



2EEA56C583

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato N°.: 05/02029/08/02-000 ✓ Item: 001✓
PI: 2007/04143
ESCOLA: 425702 - EE VER JOSE LOPES
LOCAL: 81 CEL CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO, 510 - CEP: 18270-000 - CENTRO - QUADRA - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 169.708,09 ✓	R\$ 169.462,90 ✓

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220081079467	2603541099	Engenheiro Civil ✓

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma ✓

PRAZO CONTRATUAL: 120 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 7	TOTAL DE DIAS: 127 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 13-01-2009 ✓	DATA DE TÉRMINO: 13-05-2009 ✓	DATA DE EMISSÃO TRP: 31-08-2009	ATRASOS JUSTIFICADOS: 103 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS 0 dia(s)	

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 8
ADEQUAÇÃO (ADAPTAÇÃO DE AMBIENTE) / REFORMA ✓

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epígrafe.

São Paulo, 16 de julho de 2015

RESPONSÁVEIS

 Arq. Edison Kiyoyasu Hapashiro Coordenador de Obras do Interior - COI-05 CAU nº A79752-9 FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação	 Engº Luiz Haroldo da Silva Freire Gerência de Obras do Interior CREA nº 060142785-3 FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação
---	--

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	05/02029/08/02-000-001	Valor	169.708,09	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	06/2008	Assinatura	10/12/2008	Valor Aditivo	0,00	Município	QUADRA		
Dt. Prevista	10/09/2009	Início	13/01/2009	Prazo	120 + 0	Diretoria	BOTUCATU		
Dt. Realização	27/07/2010	Término	13/05/2009	Redução	5.9200%	Escola	JOSE LOPES		
Nro. Medição	8	Prédio	425702	Orc. FDE	180.398,71	Fiscal	CONSORCIO CONCREMAT/TEJOFRAN - REGIAO II		
PI	2007/04143	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 293.55					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	44,00 2,21	47,50 47,50	0,00	104,97 104,97	0,00 0,00	0,00	0,00
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	44,00 22,11	16,11 16,11	0,00	356,19 356,19	0,00 0,00	0,00	0,00
01.08.032	TUBO DRENO PLASTICO CORRUGADO PERFURADO DE 100MM EM BARRAS	M	2,00 36,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.08.040	ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA BRITADA	M3	1,50 75,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	28,00 20,34	0,17 0,17	0,00	3,45 3,45	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	22,80 3,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	22,80 3,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	16,80 30,96	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.025	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL ARRANQUES	M	40,00 25,87	9,00 9,00	0,00	232,83 232,83	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	18,00 38,70	48,00 48,00	0,00	1.857,60 1.857,60	0,00 0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	22,00 35,71	13,72 13,72	0,00	489,93 489,93	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	200,00 6,58	130,39 130,39	0,00	857,96 857,96	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	32,00 7,23	21,45 21,45	0,00	155,08 155,08	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/02029/08/02-000-001	Valor	169.708,09	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	06/2008	Assinatura	10/12/2008	Valor Aditivo	0,00	Município	QUADRA
Dt. Prevista	10/09/2009	Início	13/01/2009	Prazo	120 + 0	Diretoria	BOTUCATU
Dt. Realização	27/07/2010	Término	13/05/2009	Redução	5.9200%	Escola	JOSE LOPES
Nro. Medição	8	Prédio	425702	Orc. FDE	180.398,71	Fiscal	CONSORCIO CONCREMAT/TEJOFRAN - REGIAO II
PI	2007/04143	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 293.55			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	2,32 373,22	1,98 1,98	0,00	738,96 738,96	0,00 0,00	0,00	0,00
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	10,00 47,03	16,90 16,90	0,00	794,80 794,80	0,00 0,00	0,00	0,00
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	80,00 6,58	152,48 152,48	0,00	1.003,31 1.003,31	0,00 0,00	0,00	0,00
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	20,00 7,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.02.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	200,00 6,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.03.014	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA	M3	3,00 378,62	1,52 1,52	0,00	575,50 575,50	0,00 0,00	0,00	0,00
03.03.026	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA	M3	1,00 322,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	60,00 45,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,70 376,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	74,00 17,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.072	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP. NOM 15 CM	M2	0,00 0,00	65,32 65,32	0,00	3.213,08 3.213,08	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	1,30 221,02	1,30 1,30	0,00	287,32 287,32	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	0,40 810,89	0,40 0,40	0,00	324,35 324,35	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03.004	DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO	M	1,00 242,93	0,30 0,30	0,00	72,87 72,87	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	0,63 40,87	1,62 1,62	0,00	66,20 66,20	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Luiz Henrique da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FUE - Fundação para Desenvolvimento da Educação

Emissão: 16/07/2015 09:25:18

Página 2

Critério	Unitária	Contrato	05/02029/08/02-000-001	Valor	169.708,09	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	06/2008	Assinatura	10/12/2008	Valor Aditivo	0,00	Município	QUADRA
Dt. Prevista	10/09/2009	Início	13/01/2009	Prazo	120 + 0	Diretoria	BOTUCATU
Dt. Realização	27/07/2010	Término	13/05/2009	Redução	5.9200%	Escola	JOSE LOPES
Nro. Medição	8	Prédio	425702	Orc. FDE	180.398,71	Fiscal	CONSORCIO CONCREMAT/TEJOFRAN - REGIAO II
PI	2007/04143	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 293.55			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.01.029	PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	2,00 333,65	4,00 4,00	0,00	1.334,60 1.334,60	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.051	PM-75 PORTA SARRAFEADO MACIÇO SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.	UN	1,00 730,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.062	PM-76 PORTA SARRAFEADO MACIÇO SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD.	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	635,16 635,16	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	3,00 286,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	3,00 118,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	4,00 340,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	1.223,34 1.223,34	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.083	BA-07 BALCAO DE DISTRIBUICAO 1,50X0,50M(GRANITO)	UN	1,00 1.172,06	1,00 1,00	0,00	1.172,06 1.172,06	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.091	CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	1,00 2.383,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.094	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	1,00 2.959,21	1,00 1,00	0,00	2.959,21 2.959,21	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	3,00 5,28	3,00 3,00	0,00	15,84 15,84	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	66,00 66,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.70.001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	3,00 42,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.070	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	3,00 127,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.072	FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO"	JG	3,00 56,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860

16/07/2015 09:25:18

Página 3

Critério	Unitária	Contrato	05/02029/08/02-000-001	Valor	169.708,09	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	06/2008	Assinatura	10/12/2008	Valor Aditivo	0,00	Município	QUADRA
Dt. Prevista	10/09/2009	Início	13/01/2009	Prazo	120 + 0	Diretoria	BOTUCATU
Dt. Realização	27/07/2010	Término	13/05/2009	Redução	5.9200%	Escola	JOSE LOPES
Nro. Medição	8	Prédio	425702	Orc. FDE	180.398,71	Fiscal	CONSORCIO CONCREMAT/TEJOFRAN - REGIAO II
PI	2007/04143	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 293.55			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.01.001	EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM	UN	1,00 172,96	2,00 2,00	0,00	345,92 345,92	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.016	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	4.218,40 4.218,40	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.041	CO-16 CORRIMAO TUBULAR DUPLO	M	33,60 238,96	34,70 34,70	0,00	8.291,91 8.291,91	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.060	BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO	CJ	1,00 490,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	5,00 13,59	13,64 13,64	0,00	185,36 185,36	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.005	TELHA DE BARRO PORTUGUESA	M2	30,00 28,03	84,00 84,00	0,00	2.354,52 2.354,52	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.001	CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCESA	M	20,00 13,44	6,00 6,00	0,00	80,64 80,64	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.016	RETIRADA DE RIPAS	M	0,00 0,00	308,00 308,00	0,00	52,36 52,36	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.050	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	M2	0,00 0,00	84,00 84,00	0,00	227,64 227,64	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.051	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV	M2	30,00 1,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.056	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV	M	20,00 0,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.001	RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6	M	0,00 0,00	33,00 33,00	0,00	74,91 74,91	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00 3.064,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	31,00 6,57	33,00 33,00	0,00	216,81 216,81	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	31,00 4,80	33,00 33,00	0,00	158,40 158,40	0,00 0,00	0,00	0,00

Arq. Edis 158.40
Coordenador de Projetos e Materiais
Câmara Municipal de Botucatu
FDE-Fundação de Desenvolvimento de Educação

Critério	Unitária	Contrato	05/02029/08/02-000-001	Valor	169.708,09	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	06/2008	Assinatura	10/12/2008	Valor Aditivo	0,00	Município	QUADRA		
Dt. Prevista	10/09/2009	Início	13/01/2009	Prazo	120 + 0	Diretoria	BOTUCATU		
Dt. Realização	27/07/2010	Término	13/05/2009	Redução	5.9200%	Escola	JOSE LOPES		
Nro. Medição	8	Prédio	425702	Orc. FDE	180.398,71	Fiscal	CONSORCIO CONCREMAT/TEJOFRAN - REGIAO II		
PI	2007/04143	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 293.55					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	1,00 321,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	32,00 66,37	33,00 33,00	0,00	2.190,21 2.190,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	12,00 10,36	31,20 31,20	0,00	323,23 323,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	6,00 20,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	6,00 26,56	10,80 10,80	0,00	286,84 286,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	62,32 62,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	4,00 61,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	4,00 110,27	2,00 2,00	0,00	220,54 220,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	1,00 59,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	3,00 256,39	2,00 2,00	0,00	512,78 512,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	2,00 171,32	2,00 2,00	0,00	342,64 342,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	1,00 292,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	UN	2,00 75,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	1,00 76,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXOES	M	6,00 19,38	3,70 3,70	0,00	71,70 71,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Ata-Edição nº 01/2015
Contador de Obras do Interior
CPF nº 000.000.000-00
Prof. Paulo Roberto

Critério	Unitária	Contrato	05/02029/08/02-000-001	Valor	169.708,09	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	06/2008	Assinatura	10/12/2008	Valor Aditivo	0,00	Município	QUADRA
Dt. Prevista	10/09/2009	Início	13/01/2009	Prazo	120 + 0	Diretoria	BOTUCATU
Dt. Realização	27/07/2010	Término	13/05/2009	Redução	5.9200%	Escola	JOSE LOPES
Nro. Medição	8	Prédio	425702	Orc. FDE	180.398,71	Fiscal	CONSORCIO CONCREMAT/TEJOFRAN - REGIAO II
PI	2007/04143	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 293.55			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	12,00 21,94	3,30 3,30	0,00	72,40 72,40	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	12,00 29,43	7,30 7,30	0,00	214,83 214,83	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.005	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	1,00 39,11	2,00 2,00	0,00	78,22 78,22	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	3,00 50,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.036	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00 693,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.032	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	58,20 58,20	0,00	1.440,45 1.440,45	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	24,20 24,20	0,00	671,79 671,79	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.015	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M	M	0,00 0,00	56,00 56,00	0,00	2.016,56 2.016,56	0,00 0,00	0,00	0,00
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	2,00 979,44	1,80 1,80	0,00	1.762,99 1.762,99	0,00 0,00	0,00	0,00
08.15.015	LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	2,00 1.163,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	3,00 163,98	4,00 4,00	0,00	655,92 655,92	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	1,00 346,68	2,00 2,00	0,00	693,36 693,36	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	2,00 223,60	2,00 2,00	0,00	447,20 447,20	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.046	TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA	UN	1,00 406,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	2,00 35,12	2,00 2,00	0,00	70,24 70,24	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/02029/08/02-000-001	Valor	169.708,09	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	06/2008	Assinatura	10/12/2008	Valor Aditivo	0,00	Município	QUADRA
Dt. Prevista	10/09/2009	Início	13/01/2009	Prazo	120 + 0	Diretoria	BOTUCATU
Dt. Realização	27/07/2010	Término	13/05/2009	Redução	5.9200%	Escola	JOSE LOPES
Nro. Medição	8	Prédio	425702	Orc. FDE	180.398,71	Fiscal	CONSORCIO CONCREMAT/TEJOFRAN - REGIAO II
PI	2007/04143	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 293.55			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	1,00 983,65	1,00 983,65	0,00	983,65	0,00	0,00	0,00
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	1,00 1.278,73	1,00 1.278,73	0,00	1.278,73	0,00	0,00	0,00
08.17.030	TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM	M2	0,80 444,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	2,00 256,93	1,00 256,93	0,00	256,93	0,00	0,00	0,00
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	3,00 43,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	54,00 3,53	30,00 30,00	0,00	105,90	0,00	0,00	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	6,00 29,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	0,00 0,00	9,00 9,00	0,00	196,47	0,00	0,00	0,00
09.02.043	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1,00 92,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.086	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	1,00 45,60	1,00 1,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1,00 51,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.046	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	12,00 13,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.048	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	16,00 16,00	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	50,00 21,29	51,50 51,50	0,00	1.096,43	0,00	0,00	0,00
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	45,00 13,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/02/2029/08/02-000-001	Valor	169.708,09	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	06/2008	Assinatura	10/12/2008	Valor Aditivo	0,00	Município	QUADRA
Dt. Prevista	10/09/2009	Início	13/01/2009	Prazo	120 + 0	Diretoria	BOTUCATU
Dt. Realização	27/07/2010	Término	13/05/2009	Redução	5.9200%	Escola	JOSE LOPES
Nro. Medição	8	Prédio	425702	Orc. FDE	180.398,71	Fiscal	CONSORCIO CONCREMAT/TEJOFRAN - REGIAO II
PI	2007/04143	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 293.55			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.036	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES	M	40,00 10,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	40,00 8,37	16,00 16,00	0,00	133,92 133,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	253,38 253,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.089	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP	UN	1,00 372,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	2,00 95,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	250,00 1,82	780,50 780,50	0,00	1.420,51 1.420,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	100,00 2,45	71,10 71,10	0,00	174,19 174,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	30,00 3,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	30,00 5,87	39,80 39,80	0,00	233,62 233,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	30,00 10,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.013	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	119,40 119,40	0,00	1.714,58 1.714,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO	UN	3,00 58,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.077	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL-ELETRODUTO DE PVC	UN	4,00 59,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.078	TOMADA BIFASICA DE 220V APARELHOS FIXOS-ELETRODUTO DE PVC	UN	3,00 66,42	3,00 3,00	0,00	199,26 199,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	317,52 317,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Engº Luiz Varelto da Silva Freire

Gerência de Obras do Interior

CRE nº 01427860

FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Critério	Unitária	Contrato	05/02029/08/02-000-001	Valor	169.708,09	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	06/2008	Assinatura	10/12/2008	Valor Aditivo	0,00	Município	QUADRA
Dt. Prevista	10/09/2009	Início	13/01/2009	Prazo	120 + 0	Diretoria	BOTUCATU
Dt. Realização	27/07/2010	Término	13/05/2009	Redução	5.9200%	Escola	JOSE LOPES
Nro. Medição	8	Prédio	425702	Orc. FDE	180.398,71	Fiscal	CONSORCIO CONCREMAT/TEJOFRAN - REGIAO II
PI	2007/04143	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	293.55

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.09.050	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	5,00 110,51	5,00 5,00	0,00	552,55 552,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	12,00 123,73	35,00 35,00	0,00	4.330,55 4.330,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.10.011	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	UN	5,00 105,30	2,00 2,00	0,00	210,60 210,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.11.068	IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M	UN	1,00 1.284,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.11.073	IL-56 PROJETO P/ VAPOR DE SODIO 250W	UN	2,00 273,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.015	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	M	212,00 23,57	206,90 206,90	0,00	4.876,63 4.876,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.020	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXACAO	M	36,00 45,17	36,00 36,00	0,00	1.626,12 1.626,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.023	CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA	M	110,00 32,59	111,00 111,00	0,00	3.617,49 3.617,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	6,00 100,00	6,00 6,00	0,00	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.031	TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA	UN	6,00 38,84	6,00 6,00	0,00	233,04 233,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	3,00 18,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	6,00 18,19	6,00 6,00	0,00	109,14 109,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.005	REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND.OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE	UN	0,00 0,00	32,00 32,00	0,00	93,76 93,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	12,00 2,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	12,00 2,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Engº Luiz Roberto da Silva Freire

Gerência de Obras do Interior

CREA nº 0601427850

FDE - Fundação para Desenvolvimento da Educação

Critério		Unitária		Contrato	05/02/2029/08/02-000-001	Valor	169.708,09	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	06/2008	Assinatura	10/12/2008	Assinatura	10/12/2008	Valor Aditivo	0,00	Município	QUADRA
Dt. Prevista	10/09/2009	Início	13/01/2009	Início	13/01/2009	Prazo	120 + 0	Diretoria	BOTUCATU
Dt. Realização	27/07/2010	Término	13/05/2009	Término	13/05/2009	Redução	5.9200%	Escola	JOSE LOPES
Nro. Medição	8	Prédio	425702	Prédio	425702	Orc. FDE	180.398,71	Fiscal	CONSORCIO CONCREMAT/TEJOFRAN - REGIAO II
PI	2007/04143	Situação	Aprovada	Situação	Aprovada	Medição Final			
								Área Constr. 293.55	
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.84.008	TOMADA UNIVERSAL DE 10 A - 2 POLOS	UN	6,00 6,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	0,00 0,00	16,00 16,00	0,00	171,84 171,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	6,00 2,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.090	REATOR DUPLO P/ LAMP FLUOR PART RAP ALTO FATOR POTENCIA 220V/2X40W	UN	12,00 55,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.85.009	*LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W/220V	UN	24,00 3,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	6,00 17,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.04.004	JUNTAS DE DILATAÇÃO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	14.920,00 0,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.04.012	ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE	M	37,00 3,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.001	CHAPISCO	M2	130,00 5,56	142,32 142,32	0,00	791,29 791,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	130,00 15,84	142,32 142,32	0,00	2.254,34 2.254,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.02.037	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	130,00 31,48	142,32 142,32	0,00	4.480,22 4.480,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.04.001	CHAPISCO	M2	74,00 5,56	78,97 78,97	0,00	439,07 439,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.04.005	EMBOCO	M2	74,00 15,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00 0,00	78,97 78,97	0,00	1.464,10 1.464,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.04.007	REBOCO	M2	74,00 11,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Eng.º Edilberto de Souza Filho

Coordenador de Obras do Interior

CR nº 022.7360

Prof. Fundação para Desenvolvimento da Educação

Crítério	Unitária	Contrato	05/02029/08/02-000-001	Valor	169.708,09	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	06/2008	Assinatura	10/12/2008	Valor Aditivo	0,00	Município	QUADRA
Dt. Prevista	10/09/2009	Início	13/01/2009	Prazo	120 + 0	Diretoria	BOTUCATU
Dt. Realização	27/07/2010	Término	13/05/2009	Redução	5.9200%	Escola	JOSE LOPES
Nro. Medição	8	Prédio	425702	Orc. FDE	180.398,71	Fiscal	CONSORCIO CONCREMAT/TEJOFRAN - REGIAO II
PI	2007/04143	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 293.55			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	100,00 7,42	110,87 110,87	0,00	822,65 822,65	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	250,00 18,49	228,34 228,34	0,00	4.222,00 4.222,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	220,00 3,99	228,34 228,34	0,00	911,07 911,07	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.015	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	262,00 16,15	228,34 228,34	0,00	3.687,68 3.687,68	0,00 0,00	0,00	0,00
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF. ATRITO 0,30 A 0,60	M2	262,00 43,14	474,23 228,34	245,89	20.458,27 9.850,58	0,00 0,00	10.607,69	0,00
13.05.002	RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 7 CM	M	90,00 10,72	16,40 16,40	0,00	175,80 175,80	0,00 0,00	0,00	0,00
13.05.078	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM	M	140,00 11,73	157,70 110,80	46,90	1.849,81 1.299,68	0,00 0,00	550,13	0,00
13.06.075	SO-15 SOLEIRA EM CIMENTADO L=22CM DESNIVEL 1,5CM	M	9,02 62,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.06.080	SO-20 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNIVEL 2 A 5 CM	M	0,00 0,00	8,70 8,70	0,00	716,79 716,79	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	34,00 115,01	16,53 16,53	0,00	1.901,10 1.901,10	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE	M2	40,00 13,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.01.035	VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM)	M2	1,00 42,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.02.001	EP-01 ESPELHO	UN	5,00 149,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.019	ESMALTE	M2	0,00 0,00	23,16 23,16	0,00	311,50 311,50	0,00 0,00	0,00	0,00
15.04.005	TINTA LÁTEX ECONÔMICA	M2	74,00 11,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Eng.º Responsável da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CNPJ nº 06.914.278/0001-05
FIC Fundação para Desenvolvimento da Educação

Critério	Unitária	Contrato	05/02029/08/02-000-001	Valor	169.708,09	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	06/2008	Assinatura	10/12/2008	Valor Aditivo	0,00	Município	QUADRA		
Dt. Prevista	10/09/2009	Início	13/01/2009	Prazo	120 + 0	Diretoria	BOTUCATU		
Dt. Realização	27/07/2010	Término	13/05/2009	Redução	5.9200%	Escola	JOSE LOPES		
Nro. Medição	8	Prédio	425702	Orc. FDE	180.398,71	Fiscal	CONSORCIO CONCREMAT/TEJOFRAN - REGIAO II		
PI	2007/04143	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 293.55					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	0,00	93,85	0,00	1.113,99	0,00	0,00	0,00
15.04.071	RS-16 VAGA COM SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO	UN	0,00	93,85	0,00	1.113,99	0,00	0,00	0,00
15.04.079	PINTURA ACRILICA PARA PISOS	M2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.50.003	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO	M2	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.50.004	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO	M2	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.015	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.016	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.022	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.035	PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.051	ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.007	PISO DE CONCRETO CAMURCADO - FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA	M2	63,00	143,97	0,00	1.837,04	0,00	0,00	0,00
16.02.021	PLACA CIMENTICIA NAT ASSENT C/ ARGAMASSA - PISO TATIL ALERTA	M2	12,76	143,97	0,00	1.837,04	0,00	0,00	0,00
			0,00	21,00	0,00	147,84	0,00	0,00	0,00
			0,00	21,00	0,00	147,84	0,00	0,00	0,00
			180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Engº Luiz Marcelo da Silva Freire

Gestor de Obras de Interior

CRTA nº 0601427850

Fat. Fundação para Desenvolvimento da Educação

Critério	Unitária	Contrato	05/02029/08/02-000-001	Valor	169.708,09	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	06/2008	Assinatura	10/12/2008	Valor Aditivo	0,00	Município	QUADRA		
Dt. Prevista	10/09/2009	Início	13/01/2009	Prazo	120 + 0	Diretoria	BOTUCATU		
Dt. Realização	27/07/2010	Término	13/05/2009	Redução	5.9200%	Escola	JOSE LOPES		
Nro. Medição	8	Prédio	425702	Orc. FDE	180.398,71	Fiscal	CONSORCIO CONCREMAT/TEJOFRAN - REGIAO II		
PI	2007/04143	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 293.55					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.02.027	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	M	20,00 15,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00 0,00	336,77 336,77	0,00	5.853,06 5.853,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	260,00 3,99	336,77 336,77	0,00	1.343,71 1.343,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00 0,00	30,77 30,77	0,00	865,56 865,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.003	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	100,00 6,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	100,00 74,59	45,60 45,60	0,00	3.401,30 3.401,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	0,00 0,00	32,30 32,30	0,00	2.426,05 2.426,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.044	TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM)	M	0,00 0,00	77,90 77,90	0,00	23.570,98 23.570,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM	M	100,00 53,96	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.001	BC-22 BANCO DE CONCRETO	M	6,00 147,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.035	PI-01 BASE P/PORTICO DE IDENTIFICACAO	UN	1,00 128,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.094	INSTALACAO DE PORTICO DE IDENTIFICACAO	UN	1,00 4,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 0,00	15,30 15,30	0,00	1.670,60 1.670,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	50,00 25,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire

Gerente de Obras do Interior

CNPJ nº 09.501.427/060


POE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Critério	Unitária	Contrato	05/02029/08/02-000-001	Valor	169.708,09	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	06/2008	Assinatura	10/12/2008	Valor Aditivo	0,00	Município	QUADRA
Dt. Prevista	10/09/2009	Início	13/01/2009	Prazo	120 + 0	Diretoria	BOTUCATU
Dt. Realização	27/07/2010	Término	13/05/2009	Redução	5.9200%	Escola	JOSE LOPES
Nro. Medição	8	Prédio	425702	Orc. FDE	180.398,71	Fiscal	CONSORCIO CONCREMAT/TEJOFRAN - REGIAO II
PI	2007/04143	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 293.55			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	
						Principal	Reajuste
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	46,00 25,50	37,53 37,53	0,00	957,01 957,01	0,00 0,00
						Principal	Reajuste
						0,00	0,00

ATESTADO DE EXECUÇÃO

TOTAL COM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Total Período		CONSORCIO CONCREMAT/TEJOFRAN - REGIAO II	
				TOTAL SEM REAJ	VALOR MED. DATA BASE		
				158.305,08	169.462,90		
				REAJUSTE	VALOR REAJUSTE		
158.305,08	169.462,90	11.157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	VALOR A LIBERAR		
				158.305,08	169.462,90		


 Eng. Luiz Haroldo de Silva
 Coordenador de Obras do Interior - COI-05
 CAU nº A79752-9
 FDE-Fundação para o Desenvolvimento da Educação