



2F1A05529E

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00267/21/02-001 Item: 001 Data de Assinatura do Contrato: 14-02-2022
PI: 2018/00869 Nº SP sem Papel:
ESCOLA: 122147 - EE VER LEA APARECIDA DE OLIVEIRA
LOCAL: RUA HONDURAS, 325 - CEP: 09351-070 - PRQ DAS AMERICAS - MAUÁ - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 1.454.572,51	R\$ 1.454.572,12

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORRÊA E SILVA	5062075022		28027230220216636	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 240 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 3	TOTAL DE DIAS: 244 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 23-02-2022	DATA DE TÉRMINO: 21-10-2022	DATA DE EMISSÃO TRP: 07-10-2022	ATRASOS JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES


Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 9
DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MURO, REVISÃO NA QUADRA DE ESPORTES, NO RESERVATÓRIO, NA
COBERTURA, NAS SALAS DE AULA, NA COZINHA, DESPENSA E REFEITÓRIO, NOS SANITÁRIOS, NAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PINTURA.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em
epigrafe.

São Paulo, 13 de abril de 2023

RESPONSÁVEIS


LUIZ HAROLDO DA SILVA FREIRE
SUPERVISOR(A) TÉCNICO(A) DA DOS
ENGENHARIA CIVIL - CREA: 601427860 CPF: 055.698.798-54

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00267/21/02-001-001	Valor	1.454.572,51
Data base	07/2021	Assinatura	14/02/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	22/02/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	21/10/2022	Redução	32.2200%
Nro. Medição	9	Prédio	122147 - EE VER LEA APARECIDA DE OLIVEIRA		
PI	2018/00869	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.145.902,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	893.00
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VER LEA APARECIDA DE OLIVEIRA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	161,00	222,00	0,00	20.588,28	0,00	0,00	0,00
			92,74	222,00		20.588,28	0,00		
02.50.003	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)	M3	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			123,71	0,00		0,00	0,00		
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	0,00	3,60	0,00	1.006,23	0,00	0,00	0,00
			0,00	3,60		1.006,23	0,00		
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	0,00	15,10	0,00	7.391,12	0,00	0,00	0,00
			0,00	15,10		7.391,12	0,00		
04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			722,16	0,00		0,00	0,00		
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	3,20	8,25	0,00	18.571,47	0,00	0,00	0,00
			2.251,09	8,25		18.571,47	0,00		
04.03.009	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE	M2	0,00	0,48	0,00	80,09	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,48		80,09	0,00		
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	64,50	22,18	0,00	2.119,95	0,00	0,00	0,00
			95,58	22,18		2.119,95	0,00		
04.50.011	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	26,50	47,52	0,00	293,66	0,00	0,00	0,00
			6,18	47,52		293,66	0,00		
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	8,00	15,00	0,00	9.505,05	0,00	0,00	0,00
			633,67	15,00		9.505,05	0,00		
05.01.048	PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM	UN	5,00	2,00	0,00	3.678,36	0,00	0,00	0,00
			1.839,18	2,00		3.678,36	0,00		
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	12,40	10,40	0,00	4.460,35	566,23	0,00	0,00
			428,88	10,40		4.460,35	566,23		
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	15,40	9,00	0,00	9.566,19	1.214,42	0,00	0,00
			1.062,91	9,00		9.566,19	1.214,42		
05.05.079	PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM	M	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.422,25	0,00		0,00	0,00		
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			84,66	0,00		0,00	0,00		
05.05.085	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM)	UN	1,00	1,00	0,00	4.502,18	571,54	0,00	0,00
			4.502,18	1,00		4.502,18	571,54		
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	1,00	1,00	0,00	2.299,47	291,91	0,00	0,00
			2.299,47	1,00		2.299,47	291,91		
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00	1,00	0,00	3.046,60	386,76	0,00	0,00
			3.046,60	1,00		3.046,60	386,76		
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00	1,00	0,00	4.983,33	632,62	0,00	0,00
			4.983,33	1,00		4.983,33	632,62		
05.05.105	CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL. VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00	1,00	0,00	3.037,56	385,61	0,00	0,00
			3.037,56	1,00		3.037,56	385,61		

Critério	Unitária	Contrato	70/00267/21/02-001-001	Valor	1.454.572,51
Data base	07/2021	Assinatura	14/02/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	22/02/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	21/10/2022	Redução	32.2200%
Nro. Medição	9	Prédio	122147 - EE VER LEA APARECIDA DE OLIVEIRA		
PI	2018/00869	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.145.902,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	893,00
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VER LEA APARECIDA DE OLIVEIRA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	20,00	23,00	0,00	288,19	3,18	0,00	0,00
			12,53	23,00		288,19	3,18		
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	7,00	15,00	0,00	827,85	14,01	0,00	0,00
			55,19	15,00		827,85	14,01		
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	0,00	138,88	0,00	163,85	3,06	0,00	0,00
			0,00	138,88		163,85	3,06		
05.70.001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,52	0,00		0,00	0,00		
05.80.070	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	0,00	4,00	0,00	894,20	56,75	0,00	0,00
			0,00	4,00		894,20	56,75		
06.01.006	EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM	UN	56,00	11,00	1,00	3.949,11	501,33	359,01	45,57
			359,01	10,00		3.590,10	455,76		
06.01.013	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			887,13	0,00		0,00	0,00		
06.01.014	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.184,90	0,00		0,00	0,00		
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	1,00	1,00	0,00	5.595,69	710,36	0,00	0,00
			5.595,69	1,00		5.595,69	710,36		
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	1,00	1,00	0,00	3.931,24	499,06	0,00	0,00
			3.931,24	1,00		3.931,24	499,06		
06.02.094	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE 7,20M	M	15,00	19,80	3,60	4.023,75	510,80	731,59	92,87
			203,22	16,20		3.292,16	417,93		
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.153,61	0,00		0,00	0,00		
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			876,08	0,00		0,00	0,00		
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	15,00	11,00	0,00	1.774,08	0,00	0,00	0,00
			161,28	11,00		1.774,08	0,00		
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	7,30	14,40	0,00	9.030,67	1.146,43	0,00	0,00
			627,13	14,40		9.030,67	1.146,43		
06.03.040	TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS	M2	0,00	14,40	0,00	5.012,06	636,27	0,00	0,00
			0,00	14,40		5.012,06	636,27		
06.03.069	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23,54	0,00		0,00	0,00		
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	159,90	30,09	2,70	968,58	122,95	86,91	11,03
			32,19	27,39		881,67	111,92		
06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	159,10	279,58	0,00	2.734,29	347,11	0,00	0,00
			9,78	279,58		2.734,29	347,11		
06.60.050	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA	UN	0,00	32,00	0,00	382,40	48,54	0,00	0,00
			0,00	32,00		382,40	48,54		
06.60.051	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	0,00	37,00	0,00	353,72	44,90	0,00	0,00
			0,00	37,00		353,72	44,90		
06.80.029	TELA DE PROTEÇÃO P/CAIXILHO C/REQ. DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV.	M2	151,80	143,82	97,84	32.149,51	4.081,34	21.871,15	2.776,52
			223,54	45,98		10.278,36	1.304,82		

Critério	Unitária	Contrato	70/00267/21/02-001-001	Valor	1.454.572,51
Data base	07/2021	Assinatura	14/02/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	22/02/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	21/10/2022	Redução	32.2200%
Nro. Medição	9	Prédio	122147 - EE VER LEA APARECIDA DE OLIVEIRA		
PI	2018/00869	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.145.902,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	893.00
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VER LEA APARECIDA DE OLIVEIRA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.80.043	BRACO DE ALAVANCA DE FERRO	M	22,80	55,50	0,00	2.772,22	351,93	0,00	0,00
			49,95	55,50		2.772,22	351,93		
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	20,00	32,00	0,00	1.335,36	169,52	0,00	0,00
			41,73	32,00		1.335,36	169,52		
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	41,10	279,58	0,00	3.005,48	381,54	0,00	0,00
			10,75	279,58		3.005,48	381,54		
06.80.050	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	0,00	723,07	0,00	28.669,72	3.639,59	0,00	0,00
			0,00	723,07		28.669,72	3.639,59		
07.02.016	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588)	KG	6.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,65	0,00		0,00	0,00		
07.03.133	TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM .E=0,65MM	M2	0,00	908,08	0,00	95.357,48	0,00	0,00	0,00
			0,00	908,08		95.357,48	0,00		
07.03.138	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	1.204,50	320,59	0,00	60.309,39	0,00	0,00	0,00
			188,12	320,59		60.309,39	0,00		
07.04.034	CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	M	36,00	36,60	0,00	3.422,46	0,00	0,00	0,00
			93,51	36,60		3.422,46	0,00		
07.04.120	RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 300MM	M	105,50	14,40	0,00	994,89	0,00	0,00	0,00
			69,09	14,40		994,89	0,00		
07.50.001	DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	1.204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,18	0,00		0,00	0,00		
07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,56	0,00		0,00	0,00		
07.60.015	RETIRADA DE CAIBROS	M	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,74	0,00		0,00	0,00		
07.60.016	RETIRADA DE RIPAS	M	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,45	0,00		0,00	0,00		
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	1.204,50	1.131,15	0,00	6.538,04	0,00	0,00	0,00
			5,78	1.131,15		6.538,04	0,00		
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOS E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	36,00	36,60	0,00	94,06	0,00	0,00	0,00
			2,57	36,60		94,06	0,00		
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	0,00	7,00	0,00	132,58	16,83	0,00	0,00
			0,00	7,00		132,58	16,83		
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	0,00	2,00	0,00	991,12	125,82	0,00	0,00
			0,00	2,00		991,12	125,82		
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	0,00	8,30	0,00	741,10	94,08	0,00	0,00
			0,00	8,30		741,10	94,08		
08.03.015	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES	M	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,41	0,00		0,00	0,00		
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	5,00	54,60	0,00	1.488,93	49,15	0,00	0,00
			27,27	54,60		1.488,93	49,15		
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	30,00	48,60	0,00	2.544,21	59,81	0,00	0,00
			52,35	48,60		2.544,21	59,81		
08.04.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73,28	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00267/21/02-001-001	Valor	1.454.572,51
Data base	07/2021	Assinatura	14/02/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	22/02/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	21/10/2022	Redução	32.2200%
Nro. Medição	9	Prédio	122147 - EE VER LEA APARECIDA DE OLIVEIRA		
PI	2018/00869	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.145.902,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	893.00
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VER LEA APARECIDA DE OLIVEIRA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.04.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,48	0,00		0,00	0,00		
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			135,61	0,00		0,00	0,00		
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	0,00	7,00	0,00	705,53	12,79	0,00	0,00
			0,00	7,00		705,53	12,79		
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	0,00	16,00	0,00	2.205,44	0,00	0,00	0,00
			0,00	16,00		2.205,44	0,00		
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	8,00	15,00	0,00	8.797,80	0,00	0,00	0,00
			586,52	15,00		8.797,80	0,00		
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	0,00	12,40	0,00	485,70	61,65	0,00	0,00
			0,00	12,40		485,70	61,65		
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	50,00	49,80	0,00	3.659,78	95,15	0,00	0,00
			73,49	49,80		3.659,78	95,15		
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	20,00	29,20	0,00	2.248,96	0,00	0,00	0,00
			77,02	29,20		2.248,96	0,00		
08.10.045	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	1,00	8,00	0,00	786,08	24,94	0,00	0,00
			98,26	8,00		786,08	24,94		
08.11.052	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71,07	0,00		0,00	0,00		
08.12.007	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3"	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63,88	0,00		0,00	0,00		
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	168,10	156,40	0,00	21.107,74	0,00	0,00	0,00
			134,96	156,40		21.107,74	0,00		
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	67,00	54,40	0,00	13.354,11	0,00	0,00	0,00
			245,48	54,40		13.354,11	0,00		
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES	M	18,00	9,80	0,00	1.504,69	0,00	0,00	0,00
			153,54	9,80		1.504,69	0,00		
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	M	18,00	11,40	0,00	2.147,41	0,00	0,00	0,00
			188,37	11,40		2.147,41	0,00		
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	18,00	9,70	0,00	2.024,09	0,00	0,00	0,00
			208,67	9,70		2.024,09	0,00		
08.13.017	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")- INCL CONEXOES	M	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			385,28	0,00		0,00	0,00		
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	1,00	1,00	0,00	80,48	0,00	0,00	0,00
			80,48	1,00		80,48	0,00		
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	2,00	0,00	237,76	0,00	0,00	0,00
			118,88	2,00		237,76	0,00		
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	2,00	2,00	0,00	271,22	0,00	0,00	0,00
			135,61	2,00		271,22	0,00		
08.14.007	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2")	UN	0,00	2,00	0,00	478,56	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,00		478,56	0,00		
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			581,82	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00267/21/02-001-001	Valor	1.454.572,51
Data base	07/2021	Assinatura	14/02/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	22/02/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	21/10/2022	Redução	32.2200%
Nro. Medição	9	Prédio	122147 - EE VER LEA APARECIDA DE OLIVEIRA		
PI	2018/00869	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.145.902,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	893.00
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VER LEA APARECIDA DE OLIVEIRA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.14.031	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 3"	UN	2,00 517,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	4,00 134,97	2,00 2,00	0,00	269,94 269,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.074	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H-20 MCA)	UN	2,00 3.176,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.15.018	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	3,60 1.811,41	6,40 6,40	0,00	11.593,00 11.593,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	8,00 316,89	15,00 15,00	0,00	4.753,35 4.753,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	1,00 974,42	2,00 2,00	0,00	1.948,84 1.948,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	575,36 575,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	4,00 1.146,14	1,00 1,00	0,00	1.146,14 1.146,14	145,50 145,50	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	4,00 577,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	1,00 78,25	1,00 1,00	0,00	78,25 78,25	9,93 9,93	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	170,00 8,24	236,80 236,80	0,00	1.951,21 1.951,21	47,90 47,90	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	0,00 0,00	225,20 225,20	0,00	722,89 722,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	25,00 68,54	46,00 46,00	0,00	3.152,84 3.152,84	8,70 8,70	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.006	RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENCAO	UN	2,00 27,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	11,00 6,51	22,00 22,00	0,00	143,22 143,22	3,30 3,30	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	6,00 50,15	22,00 22,00	0,00	1.103,30 1.103,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.014	RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA	UN	2,00 200,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	120,00 11,42	113,00 113,00	0,00	1.290,46 1.290,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.037	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA	UN	5,00 612,67	5,00 5,00	0,00	3.063,35 3.063,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	0,00 0,00	2,40 2,40	0,00	76,99 76,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.043	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	M	0,00 0,00	1,80 1,80	0,00	75,52 75,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	3,00 405,24	1,00 1,00	0,00	405,24 405,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Cr�terio	Unit�ria	Contrato	70/00267/21/02-001-001	Valor	1.454.572,51
Data base	07/2021	Assinatura	14/02/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	In�cio	22/02/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realiza��o	16/11/2022	T�rmino	21/10/2022	Redu��o	32.2200%
Nro. Medica��o	9	Pr�dio	122147 - EE VER LEA APARECIDA DE OLIVEIRA		
PI	2018/00869	Situa��o	Aprovada	Orc. FDE	2.145.902,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			�rea Constr.	893,00
Diretoria	MAUA			Munic�pio	MAU�
Fiscal	CONS�RCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medi��o Final	
Nome Interv.	EE VER LEA APARECIDA DE OLIVEIRA				

C�digo	Descri��o do Servi�o teste	UN	Qtd ou VI Or�. / Pr. Unit�rio	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Per�odo	Valor Acumulado / Anterior		Valor Per�odo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	21,60	554,80	0,00	33.182,58	2.105,49	0,00	0,00
			59,81	554,80		33.182,58	2.105,49		
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	260,00	157,70	0,00	11.631,95	0,00	0,00	0,00
			73,76	157,70		11.631,95	0,00		
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,53	0,00		0,00	0,00		
09.05.042	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			312,86	0,00		0,00	0,00		
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	2,00	1,00	0,00	636,74	80,83	0,00	0,00
			636,74	1,00		636,74	80,83		
09.05.063	BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUI��O	M	0,00	11,20	0,00	206,30	0,00	0,00	0,00
			0,00	11,20		206,30	0,00		
09.05.064	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUI��O	M	0,00	4,00	0,00	128,32	0,00	0,00	0,00
			0,00	4,00		128,32	0,00		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	19,00	19,00	0,00	1.890,12	0,00	0,00	0,00
			99,48	19,00		1.890,12	0,00		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	41,00	41,00	0,00	1.132,83	0,00	0,00	0,00
			27,63	41,00		1.132,83	0,00		
09.05.078	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.634,11	0,00		0,00	0,00		
09.05.093	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			612,67	0,00		0,00	0,00		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	2.750,00	3.815,40	0,00	19.878,21	259,13	0,00	0,00
			5,21	3.815,40		19.878,21	259,13		
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.250,00	1.668,20	0,00	12.678,32	202,61	0,00	0,00
			7,60	1.668,20		12.678,32	202,61		
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	250,00	253,95	0,00	2.615,68	67,47	0,00	0,00
			10,30	253,95		2.615,68	67,47		
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	200,00	238,50	0,00	4.176,13	0,00	0,00	0,00
			17,51	238,50		4.176,13	0,00		
09.08.005	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE A�O GALV.A QUENTE	UN	3,00	3,00	0,00	823,92	0,00	0,00	0,00
			274,64	3,00		823,92	0,00		
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. A�O GALV. A QUENTE	UN	42,00	12,00	0,00	3.087,60	0,00	0,00	0,00
			257,30	12,00		3.087,60	0,00		
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.A�O GALV.A QUENTE	UN	6,00	6,00	0,00	1.953,60	0,00	0,00	0,00
			325,60	6,00		1.953,60	0,00		
09.08.049	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD PVC � 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	0,00	12,00	0,00	1.464,36	185,89	0,00	0,00
			0,00	12,00		1.464,36	185,89		
09.08.096	TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65 ELETR A�O GALV.A QUENTE	UN	1,00	1,00	0,00	923,22	117,20	0,00	0,00
			923,22	1,00		923,22	117,20		
09.09.030	LUMIN�RIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 1X18W TEMPERATURA DE COR 4000�K	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			158,93	0,00		0,00	0,00		
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	0,00	20,00	0,00	3.664,20	139,55	0,00	0,00
			0,00	20,00		3.664,20	139,55		

Critério	Unitária	Contrato	70/00267/21/02-001-001	Valor	1.454.572,51
Data base	07/2021	Assinatura	14/02/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	22/02/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	21/10/2022	Redução	32.2200%
Nro. Medição	9	Prédio	122147 - EE VER LEA APARECIDA DE OLIVEIRA		
PI	2018/00869	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.145.902,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	893.00
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VER LEA APARECIDA DE OLIVEIRA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	5.321,36 5.321,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.057	LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000°K	UN	6,00 204,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.10.030	SENSOR DE PRESENÇA INTERNO	UN	2,00 97,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.11.043	IL-101 PROJETO LED <=100W L235 x H260 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO.	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	3.049,92 3.049,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.11.070	IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M	UN	4,00 418,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00 1.332,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00 0,00	3.032,55 3.032,55	0,00	2.486,69 2.486,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	0,00 0,00	60,00 60,00	0,00	246,00 246,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.039	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE	M	0,00 0,00	19,40 19,40	0,00	318,93 318,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	110,00 3,09	157,00 157,00	0,00	485,13 485,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.64.014	RETIRADA DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FACHADA	UN	0,00 0,00	10,00 10,00	0,00	493,30 493,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	100,00 5,58	137,00 137,00	0,00	764,46 764,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.002	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS	UN	2,00 38,85	2,00 2,00	0,00	77,70 77,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.049	ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000°K	UN	100,00 102,80	137,00 137,00	0,00	14.083,60 14.083,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	0,00 0,00	45,00 45,00	0,00	1.373,40 1.373,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00 0,00	73,00 73,00	0,00	1.933,77 1.933,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.02.024	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM	M2	167,70 102,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.02.040	IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICACAO 4 DEMÃOS INCLUS. TELA ESTRUTURANTE	M2	0,00 0,00	162,06 162,06	0,00	8.122,44 8.122,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	167,70 32,99	288,06 288,06	0,00	9.503,09 9.503,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.02.067	ARGAMASSA PARA PROTEÇÃO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM	M2	167,70 34,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.03.001	COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO (APLICACAO INTERNA)	M2	172,80 67,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.03.006	IMPERMEABILIZAÇÃO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICACAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE	M2	172,80 54,24	126,00 126,00	0,00	6.834,24 6.834,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00267/21/02-001-001	Valor	1.454.572,51
Data base	07/2021	Assinatura	14/02/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	22/02/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	21/10/2022	Redução	32.2200%
Nro. Medição	9	Prédio	122147 - EE VER LEA APARECIDA DE OLIVEIRA		
PI	2018/00869	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.145.902,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	893,00
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VER LEA APARECIDA DE OLIVEIRA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
11.50.001	DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÕES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SINT	M2	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,30	0,00		0,00	0,00		
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	167,70	162,06	0,00	2.004,67	0,00	0,00	0,00
			12,37	162,06		2.004,67	0,00		
12.02.002	CHAPISCO	M2	132,30	451,56	0,00	3.300,87	171,48	0,00	0,00
			7,31	451,56		3.300,87	171,48		
12.02.005	EMBOCO	M2	139,80	172,80	0,00	6.409,15	305,11	0,00	0,00
			37,09	172,80		6.409,15	305,11		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	132,30	278,76	0,00	12.611,08	689,18	0,00	0,00
			45,24	278,76		12.611,08	689,18		
12.02.007	REBOCO	M2	139,80	172,80	0,00	4.741,63	225,72	0,00	0,00
			27,44	172,80		4.741,63	225,72		
12.02.029	CERAMICA ESMALTADA 20X20CM	M2	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102,08	0,00		0,00	0,00		
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	132,30	278,76	0,00	21.369,71	1.167,83	0,00	0,00
			76,66	278,76		21.369,71	1.167,83		
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,57	0,00		0,00	0,00		
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	231,60	278,76	0,00	4.839,25	264,46	0,00	0,00
			17,36	278,76		4.839,25	264,46		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	63,40	1.411,74	0,00	59.123,65	263,17	0,00	0,00
			41,88	1.411,74		59.123,65	263,17		
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,04	0,00		0,00	0,00		
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32,99	0,00		0,00	0,00		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	94,50	1.573,68	0,00	54.449,31	324,15	0,00	0,00
			34,60	1.573,68		54.449,31	324,15		
13.02.034	GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO	M2	1.216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,58	0,00		0,00	0,00		
13.02.052	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA	M2	1.459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,14	0,00		0,00	0,00		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	94,50	1.573,68	0,00	241.119,22	1.435,49	0,00	0,00
			153,22	1.573,68		241.119,22	1.435,49		
13.05.020	RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM	M	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,65	0,00		0,00	0,00		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	0,00	539,00	0,00	7.459,75	34,78	0,00	0,00
			0,00	539,00		7.459,75	34,78		
13.06.074	SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 15,5CM)	M	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110,89	0,00		0,00	0,00		
13.06.076	SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15,5CM)	M	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			126,20	0,00		0,00	0,00		
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	M	0,00	4,50	0,00	503,77	35,52	0,00	0,00
			0,00	4,50		503,77	35,52		

Critério	Unitária	Contrato	70/00267/21/02-001-001	Valor	1.454.572,51
Data base	07/2021	Assinatura	14/02/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	22/02/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	21/10/2022	Redução	32.2200%
Nro. Medição	9	Prédio	122147 - EE VER LEA APARECIDA DE OLIVEIRA		
PI	2018/00869	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.145.902,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	893.00
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VER LEA APARECIDA DE OLIVEIRA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	109,30 94,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	43,40 268,05	35,28 35,28	0,00	9.456,79 9.456,79	84,05 84,05	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	587,70 32,42	1.539,12 1.539,12	0,00	49.898,25 49.898,25	303,73 303,73	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	316,80 2,47	759,40 759,40	0,00	1.875,70 1.875,70	6,20 6,20	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	0,00 0,00	6,50 6,50	0,00	13,58 13,58	0,66 0,66	0,00 0,00	0,00 0,00
14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	179,10 153,65	33,30 33,30	0,00	5.116,53 5.116,53	649,53 649,53	0,00 0,00	0,00 0,00
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	0,00 0,00	7,38 7,38	0,00	84,87 84,87	10,77 10,77	0,00 0,00	0,00 0,00
15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	0,00 0,00	600,00 600,00	0,00	11.148,00 11.148,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	600,00 27,42	36,29 36,29	0,00	995,07 995,07	126,32 126,32	0,00 0,00	0,00 0,00
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	0,00 0,00	4.078,45 4.078,45	0,00	11.011,81 11.011,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.50.003	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO	M2	0,00 0,00	104,33 104,33	0,00	392,28 392,28	49,79 49,79	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.013	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	141,22 21,48	147,06 147,06	0,00	3.158,83 3.158,83	284,57 284,57	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	2.965,72 11,20	5.804,39 5.804,39	0,00	65.009,14 65.009,14	141,52 141,52	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	1.271,02 19,88	2.396,03 2.396,03	0,00	47.633,07 47.633,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	329,52 30,77	1.297,63 1.297,63	0,00	39.928,07 39.928,07	5.068,83 5.068,83	0,00 0,00	0,00 0,00
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	15,00 837,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.01.058	GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM	M2	0,00 0,00	54,00 54,00	0,00	21.555,72 21.555,72	2.736,48 2.736,48	0,00 0,00	0,00 0,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	3,80 638,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.01.091	FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇÃO (GRADIL ELETROFUNDIDO)	M2	66,10 460,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00 0,00	34,00 34,00	0,00	1.527,62 1.527,62	193,93 193,93	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00 2.108,18	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 1.214,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00267/21/02-001-001	Valor	1.454.572,51
Data base	07/2021	Assinatura	14/02/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	22/02/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	21/10/2022	Redução	32.2200%
Nro. Medição	9	Prédio	122147 - EE VER LEA APARECIDA DE OLIVEIRA		
PI	2018/00869	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.145.902,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	893.00
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VER LEA APARECIDA DE OLIVEIRA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.04.007	QE-12 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDAÇÃO DIRET-600 M2	UN	1,00 81.054,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	M	38,20 1.260,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.025	QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDAÇÃO BROCA Ø 25 CM	UN	2,00 7.210,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.031	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	M	60,00 902,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	90,60 21,64	74,25 74,25	0,00	1.606,77 1.606,77	203,97 203,97	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	40,00 179,20	41,20 41,20	0,00	7.383,04 7.383,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	40,00 168,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.043	TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM)	M	0,00 0,00	9,00 9,00	0,00	3.053,61 3.053,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	4,00 398,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	19,80 463,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00 0,00	283,00 283,00	0,00	4.994,95 4.994,95	89,62 89,62	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	144,00 3,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	24,00 478,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.101	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02	UN	12,00 12,13	25,00 25,00	0,00	303,25 303,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00 1.648,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	1,00 654,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.13.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	0,00 0,00	35,32 35,32	0,00	1.974,02 1.974,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.13.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	0,00 0,00	51,00 51,00	0,00	284,58 284,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.13.026	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 0,00	51,00 51,00	0,00	312,12 312,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.14.006	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	79,00 125,39	177,44 177,44	0,00	22.249,19 22.249,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.14.011	ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	1.000,00 18,19	2.252,40 2.252,40	0,00	40.971,14 40.971,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.14.038	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	16,60 515,28	22,52 22,52	0,00	11.604,10 11.604,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00267/21/02-001-001	Valor	1.454.572,51
Data base	07/2021	Assinatura	14/02/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/10/2022	Início	22/02/2022	Prazo (dias)	240 + 0
Dt. Realização	16/11/2022	Término	21/10/2022	Redução	32.2200%
Nro. Medição	9	Prédio	122147 - EE VER LEA APARECIDA DE OLIVEIRA		
PI	2018/00869	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.145.902,95
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	893.00
Diretoria	MAUA			Município	MAUÁ
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VER LEA APARECIDA DE OLIVEIRA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.14.055	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	4,20 548,58	12,88 12,88	0,00	7.065,70 7.065,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.15.004	VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39 CM	M	103,40 33,63	96,00 96,00	0,00	3.228,48 3.228,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.15.006	ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM CLASSE A	M2	96,10 110,28	130,80 130,80	0,00	14.424,62 14.424,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.073	SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA)	UN	2,00 220,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	85,00 26,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	455,70 2,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	56,10 268,05	5,12 5,12	0,00	1.372,41 1.372,41	112,97 112,97	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.014	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM	M2	198,80 13,42	10,80 10,80	0,00	144,93 144,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.017	TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO	M2	198,80 53,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.019	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	198,80 75,63	10,80 10,80	0,00	816,80 816,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00 0,00	55,00 55,00	0,00	22.825,54 22.825,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	537,20 5,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE
1.431.523,46	1.454.572,12	23.048,66	1.431.523,46	1.454.572,12	23.048,66	
			33.285,32	36.211,31	2.925,99	
			1.464.808,78	1.490.783,43	VALOR A LIBERAR 25.974,65	


 Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
 Supervisor de Obras-FDE
 CREA nº 0601427860