



Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO



IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00230/20/01-001 **Item:** 005 **Data de Assinatura do Contrato:** 10-08-2021
PI: 2019/00775 **Nº SP sem Papel:** **Nº SEI:**
ESCOLA: 108267 - EE VILA SOCIALISTA
LOCAL: RUA JOVERCINA PAULA DE OLIVEIRA, 210 - CEP: 09910-720 - VILA SOCIALISTA - DIADEMA - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 530.651,95	R\$ 530.651,93

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORRÊA E SILVA	5062075022		2802723021117003	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 180 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 0	TOTAL DE DIAS: 180 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 25-08-2021	DATA DE TÉRMINO: 21-02-2022	DATA DE EMISSÃO TRP: 19-09-2022	ATRASOS JUSTIFICADOS: 210 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
25	Tempo decorrido devido ao aguardo da entrega das telhas (galvalume) pelo fornecedor em razão da falta do material no mercado durante a pandemia.
30	Tempo decorrido devido à dificuldade de manter mão-de-obra por conta da Pandemia do Covid-19.
17	Tempo decorrido devido a determinação da Direção da Escola para que os serviços dos vestiários e sanitários da quadra fossem executados somente no período do recesso escolar.
82	Tempo decorrido devido ao prazo para atendimento a FAT emitido pelo Corpo de Bombeiros para atendimento de pendências de projetos apontadas até a aprovação e emissão final do AVCB.

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 13
REVISÃO NA ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA, NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NO RESERVATÓRIO, NOS SANITÁRIOS, NA COZINHA, PINTURA E SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO. 210 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS SENDO 56 DIAS DE CHUVAS ACIMA DE 7 mm. FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, O MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIA DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS DE PÁGINAS 01 E 02.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 24 de abril de 2024

RESPONSÁVEIS

ANTONIO CORRERA NETO

SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 600922624 CPF: 913.488.628-15

WILSON APARECIDO TROQUE

GERENTE DE OBRAS
BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO / MESTRADO EM ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO - CPF: 084.323.128-94

VINICIUS FARAJ

DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 506252336 CPF: 327.378.228-58

JEAN PIERRE GEREMIAS DE JESUS NETO
PRESIDENTE

ADVOGADO – OAB: 50638 – CPF: 047.848.599-93

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-005	Valor	530.651,95
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	03/10/2022	Término	21/02/2022	Redução	37.8800%
Nro. Medição	13	Prédio	108267 - EE VILA SOCIALISTA		
PI	2019/00775	Situação	Aprovada	Orc. FDE	854.282,93
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3739.93
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VILA SOCIALISTA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
03.04.030	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	2.800,00 3,83	868,70 868,70	0,00	3.327,12 3.327,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	0,00 0,00	1,50 1,50	0,00	88,26 88,26	20,00 20,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.024	PM-34 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=72CM	UN	3,00 1.555,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM- COMPLETA	UN	2,00 487,48	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.051	PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.	UN	1,00 1.674,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.006	EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM	UN	8,00 468,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	3,00 2.026,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.039	TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS	M2	820,00 51,01	473,60 473,60	0,00	24.158,33 24.158,33	5.476,63 5.476,63	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	95,25 351,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	18,45 453,78	91,40 91,40	0,00	41.475,48 41.475,48	2.160,28 2.160,28	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.102	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	26,40 420,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.105	CO-39 CORRIMÃO SIMPLES INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	0,00 0,00	9,80 9,80	0,00	3.675,39 3.675,39	833,20 833,20	0,00 0,00	0,00 0,00
06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	0,00 0,00	943,65 943,65	0,00	5.926,12 5.926,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.60.050	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA	UN	18,00 18,31	21,00 21,00	0,00	384,51 384,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.60.051	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	21,00 14,64	26,00 26,00	0,00	380,64 380,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.043	BRACO DE ALAVANCA DE FERRO	M	18,00 47,62	31,50 31,50	0,00	1.500,03 1.500,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	21,00 42,54	26,00 26,00	0,00	1.106,04 1.106,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	480,00 9,27	468,60 468,60	0,00	4.343,92 4.343,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.050	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	128,00 43,04	273,60 273,60	0,00	11.775,74 11.775,74	1.420,62 1.420,62	0,00 0,00	0,00 0,00
07.02.004	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	2.800,00 21,60	1.168,40 1.168,40	0,00	25.237,44 25.237,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-005	Valor	530.651,95
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	03/10/2022	Término	21/02/2022	Redução	37.8800%
Nro. Medição	13	Prédio	108267 - EE VILA SOCIALISTA		
PI	2019/00775	Situação	Aprovada	Orc. FDE	854.282,93
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3739.93
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VILA SOCIALISTA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.03.134	TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO NATURAL TRAPEZ H=100MM .E=0,65MM	M2	530,00	117,00	0,00	9.881,82	0,00	0,00	0,00
			84,46	117,00		9.881,82	0,00		
07.04.037	CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM	M	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,81	0,00		0,00	0,00		
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,97	0,00		0,00	0,00		
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,67	0,00		0,00	0,00		
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,10	0,00		0,00	0,00		
07.80.035	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	0,00	1.836,15	0,00	9.290,91	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.836,15		9.290,91	0,00		
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			638,88	0,00		0,00	0,00		
08.03.015	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES	M	30,00	16,00	0,00	362,08	0,00	0,00	0,00
			22,63	16,00		362,08	0,00		
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,03	0,00		0,00	0,00		
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	0,00	7,20	0,00	205,77	0,00	0,00	0,00
			0,00	7,20		205,77	0,00		
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	2,00	2,00	0,00	231,74	0,00	0,00	0,00
			115,87	2,00		231,74	0,00		
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	12,00	4,00	0,00	680,72	0,00	0,00	0,00
			170,18	4,00		680,72	0,00		
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76,17	0,00		0,00	0,00		
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382,03	0,00		0,00	0,00		
08.04.054	VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 40MM 1 1/2"	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			345,78	0,00		0,00	0,00		
08.07.002	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	M	0,00	12,00	0,00	1.976,28	0,00	0,00	0,00
			0,00	12,00		1.976,28	0,00		
08.07.010	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,81	0,00		0,00	0,00		
08.08.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			353,74	0,00		0,00	0,00		
08.08.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			456,89	0,00		0,00	0,00		
08.08.012	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			798,19	0,00		0,00	0,00		
08.08.028	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	UN	7,00	4,00	0,00	963,32	0,00	0,00	0,00
			240,83	4,00		963,32	0,00		
08.08.041	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			457,35	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-005	Valor	530.651,95
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	03/10/2022	Término	21/02/2022	Redução	37.8800%
Nro. Medição	13	Prédio	108267 - EE VILA SOCIALISTA		
PI	2019/00775	Situação	Aprovada	Orc. FDE	854.282,93
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3739.93
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VILA SOCIALISTA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	3,00	3,00	0,00	1.258,62	285,32	0,00	0,00
			419,54	3,00		1.258,62	285,32		
08.08.047	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	UN	6,00	7,00	0,00	1.233,47	279,62	0,00	0,00
			176,21	7,00		1.233,47	279,62		
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	5,00	4,00	0,00	639,00	144,85	0,00	0,00
			159,75	4,00		639,00	144,85		
08.08.061	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.457,78	0,00		0,00	0,00		
08.08.077	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.262,02	0,00		0,00	0,00		
08.08.090	TREINAMENTO BASICO PARA BRIGADA DE INCENDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			193,52	0,00		0,00	0,00		
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	6,00	6,00	0,00	331,62	0,00	0,00	0,00
			55,27	6,00		331,62	0,00		
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68,47	0,00		0,00	0,00		
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	0,00	12,20	0,00	546,68	0,00	0,00	0,00
			0,00	12,20		546,68	0,00		
08.10.045	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,17	0,00		0,00	0,00		
08.11.054	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			86,61	0,00		0,00	0,00		
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N 24 DIAMETRO DE 4"	UN	20,00	8,00	0,00	456,72	103,53	0,00	0,00
			57,09	8,00		456,72	103,53		
08.12.023	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M	M	140,00	60,00	0,00	6.061,80	1.374,19	0,00	0,00
			101,03	60,00		6.061,80	1.374,19		
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	0,00	132,00	0,00	8.715,96	0,00	0,00	0,00
			0,00	132,00		8.715,96	0,00		
08.13.011	TUBO ACO GALVANIZ N BR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,13	0,00		0,00	0,00		
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ N BR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES	M	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105,17	0,00		0,00	0,00		
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ N BR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	M	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			149,63	0,00		0,00	0,00		
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ N BR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			167,54	0,00		0,00	0,00		
08.14.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68,27	0,00		0,00	0,00		
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,82	0,00		0,00	0,00		
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			119,43	0,00		0,00	0,00		
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			128,51	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-005	Valor	530.651,95
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	03/10/2022	Término	21/02/2022	Redução	37.8800%
Nro. Medição	13	Prédio	108267 - EE VILA SOCIALISTA		
PI	2019/00775	Situação	Aprovada	Orc. FDE	854.282,93
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3739,93
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VILA SOCIALISTA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			144,10	0,00		0,00	0,00		
08.14.037	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			159,34	0,00		0,00	0,00		
08.14.045	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4")	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88,22	0,00		0,00	0,00		
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112,16	0,00		0,00	0,00		
08.14.078	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 LH-20 MCA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.442,49	0,00		0,00	0,00		
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	0,00	4,00	0,00	700,44	0,00	0,00	0,00
			0,00	4,00		700,44	0,00		
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			695,16	0,00		0,00	0,00		
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.096,06	0,00		0,00	0,00		
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			981,46	0,00		0,00	0,00		
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,93	0,00		0,00	0,00		
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	230,00	132,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
			4,00	132,00		528,00	0,00		
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	24,00	21,00	0,00	1.243,20	0,00	0,00	0,00
			59,20	21,00		1.243,20	0,00		
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	5,00	4,00	0,00	207,96	0,00	0,00	0,00
			51,99	4,00		207,96	0,00		
08.60.014	RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			207,99	0,00		0,00	0,00		
08.60.015	RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO	UN	7,00	7,00	0,00	545,93	123,76	0,00	0,00
			77,99	7,00		545,93	123,76		
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	0,00	65,15	0,00	465,82	0,00	0,00	0,00
			0,00	65,15		465,82	0,00		
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	0,00	163,20	0,00	928,60	210,51	0,00	0,00
			0,00	163,20		928,60	210,51		
08.82.060	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	100,00	98,60	0,00	501,87	113,77	0,00	0,00
			5,09	98,60		501,87	113,77		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	60,00	329,20	0,00	16.272,34	0,00	0,00	0,00
			49,43	329,20		16.272,34	0,00		
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29,75	0,00		0,00	0,00		
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			339,89	0,00		0,00	0,00		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	15,00	25,00	0,00	1.917,50	434,69	0,00	0,00
			76,70	25,00		1.917,50	434,69		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-005	Valor	530.651,95
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	03/10/2022	Término	21/02/2022	Redução	37.8800%
Nro. Medição	13	Prédio	108267 - EE VILA SOCIALISTA		
PI	2019/00775	Situação	Aprovada	Orc. FDE	854.282,93
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3739,93
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VILA SOCIALISTA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	2,00	4,00	0,00	492,48	111,64	0,00	0,00
			123,12	4,00		492,48	111,64		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	42,00	41,00	0,00	897,08	203,36	0,00	0,00
			21,88	41,00		897,08	203,36		
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			151,18	0,00		0,00	0,00		
09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP	UN	1,00	1,00	1,00	1.244,56	282,13	1.244,56	282,13
			1.244,56	0,00		0,00	0,00		
09.05.087	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			836,20	0,00		0,00	0,00		
09.05.096	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			723,22	0,00		0,00	0,00		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	1.100,00	4.596,00	0,00	17.970,35	0,00	0,00	0,00
			3,91	4.596,00		17.970,35	0,00		
09.07.005	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	280,00	804,00	0,00	4.470,24	0,00	0,00	0,00
			5,56	804,00		4.470,24	0,00		
09.08.002	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE	UN	0,00	43,00	0,00	5.406,82	0,00	0,00	0,00
			0,00	43,00		5.406,82	0,00		
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE	UN	0,00	149,00	0,00	25.000,71	0,00	0,00	0,00
			0,00	149,00		25.000,71	0,00		
09.08.055	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	2,00	2,00	0,00	867,34	0,00	0,00	0,00
			433,67	2,00		867,34	0,00		
09.08.086	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	8,00	7,00	0,00	1.389,43	0,00	0,00	0,00
			198,49	7,00		1.389,43	0,00		
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	8,00	7,00	0,00	827,47	0,00	0,00	0,00
			118,21	7,00		827,47	0,00		
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	0,00	10,00	0,00	1.656,60	0,00	0,00	0,00
			0,00	10,00		1.656,60	0,00		
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			370,54	0,00		0,00	0,00		
09.09.051	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			153,26	0,00		0,00	0,00		
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	22,00	228,00	0,00	45.064,20	0,00	0,00	0,00
			197,65	228,00		45.064,20	0,00		
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	38,00	34,00	0,00	2.343,62	0,00	0,00	0,00
			68,93	34,00		2.343,62	0,00		
09.11.040	IL-100 PROJETO LED <= 50W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO	UN	0,00	10,00	0,00	2.085,30	0,00	0,00	0,00
			0,00	10,00		2.085,30	0,00		
09.13.010	PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			981,44	0,00		0,00	0,00		
09.13.015	BARRA CHATA AÇO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	M	0,00	150,00	0,00	3.903,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	150,00		3.903,00	0,00		
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,27	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-005	Valor	530.651,95
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	03/10/2022	Término	21/02/2022	Redução	37.8800%
Nro. Medição	13	Prédio	108267 - EE VILA SOCIALISTA		
PI	2019/00775	Situação	Aprovada	Orc. FDE	854.282,93
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3739.93
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VILA SOCIALISTA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			213,66	0,00		0,00	0,00		
09.13.030	CAIXA SUSPensa MEDIÇÃO ATERRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2"	UN	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,87	0,00		0,00	0,00		
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45,08	0,00		0,00	0,00		
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52,42	0,00		0,00	0,00		
09.13.035	RELATORIO DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.060,20	0,00		0,00	0,00		
09.13.036	TUBO DE PVC Ø 2" X 3,00M PARA PROTEÇÃO DESCIDA DE CORDOALHA	UN	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92,82	0,00		0,00	0,00		
09.13.040	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE DE FIXAÇÃO.	M	441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,77	0,00		0,00	0,00		
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	0,00	198,60	0,00	732,83	0,00	0,00	0,00
			0,00	198,60		732,83	0,00		
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	1.080,00	4.596,00	0,00	4.641,95	0,00	0,00	0,00
			1,01	4.596,00		4.641,95	0,00		
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	44,00	192,00	0,00	3.659,52	0,00	0,00	0,00
			19,06	192,00		3.659,52	0,00		
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	0,00	272,00	0,00	1.204,96	0,00	0,00	0,00
			0,00	272,00		1.204,96	0,00		
09.54.007	REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/ PENDENTES	UN	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,10	0,00		0,00	0,00		
09.56.001	REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU RADIATIVO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23,82	0,00		0,00	0,00		
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,04	0,00		0,00	0,00		
09.66.004	RETIRADA DE CABOS DE AÇO E ESTICADORES DE PARA-RAIOS	M	0,00	150,00	0,00	2.218,50	0,00	0,00	0,00
			0,00	150,00		2.218,50	0,00		
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,46	0,00		0,00	0,00		
09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,30	0,00		0,00	0,00		
09.84.010	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	UN	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23,55	0,00		0,00	0,00		
09.84.020	ESPELHO DE 4X2'	UN	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,54	0,00		0,00	0,00		
09.84.046	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO	UN	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62,37	0,00		0,00	0,00		
09.84.052	SOQUETE ANTIVIBRATORIO ENGATE RAPIDO P/LAMPADA LED TUBULAR	UN	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,68	0,00		0,00	0,00		
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,50	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-005	Valor	530.651,95
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	03/10/2022	Término	21/02/2022	Redução	37.8800%
Nro. Medição	13	Prédio	108267 - EE VILA SOCIALISTA		
PI	2019/00775	Situação	Aprovada	Orc. FDE	854.282,93
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3739.93
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VILA SOCIALISTA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vt Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
11.02.027	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMÃOS	M2	0,00	163,20	0,00	4.723,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	163,20		4.723,00	0,00		
11.02.040	IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE, APLICACAO 4 DEMÃOS INCLUS. TELA ESTRUTURANTE	M2	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62,69	0,00		0,00	0,00		
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	90,00	163,20	0,00	5.253,40	0,00	0,00	0,00
			32,19	163,20		5.253,40	0,00		
11.03.002	COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO E TINTA BET (APLIC INTERNA)	M2	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72,27	0,00		0,00	0,00		
11.03.006	IMPERMEABILIZACAO RESERV. ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICACAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS. TELA ESTRUTURANTE	M2	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45,94	0,00		0,00	0,00		
11.04.004	JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	0,00	7.650,00	0,00	994,50	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.650,00		994,50	0,00		
11.04.041	SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO QUADRO	M	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23,56	0,00		0,00	0,00		
11.50.001	DEMOLICAO DE IMPERMEABILIZACOES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SINT	M2	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,18	0,00		0,00	0,00		
11.50.002	DEMOLICAO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	0,00	163,20	0,00	1.238,68	0,00	0,00	0,00
			0,00	163,20		1.238,68	0,00		
12.02.002	CHAPISCO	M2	12,00	61,60	0,00	440,44	0,00	0,00	0,00
			7,15	61,60		440,44	0,00		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	12,00	78,40	0,00	3.520,16	0,00	0,00	0,00
			44,90	78,40		3.520,16	0,00		
12.02.029	CERAMICA ESMALTADA 20X20CM	M2	0,00	78,40	0,00	4.402,94	0,00	0,00	0,00
			0,00	78,40		4.402,94	0,00		
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69,03	0,00		0,00	0,00		
12.50.002	DEMOLICAO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	12,00	78,40	0,00	1.349,26	0,00	0,00	0,00
			17,21	78,40		1.349,26	0,00		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/HIDROFUGO E=5CM	M2	0,00	158,62	0,00	3.944,87	894,29	0,00	0,00
			0,00	158,62		3.944,87	894,29		
13.01.010	ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE COM TJOLOS CERAMICOS FURADOS	M3	0,00	19,50	0,00	4.636,51	1.051,08	0,00	0,00
			0,00	19,50		4.636,51	1.051,08		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	0,00	317,25	0,00	6.608,31	0,00	0,00	0,00
			0,00	317,25		6.608,31	0,00		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	0,00	317,25	0,00	28.996,65	0,00	0,00	0,00
			0,00	317,25		28.996,65	0,00		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	0,00	36,00	0,00	446,04	0,00	0,00	0,00
			0,00	36,00		446,04	0,00		
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31,07	0,00		0,00	0,00		
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	0,00	36,00	0,00	54,36	0,00	0,00	0,00
			0,00	36,00		54,36	0,00		
13.60.003	RETIRADA DE PISO DE CERAMICA OU LADRILHOS HIDRAULICOS	M2	0,00	332,25	0,00	6.306,10	0,00	0,00	0,00
			0,00	332,25		6.306,10	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-005	Valor	530.651,95
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	03/10/2022	Término	21/02/2022	Redução	37.8800%
Nro. Medição	13	Prédio	108267 - EE VILA SOCIALISTA		
PI	2019/00775	Situação	Aprovada	Orc. FDE	854.282,93
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3739.93
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VILA SOCIALISTA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101,18	0,00		0,00	0,00		
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,15	0,00		0,00	0,00		
15.01.006	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	320,50	317,25	0,00	6.335,48	1.436,23	0,00	0,00
			19,97	317,25		6.335,48	1.436,23		
15.01.032	PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS	M2	320,50	317,25	0,00	3.442,16	780,32	0,00	0,00
			10,85	317,25		3.442,16	780,32		
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,00	21,15	0,00	429,55	97,37	0,00	0,00
			0,00	21,15		429,55	97,37		
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTÉTICA (ESMALTE)	M	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,47	0,00		0,00	0,00		
15.03.061	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	M	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,18	0,00		0,00	0,00		
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	0,00	600,00	0,00	10.014,00	2.270,14	0,00	0,00
			0,00	600,00		10.014,00	2.270,14		
15.04.099	PINTURAS EM PAREDES EXTERNAS	MV	206,08	206,08	0,00	52.218,60	0,00	0,00	0,00
			253,39	206,08		52.218,60	0,00		
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,36	0,00		0,00	0,00		
15.50.003	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO	M2	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,49	0,00		0,00	0,00		
15.50.004	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO	M2	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,31	0,00		0,00	0,00		
15.50.013	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/PROD QUIM	M2	320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,28	0,00		0,00	0,00		
15.50.030	REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO	M2	320,50	317,25	0,00	6.732,04	1.526,13	0,00	0,00
			21,22	317,25		6.732,04	1.526,13		
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,52	0,00		0,00	0,00		
15.80.036	ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,34	0,00		0,00	0,00		
15.80.042	PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES	M	0,00	600,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	600,00		714,00	0,00		
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	660,00	103,50	0,00	245,29	55,60	0,00	0,00
			2,37	103,50		245,29	55,60		
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,90	0,00		0,00	0,00		
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,50	0,00		0,00	0,00		
15.80.070	GALVANIZACAO A FRIO - PINTURA P/ ESTRUTURAS - CONSERVACAO	M2	320,50	317,25	0,00	2.309,58	523,57	0,00	0,00
			7,28	317,25		2.309,58	523,57		
16.01.088	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)	UN	0,00	1,00	0,00	4.478,90	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		4.478,90	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00230/20/01-001-005	Valor	530.651,95
Data base	01/2021	Assinatura	10/08/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2022	Início	24/08/2021	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	03/10/2022	Término	21/02/2022	Redução	37.8800%
Nro. Medição	13	Prédio	108267 - EE VILA SOCIALISTA		
PI	2019/00775	Situação	Aprovada	Orc. FDE	854.282,93
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3739.93
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE VILA SOCIALISTA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00	224,40	0,00	5.338,47	1.210,21	0,00	0,00
			0,00	224,40		5.338,47	1.210,21		
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,28	0,00		0,00	0,00		
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00	476,40	0,00	19.136,98	4.338,30	0,00	0,00
			0,00	476,40		19.136,98	4.338,30		
16.02.105	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E = 5 CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,53	0,00		0,00	0,00		
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			106,31	0,00		0,00	0,00		
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,06	0,00		0,00	0,00		
16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			330,09	0,00		0,00	0,00		
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	209,00	288,00	0,00	5.670,72	0,00	0,00	0,00
			19,69	288,00		5.670,72	0,00		
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	42,78	18,00	0,00	69,66	0,00	0,00	0,00
			3,87	18,00		69,66	0,00		
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	7,13	6,00	0,00	974,46	0,00	0,00	0,00
			162,41	6,00		974,46	0,00		
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	32,00	31,00	0,00	837,93	0,00	0,00	0,00
			27,03	31,00		837,93	0,00		
16.18.075	SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	8,00	46,00	0,00	8.711,94	0,00	0,00	0,00
			189,39	46,00		8.711,94	0,00		
16.30.013	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3,30M	M2	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63,52	0,00		0,00	0,00		
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	0,00	822,79	61,66	5.463,32	1.238,51	409,42	92,81
			0,00	761,13		5.053,90	1.145,70		
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,73	0,00		0,00	0,00		
16.80.092	LIMPEZA DE CAIXILHOS METALICOS	M2	0,00	234,30	0,00	4.447,01	1.008,12	0,00	0,00
			0,00	234,30		4.447,01	1.008,12		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	13,00	11,00	0,00	4.562,47	376,10	0,00	0,00
			414,77	11,00		4.562,47	376,10		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,62	0,00		0,00	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE
528.997,95	530.651,93	1.653,98	528.997,95	530.651,93	1.653,98	
			30.009,13	30.384,07	374,94	
			559.007,08	561.036,00	VALOR A LIBERAR 2.028,92	

MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIA DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS

Contrato: 70/00230/21/01 - PI 2019/00775 - cod. obra: 153285 - Prédio: 108267 - EE VILA SOCIALISTA

Memorial Descritivo

TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DE PILARES E DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES E PÁTIO COBERTO:

- Substituição de trechos das estruturas metálica de vigas, terças, treliças e travamentos com alto grau de corrosão;
- Substituição de telhas, cumeeiras, calhas e rede de águas pluviais danificadas;
- Tratamento de toda estrutura metálica com limpeza da estrutura com hidrojateamento das fezes, remoção da pintura com pinto off, lixamento da estrutura para remoção dos resíduos, aplicação de ferrox, fundo primer epóxi, esmalte epóxi e finalizando com esmalte poliuretano;
- Instalação de nova tela de proteção contra nidificação sob todo o telhado;
- Retirada dos entulhos gerados pela intervenção.

*EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PROJETO FORNECIDO PELA FDE PARA OBTENÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS):

- Adequação do sistema de combate a incêndio - tubulações galvanizadas, registros, válvulas, conjunto moto bomba de incêndio e quadro de comando, conforme projeto;
- Substituição das botoeiras, central de alarme, acionadores, sirenes, hidrantes danificados;
- Instalação de novo Registro de Recalque (RR-01);
- Instalação de novas luminárias de emergência nos pontos indicados no projeto;
- Fornecimento de novos extintores;
- Instalação de placa de sinalização;
- Revisão dos corrimãos existentes, com substituição das peças danificadas ou fora dos padrões;
- Treinamento e Formação de Brigada de Incêndio.

*SPDA:

- Execução do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), adequando a nova NBR 5419/2015, com instalação de cordoalhas, conexões, tubos de descida e aterramento;
- Instalação de captor do tipo Franklin, nos locais apontados em projeto;
- Execução de novos aterramentos (haste e caixa de inspeção);
- Emissão de Relatório de inspeção e medição com laudo técnico do SPDA;
- Recomposição do piso cimentado, danificado para a adequação do sistema de combate a incêndio e SPDA.

*INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

- Manutenção do quadro de distribuição, com substituição de disjuntores, fiação e balanceamento dos circuitos;
- Substituições de lâmpadas, reatores e soquetes, tomadas e interruptores danificados;
- Instalação de arandela IL-05 no Reservatório existente;
- instalação de luminárias no pátio fundo;
- Revisão de todas as luminárias do prédio escolar.

*RESERVATÓRIO ELEVADO:

- Instalação de nova portinhola PF-19;
- Manutenção do reservatório existente, com substituição de tubulação, válvulas e registros que se encontrarem com vazamento;
- Fornecimento de novas bombas de recalque e quadro de comando;
- Impermeabilização das células do reservatório;

*SANITÁRIOS DO PRÉDIO ESCOLAR:

- Substituição das válvulas descarga danificadas de todos os sanitários e vestiários;
- Reforma geral dos vestiários e sanitários da quadra de esportes com reposição de componentes e revestimentos deprecados.

*COZINHA:

- Instalação de nova VG-01.

*CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS:

- Manutenção das canaléticas de águas pluviais, com fornecimento de novas tampas;
- Limpeza das canaléticas de águas pluviais.

*PINTURA:

- Execução de pintura nas áreas afetadas pela intervenção.

MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIA DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS

Contrato: 70/00230/21/01 - PI 2019/00775 - cod. obra: 153285 - Prédio: 108267 - EE VILA SOCIALISTA

*** COBERTURA DO BLOCO PRINCIPAL:**

- Revisão geral de toda cobertura com substituição de telhas, cumeeiras e rufos danificados;
- Revisão do sistema de águas pluviais com substituição de componentes danificados;
- Limpeza e impermeabilização das vigas calhas.

*** CAIXILHOS:**

- Substituição dos caixilhos da fachada fundos (fundo das circulações), com pintura e reforma dos peitoris;
- Manutenção nos caixilhos de todo prédio escolar com substituição de vidros quebrados, lubrificação, substituição de alavancas e braços de alavancas quebrados e posterior pintura.

*** TRATAMENTO DA CORROSÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DE VIGAS E PILARES DO BLOCO ESCOLAR:**

- Remoção da pintura existente com posterior lixamento para remoção de resíduos;
- Pintura com fundo primer, galvanização a frio com galvit e posterior pintura esmalte;
- Vedação do encontro de vigas e alvenarias em todas as fachadas, com mastique para conter infiltrações.

*** DIVERSOS:**

- Retirada de todo o entulho gerado pela intervenção.

*** MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS:**

15.04.099 - TRATAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA DE ESPORTES 600M2 E PÁTIO EXTERNO 220M2 - MV MARÇO/2008, CONFORME COMPOSIÇÃO VALERIANO.

1- LIMPEZA DA ESTRUTURA COM HIDROJATO:

820M2 X R\$ 4,23 = R\$ 3.468,60

2- REMOÇÃO DE PINTURA COM PINTOFF:

820M2 X R\$ 10,35 = R\$ 8.487,00

3- ELIMINAÇÃO DE ÓXIDOS DE FERRO:

820M2 X R\$ 6,65 = R\$ 5.453,00

4- APLICAÇÃO DE FERROX:

820M2 X R\$ 11,06 = R\$ 9.069,20

5- APLICAÇÃO DE FUNDO PRIMER EPOXI:

820M2 X R\$ 13,88 = R\$ 11.381,60

6- APLICAÇÃO DE ESMALTE EPOXI:

820M2 X R\$ 15,84 = R\$ 12.988,80

7- APLICAÇÃO DE ESMALTE EPOXI:

820M2 X R\$ 8,52 = R\$ 6.986,40

TOTAL DE MV:

MV - MARÇO/08 = R\$ 280,64

MV = R\$57.834,65 / R\$ 280,64 = 206,08MV

CONVERSÃO PARA MV - 07/2020 = R\$ 471,87

206,08MV X R\$ 471,87 = R\$ 97.242,96



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Faraj, Diretor de Obras e Serviços**, em 02/05/2024, às 20:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Correra Neto, Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 07/05/2024, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Aparecido Troque, Gerente de Obras**, em 13/05/2024, às 19:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jean Pierre Neto, Presidente**, em 14/05/2024, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0026261511** e o código CRC **263CA8F6**.