




Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO



Atestado de Capacidade Técnica



IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato N°.: 70/00619/22/01-001 Item: 004 Data de Assinatura do Contrato: 09-08-2023
 PI: 2008/02385 N° SP sem Papel FDE-PRC-2022/00940 N° SEI: 229.00002423/2023-58
 ESCOLA: 108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM
 LOCAL: AVENIDA CASA GRANDE, 151 - CEP: 09961-350 - JD RUYCE - DIADEMA - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 72.767.239/0001-00
 ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
 LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 964.277,90	R\$ 963.638,79

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230231200402	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma					
PRAZO CONTRATUAL: 270 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 3	4 - 9	TOTAL DE DIAS: 282 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 16-08-2023	DATA DE TÉRMINO: 13-05-2024	DATA DE EMISSÃO TRP: 01-08-2024	ATRASOS JUSTIFICADOS: 69 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	


- 1 - Prorrogação de prazo.
 2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
 3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
 4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
2	Tempo decorrido devido ao escalonamento de serviços, conforme liberação de ambientes pela direção da U.E.

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 12
 ACESSIBILIDADE (ADEQUAÇÃO/REFORMA). HOUVE 69 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 69 DIAS DE CHUVA ACIMA DE 7mm.

**Atestado de Capacidade
Técnica****ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 03 de setembro de 2025

RESPONSÁVEIS**ANTONIO CORRERA NETO**

SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 600922624 CPF: 913.488.628-15

AFFONSO COAN FILHO

GERENTE DE OBRAS DO INTERIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

TIAGO MICHELE ZIRUOLO

DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO - CREA: 506303485 CPF: 311.820.328-50

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
CNPJ: 60.509.015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105.896.963.110

Emissão: 03/09/2025 16:48:46

Página: 2 de 2

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-004	Valor	964.277,90
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	13/08/2024	Início	15/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	22/08/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.3000%
Nro. Medição	12	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	2008/02385	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.241.019,04
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2412.76
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.030	CORTE RASO , RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 5CM<DIAM<15CM	UN	1,00 189,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.031	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 15CM<DIAM<30CM	UN	6,00 759,06	5,00 5,00	0,00	3.795,30 3.795,30	100,08 100,08	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.032	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 30CM<DIAM<45CM	UN	2,00 2.327,25	1,00 1,00	0,00	2.327,25 2.327,25	61,36 61,36	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.033	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 45CM<DIAM<60CM	UN	2,00 3.082,00	1,00 1,00	0,00	3.082,00 3.082,00	81,27 81,27	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.034	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 60CM<DIAM<100CM	UN	1,00 6.483,00	1,00 1,00	0,00	6.483,00 6.483,00	170,95 170,95	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.040	REMOÇÃO DE RAÍZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 60CM<DIAM<100CM.	UN	10,00 1.484,00	12,00 12,00	0,00	17.808,00 17.808,00	469,59 469,59	0,00 0,00	0,00 0,00
01.06.005	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	3,00 81,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	76,20 92,69	25,59 25,59	0,00	2.371,91 2.371,91	62,53 62,53	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	0,00 0,00	7,18 7,18	0,00	51,62 51,62	1,36 1,36	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 0,00	26,53 26,53	0,00	227,34 227,34	5,98 5,98	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	66,90 69,52	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 0,00	135,00 135,00	0,00	10.490,85 10.490,85	276,64 276,64	0,00 0,00	0,00 0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	0,00 0,00	57,74 57,74	0,00	4.738,71 4.738,71	124,95 124,95	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00 0,00	509,62 509,62	0,00	6.910,44 6.910,44	182,22 182,22	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00 0,00	137,00 137,00	0,00	2.152,26 2.152,26	56,75 56,75	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA	M3	0,00 0,00	6,37 6,37	0,00	3.109,44 3.109,44	81,98 81,98	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,00 0,00	1,09 1,09	0,00	547,64 547,64	14,44 14,44	0,00 0,00	0,00 0,00
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	0,00 0,00	5,28 5,28	0,00	617,91 617,91	16,29 16,29	0,00 0,00	0,00 0,00
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00 0,00	28,16 28,16	0,00	381,84 381,84	10,06 10,06	0,00 0,00	0,00 0,00
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00 0,00	7,04 7,04	0,00	110,59 110,59	2,91 2,91	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-004	Valor	964.277,90
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	13/08/2024	Início	15/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	22/08/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.3000%
Nro. Medição	12	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	2008/02385	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.241.019,04
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2412.76
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orc. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	0,00	0,35	0,00	170,84	4,50	0,00	0,00
			0,00	0,35		170,84	4,50		
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76,00	0,00		0,00	0,00		
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00	201,72	0,00	18.100,31	477,29	0,00	0,00
			0,00	201,72		18.100,31	477,29		
04.01.059	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	0,00	170,16	0,00	7.228,39	190,59	0,00	0,00
			0,00	170,16		7.228,39	190,59		
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	40,20	7,76	0,00	832,56	21,94	0,00	0,00
			107,29	7,76		832,56	21,94		
05.01.005	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	0,00	5,00	0,00	5.344,80	140,93	0,00	0,00
			0,00	5,00		5.344,80	140,93		
05.01.010	PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.104,55	0,00		0,00	0,00		
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	0,00	2,00	0,00	1.144,12	30,16	0,00	0,00
			0,00	2,00		1.144,12	30,16		
05.01.096	PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA	UN	2,00	1,00	0,00	1.454,56	38,35	0,00	0,00
			1.454,56	1,00		1.454,56	38,35		
05.01.108	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD.	UN	2,00	1,00	0,00	1.841,23	48,55	0,00	0,00
			1.841,23	1,00		1.841,23	48,55		
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00	1,00	0,00	4.402,46	116,09	0,00	0,00
			4.402,46	1,00		4.402,46	116,09		
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	7,00	4,00	0,00	56,36	1,48	0,00	0,00
			14,09	4,00		56,36	1,48		
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	7,00	4,00	0,00	246,56	6,49	0,00	0,00
			61,64	4,00		246,56	6,49		
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	0,00	38,72	0,00	59,23	1,55	0,00	0,00
			0,00	38,72		59,23	1,55		
05.70.001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			113,02	0,00		0,00	0,00		
05.70.005	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70,84	0,00		0,00	0,00		
06.01.006	EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.676,00	0,00		0,00	0,00		
06.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM	M2	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.024,19	0,00		0,00	0,00		
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	0,00	10,80	0,00	12.815,38	337,94	0,00	0,00
			0,00	10,80		12.815,38	337,94		
06.01.040	EF-24 ESQ FERRO VENEZIANA DA CAIXA DO ELEVADOR (0.80X0.40M)	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.076,99	0,00		0,00	0,00		
06.02.015	PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM)	UN	2,00	2,00	0,00	6.150,00	162,17	0,00	0,00
			3.075,00	2,00		6.150,00	162,17		
06.02.017	PF-17 PORTA EM CHAPA DE FERRO L=102CM	UN	2,00	1,00	0,00	3.615,00	95,32	0,00	0,00
			3.615,00	1,00		3.615,00	95,32		

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-004	Valor	964.277,90
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	13/08/2024	Início	15/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	22/08/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.3000%
Nro. Medição	12	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	2008/02385	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.241.019,04
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2412.76
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orc. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.02.056	PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PF-15	M2	0,00	11,62	0,00	24.810,67	654,25	0,00	0,00
			0,00	11,62		24.810,67	654,25		
06.02.061	PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.997,46	0,00		0,00	0,00		
06.03.018	TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO	M2	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			627,39	0,00		0,00	0,00		
06.03.027	TP-03 TELA DE PROTECAO ARAME GALVANIZADO ONDULADO-REQUADRO DE FERRO	M2	0,00	11,56	0,00	6.149,22	162,15	0,00	0,00
			0,00	11,56		6.149,22	162,15		
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	81,00	75,30	0,00	33.960,30	895,51	0,00	0,00
			451,00	75,30		33.960,30	895,51		
06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	0,00	6,70	0,00	3.959,70	104,41	0,00	0,00
			0,00	6,70		3.959,70	104,41		
06.03.104	CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	8,00	3,76	3,76	2.185,19	57,62	2.185,19	57,62
			581,17	0,00		0,00	0,00		
06.03.111	CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			806,00	0,00		0,00	0,00		
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	4,50	45,39	0,00	1.632,20	43,01	0,00	0,00
			35,96	45,39		1.632,20	43,01		
06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00	7,05	0,00	281,36	7,41	0,00	0,00
			0,00	7,05		281,36	7,41		
06.80.050	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	0,00	17,62	0,00	919,58	24,24	0,00	0,00
			0,00	17,62		919,58	24,24		
07.02.016	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588)	KG	3.200,00	44,10	0,00	882,00	23,25	0,00	0,00
			20,00	44,10		882,00	23,25		
07.03.133	TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM .E=0,65MM	M2	0,00	44,10	0,00	5.164,99	136,20	0,00	0,00
			0,00	44,10		5.164,99	136,20		
07.03.136	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	640,00	750,00	0,00	253.500,00	6.684,82	0,00	0,00
			338,00	750,00		253.500,00	6.684,82		
07.04.034	CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	M	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			135,00	0,00		0,00	0,00		
07.60.006	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAO LIVRE	M2	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,00	0,00		0,00	0,00		
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	640,00	750,00	0,00	4.867,50	128,35	0,00	0,00
			6,49	750,00		4.867,50	128,35		
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOS E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	60,00	62,00	0,00	179,18	4,72	0,00	0,00
			2,89	62,00		179,18	4,72		
07.80.035	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,26	0,00		0,00	0,00		
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	44,00	67,40	0,00	2.036,15	53,68	0,00	0,00
			30,21	67,40		2.036,15	53,68		
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	88,00	6,05	0,00	339,40	8,95	0,00	0,00
			56,10	6,05		339,40	8,95		
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	4,00	2,00	0,00	269,78	7,11	0,00	0,00
			134,89	2,00		269,78	7,11		

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-004	Valor	964.277,90
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	13/08/2024	Início	15/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	22/08/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.3000%
Nro. Medição	12	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	2008/02385	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.241.019,04
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2412.76
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.04.024	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			222,16	0,00		0,00	0,00		
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	0,00	1,00	0,00	165,40	4,36	0,00	0,00
			0,00	1,00		165,40	4,36		
08.04.060	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23,28	0,00		0,00	0,00		
08.08.047	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			338,69	0,00		0,00	0,00		
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			225,27	0,00		0,00	0,00		
08.08.090	TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			235,29	0,00		0,00	0,00		
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	0,00	2,30	0,00	115,62	3,04	0,00	0,00
			0,00	2,30		115,62	3,04		
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	27,00	40,20	0,00	3.247,75	85,64	0,00	0,00
			80,79	40,20		3.247,75	85,64		
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	4,00	5,20	0,00	442,20	11,66	0,00	0,00
			85,04	5,20		442,20	11,66		
08.10.010	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	0,00	1,00	0,00	57,21	1,50	0,00	0,00
			0,00	1,00		57,21	1,50		
08.10.045	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,06	0,00		0,00	0,00		
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	0,00	180,50	0,00	19.093,29	503,48	0,00	0,00
			0,00	180,50		19.093,29	503,48		
08.12.042	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M	M	0,00	62,50	0,00	8.697,50	229,35	0,00	0,00
			0,00	62,50		8.697,50	229,35		
08.15.016	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.166,66	0,00		0,00	0,00		
08.16.046	TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.546,68	0,00		0,00	0,00		
08.16.050	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110,18	0,00		0,00	0,00		
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120,88	0,00		0,00	0,00		
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	2,00	1,00	0,00	1.463,00	38,57	0,00	0,00
			1.463,00	1,00		1.463,00	38,57		
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	1,00	1,00	0,00	4.901,56	129,25	0,00	0,00
			4.901,56	1,00		4.901,56	129,25		
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			634,44	0,00		0,00	0,00		
08.17.089	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			287,32	0,00		0,00	0,00		
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,26	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-004	Valor	964.277,90
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	13/08/2024	Início	15/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	22/08/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.3000%
Nro. Medição	12	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	2008/02385	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.241.019,04
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2412.76
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orc. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	0,00	5,00	0,00	219,05	5,77	0,00	0,00
			0,00	5,00		219,05	5,77		
08.70.011	DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	0,00	5,00	0,00	798,30	21,05	0,00	0,00
			0,00	5,00		798,30	21,05		
08.80.011	CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	0,00	6,00	0,00	741,90	19,56	0,00	0,00
			0,00	6,00		741,90	19,56		
08.80.020	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	0,00	6,00	0,00	589,68	15,54	0,00	0,00
			0,00	6,00		589,68	15,54		
08.80.022	TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO)	UN	0,00	5,00	0,00	223,45	5,89	0,00	0,00
			0,00	5,00		223,45	5,89		
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	40,00	81,36	0,00	847,77	22,35	0,00	0,00
			10,42	81,36		847,77	22,35		
08.82.060	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	0,00	349,74	24,40	1.570,32	41,39	109,55	2,88
			0,00	325,34		1.460,77	38,51		
08.84.005	ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA	UN	0,00	5,00	0,00	214,30	5,65	0,00	0,00
			0,00	5,00		214,30	5,65		
08.84.012	BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA	UN	0,00	5,00	0,00	75,95	2,00	0,00	0,00
			0,00	5,00		75,95	2,00		
09.02.042	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			165,39	0,00		0,00	0,00		
09.02.043	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			260,59	0,00		0,00	0,00		
09.02.047	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.700,82	0,00		0,00	0,00		
09.02.089	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00	14,00	0,00	2.557,10	67,43	0,00	0,00
			182,65	14,00		2.557,10	67,43		
09.02.091	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	15,00	0,00	9.535,80	251,45	0,00	0,00
			635,72	15,00		9.535,80	251,45		
09.03.004	CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,54	0,00		0,00	0,00		
09.03.007	CABO DE 50 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81,33	0,00		0,00	0,00		
09.03.009	CABO DE 95 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			144,64	0,00		0,00	0,00		
09.03.010	CABO DE 120 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	0,00	36,00	0,00	5.968,44	157,38	0,00	0,00
			0,00	36,00		5.968,44	157,38		
09.03.046	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33,68	0,00		0,00	0,00		
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	0,00	0,96	0,00	1.408,87	37,15	0,00	0,00
			0,00	0,96		1.408,87	37,15		
09.04.028	QUADRO GERAL-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A	UN	0,00	1,00	0,00	2.098,53	55,33	0,00	0,00
			0,00	1,00		2.098,53	55,33		
09.04.041	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A	M	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,62	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-004	Valor	964.277,90
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	13/08/2024	Início	15/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	22/08/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.3000%
Nro. Medição	12	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	2008/02385	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.241.019,04
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2412.76
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	0,00	3,15	0,00	105,65	2,78	0,00	0,00
			0,00	3,15		105,65	2,78		
09.04.043	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	M	0,00	2,40	0,00	106,46	2,80	0,00	0,00
			0,00	2,40		106,46	2,80		
09.04.045	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A	M	3,00	10,80	0,00	3.210,08	84,65	0,00	0,00
			297,23	10,80		3.210,08	84,65		
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	3,60	0,36	0,00	173,27	4,56	0,00	0,00
			481,33	0,36		173,27	4,56		
09.04.085	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			413,27	0,00		0,00	0,00		
09.04.089	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37,06	0,00		0,00	0,00		
09.04.090	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27,32	0,00		0,00	0,00		
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,38	0,00		0,00	0,00		
09.04.094	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			394,60	0,00		0,00	0,00		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	0,00	47,00	0,00	2.223,57	58,63	0,00	0,00
			0,00	47,00		2.223,57	58,63		
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	288,00	274,10	0,00	16.171,90	426,44	0,00	0,00
			59,00	274,10		16.171,90	426,44		
09.05.045	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			506,49	0,00		0,00	0,00		
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	0,00	1,00	0,00	1.036,38	27,32	0,00	0,00
			0,00	1,00		1.036,38	27,32		
09.05.062	BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19,81	0,00		0,00	0,00		
09.05.063	BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,62	0,00		0,00	0,00		
09.05.064	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,17	0,00		0,00	0,00		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			108,48	0,00		0,00	0,00		
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			149,84	0,00		0,00	0,00		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29,90	0,00		0,00	0,00		
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	0,00	2,00	0,00	418,96	11,04	0,00	0,00
			0,00	2,00		418,96	11,04		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	441,00	1.350,60	0,00	6.820,53	179,85	0,00	0,00
			5,05	1.350,60		6.820,53	179,85		
09.07.005	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,03	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-004	Valor	964.277,90
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	13/08/2024	Início	15/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	22/08/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.3000%
Nro. Medição	12	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	2008/02385	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.241.019,04
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2412.76
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orc. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.006	FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,36	0,00		0,00	0,00		
09.07.011	CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	488,00	1.300,50	0,00	14.305,50	377,23	0,00	0,00
			11,00	1.300,50		14.305,50	377,23		
09.07.012	CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	48,00	315,90	0,00	7.120,38	187,76	0,00	0,00
			22,54	315,90		7.120,38	187,76		
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	0,00	6,00	0,00	1.238,82	32,66	0,00	0,00
			0,00	6,00		1.238,82	32,66		
09.08.029	INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	0,00	4,00	0,00	452,80	11,94	0,00	0,00
			0,00	4,00		452,80	11,94		
09.08.036	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4X2 - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			189,55	0,00		0,00	0,00		
09.08.055	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			501,25	0,00		0,00	0,00		
09.09.051	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			202,25	0,00		0,00	0,00		
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	0,00	33,00	0,00	5.878,95	155,02	0,00	0,00
			0,00	33,00		5.878,95	155,02		
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72,82	0,00		0,00	0,00		
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			274,03	0,00		0,00	0,00		
09.13.030	CAIXA SUSPensa MEDIÇÃO ATERRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2"	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101,04	0,00		0,00	0,00		
09.13.035	RELATORIO DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.002,52	0,00		0,00	0,00		
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAÇÃO ELETTRICA APARENTE ATE 2"	M	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,46	0,00		0,00	0,00		
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	873,00	648,00	0,00	835,92	22,04	0,00	0,00
			1,29	648,00		835,92	22,04		
09.52.026	REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL P/QUADROS OU CAIXAS PASSAGEM	M2	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51,72	0,00		0,00	0,00		
09.52.034	REMOCAO DE BASE OU CHAVE PARA FUSIVEL NH TIPO UNIPOLAR	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,86	0,00		0,00	0,00		
09.52.039	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE	M	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,86	0,00		0,00	0,00		
09.54.005	REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,75	0,00		0,00	0,00		
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103,45	0,00		0,00	0,00		
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	63,00	75,00	0,00	260,25	6,86	0,00	0,00
			3,47	75,00		260,25	6,86		
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	63,00	48,00	0,00	274,08	7,22	0,00	0,00
			5,71	48,00		274,08	7,22		

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-004	Valor	964.277,90
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	13/08/2024	Início	15/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	22/08/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.3000%
Nro. Medição	12	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	2008/02385	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.241.019,04
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2412.76
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.82.042	BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D.	M2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			394,63	0,00		0,00	0,00		
09.82.046	FECHADURA TIPO YALE	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67,01	0,00		0,00	0,00		
09.82.095	PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM	M	0,00	92,80	0,00	4.028,44	106,23	0,00	0,00
			0,00	92,80		4.028,44	106,23		
09.83.034	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 400 A	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			299,01	0,00		0,00	0,00		
09.83.036	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 30 A	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23,02	0,00		0,00	0,00		
09.83.037	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28,83	0,00		0,00	0,00		
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	0,00	53,00	0,00	912,66	24,06	0,00	0,00
			0,00	53,00		912,66	24,06		
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	0,00	70,00	0,00	399,00	10,51	0,00	0,00
			0,00	70,00		399,00	10,51		
09.84.049	ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000°K	UN	63,00	48,00	0,00	5.019,84	132,37	0,00	0,00
			104,58	48,00		5.019,84	132,37		
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	0,00	90,00	0,00	3.533,40	93,16	0,00	0,00
			0,00	90,00		3.533,40	93,16		
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00	70,00	0,00	2.410,80	63,56	0,00	0,00
			0,00	70,00		2.410,80	63,56		
10.01.021	FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 ENTARUGADO	M2	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			206,13	0,00		0,00	0,00		
10.01.082	FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	M2	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,00	0,00		0,00	0,00		
10.01.083	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC	M2	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00		0,00	0,00		
10.60.005	RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS	M2	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,38	0,00		0,00	0,00		
11.02.027	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS	M2	0,00	81,36	0,00	4.238,04	111,75	0,00	0,00
			0,00	81,36		4.238,04	111,75		
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	0,00	81,36	0,00	2.372,45	62,56	0,00	0,00
			0,00	81,36		2.372,45	62,56		
12.01.001	CHAPISCO	M2	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,85	0,00		0,00	0,00		
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51,42	0,00		0,00	0,00		
12.02.002	CHAPISCO	M2	51,00	395,93	0,00	3.286,21	86,65	0,00	0,00
			8,30	395,93		3.286,21	86,65		
12.02.005	EMBOCO	M2	51,00	382,97	0,00	16.226,43	427,88	0,00	0,00
			42,37	382,97		16.226,43	427,88		
12.02.007	REBOCO	M2	0,00	202,00	0,00	4.854,05	127,99	0,00	0,00
			0,00	202,00		4.854,05	127,99		

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-004	Valor	964.277,90
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	13/08/2024	Início	15/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	22/08/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.3000%
Nro. Medição	12	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	2008/02385	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.241.019,04
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2412.76
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.02.029	CERAMICA ESMALTADA 20X20CM	M2	0,00	12,60	0,00	1.116,36	29,43	0,00	0,00
			0,00	12,60		1.116,36	29,43		
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	51,00	43,05	0,00	5.613,72	148,03	0,00	0,00
			130,40	43,05		5.613,72	148,03		
12.04.001	CHAPISCO	M2	0,00	284,10	0,00	3.204,64	84,50	0,00	0,00
			0,00	284,10		3.204,64	84,50		
12.04.004	CHAPISCO	M2	0,00	165,43	0,00	1.065,36	28,08	0,00	0,00
			0,00	165,43		1.065,36	28,08		
12.04.005	EMBOCO	M2	0,00	165,43	0,00	5.445,94	143,60	0,00	0,00
			0,00	165,43		5.445,94	143,60		
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00	284,10	0,00	11.349,79	299,29	0,00	0,00
			0,00	284,10		11.349,79	299,29		
12.04.007	REBOCO	M2	0,00	165,43	0,00	3.975,28	104,82	0,00	0,00
			0,00	165,43		3.975,28	104,82		
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	0,00	48,66	0,00	490,97	12,94	0,00	0,00
			0,00	48,66		490,97	12,94		
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19,49	0,00		0,00	0,00		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	273,10	117,18	0,00	4.452,84	117,42	0,00	0,00
			38,00	117,18		4.452,84	117,42		
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,04	0,00		0,00	0,00		
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,00	0,00		0,00	0,00		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	15,30	238,42	0,00	9.417,59	248,33	0,00	0,00
			39,50	238,42		9.417,59	248,33		
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,00	0,00		0,00	0,00		
13.02.019	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA	M2	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			173,20	0,00		0,00	0,00		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	295,50	238,42	0,00	41.961,92	1.106,53	0,00	0,00
			176,00	238,42		41.961,92	1.106,53		
13.04.004	DEGRAU DE CONCRETO LISO	M	0,00	46,80	0,00	5.278,56	139,18	0,00	0,00
			0,00	46,80		5.278,56	139,18		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	358,50	188,60	0,00	3.583,40	94,49	0,00	0,00
			19,00	188,60		3.583,40	94,49		
13.06.076	SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15,5CM)	M	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			159,21	0,00		0,00	0,00		
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160,74	0,00		0,00	0,00		
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	M	0,00	13,00	2,80	2.102,75	55,44	452,90	11,94
			0,00	10,20		1.649,85	43,50		
13.06.085	SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM)	M	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			274,09	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-004	Valor	964.277,90
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	13/08/2024	Início	15/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	22/08/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.3000%
Nro. Medição	12	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	2008/02385	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.241.019,04
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2412.76
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	7,20 104,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	25,60 241,00	9,16 9,16	0,00	2.207,56 2.207,56	58,21 58,21	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	232,30 23,00	172,18 172,18	0,00	3.960,14 3.960,14	104,42 104,42	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	0,00 0,00	172,20 172,20	0,00	371,95 371,95	9,80 9,80	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2,69 2,69	0,07 0,07	0,00 0,00	0,00 0,00
13.80.014	FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO	M2	0,00 0,00	199,12 199,12	0,00	8.540,25 8.540,25	225,20 225,20	0,00 0,00	0,00 0,00
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	0,00 0,00	21,60 21,60	0,00	2.091,30 2.091,30	55,14 55,14	0,00 0,00	0,00 0,00
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	0,00 0,00	386,96 386,96	0,00	8.304,16 8.304,16	218,98 218,98	0,00 0,00	0,00 0,00
15.02.020	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR (ÁREAS MOLHADAS)	M2	1,00 30,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	M2	7,00 38,15	203,80 203,80	0,00	7.774,96 7.774,96	205,01 205,01	0,00 0,00	0,00 0,00
15.02.050	OLEO EM FORRO DE MADEIRA	M2	9,00 46,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	0,00 0,00	112,70 110,70	2,00	2.693,52 2.645,72	71,02 69,76	47,80 0,00	1,26 0,00
15.03.006	ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,00 0,00	40,60 40,60	0,00	1.232,61 1.232,61	32,49 32,49	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,00 0,00	91,58 91,58	0,00	2.619,17 2.619,17	69,05 69,05	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.075	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2"	M	0,00 0,00	183,60 183,60	0,00	2.221,56 2.221,56	58,57 58,57	0,00 0,00	0,00 0,00
15.50.004	REMOCAO DE OLEO, ESMALTE, ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO CLIXAMENTO	M2	0,00 0,00	16,96 16,96	0,00	100,40 100,40	2,64 2,64	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.013	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	0,00 0,00	84,25 84,25	0,00	1.595,68 1.595,68	42,06 42,06	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.327,00 10,50	534,03 494,55	39,48	5.607,31 5.192,77	147,86 136,93	414,54 0,00	10,93 0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00 0,00	695,12 695,12	0,00	9.474,47 9.474,47	249,83 249,83	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	954,40 12,00	209,32 209,32	0,00	2.511,84 2.511,84	66,23 66,23	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	18,20 34,05	186,56 186,56	0,00	6.352,36 6.352,36	167,50 167,50	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.060	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	0,00 0,00	754,20 754,20	0,00	12.391,50 12.391,50	326,75 326,75	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-004	Valor	964.277,90
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	13/08/2024	Início	15/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	22/08/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.3000%
Nro. Medição	12	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	2008/02385	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.241.019,04
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2412.76
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.80.075	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO	M2	0,00 0,00	754,20 754,20	0,00	9.118,27 9.118,27	240,44 240,44	0,00	0,00
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	16,00 754,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	0,00 0,00	5,50 5,50	0,00	3.615,81 3.615,81	95,34 95,34	0,00	0,00
16.01.088	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	8.877,16 8.877,16	234,09 234,09	0,00	0,00
16.01.089	PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	6.095,42 6.095,42	160,73 160,73	0,00	0,00
16.01.092	PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZACAO 120<H<200 CM	M2	2,00 925,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00 0,00	19,32 19,32	0,00	692,04 692,04	18,24 18,24	0,00	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00 0,00	124,02 124,02	0,00	7.246,48 7.246,48	191,09 191,09	0,00	0,00
16.03.001	CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA	M2	1.500,00 1,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.03.192	ÁRVORE CAPIXINGUI H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP)	UN	8,00 108,83	8,00 8,00	0,00	870,64 870,64	22,95 22,95	0,00	0,00
16.03.193	ÁRVORE INGÁ H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP)	UN	8,00 101,51	20,00 20,00	0,00	2.030,20 2.030,20	53,53 53,53	0,00	0,00
16.03.195	ÁRVORE MUTAMBO H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP)	UN	8,00 104,65	8,00 8,00	0,00	837,20 837,20	22,07 22,07	0,00	0,00
16.03.453	TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 7CM<DAP<15CM	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	665,96 665,96	17,56 17,56	0,00	0,00
16.03.464	PODA DE CONSERVAÇÃO / ADEQUAÇÃO PARA ARVORES COM ALTURA ATE 10M TOPO DA COPA.	UN	4,00 378,27	4,00 4,00	0,00	1.513,08 1.513,08	39,90 39,90	0,00	0,00
16.03.465	PODA DE CONSERVAÇÃO / ADEQUAÇÃO PARA ARVORES TOPO DA COPA COM ALTURA SUPERIOR A 10M	UN	2,00 2.055,24	1,00 1,00	0,00	2.055,24 2.055,24	54,19 54,19	0,00	0,00
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	0,00 0,00	14,90 14,90	0,00	2.280,14 2.280,14	60,12 60,12	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	41,00 134,00	52,00 52,00	0,00	6.968,00 6.968,00	183,73 183,73	0,00	0,00
16.05.036	CANAleta DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	0,00 0,00	46,00 46,00	0,00	2.691,46 2.691,46	70,97 70,97	0,00	0,00
16.05.043	TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM)	M	0,00 0,00	5,40 5,40	0,00	2.362,66 2.362,66	62,30 62,30	0,00	0,00
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM	M	49,00 118,58	14,90 14,90	0,00	1.766,84 1.766,84	46,59 46,59	0,00	0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	27,00 206,13	52,00 52,00	0,00	10.718,75 10.718,75	282,64 282,64	0,00	0,00
16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	2,00 463,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-004	Valor	964.277,90
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	13/08/2024	Início	15/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	22/08/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.3000%
Nro. Medição	12	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	2008/02385	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.241.019,04
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2412.76
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orc. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00	24,00	0,00	578,16	15,24	0,00	0,00
			0,00	24,00		578,16	15,24		
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	0,00	239,62	23,62	795,53	20,96	78,41	2,06
			0,00	216,00		717,12	18,90		
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	0,00	24,00	0,00	12.129,12	319,84	0,00	0,00
			0,00	24,00		12.129,12	319,84		
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			764,36	0,00		0,00	0,00		
16.11.025	REMOÇÃO DE RESÍDUOS (PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)	M3	19,14	19,10	0,00	4.776,14	125,94	0,00	0,00
			250,06	19,10		4.776,14	125,94		
16.13.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,26	0,00		0,00	0,00		
16.13.015	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81,10	0,00		0,00	0,00		
16.18.015	LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES	UN	0,00	6,00	0,00	6.150,66	162,18	0,00	0,00
			0,00	6,00		6.150,66	162,18		
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	0,00	1,00	1,00	373,54	9,85	373,54	9,85
			0,00	0,00		0,00	0,00		
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	0,00	56,76	0,00	539,22	14,21	0,00	0,00
			0,00	56,76		539,22	14,21		
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	4,00	35,00	0,00	1.054,20	27,79	0,00	0,00
			30,12	35,00		1.054,20	27,79		
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	30,00	38,25	0,00	97,92	2,57	0,00	0,00
			2,56	38,25		97,92	2,57		
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	168,30	5,57	0,00	1.086,15	28,63	0,00	0,00
			195,00	5,57		1.086,15	28,63		
16.80.006	FERRO TRABALHADO (GRADIL)	KG	0,00	45,00	0,00	1.577,25	41,59	0,00	0,00
			0,00	45,00		1.577,25	41,59		
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	58,00	58,42	0,00	6.315,20	166,53	0,00	0,00
			108,10	58,42		6.315,20	166,53		
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	28,00	58,75	0,00	9.016,94	237,76	0,00	0,00
			153,48	58,75		9.016,94	237,76		
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45,00	0,00		0,00	0,00		
16.80.014	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM	M2	384,50	11,20	0,00	206,19	5,43	0,00	0,00
			18,41	11,20		206,19	5,43		
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	741,50	103,18	0,00	1.960,42	51,69	0,00	0,00
			19,00	103,18		1.960,42	51,69		
16.80.019	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	370,00	11,20	0,00	795,20	20,96	0,00	0,00
			71,00	11,20		795,20	20,96		
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	0,00	74,24	0,00	6.021,60	158,78	0,00	0,00
			0,00	74,24		6.021,60	158,78		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00	28,00	1,00	17.894,52	471,85	639,09	16,85
			0,00	27,00		17.255,43	455,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-004	Valor	964.277,90
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	13/08/2024	Início	15/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	22/08/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.3000%
Nro. Medição	12	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	2008/02385	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.241.019,04
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2412.76
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32,00	0,00		0,00	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE
959.337,77	963.638,79	4.301,02	959.337,77	963.638,79	4.301,02	
			25.296,50	25.409,89	113,39	
			984.634,27	989.048,68	VALOR A LIBERAR 4.414,41	



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Correra Neto, Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 05/09/2025, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Afonso Coan Filho, Gerente de Obras**, em 08/09/2025, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Michele Ziruolo, Diretor de Obras e Serviços**, em 15/09/2025, às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0081191760** e o código CRC **B79FE940**.