



Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		Atestado de Capacidade Técnica		 2125-FC18100	
IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS					
Contrato Nº.: 69/00194/21/01-001		Item: 001		Data de Assinatura do Contrato: 23-03-2022	
PI: 2013/01858		Nº SP sem Papel:		Nº SEI: 229.00002191/2024-19	
ESCOLA: 303104 - EE JOAO FELICIANO					
LOCAL: RUA DR ALFREDO RAMOS, 40 - CEP: 12308-420 - CENTRO - JACAREÍ - SP					
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA LTDA					
CNPJ: 72.767.239/0001-00					
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA					
LOCAL: SÃO PAULO, SP					
VALOR DA OBRA:			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:		
R\$ 1.720.917,97			R\$ 1.720.917,27		
RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230220434371	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL
CARACTERÍSTICAS					
TIPO DE OBRA: Reforma					
PRAZO CONTRATUAL: 360 dia(s)		1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 0
		TOTAL DE DIAS: 362 dia(s)			
DATA DE INÍCIO: 07-04-2022	DATA DE TÉRMINO: 03-04-2023	DATA DE EMISSÃO TRP: 21-07-2023	ATRASOS JUSTIFICADOS: 108 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	
1 - Prorrogação de prazo. 2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual. 3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil. 4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).					
ATRASOS JUSTIFICADOS					
Nº de dias	Justificativa				
46	Dias de chuva inferiores a 7mm porém, de acordo com a NR-18, impossibilitado de trabalhar em serviços de telhado.				
OBSERVAÇÕES					
Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 16 REVISÃO GERAL DO PRÉDIO ESCOLAR. HOUVE 108 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS SENDO 63 DIAS DE CHUVAS ACIMA DE 7 mm. FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, MEMORIAL DESCRITIVO E CÁLCULO DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS DE 01 PÁGINA.					

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luís, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000

CNPJ: 60.509.015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105.896.963.110

Emissão: 27/01/2025 10:37:51

Página: 1 de 2

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Atestado de Capacidade Técnica
ATESTADO	
Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.	
São Paulo, 27 de janeiro de 2025	
RESPONSÁVEIS	

WILSON AGUILAR DANTAS
SUPERVISOR(A) DE OBRAS DO INTERIOR
ARQUITETURA E URBANISMO - CAU BR: A7885-9 CPF:
179.065.711-34

ANTONIO TADEU CAPUCCI
GERENTE DE OBRAS DO INTERIOR
ARQUITETO E URBANISTA - CAU: A179635-6 CPF: 013.901.688-08

AFFONSO COAN FILHO
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
CNPJ: 60. 509. 015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105. 896. 963. 110

Emissão: 27/01/2025 10:37:51

Página: 2 de 2

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-001	Valor	1.720.917,97
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	360 + 0
Dt. Realização	18/08/2023	Término	03/04/2023	Redução	26.0700%
Nro. Medição	16	Prédio	303104 - EE JOAO FELICIANO		
PI	2013/01858	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.327.845,63
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2018.00
Diretoria	JACAREI			Município	JACAREI
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE JOAO FELICIANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	0,00	12,92	0,00	787,72	19,50	0,00	0,00
			0,00	12,92		787,72	19,50		
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	0,00	16,73	0,00	101,88	3,99	0,00	0,00
			0,00	16,73		101,88	3,99		
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00	16,73	0,00	111,75	4,38	0,00	0,00
			0,00	16,73		111,75	4,38		
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	0,00	16,73	0,00	492,01	19,30	0,00	0,00
			0,00	16,73		492,01	19,30		
02.02.004	TUBULÕES ESCAVAÇÃO MANUAL - DIÂMETRO MÍNIMO DE 100CM	M3	31,92	8,42	0,00	3.472,32	0,00	0,00	0,00
			412,39	8,42		3.472,32	0,00		
02.02.018	TUBULÕES CONCRETO DOSADO FCK=20MPa PARA BASE E FUSTE	M3	31,92	8,42	0,00	3.621,18	0,00	0,00	0,00
			430,07	8,42		3.621,18	0,00		
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	3.638,00	924,42	0,00	13.450,31	0,00	0,00	0,00
			14,55	924,42		13.450,31	0,00		
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	0,00	66,00	0,00	4.524,96	574,44	0,00	0,00
			0,00	66,00		4.524,96	574,44		
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	48,44	39,17	0,00	3.471,24	339,86	0,00	0,00
			88,62	39,17		3.471,24	339,86		
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	1.684,90	235,00	0,00	3.419,25	434,07	0,00	0,00
			14,55	235,00		3.419,25	434,07		
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	303,24	47,00	0,00	1.030,24	130,78	0,00	0,00
			21,92	47,00		1.030,24	130,78		
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA	M3	16,01	8,49	0,00	4.374,71	153,72	0,00	0,00
			515,28	8,49		4.374,71	153,72		
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412,39	0,00		0,00	0,00		
03.50.005	DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS OU PRÉ-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M2	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,92	0,00		0,00	0,00		
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	40,00	4,20	0,00	325,29	0,00	0,00	0,00
			77,45	4,20		325,29	0,00		
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00	11,81	0,00	805,67	102,27	0,00	0,00
			0,00	11,81		805,67	102,27		
04.01.059	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	0,00	38,10	0,00	1.325,88	168,31	0,00	0,00
			0,00	38,10		1.325,88	168,31		
04.01.072	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM	M2	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76,56	0,00		0,00	0,00		
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			722,16	0,00		0,00	0,00		
04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			722,16	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-001	Valor	1.720.917,97
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	360 + 0
Dt. Realização	18/08/2023	Término	03/04/2023	Redução	26.0700%
Nro. Medição	16	Prédio	303104 - EE JOAO FELICIANO		
PI	2013/01858	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.327.845,63
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2018.00
Diretoria	JACAREI			Município	JACAREI
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE JOAO FELICIANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.251,09	0,00		0,00	0,00		
04.03.008	DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO	M	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			748,72	0,00		0,00	0,00		
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	9,22	8,24	0,00	787,56	47,06	0,00	0,00
			95,58	8,24		787,56	47,06		
04.50.011	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,18	0,00		0,00	0,00		
05.01.011	PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.217,24	0,00		0,00	0,00		
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			633,67	0,00		0,00	0,00		
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	2,50	8,50	0,00	3.645,48	0,00	0,00	0,00
			428,88	8,50		3.645,48	0,00		
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	1,20	8,49	0,00	1.769,57	224,64	0,00	0,00
			208,43	8,49		1.769,57	224,64		
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			928,34	0,00		0,00	0,00		
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	8,00	11,40	0,00	12.117,17	0,00	0,00	0,00
			1.062,91	11,40		12.117,17	0,00		
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			84,66	0,00		0,00	0,00		
05.05.085	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM)	UN	1,00	1,00	0,00	4.502,18	0,00	0,00	0,00
			4.502,18	1,00		4.502,18	0,00		
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	0,00	1,00	0,00	1.699,98	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		1.699,98	0,00		
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00	1,00	0,00	3.046,60	0,00	0,00	0,00
			3.046,60	1,00		3.046,60	0,00		
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00	1,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00
			2.980,00	1,00		2.980,00	0,00		
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00	1,00	0,00	4.983,33	0,00	0,00	0,00
			4.983,33	1,00		4.983,33	0,00		
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	26,00	20,00	0,00	250,60	28,62	0,00	0,00
			12,53	20,00		250,60	28,62		
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	26,00	4,00	0,00	220,76	14,01	0,00	0,00
			55,19	4,00		220,76	14,01		
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	204,80	40,96	0,00	71,68	4,54	0,00	0,00
			1,75	40,96		71,68	4,54		
05.60.050	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,53	0,00		0,00	0,00		
05.80.037	GUARNICAÇÃO MADEIRA DE 5,0CM	M	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,88	0,00		0,00	0,00		
05.80.070	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	12,00	19,00	0,00	6.266,77	795,55	0,00	0,00
			329,83	19,00		6.266,77	795,55		

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-001	Valor	1.720.917,97
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	360 + 0
Dt. Realização	18/08/2023	Término	03/04/2023	Redução	26.0700%
Nro. Medição	16	Prédio	303104 - EE JOAO FELICIANO		
PI	2013/01858	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.327.845,63
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2018.00
Diretoria	JACAREI			Município	JACAREI
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE JOAO FELICIANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.80.085	FECHADURA TETRA COMPLETA ESPELHO REDONDO CROMADO	UN	0,00	38,00	0,00	4.231,30	537,15	0,00	0,00
			0,00	38,00		4.231,30	537,15		
05.82.010	TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM	M	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			330,99	0,00		0,00	0,00		
06.01.023	EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.432,23	0,00		0,00	0,00		
06.01.042	EF-26 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X65CM)	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.311,49	0,00		0,00	0,00		
06.01.072	CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES	M2	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			957,36	0,00		0,00	0,00		
06.02.016	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	4,00	19,00	0,00	47.969,68	6.089,70	0,00	0,00
			2.524,72	19,00		47.969,68	6.089,70		
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	3,00	2,00	0,00	7.482,24	949,86	0,00	0,00
			3.741,12	2,00		7.482,24	949,86		
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	0,00	1,00	0,00	4.136,89	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,00		4.136,89	0,00		
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	1,00	1,00	0,00	3.931,24	0,00	0,00	0,00
			3.931,24	1,00		3.931,24	0,00		
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	2,00	2,00	0,00	2.307,22	292,89	0,00	0,00
			1.153,61	2,00		2.307,22	292,89		
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	6,50	6,50	0,00	5.694,52	0,00	0,00	0,00
			876,08	6,50		5.694,52	0,00		
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	13,00	13,00	0,00	7.337,98	0,00	0,00	0,00
			564,46	13,00		7.337,98	0,00		
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	6,00	5,40	0,00	3.386,50	429,91	0,00	0,00
			627,13	5,40		3.386,50	429,91		
06.03.032	GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM	M2	162,00	64,80	0,00	8.604,14	1.092,28	0,00	0,00
			132,78	64,80		8.604,14	1.092,28		
06.03.040	TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS	M2	0,00	5,40	0,00	2.050,05	260,25	0,00	0,00
			0,00	5,40		2.050,05	260,25		
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	21,00	36,80	0,00	19.556,62	2.482,68	0,00	0,00
			531,43	36,80		19.556,62	2.482,68		
06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	0,00	27,20	0,00	13.835,00	1.756,33	0,00	0,00
			0,00	27,20		13.835,00	1.756,33		
06.03.102	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	0,00	1,80	0,00	813,87	103,32	0,00	0,00
			0,00	1,80		813,87	103,32		
06.03.104	CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	0,00	7,85	0,00	2.953,17	374,90	0,00	0,00
			0,00	7,85		2.953,17	374,90		
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	10,00	12,07	0,00	388,52	9,39	0,00	0,00
			32,19	12,07		388,52	9,39		
06.60.050	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA	UN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,64	0,00		0,00	0,00		
06.60.051	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,11	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-001	Valor	1.720.917,97
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	360 + 0
Dt. Realização	18/08/2023	Término	03/04/2023	Redução	26.0700%
Nro. Medição	16	Prédio	303104 - EE JOAO FELICIANO		
PI	2013/01858	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.327.845,63
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2018.00
Diretoria	JACAREI			Município	JACAREI
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE JOAO FELICIANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00	2,30	0,00	78,20	9,92	0,00	0,00
			0,00	2,30		78,20	9,92		
06.80.001	CAIXILHO BASCULANTE EM PERFIL DE FERRO	M2	0,00	1,60	0,00	1.574,83	0,00	0,00	0,00
			0,00	1,60		1.574,83	0,00		
06.80.029	TELA DE PROTEÇÃO P/CAIXILHO C/REQ. DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV.	M2	0,00	116,64	0,00	22.677,14	2.878,83	0,00	0,00
			0,00	116,64		22.677,14	2.878,83		
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,73	0,00		0,00	0,00		
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,75	0,00		0,00	0,00		
06.80.094	BRACO DE ALAVANCA DE ALUMINIO	M	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,57	0,00		0,00	0,00		
07.02.004	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	0,00	810,00	0,00	17.868,60	2.268,40	0,00	0,00
			0,00	810,00		17.868,60	2.268,40		
07.03.135	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	0,00	54,00	0,00	14.141,52	1.795,25	0,00	0,00
			0,00	54,00		14.141,52	1.795,25		
07.03.136	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	0,00	1.213,21	0,00	357.836,28	45.427,02	0,00	0,00
			0,00	1.213,21		357.836,28	45.427,02		
07.03.138	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			135,87	0,00		0,00	0,00		
07.04.034	CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	M	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93,51	0,00		0,00	0,00		
07.04.123	RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE 400MM	M	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34,93	0,00		0,00	0,00		
07.04.127	RUFO LISO ACO GALV PINT PO OU COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 300MM	M	175,00	58,40	0,00	3.113,30	395,23	0,00	0,00
			53,31	58,40		3.113,30	395,23		
07.05.010	VEDACAO LATERAL DE COBERTURA COM TELA DE NYLON	M2	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29,08	0,00		0,00	0,00		
07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,56	0,00		0,00	0,00		
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	200,00	105,28	0,00	875,92	111,19	0,00	0,00
			8,32	105,28		875,92	111,19		
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	2.003,00	2.064,04	0,00	11.930,14	1.048,86	0,00	0,00
			5,78	2.064,04		11.930,14	1.048,86		
07.60.065	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO	M	0,00	11,20	0,00	85,23	10,81	0,00	0,00
			0,00	11,20		85,23	10,81		
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	169,00	150,60	0,00	387,04	33,79	0,00	0,00
			2,57	150,60		387,04	33,79		
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	200,00	105,28	0,00	1.923,46	244,18	0,00	0,00
			18,27	105,28		1.923,46	244,18		
07.70.081	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE CRFS	M	0,00	11,20	0,00	75,48	9,58	0,00	0,00
			0,00	11,20		75,48	9,58		
07.80.003	TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6	M	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,59	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-001	Valor	1.720.917,97
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	360 + 0
Dt. Realização	18/08/2023	Término	03/04/2023	Redução	26.0700%
Nro. Medição	16	Prédio	303104 - EE JOAO FELICIANO		
PI	2013/01858	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.327.845,63
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2018.00
Diretoria	JACAREI			Município	JACAREI
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE JOAO FELICIANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.80.005	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6	M	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70,36	0,00		0,00	0,00		
07.80.035	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	0,00	263,20	0,00	1.602,88	0,00	0,00	0,00
			0,00	263,20		1.602,88	0,00		
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	120,00	105,28	0,00	6.917,94	878,22	0,00	0,00
			65,71	105,28		6.917,94	878,22		
07.80.042	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	20,00	8,40	0,00	545,83	69,29	0,00	0,00
			64,98	8,40		545,83	69,29		
08.02.001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	0,00	0,80	0,00	5.549,90	264,20	0,00	0,00
			0,00	0,80		5.549,90	264,20		
08.02.002	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.220,58	0,00		0,00	0,00		
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	0,00	30,90	0,00	638,39	0,00	0,00	0,00
			0,00	30,90		638,39	0,00		
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	15,00	30,90	0,00	350,71	0,00	0,00	0,00
			11,35	30,90		350,71	0,00		
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	2,00	2,00	0,00	1.462,28	92,81	0,00	0,00
			731,14	2,00		1.462,28	92,81		
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	0,00	33,30	0,00	3.243,08	0,00	0,00	0,00
			0,00	33,30		3.243,08	0,00		
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOOPER	M	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			182,66	0,00		0,00	0,00		
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	30,00	88,60	0,00	2.416,11	0,00	0,00	0,00
			27,27	88,60		2.416,11	0,00		
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,24	0,00		0,00	0,00		
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	0,00	11,00	0,00	425,70	0,00	0,00	0,00
			0,00	11,00		425,70	0,00		
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57,00	0,00		0,00	0,00		
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			82,46	0,00		0,00	0,00		
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			182,90	0,00		0,00	0,00		
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	6,00	3,00	0,00	372,21	0,00	0,00	0,00
			124,07	3,00		372,21	0,00		
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			148,71	0,00		0,00	0,00		
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	2,00	1,00	0,00	203,37	25,81	0,00	0,00
			203,37	1,00		203,37	25,81		
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			586,52	0,00		0,00	0,00		
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			445,65	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-001	Valor	1.720.917,97
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	360 + 0
Dt. Realização	18/08/2023	Término	03/04/2023	Redução	26.0700%
Nro. Medição	16	Prédio	303104 - EE JOAO FELICIANO		
PI	2013/01858	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.327.845,63
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2018.00
Diretoria	JACAREI			Município	JACAREI
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE JOAO FELICIANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.04.060	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,42	0,00		0,00	0,00		
08.08.017	VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 4"	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			846,64	0,00		0,00	0,00		
08.08.041	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			456,56	0,00		0,00	0,00		
08.08.042	VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3"	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			544,03	0,00		0,00	0,00		
08.08.061	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.028,09	0,00		0,00	0,00		
08.08.077	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA)	UN	1,00	1,00	0,00	4.387,65	557,00	0,00	0,00
			4.387,65	1,00		4.387,65	557,00		
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,08	0,00		0,00	0,00		
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	12,00	10,50	0,00	606,90	0,00	0,00	0,00
			57,80	10,50		606,90	0,00		
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73,49	0,00		0,00	0,00		
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	48,00	9,80	0,00	754,79	95,81	0,00	0,00
			77,02	9,80		754,79	95,81		
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	0,00	25,40	0,00	2.897,12	367,78	0,00	0,00
			0,00	25,40		2.897,12	367,78		
08.09.063	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	30,00	49,30	0,00	4.561,23	0,00	0,00	0,00
			92,52	49,30		4.561,23	0,00		
08.10.004	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76,83	0,00		0,00	0,00		
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	1,00	1,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
			96,00	1,00		96,00	0,00		
08.11.051	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,33	0,00		0,00	0,00		
08.11.052	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	60,00	9,10	0,00	646,73	82,09	0,00	0,00
			71,07	9,10		646,73	82,09		
08.12.007	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3"	UN	12,00	1,00	0,00	63,88	8,10	0,00	0,00
			63,88	1,00		63,88	8,10		
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	0,00	3,00	3,00	147,30	18,69	147,30	18,69
			0,00	0,00		0,00	0,00		
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	25,00	25,49	16,49	4.267,79	541,78	2.760,92	350,49
			167,43	9,00		1.506,87	191,29		
08.12.031	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M	M	0,00	391,60	0,00	14.857,29	1.209,87	0,00	0,00
			0,00	391,60		14.857,29	1.209,87		
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	30,00	10,60	0,00	1.430,57	181,60	0,00	0,00
			134,96	10,60		1.430,57	181,60		
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	0,00	142,20	0,00	25.806,45	2.193,28	0,00	0,00
			0,00	142,20		25.806,45	2.193,28		

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-001	Valor	1.720.917,97
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	360 + 0
Dt. Realização	18/08/2023	Término	03/04/2023	Redução	26.0700%
Nro. Medição	16	Prédio	303104 - EE JOAO FELICIANO		
PI	2013/01858	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.327.845,63
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2018.00
Diretoria	JACAREI			Município	JACAREI
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE JOAO FELICIANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.13.002	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	30,00	30,00	0,00	1.177,20	149,44	0,00	0,00
			39,24	30,00		1.177,20	149,44		
08.13.004	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	60,00	110,80	0,00	6.315,60	801,75	0,00	0,00
			57,00	110,80		6.315,60	801,75		
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES	M	21,00	16,00	0,00	2.456,64	311,86	0,00	0,00
			153,54	16,00		2.456,64	311,86		
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	M	8,00	16,00	0,00	3.013,92	382,61	0,00	0,00
			188,37	16,00		3.013,92	382,61		
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	5,00	22,00	0,00	4.590,74	582,79	0,00	0,00
			208,67	22,00		4.590,74	582,79		
08.13.015	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES	M	108,00	12,00	0,00	2.607,60	331,03	0,00	0,00
			217,30	12,00		2.607,60	331,03		
08.13.017	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")- INCL CONEXOES	M	2,00	36,00	0,00	13.870,08	1.760,79	0,00	0,00
			385,28	36,00		13.870,08	1.760,79		
08.13.018	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")- INCL CONEXOES	M	5,00	10,40	0,00	5.500,14	698,23	0,00	0,00
			528,86	10,40		5.500,14	698,23		
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	4,00	2,00	0,00	160,96	20,43	0,00	0,00
			80,48	2,00		160,96	20,43		
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	33,00	2,00	0,00	237,76	30,18	0,00	0,00
			118,88	2,00		237,76	30,18		
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	4,00	4,00	0,00	542,44	68,86	0,00	0,00
			135,61	4,00		542,44	68,86		
08.14.007	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2")	UN	0,00	3,00	0,00	782,97	99,39	0,00	0,00
			0,00	3,00		782,97	99,39		
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	4,00	2,00	0,00	1.163,64	147,72	0,00	0,00
			581,82	2,00		1.163,64	147,72		
08.14.020	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2.1/2"	UN	0,00	2,00	0,00	675,06	85,69	0,00	0,00
			0,00	2,00		675,06	85,69		
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	2,00	2,00	0,00	286,94	36,42	0,00	0,00
			143,47	2,00		286,94	36,42		
08.14.030	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2.1/2"	UN	0,00	1,00	0,00	266,99	33,89	0,00	0,00
			0,00	1,00		266,99	33,89		
08.14.037	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	1,00	1,00	0,00	158,63	20,13	0,00	0,00
			158,63	1,00		158,63	20,13		
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	3,00	2,00	0,00	269,94	34,26	0,00	0,00
			134,97	2,00		269,94	34,26		
08.14.073	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA)	UN	2,00	2,00	0,00	4.577,96	581,16	0,00	0,00
			2.288,98	2,00		4.577,96	581,16		
08.14.085	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'ÁGUA D=2,50M	M	12,50	12,00	0,00	102.292,68	0,00	0,00	0,00
			8.524,39	12,00		102.292,68	0,00		
08.14.086	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO	UN	2,00	2,00	0,00	6.464,14	0,00	0,00	0,00
			3.232,07	2,00		6.464,14	0,00		
08.14.087	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	UN	3,00	2,00	0,00	9.458,02	0,00	0,00	0,00
			4.729,01	2,00		9.458,02	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-001	Valor	1.720.917,97
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	360 + 0
Dt. Realização	18/08/2023	Término	03/04/2023	Redução	26.0700%
Nro. Medição	16	Prédio	303104 - EE JOAO FELICIANO		
PI	2013/01858	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.327.845,63
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2018.00
Diretoria	JACAREI			Município	JACAREI
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE JOAO FELICIANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	3,60 1.614,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.15.018	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	3,60 1.811,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	3,00 316,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	2,00 424,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.046	TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA	UN	1,00 1.092,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.083	VA-01 VARAL/TOALHEIRO	UN	1,00 464,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	1,00 3.229,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.092	BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL	UN	1,00 555,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL	UN	1,00 3.702,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.094	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	1,00 2.617,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	1,00 1.146,14	1,00 1,00	0,00	1.146,14 1.146,14	145,50 145,50	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	4,00 577,07	2,00 2,00	0,00	1.154,14 1.154,14	146,50 146,50	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	3,00 78,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.089	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	196,90 196,90	24,99 24,99	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	530,00 8,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.021	DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES	M	152,00 3,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	20,00 68,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	8,00 6,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	5,00 50,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.80.012	VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO	UN	4,00 26,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.80.018	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	2,00 338,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.80.020	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	8,00 112,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-001	Valor	1.720.917,97
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	360 + 0
Dt. Realização	18/08/2023	Término	03/04/2023	Redução	26.0700%
Nro. Medição	16	Prédio	303104 - EE JOAO FELICIANO		
PI	2013/01858	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.327.845,63
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2018.00
Diretoria	JACAREI			Município	JACAREI
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE JOAO FELICIANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.80.022	TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO)	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59,76	0,00		0,00	0,00		
08.80.031	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			139,14	0,00		0,00	0,00		
08.82.046	SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2"	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,33	0,00		0,00	0,00		
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,42	0,00		0,00	0,00		
08.82.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS	M	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,71	0,00		0,00	0,00		
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,27	0,00		0,00	0,00		
08.84.005	ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,88	0,00		0,00	0,00		
09.01.003	TE-03 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE UNICO - EDP - 225 KVA - 15KV- 220/127 V	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.464,56	0,00		0,00	0,00		
09.01.011	TE-11 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE UNICO - NEOENERGIA - 225 KVA 15KV- 220/127 V	UN	0,00	1,00	0,00	48.308,10	6.164,55	0,00	0,00
			0,00	1,00		48.308,10	6.164,55		
09.02.079	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 120MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.363,49	0,00		0,00	0,00		
09.02.097	CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X250A SECA	UN	1,00	2,00	0,00	3.909,72	496,33	0,00	0,00
			1.954,86	2,00		3.909,72	496,33		
09.02.099	SERVICOS DE ENTRADA DE BAIXA TENSAO	MV	20,59	41,18	0,00	23.494,42	2.982,59	0,00	0,00
			570,53	41,18		23.494,42	2.982,59		
09.02.102	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			660,50	0,00		0,00	0,00		
09.02.103	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO NA ENTRADA DE ENERGIA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			657,97	0,00		0,00	0,00		
09.03.005	CABO DE 25 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	0,00	78,90	0,00	2.539,00	322,32	0,00	0,00
			0,00	78,90		2.539,00	322,32		
09.03.006	CABO DE 35 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	0,00	41,90	0,00	1.957,56	248,51	0,00	0,00
			0,00	41,90		1.957,56	248,51		
09.03.010	CABO DE 120 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			212,25	0,00		0,00	0,00		
09.03.015	CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	0,00	2,00	0,00	25,88	3,28	0,00	0,00
			0,00	2,00		25,88	3,28		
09.03.026	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 120 MM2 (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	132,00	59,50	0,00	8.676,88	1.101,52	0,00	0,00
			145,83	59,50		8.676,88	1.101,52		
09.03.047	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,53	0,00		0,00	0,00		
09.03.050	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES	M	30,00	32,40	0,00	2.181,49	276,93	0,00	0,00
			67,33	32,40		2.181,49	276,93		
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,42	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-001	Valor	1.720.917,97
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	360 + 0
Dt. Realização	18/08/2023	Término	03/04/2023	Redução	26.0700%
Nro. Medição	16	Prédio	303104 - EE JOAO FELICIANO		
PI	2013/01858	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.327.845,63
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2018.00
Diretoria	JACAREI			Município	JACAREI
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE JOAO FELICIANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.393,71	0,00		0,00	0,00		
09.04.019	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	0,00	1,00	0,00	97,15	12,33	0,00	0,00
			0,00	1,00		97,15	12,33		
09.04.020	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	5,00	2,00	0,00	334,64	42,48	0,00	0,00
			167,32	2,00		334,64	42,48		
09.04.021	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			659,36	0,00		0,00	0,00		
09.04.023	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X600A	UN	0,00	1,00	0,00	1.756,83	223,02	0,00	0,00
			0,00	1,00		1.756,83	223,02		
09.04.025	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	0,00	4,00	0,00	1.722,36	218,65	0,00	0,00
			0,00	4,00		1.722,36	218,65		
09.04.028	QUADRO GERAL-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A	UN	0,00	1,00	0,00	1.898,33	240,99	0,00	0,00
			0,00	1,00		1.898,33	240,99		
09.04.036	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			544,62	0,00		0,00	0,00		
09.04.041	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A	M	0,00	16,35	0,00	328,63	34,06	0,00	0,00
			0,00	16,35		328,63	34,06		
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	11,00	15,05	0,00	712,30	85,61	0,00	0,00
			47,33	15,05		712,30	85,61		
09.04.043	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	M	6,00	2,40	0,00	148,60	0,00	0,00	0,00
			61,92	2,40		148,60	0,00		
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	5,70	5,25	0,00	477,26	45,00	0,00	0,00
			90,91	5,25		477,26	45,00		
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	1,65	0,40	0,00	162,09	20,57	0,00	0,00
			405,24	0,40		162,09	20,57		
09.04.085	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			335,83	0,00		0,00	0,00		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	350,00	858,50	0,00	41.079,22	1.192,41	0,00	0,00
			47,85	858,50		41.079,22	1.192,41		
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	580,00	96,00	0,00	5.664,96	719,16	0,00	0,00
			59,01	96,00		5.664,96	719,16		
09.05.005	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	0,00	6,70	0,00	597,23	75,81	0,00	0,00
			0,00	6,70		597,23	75,81		
09.05.006	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES	M	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			143,29	0,00		0,00	0,00		
09.05.007	ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) 65MM(2X1/2") INCL CONEXOES	M	0,00	253,95	0,00	34.631,15	4.396,39	0,00	0,00
			0,00	253,95		34.631,15	4.396,39		
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	50,00	552,00	0,00	17.327,27	879,87	0,00	0,00
			31,39	552,00		17.327,27	879,87		
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	20,00	32,40	0,00	1.280,77	162,59	0,00	0,00
			39,53	32,40		1.280,77	162,59		
09.05.016	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES	M	0,00	32,40	0,00	1.349,13	171,27	0,00	0,00
			0,00	32,40		1.349,13	171,27		

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-001	Valor	1.720.917,97
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	360 + 0
Dt. Realização	18/08/2023	Término	03/04/2023	Redução	26.0700%
Nro. Medição	16	Prédio	303104 - EE JOAO FELICIANO		
PI	2013/01858	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.327.845,63
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2018.00
Diretoria	JACAREI			Município	JACAREI
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE JOAO FELICIANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	70,00	32,40	0,00	661,60	83,98	0,00	0,00
			20,42	32,40		661,60	83,98		
09.05.042	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	UN	2,00	1,00	0,00	312,86	39,71	0,00	0,00
			312,86	1,00		312,86	39,71		
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	5,00	4,00	0,00	2.546,96	242,50	0,00	0,00
			636,74	4,00		2.546,96	242,50		
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	1,00	1,00	0,00	1.169,49	148,46	0,00	0,00
			1.169,49	1,00		1.169,49	148,46		
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	2,00	2,00	0,00	190,02	24,12	0,00	0,00
			95,01	2,00		190,02	24,12		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	118,00	81,00	0,00	8.057,88	985,04	0,00	0,00
			99,48	81,00		8.057,88	985,04		
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	30,00	1,00	0,00	137,16	0,00	0,00	0,00
			137,16	1,00		137,16	0,00		
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	0,00	61,00	0,00	1.245,62	132,20	0,00	0,00
			0,00	61,00		1.245,62	132,20		
09.05.074	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	0,00	6,00	0,00	582,90	73,99	0,00	0,00
			0,00	6,00		582,90	73,99		
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	8,00	7,00	0,00	1.171,24	148,68	0,00	0,00
			167,32	7,00		1.171,24	148,68		
09.05.078	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.634,11	0,00		0,00	0,00		
09.05.080	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 4 A 5 HP	UN	1,00	1,00	0,00	1.703,05	216,20	0,00	0,00
			1.703,05	1,00		1.703,05	216,20		
09.05.087	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP	UN	1,00	1,00	0,00	893,33	113,40	0,00	0,00
			893,33	1,00		893,33	113,40		
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			544,62	0,00		0,00	0,00		
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,96	0,00		0,00	0,00		
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,45	0,00		0,00	0,00		
09.06.015	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15 CM	UN	0,00	2,00	0,00	201,98	25,64	0,00	0,00
			0,00	2,00		201,98	25,64		
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	12,00	1,00	0,00	237,57	30,15	0,00	0,00
			237,57	1,00		237,57	30,15		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	4.768,00	7.805,40	0,00	32.548,49	2.019,62	0,00	0,00
			4,17	7.805,40		32.548,49	2.019,62		
09.07.005	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	950,00	53,40	0,00	405,84	0,00	0,00	0,00
			7,60	53,40		405,84	0,00		
09.07.006	FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	450,00	106,20	0,00	1.093,86	0,00	0,00	0,00
			10,30	106,20		1.093,86	0,00		
09.07.011	CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	872,00	155,60	0,00	2.179,95	276,73	0,00	0,00
			14,01	155,60		2.179,95	276,73		

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-001	Valor	1.720.917,97
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	360 + 0
Dt. Realização	18/08/2023	Término	03/04/2023	Redução	26.0700%
Nro. Medição	16	Prédio	303104 - EE JOAO FELICIANO		
PI	2013/01858	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.327.845,63
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2018.00
Diretoria	JACAREI			Município	JACAREI
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE JOAO FELICIANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.012	CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	600,00	631,80	0,00	13.027,71	1.653,85	0,00	0,00
			20,62	631,80		13.027,71	1.653,85		
09.07.025	CABO DE 4MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,79	0,00		0,00	0,00		
09.08.010	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMER) LÂMPADA LED DIMERIZÁVEL CAIXA 4X2.	UN	0,00	34,00	0,00	3.452,36	0,00	0,00	0,00
			0,00	34,00		3.452,36	0,00		
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			205,84	0,00		0,00	0,00		
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALVA QUENTE	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			325,60	0,00		0,00	0,00		
09.08.029	INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	0,00	2,00	0,00	200,20	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,00		200,20	0,00		
09.08.049	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	0,00	14,00	0,00	1.863,40	0,00	0,00	0,00
			0,00	14,00		1.863,40	0,00		
09.08.054	BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			349,20	0,00		0,00	0,00		
09.08.076	TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32 AMPERES 220/240V ESTANQUE IP65 ELETROD.PVC RÍGIDO	UN	1,00	1,00	0,00	850,83	0,00	0,00	0,00
			850,83	1,00		850,83	0,00		
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			165,55	0,00		0,00	0,00		
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LÂMPADA FLUOR (2X32W)	UN	20,00	11,00	0,00	2.973,41	137,26	0,00	0,00
			270,31	11,00		2.973,41	137,26		
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			981,37	0,00		0,00	0,00		
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	84,00	133,00	0,00	24.296,44	1.066,78	0,00	0,00
			182,68	133,00		24.296,44	1.066,78		
09.10.002	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	0,00	2,00	0,00	343,96	0,00	0,00	0,00
			0,00	2,00		343,96	0,00		
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00	1,00	0,00	1.332,24	169,12	0,00	0,00
			1.332,24	1,00		1.332,24	169,12		
09.13.015	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"x1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	M	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,72	0,00		0,00	0,00		
09.13.018	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"x1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIOS	M	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,59	0,00		0,00	0,00		
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,27	0,00		0,00	0,00		
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329,50	0,00		0,00	0,00		
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46,36	0,00		0,00	0,00		
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53,71	0,00		0,00	0,00		
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44,05	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-001	Valor	1.720.917,97
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	360 + 0
Dt. Realização	18/08/2023	Término	03/04/2023	Redução	26.0700%
Nro. Medição	16	Prédio	303104 - EE JOAO FELICIANO		
PI	2013/01858	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.327.845,63
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2018.00
Diretoria	JACAREI			Município	JACAREI
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE JOAO FELICIANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.13.036	TUBO DE PVC Ø 2" X 3,00M PARA PROTEÇÃO DESCIDA DE CORDOALHA	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			119,70	0,00		0,00	0,00		
09.13.040	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE DE FIXAÇÃO.	M	200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,42	0,00		0,00	0,00		
09.52.002	REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T.	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			242,60	0,00		0,00	0,00		
09.52.003	REMOCAO DE ARMACAO TIPO BRAQUET	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24,26	0,00		0,00	0,00		
09.52.005	REMOCAO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE PADRAO TELEFONICA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,04	0,00		0,00	0,00		
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETTRICA APARENTE ATE 2"	M	630,00	630,00	0,00	3.817,80	0,00	0,00	0,00
			6,06	630,00		3.817,80	0,00		
09.52.016	REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS	UN	10,00	10,00	0,00	485,20	0,00	0,00	0,00
			48,52	10,00		485,20	0,00		
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	2.800,00	3.346,50	0,00	4.049,26	0,00	0,00	0,00
			1,21	3.346,50		4.049,26	0,00		
09.52.018	REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2	M	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,42	0,00		0,00	0,00		
09.52.021	REMOCAO DE TERMINAIS ,CONECTORES DE PRESSAO OU ROLDANAS PARA CABOS	UN	32,00	32,00	0,00	310,40	39,40	0,00	0,00
			9,70	32,00		310,40	39,40		
09.52.026	REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL ,PIQUADROS OU CAIXAS PASSAGEM	M2	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48,52	0,00		0,00	0,00		
09.52.029	REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT	UN	18,00	110,00	0,00	2.668,60	338,77	0,00	0,00
			24,26	110,00		2.668,60	338,77		
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPANHA E CIGARRAS	UN	34,00	48,00	0,00	931,20	0,00	0,00	0,00
			19,40	48,00		931,20	0,00		
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	60,00	142,00	0,00	1.032,34	42,45	0,00	0,00
			7,27	142,00		1.032,34	42,45		
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,04	0,00		0,00	0,00		
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,58	0,00		0,00	0,00		
09.80.051	MAO FRANCESA DE 700 MM	UN	0,00	120,00	0,00	5.552,40	704,87	0,00	0,00
			0,00	120,00		5.552,40	704,87		
09.82.025	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM	UN	0,00	3,00	0,00	46,38	5,88	0,00	0,00
			0,00	3,00		46,38	5,88		
09.82.028	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM	UN	0,00	8,00	0,00	170,32	21,62	0,00	0,00
			0,00	8,00		170,32	21,62		
09.82.031	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,89	0,00		0,00	0,00		
09.82.032	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 120MM	UN	0,00	10,00	0,00	409,50	51,98	0,00	0,00
			0,00	10,00		409,50	51,98		
09.82.033	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 150MM	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57,53	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-001	Valor	1.720.917,97
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	360 + 0
Dt. Realização	18/08/2023	Término	03/04/2023	Redução	26.0700%
Nro. Medição	16	Prédio	303104 - EE JOAO FELICIANO		
PI	2013/01858	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.327.845,63
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2018.00
Diretoria	JACAREI			Município	JACAREI
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE JOAO FELICIANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.82.042	BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D.	M2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			327,07	0,00		0,00	0,00		
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	23,00	85,00	0,00	1.675,35	0,00	0,00	0,00
			19,71	85,00		1.675,35	0,00		
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	23,00	208,00	0,00	1.158,56	0,00	0,00	0,00
			5,57	208,00		1.158,56	0,00		
09.84.037	CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE (IL-42) COM SOQUETES P/ DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM	UN	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			199,87	0,00		0,00	0,00		
09.84.045	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 1X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO	UN	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,32	0,00		0,00	0,00		
09.84.052	SOQUETE ANTIVIBRATORIO ENGATE RAPIDO P/LAMPADA LED TUBULAR	UN	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,75	0,00		0,00	0,00		
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16,67	0,00		0,00	0,00		
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	15,00	64,00	0,00	2.881,92	365,85	0,00	0,00
			45,03	64,00		2.881,92	365,85		
09.85.063	CONDULETE DE 2"	UN	10,00	56,00	0,00	5.692,96	722,71	0,00	0,00
			101,66	56,00		5.692,96	722,71		
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	65,00	193,00	0,00	7.544,37	24,81	0,00	0,00
			39,09	193,00		7.544,37	24,81		
10.01.082	FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	M2	1.221,00	1.238,77	0,00	39.169,90	3.541,58	0,00	0,00
			31,62	1.238,77		39.169,90	3.541,58		
10.01.083	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC	M2	1.221,00	1.238,77	0,00	38.996,46	3.525,90	0,00	0,00
			31,48	1.238,77		38.996,46	3.525,90		
10.50.005	DEMOLIÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIV E ENTARUGAMENTO.	M2	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,64	0,00		0,00	0,00		
10.60.005	RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS	M2	0,00	1.238,77	0,00	11.706,37	1.058,43	0,00	0,00
			0,00	1.238,77		11.706,37	1.058,43		
11.02.040	IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICACAO 4 DEMÃOS INCLUS. TELA ESTRUTURANTE	M2	0,00	103,60	0,00	5.663,81	0,00	0,00	0,00
			0,00	103,60		5.663,81	0,00		
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	0,00	103,60	0,00	2.525,76	0,00	0,00	0,00
			0,00	103,60		2.525,76	0,00		
11.03.002	COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO E TINTA BET (APLIC INTERNA)	M2	206,10	64,80	0,00	4.713,55	598,38	0,00	0,00
			72,74	64,80		4.713,55	598,38		
11.03.006	IMPERMEABILIZACAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICACAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE	M2	206,10	64,80	0,00	3.514,75	446,19	0,00	0,00
			54,24	64,80		3.514,75	446,19		
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,96	0,00		0,00	0,00		
11.04.002	JUNTAS DE DILATACAO FUGENBAND ELASTICO PERFIL 0-12	M	30,00	30,00	0,00	2.357,70	0,00	0,00	0,00
			78,59	30,00		2.357,70	0,00		
11.04.010	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO	M	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,42	0,00		0,00	0,00		
11.04.041	SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO QUADRO	M	30,00	30,00	0,00	917,40	0,00	0,00	0,00
			30,58	30,00		917,40	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-001	Valor	1.720.917,97
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	360 + 0
Dt. Realização	18/08/2023	Término	03/04/2023	Redução	26.0700%
Nro. Medição	16	Prédio	303104 - EE JOAO FELICIANO		
PI	2013/01858	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.327.845,63
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2018.00
Diretoria	JACAREI			Município	JACAREI
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE JOAO FELICIANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	0,00	103,60	0,00	946,90	0,00	0,00	0,00
			0,00	103,60		946,90	0,00		
12.02.002	CHAPISCO	M2	220,00	186,15	0,00	1.360,74	54,50	0,00	0,00
			7,31	186,15		1.360,74	54,50		
12.02.005	EMBOCO	M2	120,00	58,74	0,00	2.178,66	276,57	0,00	0,00
			37,09	58,74		2.178,66	276,57		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	100,00	127,41	0,00	5.764,02	0,00	0,00	0,00
			45,24	127,41		5.764,02	0,00		
12.02.007	REBOCO	M2	0,00	58,74	0,00	1.191,24	151,22	0,00	0,00
			0,00	58,74		1.191,24	151,22		
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	120,00	127,41	0,00	9.767,25	0,00	0,00	0,00
			76,66	127,41		9.767,25	0,00		
12.02.043	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,91	0,00		0,00	0,00		
12.04.004	CHAPISCO	M2	50,00	0,48	0,00	3,50	0,44	0,00	0,00
			7,31	0,48		3,50	0,44		
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	50,00	0,48	0,00	21,68	2,75	0,00	0,00
			45,18	0,48		21,68	2,75		
12.04.007	REBOCO	M2	0,00	0,48	0,00	9,73	1,23	0,00	0,00
			0,00	0,48		9,73	1,23		
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESEO EM FORRO E PAREDES	M2	50,00	168,37	0,00	1.948,03	60,16	0,00	0,00
			11,57	168,37		1.948,03	60,16		
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,36	0,00		0,00	0,00		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	80,00	45,00	0,00	1.884,60	0,00	0,00	0,00
			41,88	45,00		1.884,60	0,00		
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,04	0,00		0,00	0,00		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	80,00	45,00	0,00	1.557,00	0,00	0,00	0,00
			34,60	45,00		1.557,00	0,00		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	80,00	45,00	0,00	6.894,90	0,00	0,00	0,00
			153,22	45,00		6.894,90	0,00		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,43	0,00		0,00	0,00		
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			127,52	0,00		0,00	0,00		
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	80,00	45,00	0,00	1.458,90	0,00	0,00	0,00
			32,42	45,00		1.458,90	0,00		
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,47	0,00		0,00	0,00		
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	4,60	2,40	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00
			3,09	2,40		7,41	0,00		
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	12,00	1,60	0,00	204,35	0,00	0,00	0,00
			127,72	1,60		204,35	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-001	Valor	1.720.917,97
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	360 + 0
Dt. Realização	18/08/2023	Término	03/04/2023	Redução	26.0700%
Nro. Medição	16	Prédio	303104 - EE JOAO FELICIANO		
PI	2013/01858	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.327.845,63
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2018.00
Diretoria	JACAREI			Município	JACAREI
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE JOAO FELICIANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16,97	0,00		0,00	0,00		
15.01.013	ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PRÉVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,12	0,00		0,00	0,00		
15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,08	0,00		0,00	0,00		
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,00	80,40	0,00	1.966,67	203,27	0,00	0,00
			0,00	80,40		1.966,67	203,27		
15.03.028	ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,00	476,78	0,00	14.703,87	1.866,62	0,00	0,00
			0,00	476,78		14.703,87	1.866,62		
15.03.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS	M2	0,00	529,86	0,00	14.846,67	1.884,77	0,00	0,00
			0,00	529,86		14.846,67	1.884,77		
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	2,00	1,00	0,00	1.382,76	175,54	0,00	0,00
			1.382,76	1,00		1.382,76	175,54		
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	0,00	239,10	0,00	4.846,54	615,26	0,00	0,00
			0,00	239,10		4.846,54	615,26		
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	1.888,00	1.934,59	0,00	7.719,00	979,91	0,00	0,00
			3,99	1.934,59		7.719,00	979,91		
15.50.003	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO	M2	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,56	0,00		0,00	0,00		
15.50.004	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO	M2	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,80	0,00		0,00	0,00		
15.80.013	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,12	0,00		0,00	0,00		
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	2.625,00	1.362,53	0,00	12.916,76	1.639,75	0,00	0,00
			9,48	1.362,53		12.916,76	1.639,75		
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	2.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,87	0,00		0,00	0,00		
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	1.200,00	799,20	0,00	8.735,25	1.108,92	0,00	0,00
			10,93	799,20		8.735,25	1.108,92		
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16,92	0,00		0,00	0,00		
15.80.060	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	480,00	54,00	0,00	1.022,76	129,83	0,00	0,00
			18,94	54,00		1.022,76	129,83		
15.80.075	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO	M2	0,00	54,00	0,00	547,02	69,44	0,00	0,00
			0,00	54,00		547,02	69,44		
16.01.046	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	M2	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.112,91	0,00		0,00	0,00		
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00	21,39	0,00	629,07	37,93	0,00	0,00
			0,00	21,39		629,07	37,93		
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00	426,87	0,00	2.851,47	352,46	0,00	0,00
			0,00	426,87		2.851,47	352,46		
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00	53,39	0,00	2.616,64	262,30	0,00	0,00
			0,00	53,39		2.616,64	262,30		


Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-001	Valor	1.720.917,97
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	360 + 0
Dt. Realização	18/08/2023	Término	03/04/2023	Redução	26.0700%
Nro. Medição	16	Prédio	303104 - EE JOAO FELICIANO		
PI	2013/01858	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.327.845,63
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2018.00
Diretoria	JACAREI			Município	JACAREI
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE JOAO FELICIANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vt Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.03.464	PODA DE CONSERVAÇÃO / ADEQUAÇÃO PARA ARVORES COM ALTURA ATÉ 10M TOPO DA COPA.	UN	0,00	1,00	0,00	268,06	34,03	0,00	0,00
			0,00	1,00		268,06	34,03		
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00	1,00	0,00	2.108,18	267,63	0,00	0,00
			2.108,18	1,00		2.108,18	267,63		
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00	2,00	0,00	2.428,54	308,30	0,00	0,00
			1.214,27	2,00		2.428,54	308,30		
16.04.025	QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA Ø 25 CM	UN	2,00	2,00	0,00	14.421,25	1.830,75	0,00	0,00
			7.210,63	2,00		14.421,25	1.830,75		
16.05.004	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,02	0,00		0,00	0,00		
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			172,56	0,00		0,00	0,00		
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	0,00	68,60	0,00	9.088,12	977,12	0,00	0,00
			0,00	68,60		9.088,12	977,12		
16.05.040	TC-03 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (20CM)	M	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			140,10	0,00		0,00	0,00		
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	0,00	22,40	0,00	2.798,20	355,22	0,00	0,00
			0,00	22,40		2.798,20	355,22		
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	50,00	46,20	0,00	5.874,79	745,79	0,00	0,00
			127,16	46,20		5.874,79	745,79		
16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			398,20	0,00		0,00	0,00		
16.06.047	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4.00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTORIO E 4 PONTOS CHUV.	M2	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102,04	0,00		0,00	0,00		
16.06.048	LOCAÇÃO MENSAL INCLUSIVE FRETE BEBEDOURO ELÉTRICO TEMPERATURA NATURAL OU GELADA.	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			351,23	0,00		0,00	0,00		
16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	12,00	23,40	0,00	2.073,70	0,00	0,00	0,00
			88,62	23,40		2.073,70	0,00		
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00	90,00	0,00	1.732,50	78,19	0,00	0,00
			0,00	90,00		1.732,50	78,19		
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	60,00	48,00	0,00	182,40	23,12	0,00	0,00
			3,80	48,00		182,40	23,12		
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	5,00	6,00	0,00	2.870,34	0,00	0,00	0,00
			478,39	6,00		2.870,34	0,00		
16.06.092	INSTALAÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,84	0,00		0,00	0,00		
16.07.022	BC-24 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=115CM)	UN	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			553,60	0,00		0,00	0,00		
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00	1,00	0,00	1.648,33	0,00	0,00	0,00
			1.648,33	1,00		1.648,33	0,00		
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	4,00	11,00	0,00	7.203,90	581,96	0,00	0,00
			654,90	11,00		7.203,90	581,96		
16.11.020	LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO	M2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,89	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	69/00194/21/01-001-001	Valor	1.720.917,97
Data base	07/2021	Assinatura	23/03/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2023	Início	06/04/2022	Prazo (dias)	360 + 0
Dt. Realização	18/08/2023	Término	03/04/2023	Redução	26.0700%
Nro. Medição	16	Prédio	303104 - EE JOAO FELICIANO		
PI	2013/01858	Situação	Aprovada	Orc. FDE	2.327.845,63
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2018.00
Diretoria	JACAREI			Município	JACAREI
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			Medição Final	
Nome Interv.	EE JOAO FELICIANO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.30.017	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,05	0,00		0,00	0,00		
16.35.001	DEFINICAO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE	M	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,54	0,00		0,00	0,00		
16.35.004	ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3,0CM PROFUNDIDADE	M2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			138,24	0,00		0,00	0,00		
16.35.007	LIXAMENTO ELÉTRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR	M	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,85	0,00		0,00	0,00		
16.35.008	ESCOVAMENTO MANUAL	M2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,21	0,00		0,00	0,00		
16.35.016	LIMPEZA DO SUBSTRATO, LAVAGEM COM SOLUÇÕES ÁCIDAS, PISOS E PAREDES	M2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11,70	0,00		0,00	0,00		
16.35.021	PREPARAÇÃO DO SUBSTRATOS POR SATURAÇÃO COM ÁGUA	M2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,64	0,00		0,00	0,00		
16.36.003	REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRÍLICO E FIBRA SINT (1,0<ESP<3,0CM)	M2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			373,20	0,00		0,00	0,00		
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	456,00	63,00	0,00	1.688,40	214,33	0,00	0,00
			26,80	63,00		1.688,40	214,33		
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	419,00	193,30	0,00	442,66	56,60	0,00	0,00
			2,29	193,30		442,66	56,60		
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	3,21	21,04	0,00	5.639,76	665,93	0,00	0,00
			268,05	21,04		5.639,76	665,93		
16.80.006	FERRO TRABALHADO (GRADIL)	KG	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,52	0,00		0,00	0,00		
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	419,00	632,10	0,00	50.940,92	6.466,88	0,00	0,00
			80,59	632,10		50.940,92	6.466,88		
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	152,00	350,50	0,00	45.365,20	5.759,06	0,00	0,00
			129,43	350,50		45.365,20	5.759,06		
16.80.015	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	321,00	399,00	0,00	1.659,83	210,71	0,00	0,00
			4,16	399,00		1.659,83	210,71		
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	321,00	399,00	0,00	10.122,62	1.285,05	0,00	0,00
			25,37	399,00		10.122,62	1.285,05		
16.80.019	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	321,00	405,48	0,00	24.531,54	3.114,25	0,00	0,00
			60,50	405,48		24.531,54	3.114,25		
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	304,00	646,90	0,00	56.623,14	7.188,24	0,00	0,00
			87,53	646,90		56.623,14	7.188,24		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	48,00	3,97	0,00	850,81	0,00	0,00	0,00
			214,31	3,97		850,81	0,00		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	0,00	79,14	0,00	3.495,61	443,76	0,00	0,00
			0,00	79,14		3.495,61	443,76		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX /
1.718.009,05	1.720.917,27	2.908,22	1.718.009,05	1.720.917,27	2.908,22	
			164.059,81	164.428,99	369,18	
			1.882.068,86	1.885.346,26	VALOR A LIBERAR 3.277,40	



MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIA DO CÁLCULO DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS

Contrato: 69/00194/21/01-001-001 - PI 2013/01858 - cod. obra: 155147 - Predio: 303104 - EE JOÃO FELICIANO

MEMORIAL DESCRITIVO

- Manutenção de portas danificadas nas salas de aulas e áreas administrativas;
- Instalação de novas DV-01, DV-02, DV-03 e DV-04 nos sanitários dos professores;
- Reforma na cozinha e despensa efetuando a instalação de novas prateleiras PR-03, PR-08 e PR-09; portas PF-33; balcão BA-12 e novas cubas CC-01, CC-02 e CC-04;
- Troca das portas de madeira das salas de aula do pavimento térreo por novas PF-16 e GR-01 nos caixilhos para segurança dos equipamentos eletrônicos do KIT CMSP (Centro de Mídias São Paulo);
- Troca das telhas onduladas CRFS das salas de aula do pavimento térreo, bloco administrativo e refeitório por novas telhas termoacústica tipo sanduiche. Revisão da cobertura do bloco 05 e quadra de esportes efetuando a troca de telhas e cumeeiras danificadas que se fizerem necessário, limpeza da cobertura e limpeza de calhas;
- Manutenção na rede hidráulica efetuando a troca das tubulações da cozinha e sanitários de funcionários. Revisão e troca de registros, válvulas e sifões que se fizerem necessário;
- Execução de reservatório completo em anéis de concreto pré moldado.
- Reforma de toda rede elétrica da unidade escolar, efetuando a troca do quadro geral de energia e quadros de distribuição de energia; troca de cabos, fios e disjuntores dos quadros de distribuição e do quadro geral de energia. Revisão de todas as redes de distribuição de energia substituindo fiação, tomadas e caixas de passagem que se fizerem necessário;
- Instalação de novo forro de PVC nas salas de aula do pavimento térreo, bloco administrativo e refeitório;
- Demolição dos revestimentos da cozinha, despensa e sanitários dos funcionários para reforma destes ambientes e execução de novo revestimento em azulejos;
- Pintura interna e externa do prédio escolar efetuando a pintura de portas, caixilhos, portões, estruturas metálicas e beiras de madeira;
- Limpeza do piso da quadra de esporte e execução de nova pintura no piso, pintura de linhas demarcatórias, pintura da estrutura metálica da cobertura e instalação de novos equipamentos esportivos;
- Execução de novo piso de concreto desempenado mecanicamente na área a quadra descoberta, execução de nova pintura no piso, pintura de linhas demarcatórias, instalação de novos equipamentos esportivos e nova QE-37;
- Execução de canaletas coletoras de águas pluviais na área externa;
- Instalação de novos BC-24 na área externa;
- Revisão dos FQ-01 da quadra de esportes coberta, substituindo tubos e telas danificados;
- Serviços complementares para a execução da obra. A contratada deverá apresentar à fiscalização, 10 dias após a abertura da obra, projeto executivo que irá efetuar na rede elétrica da escola para liberação dos serviços.

Entrada de energia / Climatização

- Instalação de entrada de energia TE - 11 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - BANDEIRANTES 225 KVA / 15KV. 220/127 V, conforme estimativa média de potência de transformador em relação ao número de salas de aula.
- Fornecimento e instalação de cabo de ligação da entrada de energia ao QGLF.
 - Reforma do QGLF em função das condições locais.
 - Execução e interligação de quadros dos equipamentos de Ar Condicionado ao QGLF.
 - Desativação e demolição de entrada de energia substituída com remoção de entulho com caçambas de 4m³.
 - Apresentação de Projeto e aprovação de entrada de energia pela concessionária BANDEIRANTES para ligação de entrada, deixar fixo o abrigo cópia do projeto e ART - Anotação de Responsabilidade técnica;

Módulo de Verba = 11.747,21/570,53=20,59

- 2 Folhas de projeto + 8 horas de um engenheiro eletricista.



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Aguilar Dantas**, Supervisor de Obras do Interior, em 29/01/2025, às 10:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Tadeu Capucci**, Gerente de Obras do Interior, em 29/01/2025, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho**, Diretor de Obras e Serviços, em 30/01/2025, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0053964641** e o código CRC **94C14F45**.