



2F022DDFCA

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 73/00237/15/01-001 ✓ Item: 002
PI: 2010/00718 ✓
ESCOLA: 56111 - EE LEONOR QUADROS
LOCAL: RUA BALTAZAR GOMES DE ALARCAO, S/N - CEP: 04417-270 - JD MIRIAM - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA AMANAJÉS, 98, CARANDIRU
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 894.359,07 ✓	R\$ 816.474,37 ✓

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230172067218	2603541099	Engenheiro Civil ✓
PRISCILA BUBNA	5062009790		28027230180622385	2604900084	Engenheira Civil ✓

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma ✓

PRAZO CONTRATUAL: 210 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 1	TOTAL DE DIAS: 213 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 10-07-2017 ✓	DATA DE TÉRMINO: 05-02-2018 ✓	DATA DE EMISSÃO TRP: 18-10-2018	ATRASOS JUSTIFICADOS: 299 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS 0 dia(s)	

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 14
CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR E REFORMA EM PREDIO ESOLAR. ADEQUAÇÃO (CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES) ✓

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epígrafe.

São Paulo, 27 de maio de 2019

RESPONSÁVEIS

Engº Mario Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.028.743-1

Engº Anderson Coan Filho
Gerente de Obras Metropolitana
CREA 0601093535

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	73/00237/15/01-001-002	Valor	894.359,07
Data base	10/2016	Assinatura	26/06/2017	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	03/09/2018	Início	10/07/2017	Prazo	210 + 0
Dt. Realização	04/01/2019	Término	05/02/2018	Redução	41.7000%
Nro. Medição	14	Prédio	56111 - EE LEONOR QUADROS		
PI	2010/00718	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.534.061,85
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4984.20
Diretoria	SUL 1			Município	SÃO PAULO
Fiscal	MARIO HILSEN RATH			Medição Final	
Nome Interv.	EE LEONOR QUADROS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.02.025	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL. ARRANQUES	M	52,50 35,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	0,00 0,00	8,88 8,88	0,00	379,35 379,35	14,49 14,49	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA	M3	0,00 0,00	0,54 0,54	0,00	128,08 128,08	4,89 4,89	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,00 0,00	0,35 0,35	0,00	93,34 93,34	3,56 3,56	0,00 0,00	0,00 0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	2,00 250,00	8,76 8,76	0,00	2.190,00 2.190,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	221,40 50,00	141,27 141,27	0,00	7.063,50 7.063,50	220,70 220,70	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00 0,00	25,59 25,59	0,00	1.173,55 1.173,55	44,84 44,84	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	213,48 18,00	32,20 32,20	0,00	579,60 579,60	22,14 22,14	0,00 0,00	0,00 0,00
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	10,40 400,00	13,30 13,30	0,00	5.320,00 5.320,00	120,74 120,74	0,00 0,00	0,00 0,00
04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	0,00 0,00	3,40 3,40	0,00	913,44 913,44	34,90 34,90	0,00 0,00	0,00 0,00
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	2,40 1.300,00	4,20 4,20	0,00	5.460,00 5.460,00	149,01 149,01	0,00 0,00	0,00 0,00
04.03.004	DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO	M	0,00 0,00	0,90 0,90	0,00	264,38 264,38	10,10 10,10	0,00 0,00	0,00 0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL. REVESTIMENTOS	M3	14,02 50,00	35,67 35,67	0,00	1.783,50 1.783,50	56,75 56,75	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.010	PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	6,00 800,00	4,00 4,00	0,00	3.200,00 3.200,00	122,25 122,25	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM- COMPLETA	UN	15,00 250,00	19,00 19,00	0,00	4.750,00 4.750,00	181,48 181,48	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.046	PM-70 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=72CM	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	601,45 601,45	22,98 22,98	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.048	PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM	UN	3,00 800,00	2,00 2,00	0,00	1.600,00 1.600,00	61,13 61,13	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.051	PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.	UN	2,00 1.000,00	2,00 2,00	0,00	2.000,00 2.000,00	76,42 76,42	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	4,00 700,00	12,26 12,26	0,00	8.582,00 8.582,00	327,92 327,92	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00 1.800,00	1,00 1,00	0,00	1.800,00 1.800,00	68,78 68,78	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00237/15/01-001-002	Valor	894.359,07
Data base	10/2016	Assinatura	26/06/2017	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	03/09/2018	Início	10/07/2017	Prazo	210 + 0
Dt. Realização	04/01/2019	Término	05/02/2018	Redução	41.7000%
Nro. Medição	14	Prédio	56111 - EE LEONOR QUADROS		
PI	2010/00718	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.534.061,85
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4984.20
Diretoria	SUL 1			Município	SÃO PAULO
Fiscal	MARIO HILSEN RATH			Medição Final	
Nome Interv.	EE LEONOR QUADROS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.05.079	PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM	M	8,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	15,00 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.085	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM)	UN	1,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	27,00 10,00	33,00 33,00	0,00	330,00 330,00	9,54 9,54	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	22,00 25,00	21,00 21,00	0,00	525,00 525,00	12,41 12,41	0,00 0,00	0,00 0,00
05.80.085	FECHADURA TETRA COMPLETA ESPELHO REDONDO CROMADO	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	172,52 172,52	6,59 6,59	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.003	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	UN	70,00 650,00	12,00 12,00	0,00	7.800,00 7.800,00	298,04 298,04	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.024	PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO (TIPO PF-24)	M2	0,00 0,00	4,30 4,30	0,00	3.730,93 3.730,93	142,56 142,56	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	1,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.054	PF-33 PORTA EM CHAPA DE AÇO 180X215CM	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.421,90 2.421,90	92,54 92,54	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.092	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM VAO DE 7,20M	M	0,00 0,00	41,40 41,40	0,00	3.120,73 3.120,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	7,20 300,00	11,30 11,30	0,00	3.390,00 3.390,00	129,53 129,53	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.032	GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM	M2	151,20 280,00	218,14 218,14	0,00	61.079,20 61.079,20	1.236,28 1.236,28	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.035	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8"	UN	1,00 400,00	1,00 1,00	0,00	400,00 400,00	15,28 15,28	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.036	CHAPA PERFURADA GALV 14(FUROS REDONDOS E ALTERNADOS 3/8")AREA PERF 48%	M2	0,00 0,00	1,89 1,89	0,00	375,20 375,20	14,33 14,33	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	82,40 180,00	129,90 129,90	0,00	23.382,00 23.382,00	893,44 893,44	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	0,00 0,00	13,40 13,40	0,00	3.603,79 3.603,79	137,70 137,70	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.102	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	3,60 314,00	18,80 18,80	0,00	5.903,20 5.903,20	225,56 225,56	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.108	CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	0,00 0,00	34,50 34,50	0,00	21.592,51 21.592,51	825,07 825,07	0,00 0,00	0,00 0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	96,75 15,00	16,20 16,20	0,00	243,00 243,00	9,28 9,28	0,00 0,00	0,00 0,00
06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	7,20 9,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.050	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	0,00 0,00	36,10 36,10	0,00	610,09 610,09	23,31 23,31	0,00 0,00	0,00 0,00

Engº Mário Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.028.743-1

Afonso Coan Filho
Gerente de Obras Metropolitanas
CREA 060.028.743-1

Critério	Unitária	Contrato	73/00237/15/01-001-002	Valor	894.359,07
Data base	10/2016	Assinatura	26/06/2017	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	03/09/2018	Início	10/07/2017	Prazo	210 + 0
Dt. Realização	04/01/2019	Término	05/02/2018	Redução	41.7000%
Nro. Medição	14	Prédio	56111 - EE LEONOR QUADROS		
PI	2010/00718	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.534.061,85
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4984.20
Diretoria	SUL 1			Município	SÃO PAULO
Fiscal	MARIO HILSEN RATH			Medição Final	
Nome Interv.	EE LEONOR QUADROS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	394,50 2,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
07.60.015	RETIRADA DE CAIBROS	M	1.512,50 1,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	384,00 5,50	241,56 241,56	0,00	1.328,58 1.328,58	50,76 50,76	0,00	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	1.067,00 4,00	177,14 177,14	0,00	708,56 708,56	27,07 27,07	0,00	0,00
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	50,00 1,50	28,00 28,00	0,00	42,00 42,00	1,60 1,60	0,00	0,00
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	384,00 10,00	241,56 241,56	0,00	2.415,60 2.415,60	92,30 92,30	0,00	0,00
07.80.002	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6	M	1.512,50 7,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.004	VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6	M	82,00 22,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.005	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6	M	312,50 25,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.014	PARAFUSO P/ FIXAÇÃO TELHA CRFS ONDULADA/TRAPEZOIDAL 90CM	UN	245,00 3,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.015	PARAFUSO TIPO FRANCES, COM PORCA E ARRUELA	UN	3,00 5,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.019	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA CRFS	UN	320,00 0,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	1.067,00 36,00	177,14 177,14	0,00	6.377,04 6.377,04	243,67 243,67	0,00	0,00
07.80.042	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	50,00 35,00	28,00 28,00	0,00	980,00 980,00	37,44 37,44	0,00	0,00
08.02.001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.005	AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOS DE 13 KG	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.287,67 1.287,67	49,20 49,20	0,00	0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	24,00 15,00	180,70 180,70	0,00	2.710,50 2.710,50	79,70 79,70	0,00	0,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	54,00 35,00	90,70 90,70	0,00	3.174,50 3.174,50	84,91 84,91	0,00	0,00
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	10,00 50,00	38,50 38,50	0,00	1.925,00 1.925,00	73,54 73,54	0,00	0,00
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	4,00 110,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	7,00 85,00	10,00 10,00	0,00	850,00 850,00	16,23 16,23	0,00	0,00
08.04.024	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	599,22 599,22	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00237/15/01-001-002	Valor	894.359,07
Data base	10/2016	Assinatura	26/06/2017	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	03/09/2018	Início	10/07/2017	Prazo	210 + 0
Dt. Realização	04/01/2019	Término	05/02/2018	Redução	41.7000%
Nro. Medição	14	Prédio	56111 - EE LEONOR QUADROS		
PI	2010/00718	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.534.061,85
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4984.20
Diretoria	SUL 1			Município	SÃO PAULO
Fiscal	MARIO HILSEN RATH			Medição Final	
Nome Interv.	EE LEONOR QUADROS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	20,00 120,00	11,00 11,00	0,00	1.320,00 1.320,00	50,43 50,43	0,00	0,00
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	67,01 67,01	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.042	VALVULA DE DESCARGA COMUM COM CANOPLA CROMADA LISA DN 40MM (1 1/2")	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	408,16 408,16	15,59 15,59	0,00	0,00
08.04.043	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	921,76 921,76	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	23,00 250,00	17,00 17,00	0,00	4.250,00 4.250,00	143,28 143,28	0,00	0,00
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	580,50 580,50	22,18 22,18	0,00	0,00
08.08.044	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	258,93 258,93	9,89 9,89	0,00	0,00
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	82,02 82,02	3,13 3,13	0,00	0,00
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	81,87 81,87	3,12 3,12	0,00	0,00
08.08.090	TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)	UN	10,00 120,00	10,00 10,00	0,00	1.200,00 1.200,00	45,85 45,85	0,00	0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	27,30 27,30	0,00	789,24 789,24	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	14,00 50,00	37,70 37,70	0,00	1.885,00 1.885,00	72,02 72,02	0,00	0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	30,00 50,00	77,30 77,30	0,00	3.865,00 3.865,00	63,42 63,42	0,00	0,00
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	30,00 90,00	9,60 9,60	0,00	864,00 864,00	33,01 33,01	0,00	0,00
08.10.010	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	4,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.040	CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO	M3	0,00 0,00	2,92 2,92	0,00	168,22 168,22	6,42 6,42	0,00	0,00
08.10.041	CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO	M3	0,00 0,00	0,32 0,32	0,00	145,20 145,20	5,54 5,54	0,00	0,00
08.10.043	CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO	M2	0,00 0,00	4,32 4,32	0,00	815,65 815,65	31,16 31,16	0,00	0,00
08.10.045	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	7,00 70,00	15,00 15,00	0,00	1.050,00 1.050,00	16,03 16,03	0,00	0,00
08.11.035	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 200MM (8") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	9,20 9,20	0,00	905,46 905,46	34,59 34,59	0,00	0,00
08.15.016	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	4,00 500,00	1,50 1,50	0,00	750,00 750,00	28,65 28,65	0,00	0,00
08.15.018	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	10,00 1.100,00	4,60 4,60	0,00	5.060,00 5.060,00	105,08 105,08	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00237/15/01-001-002	Valor	894.359,07
Data base	10/2016	Assinatura	26/06/2017	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	03/09/2018	Início	10/07/2017	Prazo	210 + 0
Dt. Realização	04/01/2019	Término	05/02/2018	Redução	41.7000%
Nro. Medição	14	Prédio	56111 - EE LEONOR QUADROS		
PI	2010/00718	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.534.061,85
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4984.20
Diretoria	SUL 1			Município	SÃO PAULO
Fiscal	MARIO HILSEN RATH			Medição Final	
Nome Interv.	EE LEONOR QUADROS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vi Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.15.019	LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA-SANIT.ADMINISTRAÇÃO	M	3,60 1.550,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	2,80 350,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	20,00 200,00	20,00 20,00	0,00	4.000,00 4.000,00	122,26 122,26	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	1.693,04 1.693,04	64,68 64,68	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	2,00 500,00	3,00 3,00	0,00	1.500,00 1.500,00	57,31 57,31	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.050	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM	UN	8,00 30,00	2,00 2,00	0,00	60,00 60,00	2,29 2,29	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	22,00 20,00	8,00 8,00	0,00	160,00 160,00	6,11 6,11	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	1,00 2.000,00	1,00 1,00	0,00	2.000,00 2.000,00	76,42 76,42	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.092	BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL	UN	6,00 150,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	1,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.037	CHUVEIRO ANTIVANDALISMO	UN	3,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	2,00 350,00	1,00 1,00	0,00	350,00 350,00	13,37 13,37	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.087	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	407,56 407,56	15,57 15,57	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.089	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4	UN	4,00 50,00	1,00 1,00	0,00	50,00 50,00	1,91 1,91	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	162,00 2,00	157,00 157,00	0,00	314,00 314,00	8,04 8,04	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESÇARGA	UN	51,00 40,00	45,00 45,00	0,00	1.800,00 1.800,00	48,90 48,90	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	4,00 5,00	26,00 26,00	0,00	130,00 130,00	3,61 3,61	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	0,00 0,00	37,00 37,00	0,00	222,74 222,74	7,36 7,36	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	22,00 30,00	26,00 26,00	0,00	780,00 780,00	24,06 24,06	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.015	RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	180,68 180,68	6,90 6,90	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	0,00 0,00	120,00 120,00	0,00	760,80 760,80	29,07 29,07	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	172,80 3,00	189,14 189,14	0,00	567,42 567,42	29,67 29,67	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00237/15/01-001-002	Valor	894.359,07
Data base	10/2016	Assinatura	26/06/2017	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	03/09/2018	Início	10/07/2017	Prazo	210 + 0
Dt. Realização	04/01/2019	Término	05/02/2018	Redução	41.7000%
Nro. Medição	14	Prédio	56111 - EE LEONOR QUADROS		
PI	2010/00718	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.534.061,85
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4984.20
Diretoria	SUL 1			Município	SÃO PAULO
Fiscal	MARIO HILSEN RATH			Medição Final	
Nome Interv.	EE LEONOR QUADROS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.02.084	CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X250A TAM 01 C/ FUSIVEIS	UN	2,00 400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.087	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	6,00 80,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.011	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	28,00 100,00	26,20 26,20	0,00	2.620,00 2.620,00	100,11 100,11	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.019	CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	213,60 213,60	0,00	2.005,70 2.005,70	76,64 76,64	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES	M	28,00 55,00	26,20 26,20	0,00	1.441,00 1.441,00	55,06 55,06	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	2,50 15,00	4,60 4,60	0,00	69,00 69,00	2,63 2,63	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	1,20 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.085	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPECAO	UN	9,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	4,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	244,00 25,00	487,30 487,30	0,00	12.182,50 12.182,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.004	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	71,20 71,20	0,00	2.711,29 2.711,29	103,60 103,60	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.042	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	UN	1,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.045	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	5,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	25,00 55,00	59,00 59,00	0,00	3.245,00 3.245,00	123,99 123,99	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	5,00 75,00	5,00 5,00	0,00	375,00 375,00	14,32 14,32	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	35,00 20,00	21,00 21,00	0,00	420,00 420,00	16,04 16,04	0,00 0,00	0,00 0,00
09.06.007	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM	UN	5,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.640,00 3,00	3.055,20 3.055,20	0,00	9.165,60 9.165,60	253,37 253,37	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.548,00 3,20	322,00 322,00	0,00	1.030,40 1.030,40	39,37 39,37	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	260,00 4,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	15,00 100,00	73,00 73,00	0,00	7.300,00 7.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.036	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	1,00 110,00	2,00 2,00	0,00	220,00 220,00	8,40 8,40	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00237/15/01-001-002	Valor	894.359,07
Data base	10/2016	Assinatura	26/06/2017	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	03/09/2018	Início	10/07/2017	Prazo	210 + 0
Dt. Realização	04/01/2019	Término	05/02/2018	Redução	41.7000%
Nro. Medição	14	Prédio	56111 - EE LEONOR QUADROS		
PI	2010/00718	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.534.061,85
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4984.20
Diretoria	SUL 1			Município	SÃO PAULO
Fiscal	MARIO HILSEN RATH			Medição Final	
Nome Interv.	EE LEONOR QUADROS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	4,00 155,00	2,00 2,00	0,00	310,00 310,00	11,84 11,84	0,00	0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	8,00 350,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.051	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	9,00 115,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	45,00 120,00	21,00 21,00	0,00	2.520,00 2.520,00	96,29 96,29	0,00	0,00
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	34,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.10.011	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	258,58 258,58	9,88 9,88	0,00	0,00
09.10.030	SENSOR DE PRESENÇA INTERNO	UN	2,00 70,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.010	PP-02 PARA RAIOS FLANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO Ø2" X 3,00M	UN	1,00 400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	244,00 20,00	183,00 183,00	0,00	3.660,00 3.660,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPAS DE CONCRETO	UN	25,00 80,00	18,00 18,00	0,00	1.440,00 1.440,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	25,00 5,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	25,00 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	6,00 7,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.036	TUBO DE PVC Ø 2" X 3,00M PARA PROTEÇÃO DESCIDA DE CORDOALHA	UN	25,00 50,00	18,00 18,00	0,00	900,00 900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.040	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUORTE DE FIXAÇÃO.	M	364,00 18,00	254,80 254,80	0,00	4.586,40 4.586,40	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	3.448,00 0,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	0,00 0,00	85,00 85,00	0,00	308,55 308,55	11,78 11,78	0,00	0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	15,00 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.005	REMOCAO AP.ILUM FLUORESC C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM. PENDENTE	UN	9,00 5,00	3,00 3,00	0,00	15,00 15,00	0,57 0,57	0,00	0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	49,00 6,00	15,00 15,00	0,00	90,00 90,00	3,43 3,43	0,00	0,00
09.54.007	REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/ PENDENTES	UN	340,00 1,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.011	REMOCAO DE REATORES P/ LAMP. HG EM CX. PASSAG. OU P/ LAMP. FLUORESCENTES	UN	0,00 0,00	144,00 144,00	0,00	2.096,64 2.096,64	80,11 80,11	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00237/15/01-001-002	Valor	894.359,07
Data base	10/2016	Assinatura	26/06/2017	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	03/09/2018	Início	10/07/2017	Prazo	210 + 0
Dt. Realização	04/01/2019	Término	05/02/2018	Redução	41.7000%
Nro. Medição	14	Prédio	56111 - EE LEONOR QUADROS		
PI	2010/00718	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.534.061,85
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4984.20
Diretoria	SUL 1			Município	SÃO PAULO
Fiscal	MARIO HILSEN RATH			Medição Final	
Nome Interv.	EE LEONOR QUADROS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.54.013	REMOCAO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES	UN	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,00	0,00		0,00	0,00		
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	85,00	144,00	0,00	288,00	11,00	0,00	0,00
			2,00	144,00		288,00	11,00		
09.64.014	RETIRADA DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FACHADA	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,00	0,00		0,00	0,00		
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	85,00	144,00	0,00	576,00	22,00	0,00	0,00
			4,00	144,00		576,00	22,00		
09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,00	0,00		0,00	0,00		
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,00	0,00		0,00	0,00		
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	15,00	46,00	0,00	184,00	7,03	0,00	0,00
			4,00	46,00		184,00	7,03		
09.84.046	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO	UN	43,00	144,00	0,00	5.760,00	220,09	0,00	-0,00
			40,00	144,00		5.760,00	220,09		
09.84.052	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR	UN	340,00	424,00	0,00	1.696,00	64,80	0,00	0,00
			4,00	424,00		1.696,00	64,80		
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	85,00	391,00	0,00	3.519,00	134,46	0,00	0,00
			9,00	391,00		3.519,00	134,46		
09.85.061	CONDULETE DE 1 1/4"	UN	0,00	22,00	0,00	732,16	27,97	0,00	0,00
			0,00	22,00		732,16	27,97		
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00	165,00	0,00	4.313,10	0,00	0,00	0,00
			0,00	165,00		4.313,10	0,00		
11.02.026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST	M2	172,80	119,70	0,00	3.591,00	137,21	0,00	0,00
			30,00	119,70		3.591,00	137,21		
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,00	0,00		0,00	0,00		
11.04.012	ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE	M	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,00	0,00		0,00	0,00		
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,00	0,00		0,00	0,00		
12.02.002	CHAPISCO	M2	585,40	437,57	0,00	2.187,85	35,60	0,00	0,00
			5,00	437,57		2.187,85	35,60		
12.02.005	EMBOCO	M2	585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,00	0,00		0,00	0,00		
12.02.006	EMBÓCO DESEMPENADO	M2	0,00	437,57	0,00	10.624,18	172,92	0,00	0,00
			0,00	437,57		10.624,18	172,92		
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	585,40	493,64	0,00	24.682,00	576,43	0,00	0,00
			50,00	493,64		24.682,00	576,43		
12.02.038	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	0,00	54,40	0,00	1.140,76	35,57	0,00	0,00
			0,00	54,40		1.140,76	35,57		
12.04.001	CHAPISCO	M2	0,00	133,03	0,00	931,21	35,57	0,00	0,00
			0,00	133,03		931,21	35,57		

Critério	Unitária	Contrato	73/00237/15/01-001-002	Valor	894.359,07
Data base	10/2016	Assinatura	26/06/2017	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	03/09/2018	Início	10/07/2017	Prazo	210 + 0
Dt. Realização	04/01/2019	Término	05/02/2018	Redução	41.7000%
Nro. Medição	14	Prédio	56111 - EE LEONOR QUADROS		
PI	2010/00718	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.534.061,85
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4984.20
Diretoria	SUL 1			Município	SÃO PAULO
Fiscal	MARIO HILSEN RATH			Medição Final	
Nome Interv.	EE LEONOR QUADROS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.04.004	CHAPISCO	M2	0,00	206,95	0,00	798,82	30,52	0,00	0,00
			0,00	206,95		798,82	30,52		
12.04.005	EMBOCO	M2	0,00	133,03	0,00	2.630,00	100,48	0,00	0,00
			0,00	133,03		2.630,00	100,48		
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00	206,95	0,00	5.022,67	191,92	0,00	0,00
			0,00	206,95		5.022,67	191,92		
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	585,40	463,19	0,00	4.168,71	98,07	0,00	0,00
			9,00	463,19		4.168,71	98,07		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	390,90	534,92	0,00	10.698,40	51,35	0,00	0,00
			20,00	534,92		10.698,40	51,35		
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	107,40	399,80	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00
			5,00	399,80		1.999,00	0,00		
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	1.208,90	908,97	0,00	14.543,52	269,76	0,00	0,00
			16,00	908,97		14.543,52	269,76		
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	0,00	67,02	0,00	2.314,20	88,42	0,00	0,00
			0,00	67,02		2.314,20	88,42		
13.02.052	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA	M2	179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,00	0,00		0,00	0,00		
13.02.053	BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA	M2	18,90	17,32	0,00	2.078,40	79,41	0,00	0,00
			120,00	17,32		2.078,40	79,41		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	1.208,90	1.081,45	0,00	91.923,25	1.468,48	0,00	0,00
			85,00	1.081,45		91.923,25	1.468,48		
13.02.092	SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO	M2	1.200,00	971,64	0,00	48.582,00	289,33	0,00	0,00
			50,00	971,64		48.582,00	289,33		
13.05.017	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	0,00	235,00	0,00	3.684,80	140,80	0,00	0,00
			0,00	235,00		3.684,80	140,80		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	418,00	182,50	0,00	1.825,00	69,72	0,00	0,00
			10,00	182,50		1.825,00	69,72		
13.06.076	SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15,5CM)	M	7,00	8,28	0,00	662,40	25,31	0,00	0,00
			80,00	8,28		662,40	25,31		
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	4,00	6,99	0,00	559,20	21,36	0,00	0,00
			80,00	6,99		559,20	21,36		
13.06.086	SO-26 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=14 A 17CM)	M	0,00	13,20	0,00	1.482,22	56,63	0,00	0,00
			0,00	13,20		1.482,22	56,63		
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	30,72	93,20	0,00	11.184,00	65,24	0,00	0,00
			120,00	93,20		11.184,00	65,24		
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	760,50	935,74	0,00	9.357,40	170,44	0,00	0,00
			10,00	935,74		9.357,40	170,44		
13.50.004	DEMOLICAO PISO SOALHO DE TABUAS INCLUSIVE VIGAMENTOS	M2	128,00	36,48	0,00	364,80	13,92	0,00	0,00
			10,00	36,48		364,80	13,92		
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	0,00	149,40	0,00	206,17	0,00	0,00	0,00
			0,00	149,40		206,17	0,00		
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	0,00	7,32	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00
			0,00	7,32		12,59	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	73/00237/15/01-001-002	Valor	894.359,07
Data base	10/2016	Assinatura	26/06/2017	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	03/09/2018	Início	10/07/2017	Prazo	210 + 0
Dt. Realização	04/01/2019	Término	05/02/2018	Redução	41.7000%
Nro. Medição	14	Prédio	56111 - EE LEONOR QUADROS		
PI	2010/00718	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.534.061,85
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4984.20
Diretoria	SUL 1			Município	SÃO PAULO
Fiscal	MARIO HILSEN RATH			Medição Final	
Nome Interv.	EE LEONOR QUADROS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.60.011	RETIRADA DE RODAPÉS DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MÁRMORE	M	336,00 1,50	417,50 417,50	0,00	626,25 626,25	23,91 23,91	0,00	0,00
13.60.013	RETIRADA DE SOLEIRAS EM GERAL	M	0,00 0,00	18,70 18,70	0,00	43,01 43,01	1,64 1,64	0,00	0,00
13.80.014	FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO	M2	0,00 0,00	492,73 492,73	0,00	6.223,17 6.223,17	159,79 159,79	0,00	0,00
13.80.018	REPARO COMPLETO EM GRANILITE- RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	M2	179,52 18,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.80.027	SOALHO DE TABUA 10X2,0CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE VIGAMENTO 6X12CM	M2	64,00 250,00	70,92 70,92	0,00	17.730,00 17.730,00	335,49 335,49	0,00	0,00
13.80.032	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	0,00 0,00	7,02 7,02	0,00	41,20 41,20	1,57 1,57	0,00	0,00
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	96,00 67,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.02.001	EP-01 ESPELHO	UN	17,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	96,00 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	M2	0,00 0,00	33,50 33,50	0,00	541,69 541,69	0,00 0,00	0,00	0,00
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	2,00 750,00	1,00 1,00	0,00	750,00 750,00	28,65 28,65	0,00	0,00
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	600,00 7,00	768,00 768,00	0,00	5.376,00 5.376,00	205,41 205,41	0,00	0,00
15.50.002	REMOCAO DE OLEO ESMALTE LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	4.636,60 0,35	2.964,04 2.964,04	0,00	1.037,41 1.037,41	39,64 39,64	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	10.990,50 7,00	12.256,53 12.256,53	0,00	85.795,71 85.795,71	3.278,34 3.278,34	0,00	0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	4.636,60 7,00	1.845,18 1.845,18	0,00	12.916,26 12.916,26	493,53 493,53	0,00	0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	1.030,40 10,00	3.286,79 3.286,79	0,00	32.867,90 32.867,90	1.255,90 1.255,90	0,00	0,00
15.80.049	ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	515,20 10,00	202,86 202,86	0,00	2.028,60 2.028,60	77,51 77,51	0,00	0,00
16.01.089	PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM)	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	7.208,56 7.208,56	275,44 275,44	0,00	0,00
16.02.018	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	0,00 0,00	24,97 24,97	0,00	3.250,84 3.250,84	124,21 124,21	0,00	0,00
16.02.061	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA	M2	14,35 90,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.068	DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=6CM INCLUSIVE LASTRO DE BRITA	M	0,00 0,00	33,00 33,00	0,00	1.015,41 1.015,41	38,80 38,80	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	122,00 22,00	67,02 67,02	0,00	1.474,44 1.474,44	56,34 56,34	0,00	0,00

Eng.º Mario Hilsenrath
Gerente de Obras Metropolitanas
060.028.743-1

Critério	Unitária	Contrato	73/00237/15/01-001-002	Valor	894.359,07
Data base	10/2016	Assinatura	26/06/2017	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	03/09/2018	Início	10/07/2017	Prazo	210 + 0
Dt. Realização	04/01/2019	Término	05/02/2018	Redução	41.7000%
Nro. Medição	14	Prédio	56111 - EE LEONOR QUADROS		
PI	2010/00718	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.534.061,85
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4984.20
Diretoria	SUL 1			Município	SÃO PAULO
Fiscal	MARIO HILSEN RATH			Medição Final	
Nome Interv.	EE LEONOR QUADROS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	425,00 5,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00 0,00	171,36 171,36	0,00	5.917,06 5.917,06	226,09 226,09	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00 800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 900,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.04.017	QE-37 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	11,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	0,00 0,00	41,50 41,50	0,00	3.548,25 3.548,25	135,57 135,57	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.044	TC-07 TAMPÁ EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM)	M	11,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.048	TC-11 TAMPÁ DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	0,00 0,00	41,50 41,50	0,00	2.292,04 2.292,04	87,57 87,57	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.050	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M	M2	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	1.206,96 1.206,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	40,00 70,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	0,00 0,00	24,00 24,00	0,00	1.063,68 1.063,68	40,64 40,64	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.062	TAPUME FIXO	M2	0,00 0,00	10,00 10,00	0,00	237,20 237,20	9,06 9,06	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.065	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	M2	0,00 0,00	20,00 20,00	0,00	154,60 154,60	5,90 5,90	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	64,00 15,00	90,00 90,00	0,00	1.350,00 1.350,00	51,57 51,57	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	7,13 200,00	6,00 6,00	0,00	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	49,91 1,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.08.026	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	4,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.13.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1.80 M	M3	0,00 0,00	5,40 5,40	0,00	248,88 248,88	9,51 9,51	0,00 0,00	0,00 0,00
16.13.015	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	0,00 0,00	4,08 4,08	0,00	164,54 164,54	6,28 6,28	0,00 0,00	0,00 0,00
16.14.013	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK = 600 M PA)	KG	0,00 0,00	86,00 86,00	0,00	385,28 385,28	14,72 14,72	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSÍVEL	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00237/15/01-001-002	Valor	894.359,07
Data base	10/2016	Assinatura	26/06/2017	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	03/09/2018	Início	10/07/2017	Prazo	210 + 0
Dt. Realização	04/01/2019	Término	05/02/2018	Redução	41.7000%
Nro. Medição	14	Prédio	56111 - EE LEONOR QUADROS		
PI	2010/00718	Situação	Aprovada	Orc. FDE	1.534.061,85
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4984.20
Diretoria	SUL 1			Município	SÃO PAULO
Fiscal	MARIO HILSEN RATH			Medição Final	
Nome Interv.	EE LEONOR QUADROS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.30.017	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	120,00	20,00	0,00	300,00	11,46	0,00	0,00
			15,00	20,00		300,00	11,46		
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	103,76	35,89	0,00	3.409,55	130,27	0,00	0,00
			95,00	35,89		3.409,55	130,27		
16.80.009	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52,00	0,00		0,00	0,00		
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	547,00	447,70	0,00	14.326,40	547,41	0,00	0,00
			32,00	447,70		14.326,40	547,41		
16.80.014	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM	M2	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,00	0,00		0,00	0,00		
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	425,00	235,40	0,00	1.765,50	67,46	0,00	0,00
			7,50	235,40		1.765,50	67,46		
16.80.093	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO	UN	0,00	9,00	0,00	31,05	1,18	0,00	0,00
			0,00	9,00		31,05	1,18		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00	29,00	0,00	10.589,06	153,46	0,00	0,00
			0,00	29,00		10.589,06	153,46		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	231,32	128,55	0,00	6.427,50	245,59	0,00	0,00
			50,00	128,55		6.427,50	245,59		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
816.474,37	816.474,37	0,00	816.474,37	816.474,37	0,00	MARIO HILSEN RATH
			21.426,50	21.426,50	0,00	
			837.900,87	837.900,87	0,00	

Engº Affonso Coan Filho
Gerente de Obras Metropolitanas
CREA 0601093535

Engº Mário Hilsenrath
Coordenador de Obras Metropolitanas
CREA 060.028.743-1