



Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

		Atestado de Capacidade Técnica			
IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS					
Contrato N.º: 70/00619/22/01-001		Item: 002		Data de Assinatura do Contrato: 09-08-2023	
PI: 2008/02382		Nº SP sem Papel FDE-PRC-2022/00940		Nº SEI: 229.00002423/2023-58	
ESCOLA: 108127 - EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES					
LOCAL: RUA PARAPEBA, 354 9932080 JD PAINEIRAS - DIADEMA - SP					
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA LTDA					
CNPJ: 72.767.239/0001-00					
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA					
LOCAL: SÃO PAULO, SP					
VALOR DA OBRA:			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:		
R\$ 532.618,55			R\$ 532.618,29		
RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA		CREA	CAU	ART / RRT	RNP
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA		5062075022		28027230231200402	2603541099
TITULO Engenheiro Civil					
CARACTERÍSTICAS					
TIPO DE OBRA: Reforma					
PRAZO CONTRATUAL: 270 dia(s)		1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 7
TOTAL DE DIAS: 278 dia(s)					
DATA DE INÍCIO: 17-08-2023	DATA DE TÉRMINO: 13-05-2024	DATA DE EMISSÃO TRP: 10-05-2024		ATRASOS JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)
1 - Prorrogação de prazo. 2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual. 3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil. 4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).					
ATRASOS JUSTIFICADOS					
Nº de dias	Justificativa				
0	Não há atrasos justificados				
OBSERVAÇÕES					
Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 10 ACESSIBILIDADE (ADEQUAÇÃO/REFORMA)					


FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000

CNPJ: 60. 509. 015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105. 896. 963. 110

Emissão: 03/09/2025 16:39:04

Página: 1 de 2

**Atestado de Capacidade
Técnica****ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 03 de setembro de 2025

RESPONSÁVEIS**ANTONIO CORRERA NETO**

SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 600922624 CPF: 913.488.628-15

AFFONSO COAN FILHO

GERENTE DE OBRAS DO INTERIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

TIAGO MICHELE ZIRUOLO

DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO - CREA: 506303485 CPF: 311.820.328-50

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
CNPJ: 60.509.015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105.896.963.110

Emissão: 03/09/2025 16:39:04

Página: 2 de 2

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-002	Valor	532.618,55
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	15/06/2024	Início	16/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/06/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.5600%
Nro. Medição	10	Prédio	108127 - EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES		
PI	2008/02382	Situação	Aprovada	Orc. FDE	687.805,75
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2961.20
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.01.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1.80 M	M3	100,70	6,14	0,00	454,36	11,98	0,00	0,00
			74,00	6,14		454,36	11,98		
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69,52	0,00		0,00	0,00		
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17,46	0,00		0,00	0,00		
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,02	0,00		0,00	0,00		
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	0,00	1,28	0,00	104,69	2,76	0,00	0,00
			0,00	1,28		104,69	2,76		
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00	7,68	0,00	103,83	2,73	0,00	0,00
			0,00	7,68		103,83	2,73		
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00	1,92	0,00	30,06	0,79	0,00	0,00
			0,00	1,92		30,06	0,79		
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA	M3	1,00	0,10	0,00	62,82	1,65	0,00	0,00
			628,24	0,10		62,82	1,65		
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	0,00	2,30	0,00	825,47	21,76	0,00	0,00
			0,00	2,30		825,47	21,76		
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	46,10	15,43	0,00	1.477,87	38,96	0,00	0,00
			95,78	15,43		1.477,87	38,96		
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00	23,04	0,00	2.060,46	54,33	0,00	0,00
			0,00	23,04		2.060,46	54,33		
04.01.059	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	0,00	17,00	0,00	719,78	18,98	0,00	0,00
			0,00	17,00		719,78	18,98		
04.03.001	DV-01 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	0,00	9,00	0,00	4.697,64	123,87	0,00	0,00
			0,00	9,00		4.697,64	123,87		
04.03.002	DV-02 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	4,50	6,00	0,00	4.044,17	106,64	0,00	0,00
			674,03	6,00		4.044,17	106,64		
04.03.003	DV-03 DIVISÓRIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	1,20	4,85	0,00	11.338,71	298,99	0,00	0,00
			2.337,88	4,85		11.338,71	298,99		
04.03.008	DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO	M	1,25	1,30	0,00	923,42	24,35	0,00	0,00
			710,33	1,30		923,42	24,35		
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	19,20	11,28	2,50	1.210,21	31,88	268,22	7,07
			107,29	8,78		941,99	24,81		
04.50.011	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	9,15	20,68	0,00	143,72	3,78	0,00	0,00
			6,95	20,68		143,72	3,78		
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.349,19	0,00		0,00	0,00		
05.01.005	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	3,00	3,00	0,00	4.127,28	108,81	0,00	0,00
			1.375,76	3,00		4.127,28	108,81		

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-002	Valor	532.618,55
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	15/06/2024	Início	16/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/06/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.5600%
Nro. Medição	10	Prédio	108127 - EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES		
PI	2008/02382	Situação	Aprovada	Orc. FDE	687.805,75
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2961.20
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orc. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	4,00	11,00	0,00	8.098,75	213,56	0,00	0,00
			736,25	11,00		8.098,75	213,56		
05.01.069	PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF.MACIÇA P/PINTURA(L=111CM)	UN	0,00	1,00	0,00	2.957,76	77,99	0,00	0,00
			0,00	1,00		2.957,76	77,99		
05.01.108	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD.	UN	3,00	3,00	0,00	3.588,00	94,60	0,00	0,00
			1.196,00	3,00		3.588,00	94,60		
05.05.085	BA-12 BALÇÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.161,00	0,00		0,00	0,00		
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.622,49	0,00		0,00	0,00		
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.539,88	0,00		0,00	0,00		
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.818,00	0,00		0,00	0,00		
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	35,30	15,00	0,00	211,35	5,55	0,00	0,00
			14,09	15,00		211,35	5,55		
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	7,00	15,00	0,00	924,60	24,37	0,00	0,00
			61,64	15,00		924,60	24,37		
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	0,00	121,60	0,00	184,81	4,86	0,00	0,00
			0,00	121,60		184,81	4,86		
05.70.001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			113,02	0,00		0,00	0,00		
06.01.004	EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.659,81	0,00		0,00	0,00		
06.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM	M2	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.024,19	0,00		0,00	0,00		
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.296,00	0,00		0,00	0,00		
06.02.061	PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.898,00	0,00		0,00	0,00		
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			851,00	0,00		0,00	0,00		
06.03.060	BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO	CJ	0,00	6,00	0,00	3.817,98	100,68	0,00	0,00
			0,00	6,00		3.817,98	100,68		
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	87,00	59,40	0,00	26.789,40	706,43	0,00	0,00
			451,00	59,40		26.789,40	706,43		
06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	0,00	5,40	0,00	3.180,76	83,87	0,00	0,00
			0,00	5,40		3.180,76	83,87		
06.03.102	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	8,30	2,60	0,00	1.674,40	44,15	0,00	0,00
			644,00	2,60		1.674,40	44,15		
06.03.104	CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			377,00	0,00		0,00	0,00		
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	16,30	2,73	2,73	98,17	2,58	98,17	2,58
			35,96	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-002	Valor	532.618,55
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	15/06/2024	Início	16/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/06/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.5600%
Nro. Medição	10	Prédio	108127 - EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES		
PI	2008/02382	Situação	Aprovada	Orc. FDE	687.805,75
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2961.20
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,60	0,00		0,00	0,00		
06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51,37	0,00		0,00	0,00		
06.80.043	BRACO DE ALAVANCA DE FERRO	M	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52,96	0,00		0,00	0,00		
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46,19	0,00		0,00	0,00		
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,04	0,00		0,00	0,00		
08.02.001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	1,00	0,00	8.240,00	217,28	0,00	0,00
			8.240,00	1,00		8.240,00	217,28		
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	65,00	12,30	0,00	396,30	10,45	0,00	0,00
			32,22	12,30		396,30	10,45		
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	1,00	1,00	0,00	828,53	21,84	0,00	0,00
			828,53	1,00		828,53	21,84		
08.02.041	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES	M	65,00	12,30	0,00	2.263,20	59,68	0,00	0,00
			184,00	12,30		2.263,20	59,68		
08.03.015	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES	M	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,48	0,00		0,00	0,00		
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	32,00	27,00	0,00	815,67	21,49	0,00	0,00
			30,21	27,00		815,67	21,49		
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44,33	0,00		0,00	0,00		
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	30,00	40,60	0,00	2.277,66	60,05	0,00	0,00
			56,10	40,60		2.277,66	60,05		
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63,67	0,00		0,00	0,00		
08.04.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			84,86	0,00		0,00	0,00		
08.04.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,76	0,00		0,00	0,00		
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			161,49	0,00		0,00	0,00		
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	3,00	4,00	0,00	539,56	14,22	0,00	0,00
			134,89	4,00		539,56	14,22		
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	3,00	18,00	0,00	3.831,84	101,03	0,00	0,00
			212,88	18,00		3.831,84	101,03		
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	4,00	15,00	0,00	8.569,05	225,96	0,00	0,00
			571,27	15,00		8.569,05	225,96		
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	0,00	4,00	0,00	1.521,72	40,12	0,00	0,00
			0,00	4,00		1.521,72	40,12		
08.04.060	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23,28	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-002	Valor	532.618,55
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	15/06/2024	Início	16/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/06/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.5600%
Nro. Medição	10	Prédio	108127 - EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES		
PI	2008/02382	Situação	Aprovada	Orc. FDE	687.805,75
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2961.20
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.07.010	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59,63	0,00		0,00	0,00		
08.08.047	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			338,69	0,00		0,00	0,00		
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			225,27	0,00		0,00	0,00		
08.08.090	TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			235,29	0,00		0,00	0,00		
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	52,00	17,60	0,00	1.421,89	37,49	0,00	0,00
			80,79	17,60		1.421,89	37,49		
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	56,00	40,70	0,00	3.461,12	91,26	0,00	0,00
			85,04	40,70		3.461,12	91,26		
08.10.011	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	1,00	6,00	0,00	733,98	19,34	0,00	0,00
			122,33	6,00		733,98	19,34		
08.10.045	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,06	0,00		0,00	0,00		
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103,72	0,00		0,00	0,00		
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,12	0,00		0,00	0,00		
08.15.016	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			758,00	0,00		0,00	0,00		
08.15.018	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.479,00	0,00		0,00	0,00		
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.537,61	0,00		0,00	0,00		
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	4,00	11,00	0,00	3.949,44	104,14	0,00	0,00
			359,04	11,00		3.949,44	104,14		
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.130,16	0,00		0,00	0,00		
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	0,00	4,00	0,00	1.959,12	51,66	0,00	0,00
			0,00	4,00		1.959,12	51,66		
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120,88	0,00		0,00	0,00		
08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	1,00	1,00	0,00	3.605,01	95,06	0,00	0,00
			3.605,01	1,00		3.605,01	95,06		
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	1,00	1,00	0,00	2.004,24	52,85	0,00	0,00
			2.004,24	1,00		2.004,24	52,85		
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	2,00	1,00	0,00	1.463,00	38,57	0,00	0,00
			1.463,00	1,00		1.463,00	38,57		
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	1,00	1,00	0,00	3.186,00	84,01	0,00	0,00
			3.186,00	1,00		3.186,00	84,01		
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			971,90	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-002	Valor	532.618,55
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	15/06/2024	Início	16/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/06/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.5600%
Nro. Medição	10	Prédio	108127 - EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES		
PI	2008/02382	Situação	Aprovada	Orc. FDE	687.805,75
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2961.20
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	1,00 634,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.089	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4	UN	1,00 287,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	159,00 9,26	125,90 125,90	0,00	1.165,83 1.165,83	30,73 30,73	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.021	DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES	M	118,60 3,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	13,00 77,05	27,00 27,00	0,00	2.080,35 2.080,35	54,85 54,85	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	3,00 7,33	5,00 5,00	0,00	36,65 36,65	0,96 0,96	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	8,72 8,72	0,22 0,22	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	9,00 56,39	24,00 24,00	0,00	1.353,36 1.353,36	35,68 35,68	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.015	RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO	UN	5,00 84,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.70.016	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	596,70 596,70	15,73 15,73	0,00 0,00	0,00 0,00
08.80.018	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	1.820,58 1.820,58	48,00 48,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.023	GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	72,18 72,18	1,90 1,90	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.046	SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2"	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	108,00 108,00	2,84 2,84	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	70,00 12,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	0,00 0,00	132,60 132,60	0,00	1.068,75 1.068,75	28,18 28,18	0,00 0,00	0,00 0,00
08.84.005	ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	256,32 256,32	6,75 6,75	0,00 0,00	0,00 0,00
08.84.012	BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	90,84 90,84	2,39 2,39	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.042	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	UN	1,00 165,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.043	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	2,00 260,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.009	CABO DE 95 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	14,00 144,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.011	CABO DE 150 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	43,00 180,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES	M	4,00 111,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-002	Valor	532.618,55
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	15/06/2024	Início	16/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/06/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.5600%
Nro. Medição	10	Prédio	108127 - EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES		
PI	2008/02382	Situação	Aprovada	Orc. FDE	687.805,75
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2961.20
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23,28	0,00		0,00	0,00		
09.04.019	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			143,15	0,00		0,00	0,00		
09.04.020	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00	1,00	0,00	182,65	4,81	0,00	0,00
			182,65	1,00		182,65	4,81		
09.04.025	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	0,00	24,00	0,00	11.815,20	311,56	0,00	0,00
			0,00	24,00		11.815,20	311,56		
09.04.028	QUADRO GERAL-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A	UN	1,00	1,00	0,00	2.700,82	71,22	0,00	0,00
			2.700,82	1,00		2.700,82	71,22		
09.04.037	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			671,90	0,00		0,00	0,00		
09.04.041	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A	M	0,00	14,80	0,00	293,63	7,74	0,00	0,00
			0,00	14,80		293,63	7,74		
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	4,50	7,10	0,00	306,50	8,08	0,00	0,00
			43,17	7,10		306,50	8,08		
09.04.045	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A	M	4,50	3,00	0,00	891,69	23,51	0,00	0,00
			297,23	3,00		891,69	23,51		
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	8,00	1,96	0,00	943,40	24,87	0,00	0,00
			481,33	1,96		943,40	24,87		
09.04.090	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	UN	0,00	39,00	0,00	824,85	21,75	0,00	0,00
			0,00	39,00		824,85	21,75		
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	7,00	9,00	0,00	813,42	21,44	0,00	0,00
			90,38	9,00		813,42	21,44		
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	3,00	34,00	0,00	4.478,82	118,10	0,00	0,00
			131,73	34,00		4.478,82	118,10		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	50,00	21,80	0,00	1.327,62	35,00	0,00	0,00
			60,90	21,80		1.327,62	35,00		
09.05.004	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES	M	0,00	329,15	0,00	24.893,61	656,44	0,00	0,00
			0,00	329,15		24.893,61	656,44		
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			712,22	0,00		0,00	0,00		
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			858,16	0,00		0,00	0,00		
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.333,83	0,00		0,00	0,00		
09.05.062	BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19,81	0,00		0,00	0,00		
09.05.063	BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25,62	0,00		0,00	0,00		
09.05.064	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,17	0,00		0,00	0,00		
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			108,48	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-002	Valor	532.618,55
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	15/06/2024	Início	16/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/06/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.5600%
Nro. Medição	10	Prédio	108127 - EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES		
PI	2008/02382	Situação	Aprovada	Orc. FDE	687.805,75
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2961.20
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	6,00 149,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	69,00 29,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00 182,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	960,00 5,05	5.508,60 5.508,60	0,00	27.818,42 27.818,42	733,56 733,56	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.005	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	250,00 7,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.006	FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	200,00 9,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	0,00 0,00	656,60 656,60	0,00	11.457,67 11.457,67	302,13 302,13	0,00 0,00	0,00 0,00
09.07.013	CABO DE 25 MM2 750V (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	0,00 0,00	910,00 910,00	0,00	26.308,10 26.308,10	693,74 693,74	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.005	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE	UN	2,00 284,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	8,00 265,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	UN	8,00 328,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.036	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4X2 - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	3,00 189,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.055	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	3,00 501,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.08.096	TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65 ELETR AÇO GALV.A QUENTE	UN	1,00 902,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.030	LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 1X18W TEMPERATURA DE COR 4000°K	UN	5,00 143,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	1,00 353,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	0,00 0,00	228,00 228,00	0,00	40.481,40 40.481,40	1.067,49 1.067,49	0,00 0,00	0,00 0,00
09.09.059	IL-87 LUMINÁRIA LED HERMÉTICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 50W	UN	6,00 543,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	3,00 274,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.10.030	SENSOR DE PRESENÇA INTERNO	UN	2,00 105,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00 1.878,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.13.030	CAIXA SUSPensa MEDIÇÃO ATERRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2"	UN	6,00 101,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-002	Valor	532.618,55
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	15/06/2024	Início	16/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/06/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.5600%
Nro. Medição	10	Prédio	108127 - EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES		
PI	2008/02382	Situação	Aprovada	Orc. FDE	687.805,75
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2961.20
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orc. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.13.035	RELATORIO DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419	UN	1,00 3.002,52	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.007	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2"	M	0,00 0,00	300,00 300,00	0,00	3.003,00 3.003,00	79,18 79,18	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.026	REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL .P/QUADROS OU CAIXAS PASSAGEM	M2	7,50 51,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	0,00 0,00	13,00 13,00	0,00	65,00 65,00	1,71 1,71	0,00 0,00	0,00 0,00
09.52.039	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE	M	0,00 0,00	9,30 9,30	0,00	186,18 186,18	4,90 4,90	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	0,00 0,00	38,00 38,00	0,00	608,76 608,76	16,05 16,05	0,00 0,00	0,00 0,00
09.54.005	REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE	UN	3,00 7,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00 0,00	2.754,30 2.754,30	0,00	5.481,05 5.481,05	144,53 144,53	0,00 0,00	0,00 0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	6,00 3,47	228,00 228,00	0,00	791,16 791,16	20,85 20,85	0,00 0,00	0,00 0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	1,00 5,71	126,00 126,00	0,00	719,46 719,46	18,97 18,97	0,00 0,00	0,00 0,00
09.82.031	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	72,68 72,68	1,91 1,91	0,00 0,00	0,00 0,00
09.82.033	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 150MM	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	382,80 382,80	10,09 10,09	0,00 0,00	0,00 0,00
09.82.042	BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D.	M2	1,00 394,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.82.046	FECHADURA TIPO YALE	UN	1,00 67,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.83.037	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A	UN	1,00 28,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.83.038	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A	UN	7,00 46,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	62,96 62,96	1,66 1,66	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	0,00 0,00	30,00 30,00	0,00	514,80 514,80	13,57 13,57	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.010	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	44,46 44,46	1,17 1,17	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.020	ESPELHO DE 4"X2"	UN	0,00 0,00	88,00 88,00	0,00	499,84 499,84	13,18 13,18	0,00 0,00	0,00 0,00
09.84.062	ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR VIDRO 18W TEMPERATURA DE COR 4000°K	UN	0,00 0,00	126,00 126,00	0,00	7.343,28 7.343,28	193,64 193,64	0,00 0,00	0,00 0,00
09.85.061	CONDULETE DE 1 1/4"	UN	0,00 0,00	36,00 36,00	0,00	1.945,08 1.945,08	51,29 51,29	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-002	Valor	532.618,55
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	15/06/2024	Início	16/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/06/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.5600%
Nro. Medição	10	Prédio	108127 - EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES		
PI	2008/02382	Situação	Aprovada	Orc. FDE	687.805,75
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2961.20
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orc. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00	108,00	0,00	3.706,56	97,74	0,00	0,00
			0,00	108,00		3.706,56	97,74		
11.02.024	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM	M2	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			109,00	0,00		0,00	0,00		
11.02.027	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS	M2	0,00	132,60	0,00	6.883,26	181,51	0,00	0,00
			0,00	132,60		6.883,26	181,51		
11.02.029	IMPERM EMULSAO ASFALT ELASTOMERICA ESTRUT VEU POLIESTER 6 DEMAOS/2 EST	M2	0,00	309,60	0,00	17.938,22	473,03	0,00	0,00
			0,00	309,60		17.938,22	473,03		
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	170,00	103,30	0,00	3.099,00	81,72	0,00	0,00
			30,00	103,30		3.099,00	81,72		
11.02.067	ARGAMASSA PARA PROTEÇÃO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM	M2	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31,00	0,00		0,00	0,00		
11.03.006	IMPERMEABILIZAÇÃO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇÃO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE	M2	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72,81	0,00		0,00	0,00		
11.04.004	JUNTAS DE DILATAÇÃO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,18	0,00		0,00	0,00		
11.04.012	ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE	M	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,78	0,00		0,00	0,00		
11.04.030	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO	M	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62,45	0,00		0,00	0,00		
11.50.001	DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZACOES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SINT	M2	170,00	103,30	0,00	1.196,21	31,54	0,00	0,00
			11,58	103,30		1.196,21	31,54		
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,90	0,00		0,00	0,00		
12.02.002	CHAPISCO	M2	70,00	268,21	0,00	2.226,13	58,68	0,00	0,00
			8,30	268,21		2.226,13	58,68		
12.02.005	EMBOCO	M2	169,40	197,91	0,00	6.728,94	177,43	0,00	0,00
			34,00	197,91		6.728,94	177,43		
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	70,00	70,30	0,00	3.626,76	95,63	0,00	0,00
			51,59	70,30		3.626,76	95,63		
12.02.007	REBOCO	M2	169,40	115,35	0,00	2.768,40	72,98	0,00	0,00
			24,00	115,35		2.768,40	72,98		
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	204,50	152,86	0,00	15.897,44	419,20	0,00	0,00
			104,00	152,86		15.897,44	419,20		
12.04.005	EMBOCO	M2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,37	0,00		0,00	0,00		
12.04.007	REBOCO	M2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,93	0,00		0,00	0,00		
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	203,00	186,80	0,00	3.640,72	96,00	0,00	0,00
			19,49	186,80		3.640,72	96,00		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	40,00	215,46	0,00	10.479,96	276,35	0,00	0,00
			48,64	215,46		10.479,96	276,35		
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	178,50	17,07	0,00	188,45	4,96	0,00	0,00
			11,04	17,07		188,45	4,96		

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-002	Valor	532.618,55
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	15/06/2024	Início	16/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/06/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.5600%
Nro. Medição	10	Prédio	108127 - EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES		
PI	2008/02382	Situação	Aprovada	Orc. FDE	687.805,75
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2961.20
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orc. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	79,50	156,24	0,00	6.171,48	162,72	0,00	0,00
			39,50	156,24		6.171,48	162,72		
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	527,00	167,01	0,00	10.020,60	264,23	0,00	0,00
			60,00	167,01		10.020,60	264,23		
13.02.019	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA	M2	0,00	6,20	0,00	831,54	21,92	0,00	0,00
			0,00	6,20		831,54	21,92		
13.02.023	BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	0,00	9,09	0,00	1.824,08	48,09	0,00	0,00
			0,00	9,09		1.824,08	48,09		
13.02.055	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DE ALERTA	M2	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			443,82	0,00		0,00	0,00		
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	79,50	104,40	0,00	18.374,40	484,52	0,00	0,00
			176,00	104,40		18.374,40	484,52		
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	0,00	28,80	0,00	573,98	15,12	0,00	0,00
			0,00	28,80		573,98	15,12		
13.06.074	SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 15,5CM)	M	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			137,73	0,00		0,00	0,00		
13.06.075	SO-15 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 22CM)	M	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			152,08	0,00		0,00	0,00		
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			104,08	0,00		0,00	0,00		
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	45,60	12,79	0,00	2.110,35	55,64	0,00	0,00
			165,00	12,79		2.110,35	55,64		
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	181,50	103,68	0,00	2.384,64	62,88	0,00	0,00
			23,00	103,68		2.384,64	62,88		
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	0,00	207,90	0,00	446,98	11,78	0,00	0,00
			0,00	207,90		446,98	11,78		
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	18,90	2,00	0,00	6,94	0,18	0,00	0,00
			3,47	2,00		6,94	0,18		
14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			163,37	0,00		0,00	0,00		
14.02.001	EP-01 ESPELHO	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			555,57	0,00		0,00	0,00		
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	0,00	46,08	0,00	985,19	25,97	0,00	0,00
			0,00	46,08		985,19	25,97		
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	0,00	46,08	0,00	1.287,47	33,95	0,00	0,00
			0,00	46,08		1.287,47	33,95		
15.02.019	ESMALTE	M2	0,00	10,80	0,00	293,22	7,73	0,00	0,00
			0,00	10,80		293,22	7,73		
15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	370,00	124,20	0,00	2.111,40	55,67	0,00	0,00
			17,00	124,20		2.111,40	55,67		
15.03.006	ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,00	71,29	0,00	2.157,23	56,88	0,00	0,00
			0,00	71,29		2.157,23	56,88		
15.03.075	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2"	M	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,58	0,00		0,00	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-002	Valor	532.618,55
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	15/06/2024	Início	16/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/06/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.5600%
Nro. Medição	10	Prédio	108127 - EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES		
PI	2008/02382	Situação	Aprovada	Orc. FDE	687.805,75
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2961.20
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENTE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	0,00 0,00	149,76 149,76	0,00	3.537,33 3.537,33	93,27 93,27	0,00	0,00
15.80.016	ESMALTE EM SUPERFÍCIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00 0,00	21,28 21,28	0,00	426,45 426,45	11,24 11,24	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	945,00 10,00	429,52 429,52	0,00	4.295,20 4.295,20	113,25 113,25	0,00	0,00
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	0,00 0,00	84,78 84,78	0,00	1.472,62 1.472,62	38,83 38,83	0,00	0,00
15.80.036	ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00 0,00	62,54 62,54	0,00	1.197,64 1.197,64	31,58 31,58	0,00	0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFÍCIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	404,00 12,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.089	PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	6.075,02 6.075,02	160,19 160,19	0,00	0,00
16.02.027	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	M	32,60 41,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.033	PEDRA MIRACEMA	M2	14,00 116,78	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.064	PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM	M2	157,00 71,00	255,72 255,72	0,00	18.156,12 18.156,12	478,77 478,77	0,00	0,00
16.02.067	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	235,00 17,54	634,19 634,19	0,00	11.123,69 11.123,69	293,33 293,33	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	171,00 11,04	255,72 255,72	0,00	2.823,14 2.823,14	74,44 74,44	0,00	0,00
16.06.046	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO.	M2	0,00 0,00	6,60 6,60	0,00	335,01 335,01	8,83 8,83	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	0,00 0,00	120,00 120,00	0,00	397,20 397,20	10,45 10,45	0,00	0,00
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	0,00 0,00	24,00 24,00	0,00	12.088,56 12.088,56	318,77 318,77	0,00	0,00
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00 1.926,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	2,00 764,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.015	LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	6.130,08 6.130,08	161,64 161,64	0,00	0,00
16.18.073	SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA)	UN	1,00 255,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	0,00 0,00	93,95 93,95	0,00	889,70 889,70	23,46 23,46	0,00	0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	0,00 0,00	7,00 0,00	7,00	163,24 0,00	4,30 0,00	163,24	4,30
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	0,00 0,00	8,10 0,00	8,10	16,03 0,00	0,42 0,00	16,03	0,42

Critério	Unitária	Contrato	70/00619/22/01-001-002	Valor	532.618,55
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	15/06/2024	Início	16/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	18/06/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.5600%
Nro. Medição	10	Prédio	108127 - EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES		
PI	2008/02382	Situação	Apro vada	Orc. FDE	687.805,75
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2961.20
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA LYDES RACHEL GUTIERRES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	42,70	25,57	0,00	4.219,05	111,25	0,00	0,00
			165,00	25,57		4.219,05	111,25		
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	0,00	15,36	0,00	287,07	7,57	0,00	0,00
			0,00	15,36		287,07	7,57		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00	16,00	2,00	10.191,20	268,74	1.273,90	33,59
			0,00	14,00		8.917,30	235,15		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31,00	0,00		0,00	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE
530.798,73	532.618,29	1.819,56	530.798,73	532.618,29	1.819,56	
			13.996,19	14.044,15	47,96	
			544.794,92	546.662,44	VALOR A LIBERAR 1.867,52	



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Correra Neto**, **Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 05/09/2025, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Afonso Coan Filho**, **Gerente de Obras**, em 08/09/2025, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Michele Ziruolo**, **Diretor de Obras e Serviços**, em 15/09/2025, às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0081161247** e o código CRC **7A47AF5**.