

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GCAP / DAC

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 05/16257/10/02-001 ✓	CÓDIGO: 54113 ✓
ESCOLA: P. ADM CAPE-CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO	
LOCAL: 81 PENSILVANIA, 115 - CEP: 64370-010 - BROOKLIN - SÃO PAULO - SP	
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA LTDA ✓	CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: R BARRA DE SANTA ROSA, 325, VILA CISPER	
LOCAL: SÃO PAULO, SP	
VALOR DA OBRA: R\$ 132.632,91 ✓	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: R\$ 132.229,78

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	ART	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220110222149		

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS:	TIPO DE OBRA: Reforma ✓			
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):	Nº DE SALAS:			
PRAZO CONTRATUAL: 120 dia(s)	TOTAL DE DIAS: 136 dia(s)			
1 - 0 2 - 0 3 - 1 4 - 15				
DATA DE INÍCIO: 19-05-2011 ✓	DATA DE TÉRMINO: 16-09-2011 ✓	DATA DE EMISSÃO TRP: 25-11-2011	ATRASOS JUSTIFICADOS: 54 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epígrafe.


São Paulo, 28 de maio de 2013

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 4

Em atendimento a Resolução do Confea nº 1.025/2009 - Anexo IV foram inseridos os seguintes dados: ✓
Nome: Luiz Fernando Correa Silva - Título: Engenheiro Civil - RNP: 260354109-9 ✓
Atestado de Capacidade Técnica reemitido em 28/05/2013

RESPONSÁVEIS

 Arq. Vânia Regina Pierre Oliveira Coordenadora de Obras Metropolitanas CAU 21413-2	 DECIO JORGE TABACH GERENTE DE OBRAS OESTE Engenheiro Civil - CREA: 48.638/D CPF: 903.324.828-04
--	---




2EDE6B8A4E

Acumulado de Medição

Arq. Vânia Regina Pierra Oliveira
Coordenadora de Obras
Metrôpolitanas
CAU 21413-2

Critério	Unitária	Contrato	05/16257/10/02-001-001	Valor	132.632,91	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	03/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/09/2011	Início	19/05/2011	Prazo	120 + 0	Diretoria	CENTRO OESTE
Dt. Realização	23/12/2011	Término	16/09/2011	Redução	29.0900%	Escola	CAPE-CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO
Nro. Medição	4	Prédio	54113	Orc. FDE	187.040,29	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
PI	2009/08084	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 2052.00			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	15,00 34,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	85,00 5,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	30,00 5,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	1,50 378,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.050	PM-81 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXE ACESSIVEL-COMPLETA	UN	12,00 487,46	12,00 12,00	0,00	5.849,52 5.849,52	237,37 237,37	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.001	DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	12,00 5,72	12,00 12,00	0,00	68,64 68,64	2,78 2,78	0,00 0,00	0,00 0,00
05.60.005	DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	8,00 25,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.80.070	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	8,00 114,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.033	GR-01 GRADE DE PROTECAO	M2	28,00 190,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.043	BRACO DE ALAVANCA DE FERRO	M	25,00 15,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	42,00 15,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.046	CADEADO E PORTA CADEADO	UN	4,00 15,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	235,00 3,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/16257/10/02-001-001	Valor	132.632,91	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	 SÃO PAULO CENTRO OESTE CAPE-CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - Arq. Vânia Regina de Cássia Coordenadora de Obras Metropolitanas CAU 21413-2	
Data base	07/2010	Assinatura	03/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista	09/09/2011	Início	19/05/2011	Prazo	120 + 0	Diretoria	CENTRO OESTE		
Dt. Realização	23/12/2011	Término	16/09/2011	Redução	29.0900%	Escola	CAPE-CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO		
Nro. Medição	4	Prédio	54113	Orc. FDE	187.040,29	Fiscal	REGIAO VI		
PI	2009/08084	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.	2052,00		
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.80.050	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	28,00 14,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.091	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	375,00 22,22	371,28 371,28	0,00	8.249,84 8.249,84	0,00	0,00	0,00
07.04.007	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	28,00 18,80	23,80 23,80	0,00	447,44 447,44	0,00	0,00	0,00
07.60.010	VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	42,00 2,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
07.60.015	DE CAIBROS	M	35,00 1,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
07.60.060	TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	375,00 3,92	224,92 224,92	0,00	881,68 881,68	0,00	0,00	0,00
07.60.061	TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	375,00 2,72	371,28 371,28	0,00	1.009,88 1.009,88	0,00	0,00	0,00
07.60.065	CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO	M	45,00 4,87	23,80 23,80	0,00	115,90 115,90	0,00	0,00	0,00
07.70.055	DE TELHA DE CIMENTO-AMIANTO, PLASTICO OU ALUMINIO	M2	375,00 8,47	224,92 224,92	0,00	1.905,07 1.905,07	0,00	0,00	0,00
07.70.081	DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE CIMENTO-AMIANTO	M	45,00 4,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
07.80.002	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6	M	35,00 9,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
07.80.004	VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6	M	42,00 22,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
07.80.019	PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA	UN	80,00 2,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDADAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES	M	38,00 10,47	14,40 14,40	0,00	150,76 150,76	6,11 6,11	0,00	0,00
08.03.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDADAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES	M	47,00 13,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	Valor	132.632,91	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/09/2011	Início	Prazo	120 + 0	Diretoria	CENTRO OESTE
Dt. Realização	23/12/2011	Término	Redução	29.0900%	Escola	CAPE-CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO
Nro. Medição	4	Prédio	Orc. FDE	187.040,29	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORR
PI	2009/08084	Situação	Aprovada	Medição Final	Área Constr.	2052.00
						Região VI
						Coordenadora de Obras
						Metropolitana
						CAU 21413-2

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.03.018	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4") INCL CONEXOES	M	10,00 16,73	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES	M	16,00 19,87	38,40 38,40	0,00	763,00 763,00	30,96 30,96	0,00	0,00
08.04.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	5,00 26,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	UN	12,00 54,35	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	5,00 69,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	4,00 93,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	4,00 54,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.041	VALVULA DE DESCARGA COMUM COM CANOPLA CROMADA LISA DN 32MM (1 1/4")	UN	16,00 88,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	2.347,20 2.347,20	95,24 95,24	0,00	0,00
08.09.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES	M	18,00 22,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES	M	18,00 26,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.018	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	32,00 29,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	5,00 49,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	44,00 27,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.053	TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 100MM - INCL. CONEXOES	M	28,00 30,96	139,00 139,00	0,00	4.303,44 4.303,44	120,60 120,60	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/16257/10/02-001-001	Valor	132.632,91	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			
Data base	07/2010	Assinatura	03/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO			
Dt. Prevista	09/09/2011	Início	19/05/2011	Prazo	120 + 0	Diretoria	CENTRO OESTE			
Dt. Realização	23/12/2011	Término	16/09/2011	Redução	29.0900%	Escola	CAPE-CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO			
Nro. Medição	4	Prédio	54113	Orc. FDE	187.040,29	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI			
PI	2009/08084	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.	2052.00	Arq. Vânia Regina Pierre Oliveira Coordenadora de Obras Matrículas 14132		
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período		
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste	
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	8,00 29,68	14,00 14,00	0,00	415,52 415,52	14,45 14,45	0,00	0,00	
08.12.021	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,33M	M	32,00 28,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
08.12.022	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M	M	25,00 35,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	0,00 0,00	129,00 129,00	0,00	8.921,64 8.921,64	543,05 543,05	0,00	0,00	
08.12.041	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M	M	97,00 34,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
08.13.005	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL CONEXOES	M	25,00 25,86	33,50 33,50	0,00	866,31 866,31	52,73 52,73	0,00	0,00	
08.13.006	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL CONEXOES	M	32,00 36,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
08.14.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	5,00 69,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
08.14.007	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2")	UN	8,00 162,48	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	7,00 42,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
08.14.097	CAIXA D'AGUA CONICA 1000L POLIETILENO COM TAMPA	UN	4,00 332,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	8,00 147,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	2,00 297,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	4,00 1.128,49	12,00 12,00	0,00	13.541,88 13.541,88	549,52 549,52	0,00	0,00	
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	6,00 890,83	12,00 12,00	0,00	10.689,96 10.689,96	542,24 542,24	0,00	0,00	

Critério	Unidade	Contrato	Valor	Valor	132.632,91	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	03/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/09/2011	Início	19/05/2011	Prazo	120 + 0	Diretoria	CENTRO OESTE
Dt. Realização	23/12/2011	Término	16/09/2011	Redução	29.0900%	Escola	CAPE-CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO
Nro. Medição	4	Prédio	54113	Orc. FDE	187.040,29	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL
PI	2009/08084	Situação	Aprovada	Medição Final	Área Constr.	2052.00	Arq. Vania Regina Pierre Oliveira
							Coordenadora de Obras
							Metrocilitanas
							CAU 21413-2
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
08.17.056	FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)/ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H	UN	6,00 272,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.001	DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS	M	236,00 3,89	225,30 225,30	0,00	876,40 876,40	31,41 31,41
08.50.020	DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	154,00 2,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.60.005	DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA	UN	55,00 31,78	12,00 12,00	0,00	381,36 381,36	23,21 23,21
08.60.007	DE TORNEIRAS	UN	5,00 2,97	12,00 12,00	0,00	35,64 35,64	1,44 1,44
08.60.010	DE SIFOS	UN	3,00 4,57	24,00 24,00	0,00	109,68 109,68	6,67 6,67
08.60.011	DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	10,00 22,88	24,00 24,00	0,00	549,12 549,12	22,28 22,28
08.60.013	DE RESERVATORIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS	UN	3,00 63,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.70.013	DE RESERVATORIO DE FIBRO-CIMENTO ATE 1000 L	UN	3,00 84,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.80.010	CANOPLA PARA REGISTROS	UN	16,00 11,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.80.020	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	10,00 35,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.80.021	TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM	UN	6,00 15,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.80.031	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	UN	3,00 65,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.040	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2"	UN	4,00 63,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.82.041	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"	UN	6,00 53,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/16257/10/02-001-001	Valor	132.632,91	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	03/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/09/2011	Início	19/05/2011	Prazo	120 + 0	Diretoria	CENTRO OESTE
Dt. Realização	23/12/2011	Término	16/09/2011	Redução	29.0900%	Escola	CAPE-CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO
Nro. Medição	4	Prédio	54113	Orc. FDE	187.040,29	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
PI	2009/08084	Situação	Aprovada	Área Constr. 2052.00			
Medição Final							
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Reajuste
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	150,00	100,00	0,00	Principal 529,00	Reajuste 32,20
08.82.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS	M	220,00	159,00	0,00	Principal 529,00	Reajuste 32,20
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	1,75	159,00	0,00	Principal 278,25	Reajuste 0,00
08.82.061	SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA	M	40,00	4,28	0,00	Principal 278,25	Reajuste 0,00
08.84.073	VALVULA AMERICANA	UN	3,00	0,00	0,00	Principal 1.668,24	Reajuste 0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	30,00	102,90	0,00	Principal 1.668,24	Reajuste 0,00
09.05.006	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES	M	28,00	0,00	0,00	Principal 147,48	Reajuste 8,97
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	41,89	0,00	0,00	Principal 147,48	Reajuste 8,97
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	1,00	0,00	0,00	Principal 0,00	Reajuste 0,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	438,14	0,00	0,00	Principal 0,00	Reajuste 0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	80,00	0,00	0,00	Principal 0,00	Reajuste 0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	27,47	0,00	0,00	Principal 0,00	Reajuste 0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	10,00	0,00	0,00	Principal 0,00	Reajuste 0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	40,01	0,00	0,00	Principal 0,00	Reajuste 0,00
09.07.033	CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	30,00	0,00	0,00	Principal 0,00	Reajuste 0,00
		M	9,60	0,00	0,00	Principal 0,00	Reajuste 0,00
		M	600,00	0,00	0,00	Principal 0,00	Reajuste 0,00
		M	1,60	0,00	0,00	Principal 0,00	Reajuste 0,00
		M	400,00	0,00	0,00	Principal 0,00	Reajuste 0,00
		M	2,06	0,00	0,00	Principal 0,00	Reajuste 0,00
		M	300,00	0,00	0,00	Principal 0,00	Reajuste 0,00
		M	2,58	0,00	0,00	Principal 0,00	Reajuste 0,00
		M	0,00	469,50	0,00	Principal 2.122,14	Reajuste 129,17
		M	0,00	469,50	0,00	Principal 2.122,14	Reajuste 129,17

Critério	Unitária	Contrato	05/16257/10/02-001-001	Valor	132.632,91	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	03/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/09/2011	Início	19/05/2011	Prazo	120 + 0	Diretoria	CENTRO OESTE
Dt. Realização	23/12/2011	Término	16/09/2011	Redução	29.09000%	Escola	CAPE-CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO
Nro. Medição	4	Prédio	54113	Orc. FDE	187.040,29	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE DE TRABAHO
PI	2009/08084	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.		2052.00	
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00
09.84.052	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR	UN	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.84.090	REATOR DUPLO P/ LAMP FLUOR PART RAP ALTO FATOR POTENCIA 220V/2X40W	UN	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00
09.85.063	CONDULETE DE 2"	UN	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.024	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM	M2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.001	COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO (APLICACAO INTERNA)	M2	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.003	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASSA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMAOS	M2	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.022	JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA	M	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11.50.002	ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.50.004	ISOLAMENTO TERMICO DE MANTA DE LA DE VIDRO	M2	17,48	18,00	0,00	314,64	19,15
12.02.001	CHAPISCO	M2	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	47,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	194,51	0,00	70,02	4,26
			0,00	194,51	0,00	70,02	4,26
			75,00	14,40	0,00	83,95	5,11
			5,83	14,40	0,00	83,95	5,11
			40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,00	208,91	0,00	4.242,96	258,26
			20,31	208,91	0,00	4.242,96	258,26

Critério	Unidade	Contrato	05/16257/10/02-001-001	Valor	132.632,91	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	03/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/09/2011	Início	19/05/2011	Prazo	120 + 0	Diretoria	CENTRO OESTE
Dt. Realização	23/12/2011	Término	16/09/2011	Redução	29,0900%	Escola	CAPE-CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO
Nro. Medição	4	Prédio	54113	Orc. FDE	187.040,29	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE FERRASITREIRA
PI	2009/08084	Situação	Aprovada	Medição Final		Coordenadora de Obras	Arg. Vânia Regina de Oubras
						Metroplitanas	CAU 21413-2
						Área Constr.	2052.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.02.014	CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA	M2	0,00	20,80	0,00	1.097,20	46,23	0,00	0,00
12.02.037	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.50.001	DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	10,00	227,52	0,00	1.237,70	75,33	0,00	0,00
12.50.002	DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	35,00	14,40	0,00	117,50	7,15	0,00	0,00
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.016	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPER. ESP=2,50CM	M2	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF.ATRITO 0,30 A 0,60	M2	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.075	CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM	M2	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.068	RODAPE VINILICO DE 5 CM SIMPLES	M	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05.078	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM	M	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE	M2	126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.50.010	DE PISOS VINILICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E REGULARIZACAO	M2	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/16257/10/02-001-001	Valor	132.632,91	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			
Data base	07/2010	Assinatura	03/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO			
Dt. Prevista	09/09/2011	Início	19/05/2011	Prazo	120 + 0	Diretoria	CENTRO OESTE			
Dt. Realização	23/12/2011	Término	16/09/2011	Redução	29.0900%	Escola	CAPE-CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO			
Nro. Medição	4	Prédio	54113	Orc. FDE	187.040,29	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORR	Arq. AMBIENTE BRASIL - Lei 2		
PI	2009/08084	Situação	Aprovada	Medição Final		Coordenadora de Metrópoles CAU 21413-2				
				Área Constr.		2052.00				
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período		
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste	
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	42,00 36,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.035	VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM)	M2	20,00 41,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.60.001	DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	62,00 5,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	0,00 0,00	227,52 227,52	0,00	1.592,64 1.592,64	96,94 96,94	0,00	0,00	0,00
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	0,00 0,00	227,52 227,52	0,00	2.213,76 2.213,76	134,75 134,75	0,00	0,00	0,00
15.80.015	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.100,00 6,12	1.671,03 1.671,03	0,00	10.226,70 10.226,70	622,48 622,48	0,00	0,00	0,00
15.80.016	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	550,00 6,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	550,00 6,17	1.799,79 1.537,79	262,00	11.104,70 9.488,16	675,93 577,54	1.616,54		98,39
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	110,00 6,37	133,31 0,00	133,31	849,18 0,00	51,68 0,00	849,18		51,68
15.80.020	OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	185,00 6,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
15.80.022	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	185,00 10,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.061	TAPUME MOVEL - H=1,10M	M	18,00 22,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.062	TAPUME FIXO	M2	32,00 20,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.065	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	M2	42,00 4,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	67,00 10,61	58,00 58,00	0,00	615,38 615,38	28,41 28,41	0,00	0,00	0,00

