



2EF04C4EE1

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 05/00631/07/03-000 ✓ Item: 001
PI: 2007/00210 ✓
ESCOLA: 36103 - P. TRANSF SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
LOCAL: RUA SEN RODOLFO MIRANDA, 636 - CEP: 01121-900 - BOM RETIRO - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 121.591,47 ✓	R\$ 121.591,44 ✓

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220070642631	2603541099	Engenheiro Civil ✓

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma ✓					
PRAZO CONTRATUAL: 90 dia(s)		1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 8
TOTAL DE DIAS: 100 dia(s)					
DATA DE INÍCIO: 27-08-2007 ✓	DATA DE TÉRMINO: 25-11-2007 ✓	DATA DE EMISSÃO TRP: 08-08-2008	ATRASOS JUSTIFICADOS: 251 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS 0 dia(s)	

- 1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 9
REFORMA DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO. ✓

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 06 de maio de 2016

RESPONSÁVEIS

Arqª Vânia Regina Pierre Oliveira
Coordenador de Obras Metropolitanas

CAU A10653-4

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras
Metropolitanas

CREA 0600748612

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	05/00631/07/03-000-001	Valor	121.591,47	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	03/2007	Assinatura	27/08/2007	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	23/05/2008	Início	27/08/2007	Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO
Dt. Realização	23/05/2008	Término	25/11/2007	Redução	8.1500%	Escola	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
Nro. Medição	9	Prédio	36103	Orc. FDE	132.390,58	Fiscal	MONICA MENDES
PI	2007/00210	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	1133.91
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	1,20 17,71	1,96 1,96	0,00	34,71 34,71	0,00 0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	2,00 3,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	2,00 3,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	2,00 14,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	0,60 26,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.025	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 0,00	15,00 15,00	0,00	303,45 303,45	0,00 0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 0,00	30,80 30,80	0,00	930,77 930,77	0,00 0,00
02.02.077	ESTACA TIPO HELICE DN 80CM	M	12,00 181,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	5,40 32,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00 0,00	25,84 25,84	0,00	131,78 131,78	0,00 0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	45,00 6,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	0,45 290,72	0,55 0,55	0,00	159,89 159,89	0,00 0,00
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	0,00 0,00	11,22 11,22	0,00	451,38 451,38	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/00631/07/03-000-001	Valor	121.591,47	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	03/2007	Assinatura	27/08/2007	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista	23/05/2008	Início	27/08/2007	Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO		
Dt. Realização	23/05/2008	Término	25/11/2007	Redução	8.1500%	Escola	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		
Nro. Medição	9	Prédio	36103	Orc. FDE	132.390,58	Fiscal	MONICA MENDES		
PI	2007/00210	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 1133.91					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00 0,00	74,16 74,16	0,00	378,21 378,21	0,00 0,00	0,00	0,00
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	0,00 0,00	1,41 1,41	0,00	394,03 394,03	0,00 0,00	0,00	0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	0,00 0,00	0,35 0,35	0,00	50,21 50,21	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.003	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO	M2	0,00 0,00	1,40 1,40	0,00	105,37 105,37	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	0,00 0,00	99,51 99,51	0,00	3.330,59 3.330,59	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	0,00 0,00	2,40 2,40	0,00	95,73 95,73	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.050	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM	M2	15,00 38,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	15,00 15,40	52,08 52,08	0,00	802,03 802,03	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	9,70 239,71	7,80 7,80	0,00	1.869,73 1.869,73	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	2,00 239,71	2,00 2,00	0,00	479,41 479,41	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	3,36 664,19	3,59 3,59	0,00	2.384,43 2.384,43	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03.004	DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO	M	2,40 262,98	2,85 2,85	0,00	749,49 749,49	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	1,95 35,41	4,64 3,11	1,53	164,27 110,10	0,00 0,00	54,17	0,00
04.50.011	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	26,41 2,31	23,40 23,40	0,00	54,05 54,05	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	5,00 387,24	3,44 3,44	0,00	1.332,10 1.332,10	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/00631/07/03-000-001	Valor	121.591,47	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	03/2007	Assinatura	27/08/2007	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista	23/05/2008	Início	27/08/2007	Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO		
Dt. Realização	23/05/2008	Término	25/11/2007	Redução	8.1500%	Escola	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		
Nro. Medição	9	Prédio	36103	Orc. FDE	132.390,58	Fiscal	MONICA MENDES		
PI	2007/00210	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr.		1133.91			
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	10,00 273,01	10,00 10,00	0,00	2.730,10 2.730,10	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	7,50 222,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	30,27 86,89	9,50 9,50	0,00	825,45 825,45	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	2,80 28,18	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.083	BA-07 BALCAO DE DISTRIBUICAO 1,50X0,50M(GRANITO)	UN	2,00 842,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.091	CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	4,00 1.709,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.099	COMPONENTES	MV	0,00 0,00	23,09 0,00	23,09	4.856,75 0,00	0,00 0,00	4.856,75	0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	20,00 4,39	16,00 16,00	0,00	70,24 70,24	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	8,00 19,79	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.001	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA	M2	0,00 0,00	3,44 3,44	0,00	229,34 229,34	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.037	GUARNICAO MADEIRA DE 5,0CM	M	0,00 0,00	5,05 5,05	0,00	20,04 20,04	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.015	PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM)	UN	1,00 955,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.016	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	2,00 1.015,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.017	PF-17 PORTA EM CHAPA DE FERRO L=102CM	UN	1,00 1.082,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.099	SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES	MV	0,00 0,00	17,21 17,21	0,00	3.619,95 3.619,95	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/00631/07/03-000-001	Valor	121.591,47	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
Data base	03/2007	Assinatura	27/08/2007	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO		
Dt. Prevista	23/05/2008	Início	27/08/2007	Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO		
Dt. Realização	23/05/2008	Término	25/11/2007	Redução	8.1500%	Escola	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA		
Nro. Medição	9	Prédio	36103	Orc. FDE	132.390,58	Fiscal	MONICA MENDES		
PI	2007/00210	Situação	Aprovada	Medição Final					
				Área Constr. 1133.91					
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.03.040	TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS	M2	9,42 152,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
06.03.099	SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES	MV	0,00 0,00	30,83 30,83	0,00	6.484,78 6.484,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	2,14 11,54	9,11 9,11	0,00	105,12 105,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
06.80.001	CAIXILHO BASCULANTE EM PERFIL DE FERRO	M2	2,14 221,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	3,04 4,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
07.03.020	TELHA DE FIBROCIMENTO TRAPEZOIDAL C/ 43CM	M2	25,00 34,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
07.03.091	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	63,00 17,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
07.04.010	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	M	12,00 22,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	60,00 1,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	113,33 3,08	27,12 27,12	0,00	83,52 83,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	87,00 2,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
07.60.065	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO	M	12,00 3,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
07.70.003	RECOLOCAÇÃO DE VIGAS	M	50,00 6,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE CIMENTO-AMIANTO, PLÁSTICO OU ALUMINIO	M2	113,33 6,59	27,12 27,12	0,00	178,72 178,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
07.80.004	VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6	M	24,20 22,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/00631/07/03-000-001	Valor	121.591,47	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	03/2007	Assinatura	27/08/2007	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	23/05/2008	Início	27/08/2007	Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO
Dt. Realização	23/05/2008	Término	25/11/2007	Redução	8.1500%	Escola	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
Nro. Medição	9	Prédio	36103	Orc. FDE	132.390,58	Fiscal	MONICA MENDES
PI	2007/00210	Situação	Aprovada	Área Constr. 1133.91			

Medição Final

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.80.005	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6	M	25,80 25,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.80.014	PARAFUSO P/ FIXACAO TELHA FIBROC OND/MOD/MAXIPLAC 5/16" X 110 MM GALV	UN	25,00 3,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	0,00 0,00	13,30 13,30	0,00	88,31	0,00	0,00	0,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	1,00 496,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	4,50 54,74	13,30 13,30	0,00	728,04	0,00	0,00	0,00
08.02.050	ENVOLVIMENTO C/ TUBO DE PVC DN 150MM EM TUBULACAO DE GAS DE RUA	M	3,00 18,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXOES	M	60,40 9,95	74,30 74,30	0,00	739,27	0,00	0,00	0,00
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXOES	M	46,10 14,40	43,91 43,91	0,00	632,30	0,00	0,00	0,00
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	8,10 8,10	0,00	149,93	0,00	0,00	0,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	49,90 49,90	0,00	1.047,90	0,00	0,00	0,00
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXOES	M	12,60 30,66	18,00 18,00	0,00	551,88	0,00	0,00	0,00
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	255,12	0,00	0,00	0,00
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	2,00 83,75	4,00 4,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	5,00 58,63	4,00 4,00	0,00	234,52	0,00	0,00	0,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	4,00 65,32	7,00 7,00	0,00	457,24	0,00	0,00	0,00

Critério	Unidade	Contrato	Valor	121.591,47	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	03/2007	Assinatura	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	23/05/2008	Início	Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO
Dt. Realização	23/05/2008	Término	Redução	8.1500%	Escola	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
Nro. Medição	9	Prédio	Orc. FDE	132.390,58	Fiscal	MONICA MENDES
PI	2007/00210	Situação	Aprovada		Área Constr.	1133.91

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	2,00 102,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	2,00 77,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	16,60 17,92	25,32 25,32	0,00	453,72 453,72	0,00	0,00	0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	35,60 20,92	41,50 41,50	0,00	868,16 868,16	0,00	0,00	0,00
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	4,50 24,67	54,20 54,20	0,00	1.337,11 1.337,11	0,00	0,00	0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	64,50 26,18	68,40 68,40	0,00	1.790,70 1.790,70	0,00	0,00	0,00
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	45,00 49,88	13,80 13,80	0,00	688,34 688,34	0,00	0,00	0,00
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METÁLICA	UN	5,00 49,37	5,00 5,00	0,00	246,85 246,85	0,00	0,00	0,00
08.10.038	CH-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	3,00 237,76	2,00 2,00	0,00	475,52 475,52	0,00	0,00	0,00
08.10.045	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	8,00 29,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.10.048	RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	0,00 0,00	5,00 5,00	0,00	1.031,45 1.031,45	0,00	0,00	0,00
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXÕES	M	15,00 23,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	2,00 23,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.021	CALHA OU AGUA FUERTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0.33M	M	10,00 30,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.041	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0.50 M	M	22,00 39,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Critério
 Data base
 Dt. Prevista
 Dt. Realização
 Nro. Medição
 PI

03/2007
 23/05/2008
 23/05/2008
 9
 2007/00210

Contrato
 Assinatura
 Início
 Término
 Prédio
 Situação

05/00631/07/03-000-001
 27/08/2007
 27/08/2007
 25/11/2007
 36103
 Aprovada

Valor
 Valor Aditivo
 Prazo
 Redução
 Orc. FDE

121.591,47
 0,00
 90 + 0
 8.1500%
 132.390,58

Construtora
 Município
 Diretoria
 Escola
 Fiscal

BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 SÃO PAULO
 CENTRO
 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
 MONICA MENDES

Área Constr. 1133.91

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.15.015	LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	7,40 897,73	7,40 7,40	0,00	6.643,19 6.643,19	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.004	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA	UN	10,00 263,94	11,00 11,00	0,00	2.903,34 2.903,34	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	3,00 163,20	3,00 3,00	0,00	489,60 489,60	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.046	TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA	UN	1,00 401,52	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	11,00 31,36	11,00 11,00	0,00	344,96 344,96	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.052	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00 523,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	10,00 45,74	5,00 5,00	0,00	228,70 228,70	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.084	TORNEIRA ELETRICA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	1,00 276,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.085	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA	UN	11,00 216,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.086	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE	UN	3,00 199,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	207,40 3,08	242,00 242,00	0,00	745,36 745,36	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	22,00 24,82	33,00 33,00	0,00	819,06 819,06	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	5,00 2,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	17,00 17,69	23,00 23,00	0,00	406,87 406,87	0,00 0,00	0,00	0,00
08.70.010	RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES	UN	5,00 8,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/00631/07/03-000-001	Valor	121.591,47	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	03/2007	Assinatura	27/08/2007	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	23/05/2008	Início	27/08/2007	Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO
Dt. Realização	23/05/2008	Término	25/11/2007	Redução	8.1500%	Escola	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
Nro. Medição	9	Prédio	36103	Orc. FDE	132.390,58	Fiscal	MONICA MENDES
PI	2007/00210	Situação	Aprovada	Área Constr. 1133.91			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	270,00 1,61	270,00 270,00	0,00	434,70 434,70	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	130,00 2,88	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.029	INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	5,00 45,15	5,00 5,00	0,00	225,75 225,75	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.030	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	4,00 71,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.034	3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	3,00 92,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.041	INTERRUPTOR EM PARALELO EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	5,00 66,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.047	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	7,00 45,67	5,00 5,00	0,00	228,35 228,35	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.078	TOMADA BIFASICA DE 220V APARELHOS FIXOS- ELETRODUTO DE PVC	UN	8,00 60,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.002	*IL-09 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X40W)	UN	2,00 84,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.003	*IL-10 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (4X40W)	UN	4,00 140,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	7,00 121,40	6,00 6,00	0,00	728,40 728,40	0,00 0,00	0,00	0,00
09.10.002	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	13,00 74,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	96,51 96,51	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.007	REMOCAO DE TUBULACAO ELETTRICA EMBUTIDA ATE 2"	M	0,00 0,00	65,00 65,00	0,00	265,20 265,20	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	150,00 0,41	150,00 150,00	0,00	61,50 61,50	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/00631/07/03-000-001	Valor	121.591,47	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	03/2007	Assinatura	27/08/2007	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	23/05/2008	Início	27/08/2007	Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO
Dt. Realização	23/05/2008	Término	25/11/2007	Redução	8.1500%	Escola	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
Nro. Medição	9	Prédio	36103	Orc. FDE	132.390,58	Fiscal	MONICA MENDES
PI	2007/00210	Situação	Aprovada	Área Constr. 1133.91			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00	212,00	0,00	171,72	0,00	0,00	0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	14,00	5,00	0,00	171,72	0,00	0,00	0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	1,15	5,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
09.85.063	CONDULETE DE 2"	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.001	CHAPISCO	M2	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.001	CHAPISCO	M2	0,00	2,00	0,00	79,92	0,00	0,00	0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	0,00	2,00	0,00	79,92	0,00	0,00	0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.007	REBOCO	M2	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.037	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	206,35	494,51	0,00	2.294,51	0,00	0,00	0,00
12.02.038	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	4,64	494,51	0,00	2.294,51	0,00	0,00	0,00
12.04.024	REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM	M2	130,61	173,36	0,00	2.310,88	0,00	0,00	0,00
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	13,33	173,36	0,00	2.310,88	0,00	0,00	0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	149,74	331,00	0,00	5.382,05	0,00	0,00	0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	16,26	331,00	0,00	5.382,05	0,00	0,00	0,00
		M2	16,28	44,11	0,00	435,36	0,00	0,00	0,00
		M2	9,87	44,11	0,00	435,36	0,00	0,00	0,00
		M2	108,43	162,66	0,00	4.601,65	0,00	0,00	0,00
		M2	28,29	162,66	0,00	4.601,65	0,00	0,00	0,00
		M	15,90	22,00	0,00	314,60	0,00	0,00	0,00
		M2	14,30	22,00	0,00	314,60	0,00	0,00	0,00
		M2	114,33	135,03	0,00	11.854,28	0,00	0,00	0,00
		M2	87,79	135,03	0,00	11.854,28	0,00	0,00	0,00
		M2	41,31	354,93	0,00	1.519,09	0,00	0,00	0,00
		M2	4,28	354,93	0,00	1.519,09	0,00	0,00	0,00
		M2	192,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M2	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M2	153,70	151,04	0,00	2.282,20	0,00	0,00	0,00
		M2	15,11	151,04	0,00	2.282,20	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/00631/07/03-000-001	Valor	121.591,47	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	03/2007	Assinatura	27/08/2007	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	23/05/2008	Início	27/08/2007	Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO
Dt. Realização	23/05/2008	Término	25/11/2007	Redução	8.1500%	Escola	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
Nro. Medição	9	Prédio	36103	Orc. FDE	132.390,58	Fiscal	MONICA MENDES
PI	2007/00210	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 1133.91			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	136,90 3,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.01.015	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	0,00 0,00	103,26 103,26	0,00	1.295,91 1.295,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.01.016	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	153,70 13,80	44,56 44,56	0,00	614,92 614,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.02.009	PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA	M2	20,00 63,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF. ATRITO 0,30 A 0,60	M2	138,70 37,25	147,82 147,82	0,00	5.506,28 5.506,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.02.077	CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) ESP 2MM	M2	15,00 65,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.05.078	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM	M	135,90 13,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	4,29 32,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	3,52 100,10	14,40 14,40	0,00	1.441,43 1.441,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	36,67 12,01	11,90 11,90	0,00	142,91 142,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.010	DEMOLICAO DE PISOS VINILICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E REGULARIZACAO	M2	15,00 3,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	2,14 44,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.01.035	VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM)	M2	0,00 0,00	1,98 1,98	0,00	80,52 80,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.02.010	ESPELHO DE CRISTAL	M2	5,69 148,35	6,30 6,30	0,00	934,60 934,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	94,70 7,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério		Unitária	Contrato	05/00631/07/03-000-001	Valor	121.591,47	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP			
Data base	03/2007	Assinatura	27/08/2007		Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO			
Dt. Prevista	23/05/2008	Início	27/08/2007		Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO			
Dt. Realização	23/05/2008	Término	25/11/2007		Redução	8.1500%	Escola	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			
Nro. Medição	9	Prédio	36103		Orc. FDE	132.390,58	Fiscal	MONICA MENDES			
PI	2007/00210	Situação	Aprovada		Medição Final					Área Constr. 1133.91	
Código	Descrição do Serviço			UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
								Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.02.006	LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR			M2	96,28 16,34	45,47 45,47	0,00	742,97 742,97	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.019	ESMALTE			M2	94,70 12,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.007	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA			M2	0,00 0,00	28,53 28,53	0,00	510,96 510,96	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO			M2	17,45 12,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO			M2	94,70 1,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.015	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA			M2	133,42 6,33	44,56 44,56	0,00	282,05 282,05	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA			M2	29,61 7,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.021	OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO			M2	5,00 11,09	1,98 1,98	0,00	21,95 21,95	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.022	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO			M2	9,92 11,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.099	SERVICOS DE QUADRAS DE ESPORTES			MV	0,00 0,00	11,82 11,82	0,00	2.486,21 2.486,21	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.001	SERVICOS - CIVIL			MV	26,03 227,48	14,43 14,43	0,00	3.282,53 3.282,53	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO			M2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.001	*TUBO DE F.G 1 1/2" P/SUSTENTACAO TELA ALAMBRADO H=1,8M-INCL BASE FIX			UN	0,00 0,00	9,76 9,76	0,00	722,33 722,33	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO			M3	38,00 20,26	36,15 36,15	0,00	732,39 732,39	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE

TOTAL COM REAJUSTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior		Acumulado Período		Total Período	
			TOTAL SEM REAJ		TOTAL SEM REAJ		VALOR MED. DATA BASE	
			REAJUSTE		REAJUSTE		VALOR REAJUSTE	
114.116,95	121.591,44	7.474,49	114.116,95	0,00	121.591,44	0,00	7.474,49	0,00
TOTAL			114.116,95		121.591,44		VALOR A LIBERAR	7.474,49
MONICA MENDES								

Eng. Walter Haider
Gerente de Obras
CREA 0600748612

Arg. Vânia Regina Pierre Oliveira
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A10653-4