FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2F14100B87

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 69/00017/21/02-001 **Item:** 002
PI: 2021/00108
ESCOLA: 705148 - DER BAURU - SEDE
LOCAL: RUA CAMPOS SALES, 9-43 - CEP: 17050-001 - VILA FALCAO - BAURU - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 86.837,45	R$ 86.833,86

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230210837049	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 30 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 15	TOTAL DE DIAS: 46 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
25-06-2021	26-07-2021	04-08-2021	0 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 3
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 04 de novembro de 2022

RESPONSÁVEIS

LUIZ HAROLDO DA SILVA FREIRE
SUPERVISOR(A) TÉCNICO(A) DA DOS
ENGENHARIA CIVIL - CREA: 601427860 CPF: 055.698.798-54

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00017/21/02-001-002	Valor	86.837,45
Data base	01/2021	Assinatura	17/06/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2021	Início	24/06/2021	Prazo (dias)	30 + 0
Dt. Realização	14/09/2021	Término	26/07/2021	Redução	20.0800%
Nro. Medição	3	Prédio	705148 - DER BAURU - SEDE		
PI	**2021/00108**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	108.651,14
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	7300.80
Diretoria	BAURU			Município	BAURU
Fiscal	VERISSIMO F BARBEIRO FILHO			**Medição Final**	
Nome Interv.	DER BAURU - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	0,00 0,00	0,65 0,65	0,00	43,05 43,05	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	324,00 17,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	0,00 0,00	12,10 12,10	0,00	126,56 126,56	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	3,60 367,25	3,40 3,40	0,00	1.248,65 1.248,65	0,00 0,00	0,00	0,00
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	1,20 224,12	2,75 2,75	0,00	616,33 616,33	0,00 0,00	0,00	0,00
09.03.009	CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	90,00 90,00	0,00	10.206,90 10.206,90	0,00 0,00	0,00	0,00
09.03.012	CABO DE 185 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	360,00 212,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.03.013	CABO DE 240 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	270,00 231,00	39,00	72.654,30 62.159,79	0,00 0,00	10.494,51	0,00
09.05.008	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL CONEXOES	M	15,00 130,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.06.012	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM	UN	1,00 90,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.018	REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2	M	36,00 2,38	14,00 14,00	0,00	33,32 33,32	0,00 0,00	0,00	0,00
09.82.031	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	55,42 55,42	0,00 0,00	0,00	0,00
09.82.034	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 185MM	UN	8,00 53,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.82.035	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 240MM	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	279,66 279,66	0,00 0,00	0,00	0,00
16.20.113	ELETRODUTO CORRUGADO ESPIRAL ENTERRADO PEAD D=100 CABINE PRIMÁRIA NBR 13897	M	0,00 0,00	11,00 11,00	0,00	769,45 769,45	0,00 0,00	0,00	0,00
16.30.017	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	7,00 23,16	7,00 7,00	0,00	162,12 162,12	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	1,00 638,10	1,00 1,00	0,00	638,10 638,10	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
76.339,35	86.833,86	10.494,51	76.339,35	86.833,86	10.494,51	VERISSIMO F BARBEIRO FILHO
			0,00	0,00	0,00	
			76.339,35	86.833,86	VALOR A LIBERAR 10.494,51	

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Supervisor de Obras-FDE
CREA nº 0601427860