FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2F022D8A5D

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 72/00267/15/01-001 **Item:** 001

PI: 2008/01065

ESCOLA: 19127 - EE PROFA DULCE LEITE DA SILVA

LOCAL: RUA PAULO MARTINS GARRO, 25 8120080 JARDIM SAO LUIS - SÃO PAULO - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI **CNPJ:** 72.767.239/0001-00

ENDEREÇO: RUA AMANAJÉS, 98, CARANDIRU

LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 581.704,41	R$ 581.603,05

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230172067368	2603541099	Eng. Civil
PRISCILA BUBNA	5062009790		28027230180574391	2604900084	Engenheira Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Construção **ÁREA CONSTRUÍDA (m²):** 149,82

PRAZO CONTRATUAL: 180 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 0	TOTAL DE DIAS: 180 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
07-07-2017	03-01-2018	13-08-2018	222 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 13

ADEQUAÇÃO (CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR). FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA A PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS DE PÁGINAS 01 A 02 E A DESCRIÇÃO DO MODULO DE VERBA ORÇADOS DE 01 PÁGINA.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 15 de janeiro de 2019

RESPONSÁVEIS

Engº Affonso Coan Filho
Gerente de Obras Metropolitanas
CREA 0601093535

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária e Global	Contrato	72/00267/15/01-001-001	Valor	581.704,41
Data base	10/2016	Assinatura	26/06/2017	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	01/08/2018	Início	07/07/2017	Prazo	180 + 0
Dt. Realização	15/08/2018	Término	03/01/2018	Redução	43.0100%
Nro. Medição	13	Prédio	19127 - EE PROFA DULCE LEITE DA SILVA		
PI	**2008/01065**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	1.020.629,83
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2312.25
Diretoria	LESTE 2			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA DULCE LEITE DA SILVA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Periodo	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	705,83 1,50	705,83 705,83	0,00	1.058,74 1.058,74	0,00 0,00	0,00	0,00
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	0,00 0,00	312,74 312,74	0,00	8.803,63 8.803,63	0,00 0,00	0,00	0,00
01.03.002	CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	4,90 13,00	312,74 312,74	0,00	4.065,62 4.065,62	0,00 0,00	0,00	0,00
01.03.004	ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	4,90 15,00	207,90 207,90	0,00	3.118,50 3.118,50	0,00 0,00	0,00	0,00
01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	294,00 1,00	490,00 490,00	0,00	490,00 490,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	6,90 50,00	43,34 43,34	0,00	2.167,00 2.167,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	8,80 7,00	10,60 10,60	0,00	74,20 74,20	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	8,80 7,00	93,17 93,17	0,00	652,19 652,19	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	8,80 20,00	19,40 19,40	0,00	388,00 388,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	4,87 40,00	163,92 163,92	0,00	6.556,80 6.556,80	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.001	TUBULOES: ESCAVACAO MANUAL - DIAMETRO MINIMO DE 70CM	M3	7,72 350,00	12,72 12,72	0,00	4.452,00 4.452,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.018	TUBULÕES CONCRETO DOSADO FCK=20MPa PARA BASE E FUSTE	M3	7,70 390,00	12,72 12,72	0,00	4.960,80 4.960,80	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	193,00 7,00	312,80 312,80	0,00	2.189,60 2.189,60	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	188,00 45,00	264,00 264,00	0,00	11.880,00 11.880,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES	M	555,00 55,00	555,00 555,00	0,00	30.525,00 30.525,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.085	TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO	M3	104,70 40,00	21,29 21,29	0,00	851,60 851,60	0,00 0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	12,44 50,00	99,12 99,12	0,00	4.956,00 4.956,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	168,00 7,50	241,46 241,46	0,00	1.810,95 1.810,95	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA	M3	0,00 0,00	9,06 9,06	0,00	2.100,65 2.100,65	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	1,87 400,00	10,29 10,29	0,00	4.116,00 4.116,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Affonso Cean Filho
Gerente de Obras Metropolitanas
CREA 0601093535

Critério	Unitária e Global	Contrato	72/00267/15/01-001-001	Valor	581.704,41
Data base	10/2016	Assinatura	26/06/2017	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	01/08/2018	Início	07/07/2017	Prazo	180 + 0
Dt. Realização	15/08/2018	Término	03/01/2018	Redução	43.0100%
Nro. Medição	13	Prédio	19127 - EE PROFA DULCE LEITE DA SILVA		
PI	**2008/01065**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	1.020.629,83
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2312.25
Diretoria	LESTE 2			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA DULCE LEITE DA SILVA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
03.05.000	ESTRUTURA DE MADEIRA	%	29.913,76 0,00	100,00 100,00	0,00	29.913,76 29.913,76	1.143,04 1.143,04	0,00	0,00
06.02.000	PORTAS	%	3.000,00 0,00	100,00 100,00	0,00	3.000,00 3.000,00	114,62 114,62	0,00	0,00
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METALICOS	%	118.944,00 0,00	100,00 100,00	0,00	118.944,00 118.944,00	4.545,00 4.545,00	0,00	0,00
07.03.000	COBERTURA	%	22.403,55 0,00	100,00 100,00	0,00	22.403,55 22.403,55	856,06 856,06	0,00	0,00
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GAS	%	7.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES	%	120,00 0,00	100,00 100,00	0,00	120,00 120,00	4,58 4,58	0,00	0,00
08.07.000	COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES	%	38.850,00 0,00	100,00 100,00	0,00	38.850,00 38.850,00	1.484,49 1.484,49	0,00	0,00
08.08.000	COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS	%	13.350,00 0,00	100,00 100,00	0,00	13.350,00 13.350,00	510,10 510,10	0,00	0,00
08.13.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES	%	1.865,00 0,00	100,00 100,00	0,00	1.865,00 1.865,00	71,25 71,25	0,00	0,00
08.14.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS	%	29.680,00 0,00	100,00 100,00	0,00	29.680,00 29.680,00	113,40 113,40	0,00	0,00
09.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSAO	%	520,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE	%	21.335,00 0,00	100,00 100,00	0,00	21.335,00 21.335,00	815,22 815,22	0,00	0,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM	%	750,00 0,00	100,00 100,00	0,00	750,00 750,00	28,65 28,65	0,00	0,00
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO	%	3.275,20 0,00	100,00 100,00	0,00	3.275,20 3.275,20	125,12 125,12	0,00	0,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	%	1.980,00 0,00	100,00 100,00	0,00	1.980,00 1.980,00	75,65 75,65	0,00	0,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS	%	6.400,00 0,00	100,00 100,00	0,00	6.400,00 6.400,00	244,55 244,55	0,00	0,00
09.10.000	CENTRO DE LUZ	%	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.000	PARA RAIOS	%	31.756,50 0,00	100,00 100,00	0,00	31.756,50 31.756,50	667,38 667,38	0,00	0,00
11.03.000	IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA	%	175,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	%	13.294,80 0,00	100,00 100,00	0,00	13.294,80 13.294,80	233,68 233,68	0,00	0,00
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES	%	949,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS	%	6.242,80 0,00	100,00 20,00	80,00	6.242,80 1.248,56	238,53 47,70	4.994,24	190,83

Engº Afonso Coan Filho
Gerente de Obras Metropolitanas
CREA 5001093935

Critério	Unitária e Global	Contrato	72/00267/15/01-001-001	Valor	581.704,41
Data base	10/2016	Assinatura	26/06/2017	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	01/08/2018	Início	07/07/2017	Prazo	180 + 0
Dt. Realização	15/08/2018	Término	03/01/2018	Redução	43.0100%
Nro. Medição	13	Prédio	19127 - EE PROFA DULCE LEITE DA SILVA		
PI	**2008/01065**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	1.020.629,83
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2312.25
Diretoria	LESTE 2			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA DULCE LEITE DA SILVA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS	%	251,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.01.000	ESTRUTURA	%	3.939,12 0,00	100,00 100,00	0,00	3.939,12 3.939,12	150,51 150,51	0,00	0,00
15.03.000	ESQUADRIAS	%	128,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.04.000	EXTERNA	%	4.431,60 0,00	100,00 100,00	0,00	4.431,60 4.431,60	169,32 169,32	0,00	0,00
16.01.089	PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM)	UN	2,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.018	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	4,79 150,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.027	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	M	195,07 15,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.031	DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO	M	49,62 60,00	11,40 11,40	0,00	684,00 684,00	26,13 26,13	0,00	0,00
16.02.066	PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=10CM	M2	683,79 57,00	343,36 343,36	0,00	19.571,52 19.571,52	747,85 747,85	0,00	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00 0,00	39,75 39,75	0,00	1.341,56 1.341,56	51,26 51,26	0,00	0,00
16.03.006	GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	M2	100,00 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	73,00 85,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.036	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	0,00 0,00	87,60 87,60	0,00	2.774,29 2.774,29	106,00 106,00	0,00	0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	5,50 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM	M	30,00 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.064	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	36,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.022	MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS	CJ	1,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.050	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M	M2	38,88 70,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	100,00 25,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.061	TAPUME MOVEL - H=1,10M	M	0,00 0,00	104,00 104,00	0,00	2.706,08 2.706,08	0,00 0,00	0,00	0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	149,82 3,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	142,10 40,00	66,91 66,91	0,00	2.676,40 2.676,40	0,00 0,00	0,00	0,00

Gerente de Obras Metropolitanas
CREA 0501995535

Critério	Unitária e Global	Contrato	72/00267/15/01-001-001	Valor	581.704,41
Data base	10/2016	Assinatura	26/06/2017	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	01/08/2018	Início	07/07/2017	Prazo	180 + 0
Dt. Realização	15/08/2018	Término	03/01/2018	Redução	43.0100%
Nro. Medição	13	Prédio	19127 - EE PROFA DULCE LEITE DA SILVA		
PI	**2008/01065**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	1.020.629,83
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2312.25
Diretoria	LESTE 2			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA DULCE LEITE DA SILVA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.13.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	64,50 5,00	160,87 160,87	0,00	804,35 804,35	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.015	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	95,78 35,00	19,25 19,25	0,00	673,75 673,75	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.025	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	64,50 25,00	191,94 191,94	0,00	4.798,50 4.798,50	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.026	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	64,50 5,00	549,85 549,85	0,00	2.749,25 2.749,25	0,00 0,00	0,00	0,00
16.14.006	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	176,50 50,00	227,88 227,88	0,00	11.394,00 11.394,00	106,30 106,30	0,00	0,00
16.14.011	ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	3.641,00 7,00	3.746,96 3.746,96	0,00	26.228,72 26.228,72	203,76 203,76	0,00	0,00
16.14.012	ACO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA	KG	132,00 7,00	142,74 142,74	0,00	999,18 999,18	2,87 2,87	0,00	0,00
16.14.048	CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	26,05 380,00	71,53 71,53	0,00	27.181,40 27.181,40	658,64 658,64	0,00	0,00
16.14.055	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	11,35 350,00	11,35 11,35	0,00	3.972,50 3.972,50	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.001	ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39 CM	M2	151,10 57,00	226,40 226,40	0,00	12.904,80 12.904,80	164,00 164,00	0,00	0,00
16.15.002	ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM	M2	83,30 69,00	172,96 172,96	0,00	11.934,24 11.934,24	236,38 236,38	0,00	0,00
16.15.031	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO	M2	129,25 2,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.040	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	14,50 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.049	MURO EM GABIAO COM TELA GALVANIZADA 8/10CM - FIO DIAM 2,7MM	M3	210,50 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.099	OUTROS SERVICOS - MUROS DE ARRIMO	MV	17,90 380,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	1,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	16,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	3,00 250,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.099	SERVICOS - CIVIL	MV	6,83 380,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 0,00	9,97 9,97	0,00	1.459,90 1.459,90	55,78 55,78	0,00	0,00

Engº Afonso Coan Filho
Gerente de Obras Metropolitanas
CREA 060.063.535

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
576.608,81	581.603,05	4.994,24	576.608,81	581.603,05	4.994,24	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN -
			13.759,29	13.950,12	190,83	
			590.368,10	595.553,17	VALOR A LIBERAR 5.185,07	

Engº Affonso Coan Filho
Gerente de Obras Metropolitanas
CREA 0601093535

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: **72/00267-15/01** - PI: **2008/01065** - Cód. Obra: **140101** - **EE PROFA DULCE LEITE DA SILVA**

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.
03.05.010	UN	PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA)	58
03.05.011	M	VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA)	103,72
03.05.012	M	VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA)	182,94
06.02.017	UN	PF-17 PORTA EM CHAPA DE FERRO L=102CM	1
06.02.019	UN	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	1
06.03.001	UN	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	1
06.03.019	M	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	1,5
06.03.020	M	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	3,5
06.03.100	M	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	5,9
06.03.101	M	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	83,3
06.03.108	M	CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	151,2
07.03.077	M2	TELHA DE ACO GALV.ACAB.NATURAL TRAPEZ. E=0,8MM H=40,0MM	344,67
08.02.001	UN	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	1
08.02.005	UN	AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG	1
08.02.016	M	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	40
08.02.041	M	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES	40
08.03.017	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	4
08.07.002	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	270
08.07.003	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	22
08.07.010	M	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	104
08.08.002	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	1
08.08.003	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	4
08.08.012	UN	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	1
08.08.028	UN	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	6
08.08.041	UN	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	2
08.08.045	UN	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	2
08.08.046	UN	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	3
08.08.047	UN	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	3
08.08.050	UN	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	4
08.08.061	UN	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.	1
08.08.077	UN	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA)	1
08.13.003	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	11
08.13.012	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES	5
08.13.013	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	4,5
08.13.014	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	8,5
08.14.003	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	1
08.14.004	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	2
08.14.005	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	3
08.14.027	UN	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	2
08.14.037	UN	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	1
08.14.046	UN	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	1
08.14.078	UN	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA	2
08.14.085	M	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M	4,5
08.14.086	UN	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO	1
08.14.087	UN	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	1
09.02.043	UN	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	1
09.02.091	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	1
09.05.013	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	98
09.05.014	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	58
09.05.020	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES	361
09.05.040	M	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	113
09.05.042	UN	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	1
09.05.069	UN	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	1
09.05.070	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	2
09.05.073	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	2
09.05.076	UN	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP	1
09.05.087	UN	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP	1
09.05.096	UN	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS	1
09.06.025	UN	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	5
09.07.004	M	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	856
09.07.006	M	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	241
09.08.055	UN	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	2
09.08.075	UN	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO	1
09.08.086	UN	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	6
09.08.087	UN	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	6
09.09.044	UN	IL-05 ARANDELA BLINDADA	21
09.09.046	UN	IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES - LAMP.FLUORESC.COMPACTA (1X23W)	22

Engº Afonso Coan Filho
Gerente de Obras Metropolitanas
CREA 0601093535

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: **72/00267-15/01** - PI: **2008/01065** - Cód. Obra: **140101** - **EE PROFA DULCE LEITE DA SILVA**

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.
09.10.003	UN	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	1
09.13.010	UN	PP-02 PARA RAIOS FLANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO Ø2" X 3,00M	1
09.13.025	M	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	408
09.13.027	UN	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	26
09.13.032	UN	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	46
09.13.036	UN	TUBO DE PVC Ø 2" X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE CORDOALHA	46
09.13.040	M	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO.	1.047,00
11.03.007	M2	IMPERMEABIL RESERV.ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMERICA SEMIFLEXIVEL COM APLICAÇÃO 4 DEMÃOS	5
11.03.010	M2	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	5
12.04.004	M2	CHAPISCO	369,3
12.04.006	M2	EMBOCO DESEMPENADO	369,3
13.01.004	M2	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	5
13.01.006	M2	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	154,82
13.02.006	M2	PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM	149,82
13.02.059	CJ	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-FITA ADESIVA	25
13.06.074	M	SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 15,5CM)	1,02
13.06.075	M	SO-15 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 22CM)	2
15.01.012	M2	ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTES	328,26
15.03.021	M2	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	6,43
15.04.006	M2	TINTA LATEX STANDARD	369,3

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS

Contrato: **72/00267/15/01** - PI: **2008/01065** - Cód. Obra: **140101** - **EE PROFA DULCE LEITE DA SILVA**

CÓDIGO ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	UN	QUANT. ORÇADA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR ORÇADO
16.15.099	MUROS DE ARRIMO	MV	17,90	R$ 440,70	R$ 7.888,53

Engº Affonso Coan Filho
Gerente de Obras Metropolitanas
CREA 0601093535