FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2F0E198A5B

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 05/16384/10/02-001 **Item:** 001
PI: 2009/08365
ESCOLA: 43103 - EE ALEXANDRE VON HUMBOLDT
LOCAL: AV RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES, 1201 - CEP: 05092-040 - VILA ANASTACIO - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 160.314,56	R$ 154.409,84

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220110295642		ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 180 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 13	TOTAL DE DIAS: 193 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
25-05-2011	21-11-2011	13-02-2012	75 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 6
REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 28 de maio de 2021

RESPONSÁVEIS

Eng. Affonso Coan Filho
Gerente de Obras
CREA nº 0601093535

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	05/16384/10/02-001-001	Valor	160.314,56
Data base	07/2010	Assinatura	23/03/2011	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	11/11/2011	Início	25/05/2011	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	17/07/2012	Término	21/11/2011	Redução	29.8900%
Nro. Medição	6	Prédio	43103 - EE ALEXANDRE VON HUMBOLDT		
PI	**2009/08365**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	228.657,14
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4744.06
Diretoria	CENTRO OESTE			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE ALEXANDRE VON HUMBOLDT				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	6,90	5,40	0,00	121,06	7,36	0,00	0,00
			22,42	5,40		121,06	7,36		
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	7,26	9,00	0,00	35,01	2,13	0,00	0,00
			3,89	9,00		35,01	2,13		
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	7,26	9,00	0,00	150,57	9,16	0,00	0,00
			16,73	9,00		150,57	9,16		
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34,11	0,00		0,00	0,00		
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	0,00	506,88	506,88	2.519,19	153,34	2.519,19	153,34
			0,00	0,00		0,00	0,00		
02.02.036	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM	M	0,00	96,00	0,00	3.989,76	242,85	0,00	0,00
			0,00	96,00		3.989,76	242,85		
02.02.053	ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 314 CM2 P/ATE 25 TF	M	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,76	0,00		0,00	0,00		
02.02.098	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - ESTACAS STRAUSS	UN	0,00	1,00	1,00	871,83	53,06	871,83	53,06
			0,00	0,00		0,00	0,00		
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	12,44	7,20	0,00	235,80	14,35	0,00	0,00
			32,75	7,20		235,80	14,35		
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	168,00	234,73	0,00	1.112,62	67,72	0,00	0,00
			4,74	234,73		1.112,62	67,72		
02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA	M3	1,87	5,40	0,00	1.644,67	100,11	0,00	0,00
			304,57	5,40		1.644,67	100,11		
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	1,00	1,00	0,00	773,38	47,07	0,00	0,00
			773,38	1,00		773,38	47,07		
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	1,00	1,00	0,00	244,07	14,85	0,00	0,00
			244,07	1,00		244,07	14,85		
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	3,60	2,00	0,00	388,42	23,64	0,00	0,00
			194,21	2,00		388,42	23,64		
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	6,10	5,40	0,00	1.884,76	114,72	0,00	0,00
			349,03	5,40		1.884,76	114,72		
08.02.002	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.566,44	0,00		0,00	0,00		
08.03.006	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES	M	0,00	13,30	0,00	894,15	54,42	0,00	0,00
			0,00	13,30		894,15	54,42		
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	35,00	56,40	0,00	579,22	35,25	0,00	0,00
			10,27	56,40		579,22	35,25		
08.07.002	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	M	262,00	256,00	0,00	20.136,96	1.225,72	0,00	0,00
			78,66	256,00		20.136,96	1.225,72		
08.07.003	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")- INCL CONEXOES	M	3,00	3,00	0,00	269,52	16,40	0,00	0,00
			89,84	3,00		269,52	16,40		

Eng. Afonso Coan Filho
Gerente de Obras
CREA nº 0601093535

Critério	Unitária	Contrato	05/16384/10/02-001-001	Valor	160.314,56
Data base	07/2010	Assinatura	23/03/2011	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	11/11/2011	Início	25/05/2011	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	17/07/2012	Término	21/11/2011	Redução	29.8900%
Nro. Medição	6	Prédio	43103 - EE ALEXANDRE VON HUMBOLDT		
PI	**2009/08365**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	228.657,14
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4744.06
Diretoria	CENTRO OESTE			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE ALEXANDRE VON HUMBOLDT				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.07.010	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	0,00 0,00	76,50 76,50	0,00	459,00 459,00	27,93 27,93	0,00	0,00
08.08.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	UN	1,00 139,62	1,00 1,00	0,00	139,62 139,62	8,49 8,49	0,00	0,00
08.08.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	1,00 197,92	1,00 1,00	0,00	197,92 197,92	12,04 12,04	0,00	0,00
08.08.012	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00 356,62	1,00 1,00	0,00	356,62 356,62	21,70 21,70	0,00	0,00
08.08.025	AH-02 ABRIGO PARA HIDRANTE COMPLETO COM MANGUEIRA DE 1 1/2" - 30M	UN	9,00 563,16	9,00 9,00	0,00	5.068,44 5.068,44	308,51 308,51	0,00	0,00
08.08.041	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	UN	1,00 140,87	2,00 2,00	0,00	281,74 281,74	17,14 17,14	0,00	0,00
08.08.047	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	UN	8,00 91,80	8,00 0,00	8,00	734,40 0,00	44,70 0,00	734,40	44,70
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	9,00 56,81	8,00 0,00	8,00	454,48 0,00	27,66 0,00	454,48	27,66
08.08.075	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA)	UN	1,00 759,14	1,00 1,00	0,00	759,14 759,14	46,20 46,20	0,00	0,00
08.08.099	SERVICOS EM REDE DE INCENDIO	MV	3,76 157,19	3,76 0,00	3,76	591,03 0,00	35,97 0,00	591,03	35,97
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES	M	8,00 39,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	M	51,50 46,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	10,50 52,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	1,00 29,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	5,00 47,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	2,00 46,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.037	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	1,00 54,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	1,00 35,97	1,00 0,00	1,00	35,97 0,00	2,18 0,00	35,97	2,18
08.14.078	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA	UN	2,00 498,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.085	ANEL PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M	M	6,00 3.690,00	6,00 6,00	0,00	22.140,00 22.140,00	1.347,65 1.347,65	0,00	0,00
08.14.086	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO	UN	1,00 568,24	1,00 1,00	0,00	568,24 568,24	34,58 34,58	0,00	0,00
08.14.087	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	UN	1,00 859,14	1,00 1,00	0,00	859,14 859,14	52,29 52,29	0,00	0,00

Eng. Afonso Cban Filho
Gerente de Obras
CREA nº 0601093535

Critério	Unitária	Contrato	05/16384/10/02-001-001	Valor	160.314,56
Data base	07/2010	Assinatura	23/03/2011	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	11/11/2011	Início	25/05/2011	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	17/07/2012	Término	21/11/2011	Redução	29.8900%
Nro. Medição	6	Prédio	43103 - EE ALEXANDRE VON HUMBOLDT		
PI	**2009/08365**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	228.657,14
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4744.06
Diretoria	CENTRO OESTE			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE ALEXANDRE VON HUMBOLDT				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.60.015	RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO	UN	3,00 34,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.047	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 1000 A	M	1,00 146,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	398,00 19,55	514,20 381,00	133,20	10.052,61 7.448,55	611,89 453,39	2.604,06	158,50
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	72,00 12,88	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	136,00 16,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	146,00 8,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	1,00 43,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP	UN	1,00 437,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.086	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP	UN	1,00 236,59	1,00 0,00	1,00	236,59 0,00	14,40 0,00	236,59	14,40
09.05.099	SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARMES DE INCÊNDIO	MV	7,64 157,19	7,64 7,64	0,00	1.200,93 1.200,93	73,10 73,10	0,00	0,00
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	9,00 91,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	820,00 1,51	2.000,60 1.853,00	147,60	3.020,90 2.798,03	183,87 170,31	222,87	13,56
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	170,00 1,92	119,20 0,00	119,20	228,86 0,00	13,93 0,00	228,86	13,93
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	408,00 2,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.055	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	11,00 170,88	9,00 9,00	0,00	1.537,92 1.537,92	93,61 93,61	0,00	0,00
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO	UN	1,00 56,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.086	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	10,00 89,12	9,00 9,00	0,00	802,08 802,08	48,82 48,82	0,00	0,00
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	10,00 37,82	9,00 9,00	0,00	340,38 340,38	20,71 20,71	0,00	0,00
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	1,00 114,72	1,00 0,00	1,00	114,72 0,00	6,98 0,00	114,72	6,98
09.09.050	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	22,00 97,84	30,00 24,00	6,00	2.935,20 2.348,16	178,66 142,93	587,04	35,73
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	1,00 92,94	1,00 0,00	1,00	92,94 0,00	5,65 0,00	92,94	5,65
09.10.011	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	UN	34,00 94,81	30,00 0,00	30,00	2.844,30 0,00	173,13 0,00	2.844,30	173,13

Eng. Affonso Coan Filho
Gerente de Obras
CREA nº 0601093535

Critério	Unitária	Contrato	05/16384/10/02-001-001	Valor	160.314,56
Data base	07/2010	Assinatura	23/03/2011	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	11/11/2011	Início	25/05/2011	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	17/07/2012	Término	21/11/2011	Redução	29.8900%
Nro. Medição	6	Prédio	43103 - EE ALEXANDRE VON HUMBOLDT		
PI	**2009/08365**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	228.657,14
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4744.06
Diretoria	CENTRO OESTE			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE ALEXANDRE VON HUMBOLDT				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.13.015	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	M	839,00 21,31	877,00 877,00	0,00	18.688,87 18.688,87	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.018	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO	M	110,00 15,98	198,00 198,00	0,00	3.164,04 3.164,04	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.020	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXACAO	M	233,00 37,77	325,00 325,00	0,00	12.275,25 12.275,25	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.023	CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA	M	530,00 24,07	570,10 570,10	0,00	13.722,30 13.722,30	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	54,00 162,05	55,00 55,00	0,00	8.912,75 8.912,75	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.031	TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA	UN	42,00 34,66	51,00 51,00	0,00	1.767,66 1.767,66	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	30,00 20,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	52,00 27,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	98,00 25,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00 0,00	70,00 70,00	0,00	1.132,60 1.132,60	68,94 68,94	0,00	0,00
11.03.003	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMAOS	M2	41,24 9,42	52,00 0,00	52,00	489,84 0,00	29,81 0,00	489,84	29,81
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	5,71 4,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	4,34 3,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.02.007	PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA	M2	4,34 65,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.019	ESMALTE	M2	0,00 0,00	51,32 0,00	51,32	572,73 0,00	34,86 0,00	572,73	34,86
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	7,13 116,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	42,78 6,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.096	RS-02 REGUA DE SINALIZACAO DE AMBIENTES	UN	0,00 0,00	52,00 0,00	52,00	920,40 0,00	56,02 0,00	920,40	56,02
16.43.002	FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE 15CM	UN	0,00 0,00	19,00 19,00	0,00	217,93 217,93	13,26 13,26	0,00	0,00
16.80.000	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 0,00	1,46 1,46	0,00	138,42 138,42	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1,80M FCK=15MPA	M2	0,00 0,00	20,98 20,98	0,00	502,89 502,89	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	23,00 21,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Eng. Afonso Coan Filho
Gerente de Obras
CREA 060093535

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
140.288,59	154.409,84	14.121,25	140.288,59	154.409,84	14.121,25	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE
			4.937,35	5.796,83	859,48	
			145.225,94	160.206,67	VALOR A LIBERAR 14.980,73	

Eng. Affonso Coan Filho
Gerente de Obras
CREA nº 0601093535