ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/1789/07/03-	CÓDIGO:	01.11.101-0
ESCOLA:	EE CARLINDO REIS		
LOCAL:	FERRAZ DE VASCONCELOS - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1021		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 37.827,40	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 37.493,53

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220070933082

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 0		TIPO DE OBRA: REFORMA			
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00					Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 60 dias		1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 8	TOTAL DE DIAS: 68 dias
DATA DE INICIO: 03/01/2008	DATA DE TÉRMINO: 01/04/2008	ATRASOS JUSTIFICADOS: 21 dias				ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 17 de junho de 2008

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 03 - Final em anexo, de folhas 01 a 03.

RESPONSÁVEIS

Flávio Nunes Ferraz Freitas	Affonso Coan Filho
Chefe do Depto de Acomp. de Contratos	Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

* W 6 2 B 4 8 G P 6 *

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO	23,00%	REFORMA	03 - FINAL	02/04/2008	07/04/2008	17/06/2008	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
01.11.101	CARLINDO REIS	FERRAZ DE VASCONCELOS	SUZANO	1.545,00	921,00

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2007/02216	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	GERIBELLO/COBRAPE - Região IV	40.054,40	37.827,40

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/1789/07/03	06/2007	06/12/2007	03/01/2008	03/03/2008	60 + 0	5,55%	0,00	37.827,40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
01.01.01	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM	M2	0,00 1,94		669,96 669,96		1.299,72 1.299,72			
03.01.01	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	0,00 42,63		3,86 3,86		164,55 164,55			
03.02.02	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	80,00 5,07		45,81 45,81		232,26 232,26			
03.03.14	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA	M3	0,00 286,82		0,29 0,29		83,18 83,18			
04.01.31	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	0,00 37,08		14,35 14,35		532,10 532,10			
04.50.01	DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	0,00 35,94		5,44 5,44		195,51 195,51			
08.02.01	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	0,00 3.083,03		1,00 0,00	1,00	3.083,03 0,00		3.083,03	
08.02.02	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00 3.839,10		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.02.16	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	40,00 6,14		2,80 0,00	2,80	17,19 0,00		17,19	
08.02.20	SG-01 SIFAO PARA REDE DE GAS	UN	2,00 75,19		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.02.21	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	2,00 464,16		1,00 0,00	1,00	464,16 0,00		464,16	
08.02.40	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	40,00 57,76		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.02.61	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER	M	0,00 64,14		2,80 0,00	2,80	179,59 0,00		179,59	
08.11.33	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	0,00 26,19		8,00 0,00	8,00	209,52 0,00		209,52	
08.12.77	CAIXA INSPECAO DE ALVENARIA DE TIJ DE 0,70X0,70X1,00 M	UN	0,00 258,03		1,00 0,00	1,00	258,03 0,00		258,03	

AFFONSO SOAN FRH
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG 8.076.183-5

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2007/02216	01.11.101	05/1789/07/03	03 - FINAL	02/04/2008	07/04/2008	17/06/2008	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
11.02.64	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	90,00 13,98		97,32 97,32		1.360,53 1.360,53			
11.03.02	COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO E TINTA BET (APLIC INTERNA)	M2	90,00 34,09		97,22 97,22		3.314,23 3.314,23			
11.50.02	ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	90,00 4,94		97,32 97,32		480,76 480,76			
12.04.01	CHAPISCO	M2	180,00 5,03		0,00 0,00		0,00 0,00			
12.04.05	EMBOCO	M2	180,00 14,17		0,00 0,00		0,00 0,00			
12.50.01	DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	180,00 4,61		0,00 0,00		0,00 0,00			
12.80.02	CHAPISCO RUSTICO COM PEDRA BRITADA 1	M2	360,00 7,71		591,51 591,51		4.560,54 4.560,54			
12.80.30	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	150,00 5,65		160,00 160,00		904,00 904,00			
13.01.15	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	25,00 13,98		0,00 0,00		0,00 0,00			
13.02.26	CERAMICA ESMALTADA ANTIDER 30X30/45X45CM PEI-4 COEF ATRITO 0,40A0,50	M2	25,00 39,32		0,00 0,00		0,00 0,00			
13.50.01	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	2,00 107,20		0,00 0,00		0,00 0,00			
15.04.01	CAIACAO	M2	0,00 3,60		253,76 0,00	253,76	913,53 0,00		913,53	
16.01.16	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO	M	0,00 338,93		12,30 12,30		4.168,84 4.168,84			
16.02.31	DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO	M	0,00 34,65		12,80 12,80		443,52 443,52			
16.04.34	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	60,00 56,65		30,75 30,75		1.741,99 1.741,99			
16.05.32	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	80,00 68,98		48,60 32,00	16,60	3.352,42 2.207,36		1.145,06	
16.35.01	DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE	M	50,00 2,46		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.35.02	ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE	M2	30,00 82,46		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.35.07	LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR	M	50,00 2,38		0,00 0,00		0,00 0,00			

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

Flavio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos DAC
RG 8.076.183-5

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2007/02216	01.11.101	05/1789/07/03	03 - FINAL	02/04/2008	07/04/2008	17/06/2008	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
16.35.14	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	30,00 4,64		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.35.21	PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA	M2	30,00 3,12		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.36.01	REPAROS SUP LOC,ARGAM CIM C/POLIMEROS (1,0<ESP<3.0CM)-TIPO E	M2	30,00 76,79		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.41.01	EMENDA POR TRASPASSE, PARA RECONSTITUICAO DA SECAO DA ARMADURA	KG	90,00 5,61		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.48.02	LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA	M2	30,00 7,15		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.48.03	APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA	M2	30,00 7,10		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.48.04	POLIMENTO DO ESTUQUE, LIXAMENTO MANUAL	M2	30,00 2,77		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.48.13	ALICACAO PINTURA IMPERM PRIMER DUAS DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE AGUA	M2	30,00 12,93		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.50.02	DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	0,00 0,84		268,32 0,00	268,32	225,38 0,00			
16.80.07	PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA	M	0,00 36,48		3,50 3,50		127,68 127,68			
16.80.10	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	0,00 27,34		268,32 0,00	268,32	7.335,86 0,00		7.335,86	
16.80.11	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	0,00 18,90		88,00 0,00	88,00	1.663,20 0,00		1.663,20	
16.80.98	RETIRADA DE ENTULHO	M3	6,00 24,70		7,38 0,00	7,38	182,28 0,00		182,28	

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
21.816,70	37.493,53	15.676,83	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 21.816,70	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER.. 37.493,53	VALOR MED DATA BASE 15.676,83	GERIBELLO/COBRAPE - Região IV
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT. 0,00	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT. 21.816,70	TOTAL 37.493,53	VALOR A LIBERAR 15.676,83	

AFFONSO COANTILH
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

Flavio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos DAC
RG. 8.076.183-5