FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GCAP / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/2139/08/02-	CÓDIGO:	01.08.131-0
ESCOLA:	EE DEP GREGORIO BEZERRA		
LOCAL:	DIADEMA - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	AV CASA VERDE, 1800		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 160.560,78	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 160.559,99

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220081076199

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 0	TIPO DE OBRA: ADEQUAÇÃO (COBERTURA DE QUADRA) / REFORMA
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00	Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 120 dias	1 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 11 — TOTAL DE DIAS: 131 dias
DATA DE INICIO: 07/01/2009 — DATA DE TÉRMINO: 09/06/2009	ATRASOS JUSTIFICADOS: 22 dias — ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 16 de janeiro de 2010

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 04 - Final em anexo, de folhas 01 até 03.

RESPONSÁVEIS

Márcia Esteves Monteiro	**Affonso Coan Filho**
Gerente de Cadastro e Processos Contratuais - GCAP	Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

* 0 M 4 0 I B 7 0 9 *

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO	23,00%	ADEQUAÇÃO/REFOR	04 - FINAL	07/05/2009	07/05/2009	16/01/2010	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
01.08.131	GREGORIO BEZERRA	DIADEMA	DIADEMA	1.374,00	920,00

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2007/04322	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	ANTONIO CORRERA NETO	170.462,76	160.560,78

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/2139/08/02	06/2008	10/12/2008	07/01/2009	07/05/2009	120 + 0	5,80%	0,00	160.560,78

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
02.01.01	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	40,90 20,34		19,48 19,48		396,22 396,22			
02.01.10	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	21,20 3,53		0,00 0,00		0,00 0,00			
02.01.12	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	21,20 3,96		0,00 0,00		0,00 0,00			
02.01.15	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	21,20 17,42		0,00 0,00		0,00 0,00			
02.01.25	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	28,10 30,96		13,65 13,65		422,60 422,60			
02.02.01	TUBULOES: ESCAVACAO MANUAL - DIAMETRO DE 70CM	M3	16,00 197,14		14,46 14,46		2.850,64 2.850,64			
02.02.17	TUBULÕES : CONCRETO FCK 20 MPA PARA BASE E FUSTE	M3	16,00 373,48		14,46 14,46		5.400,52 5.400,52			
02.02.21	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	864,00 6,58		0,00 0,00		0,00 0,00			
02.02.27	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 56,30		63,00 63,00		3.546,90 3.546,90			
02.03.01	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	84,60 36,28		46,20 46,20		1.676,14 1.676,14			
02.04.02	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	815,00 6,58		1.827,58 1.827,58		12.025,48 12.025,48			
02.04.03	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	57,00 6,92		0,00 0,00		0,00 0,00			
02.05.18	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	9,30 373,22		7,08 7,08		2.642,40 2.642,40			
02.05.50	CONCRETO GROUT	M3	0,45 366,21		0,00 0,00		0,00 0,00			
03.02.02	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	78,00 6,58		1.618,92 1.618,92		10.652,49 10.652,49			

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.100.353

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2007/04322	01.08.131	05/2139/08/02	04 - FINAL	07/05/2009	07/05/2009	16/01/2010	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
03.02.03	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00 7,15		54,83 54,83		392,03 392,03			
03.03.16	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	0,00 364,78		6,05 6,05		2.206,92 2.206,92			
03.03.98	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	M3	4,40 2.592,13		0,00 0,00		0,00 0,00			
03.04.01	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	KG	0,00 10,08		1.090,09 1.090,09		10.988,11 10.988,11			
03.04.05	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	0,00 2,27		865,69 865,69		1.965,12 1.965,12			
03.50.01	DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	0,00 168,22		1,15 1,15		193,45 193,45			
04.01.31	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	20,00 43,11		0,00 0,00		0,00 0,00			
04.01.45	CONCRETO GROUT PARA PAREDE AUTO PORTANTE	M3	0,00 367,62		0,60 0,60		220,57 220,57			
04.01.51	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM	M2	0,00 55,76		14,64 14,64		816,33 816,33			
04.01.59	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	0,00 20,30		21,00 21,00		426,30 426,30			
04.01.99	ALVENARIAS	MV	0,00 247,98		8,45 8,45		2.095,43 2.095,43			
04.50.01	DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	3,35 40,87		0,00 0,00		0,00 0,00			
07.02.01	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	KG	4.034,00 10,07		3.779,00 3.779,00		38.054,53 38.054,53			
07.02.10	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	4.034,00 2,26		3.779,00 3.779,00		8.540,54 8.540,54			
07.03.90	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM	M2	234,88 19,76		255,68 0,00	255,68	5.052,23 0,00		5.052,23	
07.04.07	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	20,80 19,69		10,75 0,00	10,75	211,66 0,00		211,66	
08.11.04	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	M	22,00 165,82		9,00 0,00	9,00	1.492,38 0,00		1.492,38	
08.11.53	TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 100MM - INCL. CONEXOES	M	0,00 32,56		26,40 0,00	26,40	859,58 0,00		859,58	
08.12.16	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	0,00 49,80		25,50 .0,00	25,50	1.269,90 0,00		1.269,90	

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA nº [illegible]

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2007/04322	01.08.131	05/2139/08/02	04 - FINAL	07/05/2009	07/05/2009	16/01/2010	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
08.12.31	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M	M	41,60 19,15		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.12.99	SERVICOS EM REDE DE AGUAS PLUVIAIS	MV	11,73 242,72		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.05.03	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	50,00 25,93		35,55 0,00	35,55	921,81 0,00		921,81	
09.05.42	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	UN	1,00 139,68		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.05.70	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	2,00 41,45		2,00 0,00	2,00	82,90 0,00		82,90	
09.05.73	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	1,00 10,63		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.07.04	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	150,00 1,92		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.07.05	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 2,59		182,55 0,00	182,55	472,80 0,00		472,80	
09.08.77	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL-ELETRODUTO DE PVC	UN	1,00 62,31		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.08.85	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	1,00 55,85		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.09.37	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	4,00 363,10		4,00 0,00	4,00	1.452,40 0,00		1.452,40	
09.10.11	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	UN	4,00 110,81		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.13.20	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXACAO	M	18,00 45,21		6,00 0,00	6,00	271,26 0,00		271,26	
09.13.23	CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA	M	70,00 30,61		55,60 0,00	55,60	1.701,91 0,00		1.701,91	
09.13.27	TERRA SIMPLES - 1 HASTE	UN	6,00 104,07		6,00 0,00	6,00	624,42 0,00		624,42	
09.13.32	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	18,00 19,54		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.13.33	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	18,00 19,68		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.13.34	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	12,00 21,01		0,00 0,00		0,00 0,00			
12.04.01	CHAPISCO	M2	0,00 5,29		18,64 0,00	18,64	98,60 0,00		98,60	

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2007/04322	01.08.131	05/2139/08/02	04 - FINAL	07/05/2009	07/05/2009	16/01/2010	4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
12.04.06	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00 18,56		18,64 0,00	18,64	345,95 0,00		345,95	
15.01.04	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	0,00 7,69		320,28 0,00	320,28	2.462,95 0,00		2.462,95	
15.01.99	PINTURAS EM ESTRUTURAS	MV	76,03 242,72		0,00 0,00		0,00 0,00			
15.02.25	TINTA ACRILICA	M2	0,00 11,88		145,00 0,00	145,00	1.722,60 0,00		1.722,60	
15.03.60	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	M	83,20 6,36		25,50 0,00	25,50	162,18 0,00		162,18	
15.03.61	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	M	41,60 3,46		25,50 0,00	25,50	88,23 0,00		88,23	
15.04.79	PINTURA ACRILICA PARA PISOS	M2	0,00 10,08		200,00 0,00	200,00	2.016,00 0,00		2.016,00	
15.04.80	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	1,00 607,67		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.04.01	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	2,00 652,46		1,00 0,00	1,00	652,46 0,00		652,46	
16.04.02	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	4,00 629,31		2,00 0,00	2,00	1.258,62 0,00		1.258,62	
16.04.16	QUADRA DE ESPORTES-PISO DE CONCRETO ARMADO-FUND. DIRETA	M2	200,00 70,22		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.04.19	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	M	0,00 504,84		25,50 0,00	25,50	12.873,42 0,00		12.873,42	
16.04.31	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	M	0,00 341,35		20,00 0,00	20,00	6.827,00 0,00		6.827,00	
16.06.66	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00 12,24		37,80 37,80		462,67 462,67			
16.50.01	DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXACAO	UN	8,00 11,50		20,00 20,00		230,00 230,00			
16.50.02	DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	160,00 0,97		152,00 152,00		147,44 147,44			
16.50.10	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	20,00 115,01		17,00 0,00	17,00	1.955,17 0,00		1.955,17	
16.80.08	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO NAO ARMADO	M2	0,00 44,58		200,00 0,00	200,00	8.916,00 0,00		8.916,00	
16.80.10	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	160,00 32,21		0,00 0,00		0,00 0,00			

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 160.109.353

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2007/04322	01.08.131	05/2139/08/02	04 - FINAL	07/05/2009	07/05/2009	16/01/2010	5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
16.80.12	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	35,00 43,65		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.80.98	RETIRADA DE ENTULHO	M3	35,00 24,40		17,00 0,00	17,00	414,80 0,00		414,80	

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
106.352,76	160.559,99	54.207,23	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 106.352,76	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER.. 160.559,99	VALOR MED DATA BASE 54.207,23	ANTONIO CORRERA NETO
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT. 0,00	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT. 106.352,76	TOTAL 160.559,99	VALOR A LIBERAR 54.207,23	

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353