**ATESTADO**

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

# Atestado de Capacidade Técnica

2K1 M4703

## IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

**Contrato Nº.:** 70/00024/23/04-001 **Item:** 001 **Data de Assinatura do Contrato:** 14-02-2023
**PI:** 2023/00145 **Nº SP sem Papel:** FDE-PRC-2023/00080 **Nº SEI:** 229.00000947/2023-12
**ESCOLA:** 106117 - EE DEP DERVILLE ALLEGRETTI
**LOCAL:** ESTRADA GUABIROBA, 527 6323050 JD MARIA RITA - CARAPICUIBA - SP

**CONTRATADA:** BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
**CNPJ:** 72.767.239/0001-00
**ENDEREÇO:** RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
**LOCAL:** SÃO PAULO, SP

| VALOR DA OBRA: | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: |
|---|---|
| R$ 768.284,44 | R$ 768.283,69 |

| RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA | CREA | CAU | ART / RRT | RNP | TITULO |
|---|---|---|---|---|---|
| LUIS FERNANDO CORREA E SILVA | 5062075022 | | 28027230230235618 | 2603541099 | Engenheiro Civil |

## CARACTERÍSTICAS

**TIPO DE OBRA:** Reforma

| PRAZO CONTRATUAL: 150 dia(s) | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 4 - 4 | TOTAL DE DIAS: 156 dia(s) |
|---|---|---|---|---|---|

| DATA DE INÍCIO: | DATA DE TÉRMINO: | DATA DE EMISSÃO TRP: | ATRASOS JUSTIFICADOS: | ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS |
|---|---|---|---|---|
| 15-02-2023 | 17-07-2023 | 31-07-2023 | 25 dia(s) | 0 dia(s) |

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

## ATRASOS JUSTIFICADOS

| Nº de dias | Justificativa |
|---|---|
| 0 | Não há atrasos justificados |

## OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 6
ATENDIMENTO EMERGENCIAL DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE CAUSARAM DESTELHAMENTO E QUEDA DE ARVORES. 25 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 25 DIAS DE CHUVAS ACIMA DE 7 mm.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

**Atestado de Capacidade Técnica**

**ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 08 de maio de 2024

**RESPONSÁVEIS**

**IVAN PENTEADO WAN DICK**
SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/BR: A14371-5 CPF: 051.908.588-47

**WILSON APARECIDO TROQUE**
GERENTE DE OBRAS
BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO / MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - CPF: 084.323.128-94

**VINICIUS FARAJ**
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 506252336 CPF: 327.378.228-58

**JEAN PIERRE GEREMIAS DE JESUS NETO**
PRESIDENTE
ADVOGADO – OAB: 50638 – CPF: 047.848.599-93

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

# Acumulado de Medição

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Critério | Unitária | Contrato | 70/00024/23/04-001-001 | Valor | 768.284,44 |
| Data base | 10/2022 | Assinatura | 14/02/2023 | Valor Aditivo | 0,00 |
| Dt. Prevista | 31/07/2023 | Início | 15/02/2023 | Prazo (dias) | 150 + 0 |
| Dt. Realização | 28/08/2023 | Término | 17/07/2023 | Redução | 0.0000% |
| Nro. Medição | 6 | Prédio | 106117 - EE DEP DERVILLE ALLEGRETTI | | |
| **PI** | **2023/00145** | **Situação** | **Aprovada** | Orc. FDE | 808.726,38 |
| Construtora | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI | | | Área Constr. | 2966.78 |
| Diretoria | CARAPICUIBA | | | Município | CARAPICUIBA |
| Fiscal | CONSÓRCIO JHE / HIDROCONSULT / BONIN | | | **Medição Final** | |
| Nome Interv. | EE DEP DERVILLE ALLEGRETTI | | | | |

| Código | Descrição do Serviço teste | UN | Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 04.01.033 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M2 | 0,00<br>0,00 | 21,60<br>21,60 | 0,00 | 2.153,95<br>2.153,95 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.02.004 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) | KG | 0,00<br>0,00 | 925,12<br>925,12 | 0,00 | 29.150,52<br>29.150,52 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.04.037 | CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM | M | 38,00<br>172,43 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.50.001 | DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL | M2 | 1.770,14<br>6,60 | 1.770,10<br>1.770,10 | 0,00 | 11.682,65<br>11.682,65 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.60.061 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV | M2 | 0,00<br>0,00 | 68,93<br>68,93 | 0,00 | 447,35<br>447,35 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.60.066 | RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV | M | 38,00<br>2,75 | 38,00<br>38,00 | 0,00 | 104,50<br>104,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.80.028 | TELHA GALVALUME / ACO GALV AUTOPORTANTE DOIS APOIOS VÃO MÁXIMO ATÉ 11 METROS E=0,80MM H=260MM ACABAMENTO NATURAL SANDUICHE DE LÃ | M2 | 1.770,14<br>350,73 | 1.534,40<br>1.534,40 | 0,00 | 538.160,09<br>538.160,09 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.80.041 | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM | M2 | 0,00<br>0,00 | 15,00<br>15,00 | 0,00 | 1.149,30<br>1.149,30 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.03.017 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 22,00<br>40,92 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.12.034 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | M | 60,00<br>127,34 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.12.035 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M | M | 0,00<br>0,00 | 98,50<br>98,50 | 0,00 | 23.382,91<br>23.382,91 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.50.001 | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M | 22,00<br>8,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.50.020 | DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS | M | 60,00<br>5,05 | 82,40<br>82,40 | 0,00 | 416,12<br>416,12 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.82.056 | LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO | M2 | 58,00<br>9,90 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.05.002 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 0,00<br>0,00 | 163,25<br>163,25 | 0,00 | 9.657,87<br>9.657,87 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.07.004 | FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 936,00<br>4,45 | 2.016,45<br>1.383,60 | 632,85 | 8.973,20<br>6.157,02 | 0,00<br>0,00 | 2.816,18 | 0,00 |
| 09.07.005 | FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 576,00<br>6,04 | 565,50<br>195,60 | 369,90 | 3.415,61<br>1.181,42 | 0,00<br>0,00 | 2.234,19 | 0,00 |
| 09.07.011 | CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 0,00<br>0,00 | 380,70<br>380,70 | 0,00 | 5.657,20<br>5.657,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.09.038 | IL-90 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W | UN | 52,00<br>435,72 | 2,00<br>0,00 | 2,00 | 871,44<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 871,44 | 0,00 |
| 09.09.052 | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 0,00<br>0,00 | 72,00<br>72,00 | 0,00 | 19.682,64<br>19.682,64 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Critério | Unitária | Contrato | 70/00024/23/04-001-001 | Valor | 768.284,44 |
| Data base | 10/2022 | Assinatura | 14/02/2023 | Valor Aditivo | 0,00 |
| Dt. Prevista | 31/07/2023 | Início | 15/02/2023 | Prazo (dias) | 150 + 0 |
| Dt. Realização | 28/08/2023 | Término | 17/07/2023 | Redução | 0.0000% |
| Nro. Medição | 6 | Prédio | 106117 - EE DEP DERVILLE ALLEGRETTI | | |
| **PI** | **2023/00145** | **Situação** | **Aprovada** | Orc. FDE | 808.726,38 |
| Construtora | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI | | | Área Constr. | 2966.78 |
| Diretoria | CARAPICUIBA | | | Município | CARAPICUIBA |
| Fiscal | CONSÓRCIO JHE / HIDROCONSULT / BONIN | | | **Medição Final** | |
| Nome Interv. | EE DEP DERVILLE ALLEGRETTI | | | | |

| Código | Descrição do Serviço teste | UN | Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 09.10.002 | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 0,00<br>0,00 | 36,00<br>36,00 | 0,00 | 8.527,68<br>8.527,68 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.11.041 | IL-101 PROJETOR LED <=100W L240 x H175 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO. | UN | 0,00<br>0,00 | 3,00<br>0,00 | 3,00 | 876,03<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 876,03 | 0,00 |
| 09.13.032 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 40,00<br>55,61 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.13.034 | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA | UN | 20,00<br>52,31 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.13.035 | RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419 | UN | 1,00<br>3.194,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.13.036 | TUBO DE PVC Ø 2" X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE CORDOALHA | UN | 20,00<br>128,33 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.13.040 | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO. | M | 90,00<br>47,17 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.52.019 | REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 | M | 1.512,00<br>1,47 | 1.609,20<br>1.582,20 | 27,00 | 2.365,52<br>2.325,83 | 0,00<br>0,00 | 39,69 | 0,00 |
| 09.54.005 | REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE | UN | 52,00<br>7,36 | 60,00<br>60,00 | 0,00 | 441,60<br>441,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.62.012 | RETIRADA DE PERFILADOS | M | 114,00<br>19,66 | 179,40<br>179,40 | 0,00 | 3.527,00<br>3.527,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.64.006 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 32,00<br>3,30 | 99,00<br>69,00 | 30,00 | 326,70<br>227,70 | 0,00<br>0,00 | 99,00 | 0,00 |
| 09.66.001 | RETIRADA DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN | UN | 0,00<br>0,00 | 3,00<br>3,00 | 0,00 | 77,58<br>77,58 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.66.004 | RETIRADA DE CABOS DE AÇO E ESTICADORES DE PARA-RAIOS | M | 0,00<br>0,00 | 477,00<br>477,00 | 0,00 | 12.335,22<br>12.335,22 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.74.006 | RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES | UN | 32,00<br>5,42 | 30,00<br>0,00 | 30,00 | 162,60<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 162,60 | 0,00 |
| 09.82.095 | PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM | M | 114,00<br>53,66 | 179,40<br>179,40 | 0,00 | 9.626,60<br>9.626,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.84.109 | ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 4X16W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 10W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 0,00<br>0,00 | 88,00<br>88,00 | 0,00 | 15.028,64<br>15.028,64 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.85.064 | CONDULETE DE 3/4" | UN | 0,00<br>0,00 | 107,00<br>107,00 | 0,00 | 4.758,29<br>4.758,29 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.85.089 | LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K | UN | 64,00<br>46,58 | 176,00<br>176,00 | 0,00 | 8.198,08<br>8.198,08 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.082 | FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM | M2 | 280,38<br>48,56 | 144,00<br>144,00 | 0,00 | 6.992,64<br>6.992,64 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.083 | ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC | M2 | 280,38<br>64,07 | 144,00<br>144,00 | 0,00 | 9.226,08<br>9.226,08 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.60.002 | RETIRADA DE FORROS EM PLACAS APOIADAS | M2 | 0,00<br>0,00 | 144,00<br>144,00 | 0,00 | 1.108,80<br>1.108,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.60.005 | RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS | M2 | 280,38<br>13,66 | 47,70<br>47,70 | 0,00 | 651,58<br>651,58 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Critério | Unitária | Contrato | 70/00024/23/04-001-001 | Valor | 768.284,44 |
| Data base | 10/2022 | Assinatura | 14/02/2023 | Valor Aditivo | 0,00 |
| Dt. Prevista | 31/07/2023 | Início | 15/02/2023 | Prazo (dias) | 150 + 0 |
| Dt. Realização | 28/08/2023 | Término | 17/07/2023 | Redução | 0.0000% |
| Nro. Medição | 6 | Prédio | 106117 - EE DEP DERVILLE ALLEGRETTI | | |
| **PI** | **2023/00145** | **Situação** | **Aprovada** | Orc. FDE | 808.726,38 |
| Construtora | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI | | | Área Constr. | 2966.78 |
| Diretoria | CARAPICUIBA | | | Município | CARAPICUIBA |
| Fiscal | CONSÓRCIO JHE / HIDROCONSULT / BONIN | | | **Medição Final** | |
| Nome Interv. | EE DEP DERVILLE ALLEGRETTI | | | | |

| Código | Descrição do Serviço teste | UN | Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 12.04.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 0,00<br>0,00 | 43,20<br>43,20 | 0,00 | 2.241,21<br>2.241,21 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.06.051 | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M | M2 | 10,00<br>516,34 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.06.066 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 20,00<br>31,90 | 83,00<br>83,00 | 0,00 | 2.647,70<br>2.647,70 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.06.077 | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA | M2 | 30,00<br>4,07 | 18,00<br>18,00 | 0,00 | 73,26<br>73,26 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 6,00<br>611,63 | 6,00<br>6,00 | 0,00 | 3.669,78<br>3.669,78 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.11.025 | REMOÇÃO DE RESÍDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT) | M3 | 4,00<br>229,45 | 4,00<br>4,00 | 0,00 | 917,80<br>917,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.11.030 | TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE OBRA | KM | 140,00<br>3,23 | 140,00<br>140,00 | 0,00 | 452,20<br>452,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 20,00<br>765,83 | 25,00<br>25,00 | 0,00 | 19.145,75<br>19.145,75 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TOTAL SEM REAJUSTE | | | TOTAL COM REAJUSTE | | ATESTADO DE EXECUÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acum. Per. Anterior | Acumulado Período | Valor Período | Acum. Per. Anterior | Acumulado Período | Total Período | |
| 761.184,56 | 768.283,69 | 7.099,13 | 761.184,56 | 768.283,69 | 7.099,13 | CONSÓRCIO JHE / HIDROCONSULT |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 761.184,56 | 768.283,69 | VALOR A LIBERAR 7.099,13 | |

Documento assinado eletronicamente por **Ivan Penteado Wan Dick**, **Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 14/05/2024, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Wilson Aparecido Troque**, **Gerente de Obras**, em 15/05/2024, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Faraj**, **Diretor de Obras e Serviços**, em 17/05/2024, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Jean Pierre Neto**, **Presidente**, em 04/06/2024, às 17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0027617937** e o código CRC **9F3B8213**.