FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2EEA563832

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 73/01480/13/02-001 **Item:** 001
PI: 2012/00073
ESCOLA: 109214 - EE DONA MARIA NELIDA SAMPAIO DE MELLO
LOCAL: -1 RUA STA LUZIA, 10 - CEP: 06805-040 - JD STA LUZIA - EMBU DAS ARTES - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: R BARRA DE SANTA ROSA, 325, VILA CISPER
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 213.509,73	R$ 204.111,13

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIS FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220140364206	2603541099	Eng. Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Construção

PRAZO CONTRATUAL: 120 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 13	TOTAL DE DIAS: 135 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
29-01-2014	29-05-2014	17-07-2014	34 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 6
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA EM ESTRUTURA MISTA

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2015

RESPONSÁVEIS

Engº Mário Hilsenrath
Coordenador de Obras Metropolitanas
CREA 060.028.743-1

Selene Augusta de Souza Barreiros
Resp. p/Dir. Obras e Serviços

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária e Global	Contrato	73/01480/13/02-001-001	Valor	213.509,73	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2013	Assinatura	29/10/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	EMBU DAS ARTES
						Diretoria	TABOAO DA SERRA
Dt. Prevista	28/07/2014	Início	29/01/2014	Prazo	120 + 0	Escola	MARIA NELIDA SAMPAIO DE MELLO
Dt. Realização	14/08/2014	Término	29/05/2014	Redução	31.2000%	Fiscal	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
Nro. Medição	6	Prédio	109214	Orc. FDE	310.354,62		
PI	2012/00073	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	922.80

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.80.099	SERVICOS PARCIAIS	MV	14,80 160,00	11,80 11,80	0,00	1.888,00 1.888,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	54,80 35,10	25,85 25,85	0,00	907,33 907,33	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	28,90 4,10	16,45 16,45	0,00	67,44 67,44	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	28,90 6,10	16,45 16,45	0,00	100,34 100,34	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	28,90 18,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	37,10 26,50	15,55 15,55	0,00	412,07 412,07	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.001	TUBULOES: ESCAVACAO MANUAL - DIAMETRO DE 70CM	M3	0,00 0,00	18,66 18,66	0,00	3.222,95 3.222,95	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.017	TUBULÕES : CONCRETO FCK 20 MPA PARA BASE E FUSTE	M3	0,00 0,00	18,66 18,66	0,00	6.020,08 6.020,08	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.054	ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 415 CM2 P/ATE 30 TF	M	200,00 45,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	96,90 30,00	88,05 88,05	0,00	2.641,50 2.641,50	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	1.432,00 6,00	1.590,32 1.590,32	0,00	9.541,92 9.541,92	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	141,00 6,00	141,58 141,58	0,00	849,48 849,48	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	13,60 350,00	9,22 9,22	0,00	3.227,00 3.227,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Eng. Mario Hilsenrath
Coordenador de Obras Metropolitanas
CREA 060.028.743-1

Critério	Unitária e Global	Contrato	73/01480/13/02-001-001	Valor	213.509,73	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2013	Assinatura	29/10/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	EMBU DAS ARTES
Dt. Prevista	28/07/2014	Início	29/01/2014	Prazo	120 + 0	Diretoria	TABOAO DA SERRA
Dt. Realização	14/08/2014	Término	29/05/2014	Redução	31.2000%	Escola	MARIA NELIDA SAMPAIO DE MELLO
Nro. Medição	6	Prédio	109214	Orc. FDE	310.354,62	Fiscal	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
PI	2012/00073	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	922.80

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,45 350,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	M2	6,00 25,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	37,00 28,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.02.000	ARMADURA	%	3.184,50 0,00	100,00 100,00	0,00	3.184,50 3.184,50	0,00 0,00	0,00	0,00
03.03.000	CONCRETO	%	14.080,00 0,00	100,00 100,00	0,00	14.080,00 14.080,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.04.000	ESTRUTURA METALICA	%	17.468,50 0,00	100,00 0,00	100,00	17.468,50 0,00	1.274,13 0,00	17.468,50	1.274,13
03.50.000	DEMOLICOES	%	1.000,00 0,00	100,00 100,00	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.000	DEMOLICOES	%	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00	100,00 0,00	7,29 0,00	100,00	7,29
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METALICOS	%	5.436,00 0,00	100,00 0,00	100,00	5.436,00 0,00	396,49 0,00	5.436,00	396,49
07.02.000	ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA	%	46.391,00 0,00	100,00 100,00	0,00	46.391,00 46.391,00	3.383,72 3.383,72	0,00	0,00
07.03.000	COBERTURA	%	27.400,34 0,00	100,00 81,00	19,00	27.400,35 22.194,27	1.998,55 1.618,83	5.206,08	379,72
07.04.000	PECAS PARA COBERTURA	%	1.050,40 0,00	100,00 0,00	100,00	1.050,40 0,00	76,61 0,00	1.050,40	76,61
07.05.000	FECHAMENTOS / VEDACOES / PECAS PARA COBERTURA	%	9.354,94 0,00	100,00 0,00	100,00	9.354,95 0,00	682,34 0,00	9.354,95	682,34
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES	%	5.676,00 0,00	100,00 0,00	100,00	5.676,00 0,00	414,00 0,00	5.676,00	414,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS	%	2.353,00 0,00	100,00 0,00	100,00	2.353,00 0,00	171,62 0,00	2.353,00	171,62

Emissão: 23/02/2015 14:30:20

Rosy Maria Hilgenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.028.743-1

Critério	Unitária e Global	Contrato	73/01480/13/02-001-001	Valor	213.509,73	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2013	Assinatura	29/10/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	EMBU DAS ARTES
Dt. Prevista	28/07/2014	Início	29/01/2014	Prazo	120 + 0	Diretoria	TABOAO DA SERRA
Dt. Realização	14/08/2014	Término	29/05/2014	Redução	31.2000%	Escola	MARIA NELIDA SAMPAIO DE MELLO
Nro. Medição	6	Prédio	109214	Orc. FDE	310.354,62	Fiscal	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
PI	2012/00073	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	922.80

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE	%	1.860,40 0,00	100,00 0,00	100,00	1.860,40 0,00	135,69 0,00	1.860,40	135,69
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM	%	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00	100,00 0,00	7,29 0,00	100,00	7,29
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO	%	1.404,00 0,00	100,00 0,00	100,00	1.404,00 0,00	102,40 0,00	1.404,00	102,40
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	%	140,00 0,00	100,00 0,00	100,00	140,00 0,00	10,21 0,00	140,00	10,21
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS	%	1.500,00 0,00	100,00 0,00	100,00	1.500,00 0,00	109,40 0,00	1.500,00	109,40
09.13.000	PARA RAIOS	%	5.093,60 0,00	100,00 79,00	21,00	5.093,60 4.023,94	371,51 293,50	1.069,66	78,01
09.64.000	RETIRADAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	%	400,00 0,00	100,00 0,00	100,00	400,00 0,00	29,17 0,00	400,00	29,17
15.01.000	ESTRUTURA	%	3.808,72 0,00	100,00 42,00	58,00	3.808,72 1.599,66	277,79 116,67	2.209,06	161,12
15.03.000	ESQUADRIAS	%	549,60 0,00	100,00 0,00	100,00	549,60 0,00	40,08 0,00	549,60	40,08
15.04.000	EXTERNA	%	1.620,00 0,00	100,00 0,00	100,00	1.620,00 0,00	118,16 0,00	1.620,00	118,16
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	8,00 150,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00 650,00	1,00 0,00	1,00	650,00 0,00	47,41 0,00	650,00	47,41
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 550,00	2,00 0,00	2,00	1.100,00 0,00	80,23 0,00	1.100,00	80,23
16.04.017	QE-37 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	M	0,00 0,00	8,00 0,00	8,00	3.862,00 0,00	281,69 0,00	3.862,00	281,69

Engº Mário Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.028.743-1

Critério	Unitária e Global	Contrato	73/01480/13/02-001-001	Valor	213.509,73	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2013	Assinatura	29/10/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	EMBU DAS ARTES
Dt. Prevista	28/07/2014	Início	29/01/2014	Prazo	120 + 0	Diretoria	TABOAO DA SERRA
Dt. Realização	14/08/2014	Término	29/05/2014	Redução	31.2000%	Escola	MARIA NELIDA SAMPAIO DE MELLO
Nro. Medição	6	Prédio	109214	Orc. FDE	310.354,62	Fiscal	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
PI	2012/00073	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	922.80

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	40,00 70,00	22,00 20,00	2,00	1.540,00 1.400,00	112,32 102,11	140,00	10,21
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	40,00 70,00	22,00 20,00	2,00	1.540,00 1.400,00	112,32 102,11	140,00	10,21
16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	40,00 18,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	60,00 14,10	60,00 0,00	60,00	846,00 0,00	61,70 0,00	846,00	61,70
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	7,50 170,00	6,00 6,00	0,00	1.020,00 1.020,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	36,00 7,00	36,00 0,00	36,00	252,00 0,00	18,38 0,00	252,00	18,38
16.20.001	SERVICOS - ELETRICA	MV	7,67 200,00	7,67 0,00	7,67	1.534,00 0,00	111,88 0,00	1.534,00	111,88
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	3,00 100,00	11,05 3,25	7,80	1.105,00 325,00	56,89 0,00	780,00	56,89
16.80.009	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	200,00 50,00	220,00 200,00	20,00	11.000,00 10.000,00	802,32 729,39	1.000,00	72,93
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	15,40 30,00	27,10 20,46	6,64	813,00 613,80	14,52 0,00	199,20	14,52

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período
136.110,28	204.111,13	68.000,85

TOTAL COM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
TOTAL SEM REAJ 136.110,28	TOTAL SEM REAJ 204.111,13	VALOR MED. DATA BASE 68.000,85
REAJUSTE 6.346,33	REAJUSTE 11.306,11	VALOR REAJUSTE 4.959,78
TOTAL 142.456,61	TOTAL 215.417,24	VALOR A LIBERAR 72.960,63

ATESTADO DE EXECUÇÃO

CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTE

Eng. Márcio Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.028.743-1