FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GCAP / DAC

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.:	05/16385/10/02-001	**CÓDIGO:**	58102
ESCOLA:	EE ERICO DE ABREU SODRE		
LOCAL:	81 PROFA LUDOVINA CREDIDIO PEIXOTO, 98 4139070 CHACARA INGLESA - SÃO PAULO - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	**CNPJ:**	72.767.239/0001-00
ENDEREÇO:	R BARRA DE SANTA ROSA, 325, VILA CISPER		
LOCAL:	SÃO PAULO, SP		

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 180.608,61	R$ 179.411,90

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	ART	RNP	TITULO
LUIZ FRERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220110257331		

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 3		**TIPO DE OBRA** Reforma		
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):				**Nº DE SALAS:**
PRAZO CONTRATUAL: 90 dia(s)		1 - 0 2 - 0 3 - 1 4 - 12		**TOTAL DE DIAS** 103 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 04-04-2011	**DATA DE TÉRMINO:** 03-07-2011	**DATA DE EMISSÃO TRP:** 13-12-2011	**ATRASOS JUSTIFICADOS:** 150 dia(s)	**ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS** 0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 28 de maio de 2013

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 6

Em atendimento a Resolução do Confea nº 1.025/2009 - Anexo IV foram inseridos os seguintes dados:
Nome: Luiz Fernando Correa Silva - Titulo: Engenheiro Civil - RNP: 260354109-9
Atestado de Capacidade Técnica reemitido em 28/05/2013

RESPONSÁVEIS

Arq. Vânia Regina Pierre Oliveira
Coordenadora de Obras Metropolitanas
CAU 21413-2

DECIO JORGE TABACH
GERENTE DE OBRAS OESTE
Engenheiro Civil - CREA: 48.638/D CPF: 903.324.828-04

2EDE6B8A4F

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Arq. Vânia Regina Pierre Oliveira
Coordenadora de Obras Metropolitanas
CAU 21413-2

Critério	Unitária	Contrato	05/16385/10/02-001-001	Valor	180.608,61	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	15/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	23/09/2011	Início	04/04/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO OESTE
Dt. Realização	11/04/2012	Término	03/07/2011	Redução	29.5600%	Escola	ERICO DE ABREU SODRE
Nro. Medição	6	Prédio	58102	Orc. FDE	256.414,90	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
PI	2009/07432	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2467.66

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	6,84 23,92	5,40 5,40	0,00	129,16 129,16	7,86 7,86	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	9,83 4,16	9,00 9,00	0,00	37,44 37,44	2,27 2,27	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 0,00	9,00 9,00	0,00	35,55 35,55	2,16 2,16	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	9,83 18,75	9,00 9,00	0,00	168,75 168,75	10,27 10,27	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	4,98 36,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.036	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM CAPACIDADE ATE 30 TF	M	0,00 0,00	111,50 111,50	0,00	4.656,24 4.656,24	283,42 283,42	0,00	0,00
02.02.053	ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 314 CM2 P/ATE 25 TF	M	80,00 38,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.098	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - ESCATAS STRAUSS	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	875,94 875,94	53,31 53,31	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	15,88 33,59	6,00 6,00	0,00	201,54 201,54	12,26 12,26	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	186,00 5,20	787,69 787,69	0,00	4.095,98 4.095,98	249,32 249,32	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	1,86 288,92	4,50 4,50	0,00	1.300,14 1.300,14	79,13 79,13	0,00	0,00
04.01.032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	0,00 0,00	9,90 9,90	0,00	489,45 489,45	29,79 29,79	0,00	0,00
04.50.001	DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	0,86 48,15	2,81 2,81	0,00	135,30 135,30	8,23 8,23	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/16385/10/02-001-001	Valor	180.608,61	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	15/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	23/09/2011	Início	04/04/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO OESTE
Dt. Realização	11/04/2012	Término	03/07/2011	Redução	29.5600%	Escola	ERICO DE ABREU SODRE
Nro. Medição	6	Prédio	58102	Orc. FDE	256.414,90	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
PI	2009/07432	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2467.66

Arq. Vânia Regina Pierre Oliveira
Coordenadora de Obras Metropolitanas
CAU 21413-2

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	1,00 657,11	1,00 1,00	0,00	657,11 657,11	39,99 39,99	0,00	0,00
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	1,00 253,01	1,00 1,00	0,00	253,01 253,01	15,40 15,40	0,00	0,00
06.03.009	CO-06 CORRIMAO TUBULAR	M	88,00 58,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	5,00 138,00	3,00 3,00	0,00	414,00 414,00	25,20 25,20	0,00	0,00
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADÁ	M	7,00 306,36	5,00 5,00	0,00	1.531,80 1.531,80	93,24 93,24	0,00	0,00
06.03.021	CO-13 CORRIMAO TUBULAR INTERMEDIARIO	M	7,00 144,64	13,40 13,40	0,00	1.938,17 1.938,17	117,97 117,97	0,00	0,00
06.03.046	CO-21 CORRIMÃO SIMPLES	M	0,00 0,00	87,60 87,60	0,00	8.090,73 8.090,73	492,47 492,47	0,00	0,00
07.03.091	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	90,00 24,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.007	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	18,00 14,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.060	TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	225,00 4,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.065	CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO	M	45,00 5,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.70.055	DE TELHA DE CIMENTO-AMIANTO, PLASTICO OU ALUMINIO	M2	135,00 9,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.70.081	DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE CIMENTO-AMIANTO	M	27,00 4,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.004	TUBO ACO GALVANIZ NBR 5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	M	68,00 47,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	18,20 0,00	18,20	224,04 0,00	13,63 0,00	224,04	13,63

Critério	Unitária	Contrato	05/16385/10/02-001-001	Valor	180.608,61	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	15/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	23/09/2011	Início	04/04/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO OESTE
Dt. Realização	11/04/2012	Término	03/07/2011	Redução	29.5600%	Escola	ERICO DE ABREU SODRE
Nro. Medição	6	Prédio	58102	Orc. FDE	256.414,90	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
PI	2009/07432	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2467.66

Arq. Vânia Regina Pierre Oliveira
Coordenadora de Obras
Metropolitanas
CAU

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.03.018	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4") INCL CONEXOES	M	22,00 16,79	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES	M	45,00 20,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00 43,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.07.002	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES	M	127,00 78,47	157,90 157,90	0,00	12.390,41 12.390,41	754,19 754,19	0,00	0,00
08.07.003	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	M	5,00 90,64	4,90 4,90	0,00	444,13 444,13	27,03 27,03	0,00	0,00
08.07.010	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	26,00 5,31	18,30 18,30	0,00	97,17 97,17	5,91 5,91	0,00	0,00
08.08.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	UN	1,00 123,84	1,00 1,00	0,00	123,84 123,84	7,53 7,53	0,00	0,00
08.08.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	2,00 188,33	2,00 2,00	0,00	376,66 376,66	22,92 22,92	0,00	0,00
08.08.012	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00 363,82	1,00 1,00	0,00	363,82 363,82	22,14 22,14	0,00	0,00
08.08.025	AH-02 ABRIGO PARA HIDRANTE COMPLETO COM MANGUEIRA DE 1 1/2" - 30M	UN	7,00 502,80	7,00 7,00	0,00	3.519,60 3.519,60	214,23 214,23	0,00	0,00
08.08.041	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	UN	2,00 124,23	2,00 2,00	0,00	248,46 248,46	15,12 15,12	0,00	0,00
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	2,00 157,54	2,00 2,00	0,00	315,08 315,08	19,17 19,17	0,00	0,00
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	UN	7,00 65,24	8,00 8,00	0,00	521,92 521,92	31,76 31,76	0,00	0,00
08.08.047	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	UN	1,00 88,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	6,00 63,87	6,00 6,00	0,00	383,22 383,22	23,32 23,32	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/16385/10/02-001-001	Valor	180.608,61	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	15/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	23/09/2011	Início	04/04/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO OESTE
Dt. Realização	11/04/2012	Término	03/07/2011	Redução	29.5600%	Escola	ERICO DE ABREU SODRE
Nro. Medição	6	Prédio	58102	Orc. FDE	256.414,90	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
PI	2009/07432	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2467.66

Arq. Vânia Regina Pierre Oliveira
Coordenadora de Obras Metropolitanas
CAU 21413-2

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.08.075	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA)	UN	1,00 823,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.08.077	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.360,84 1.360,84	82,83 82,83	0,00	0,00
08.08.099	SERVICOS EM REDE DE INCENDIO	MV	3,76 138,06	3,76 3,76	0,00	519,10 519,10	31,59 31,59	0,00	0,00
08.11.005	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") - INCLUSIVE CONEXOES	M	18,00 175,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	38,50 38,50	0,00	916,68 916,68	0,00 0,00	0,00	0,00
08.13.011	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	9,50 29,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")- INCL CONEXOES	M	7,00 47,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	19,00 56,32	6,70 0,00	6,70	377,34 0,00	22,96 0,00	377,34	22,96
08.14.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	1,00 23,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00 43,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	3,00 47,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	2,00 46,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.037	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	1,00 56,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.045	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4")	UN	1,00 26,96	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	43,28 0,00	2,63 0,00	43,28	2,63

Critério	Unitária	Contrato	05/16385/10/02-001-001	Valor	180.608,61	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	15/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	23/09/2011	Início	04/04/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO OESTE
Dt. Realização	11/04/2012	Término	03/07/2011	Redução	29.5600%	Escola	ERICO DE ABREU SODRE
Nro. Medição	6	Prédio	58102	Orc. FDE	256.414,90	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL REGIAO VI
PI	2009/07432	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2467.66

Arq. Vania Regina Pereira Oliveira
Coordenadora de Obras Metropolitanas
CAU 21413-2

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.14.078	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA	UN	2,00 453,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.085	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M	M	7,00 1.845,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.086	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO	UN	1,00 541,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.087	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	UN	1,00 1.082,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.088	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,12M	M	0,00 0,00	7,00 7,00	0,00	16.739,03 16.739,03	1.018,89 1.018,89	0,00	0,00
08.14.089	LAJE PRE-MOLDADA D=2,12M E=8CM P/ RESERVATORIO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	641,14 641,14	39,02 39,02	0,00	0,00
08.14.090	LAJE PRE-MOLDADA D=2,12M E=15CM P/ RESERVATORIO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	979,04 979,04	59,59 59,59	0,00	0,00
08.70.014	DE CONJUNTO MOTOR BOMBA	UN	150,00 96,77	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.043	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1,00 96,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO	UN	1,00 2.235,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.067	CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 70MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00 721,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.086	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	13,00 39,96	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.091	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00 96,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.040	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 30 A	M	4,80 5,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.041	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A	M	2,40 7,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/16385/10/02-001-001	Valor	180.608,61	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	15/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	23/09/2011	Início	04/04/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO OESTE
Dt. Realização	11/04/2012	Término	03/07/2011	Redução	29.5600%	Escola	ERICO DE ABREU SODRE
Nro. Medição	6	Prédio	58102	Orc. FDE	256.414,90	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
PI	2009/07432	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2467.66

Arq. Vânia Regina Pierre Oliveira
Coordenadora de Obras Metropolitanas
CAU 21413-2

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	0,42 110,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	100,00 20,72	485,20 485,20	0,00	10.053,33 10.053,33	227,52 227,52	0,00	0,00
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	378,00 24,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	71,00 13,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	123,50 18,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.036	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES	M	20,00 13,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	187,50 9,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	1,00 43,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	15,00 32,46	14,00 8,00	6,00	454,44 259,68	27,65 15,80	194,76	11,85
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	22,00 10,09	10,00 10,00	0,00	100,90 100,90	6,14 6,14	0,00	0,00
09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP	UN	1,00 429,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.086	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP	UN	1,00 235,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.099	SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFOE	MV	3,82 138,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	13,00 105,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.445,00 2,08	1.816,00 1.816,00	0,00	3.777,28 3.777,28	114,20 114,20	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/16385/10/02-001-001	Valor	180.608,61	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	15/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	23/09/2011	Início	04/04/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO OESTE
Dt. Realização	11/04/2012	Término	03/07/2011	Redução	29.5600%	Escola	ERICO DE ABREU SODRE
Nro. Medição	6	Prédio	58102	Orc. FDE	256.414,90	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORR - AMBIENTE BRASIL REGIAO VI
PI	2009/07432	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2467.66

Arq. Vania Regina Flora Oliveira
Coordenadora de Obras
Metropolitanas
CAU 21413-2

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	13,00 2,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.071,00 2,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.055	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	7,00 191,03	7,00 7,00	0,00	1.337,21 1.337,21	81,39 81,39	0,00	0,00
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO	UN	1,00 63,18	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.077	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL-ELETRODUTO DE PVC	UN	1,00 62,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.086	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	7,00 96,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	7,00 35,93	7,00 7,00	0,00	251,51 251,51	15,30 15,30	0,00	0,00
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	2,00 148,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.050	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	24,00 101,16	24,00 24,00	0,00	2.427,84 2.427,84	0,00 0,00	0,00	0,00
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	1,00 108,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W	UN	1,00 125,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.012	PP-02 PARA RAIO FRANKLIN COM HASTE 3MX2"	UN	3,00 325,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.024	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE FIXAÇÃO	M	475,00 29,90	479,30 479,30	0,00	14.331,07 14.331,07	872,32 872,32	0,00	0,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	238,00 18,18	243,70 243,70	0,00	4.430,46 4.430,46	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	14,00 182,37	12,00 12,00	0,00	2.188,44 2.188,44	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/16385/10/02-001-001	Valor	180.608,61	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	15/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	23/09/2011	Início	04/04/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO OESTE
Dt. Realização	11/04/2012	Término	03/07/2011	Redução	29.5600%	Escola	ERICO DE ABREU SODRE
Nro. Medição	6	Prédio	58102	Orc. FDE	256.414,90	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL REGIAO VI
PI	2009/07432	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2467.66

Arq. Vânia Regina Pierre Oliveira
Coordenadora de Obras
Metropolitanas
CAU 21413-2

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.13.031	TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA	UN	13,00 33,95	12,00 12,00	0,00	407,40 407,40	24,79 24,79	0,00	0,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	37,00 22,49	30,00 0,00	30,00	674,70 0,00	41,06 0,00	674,70	41,06
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	14,00 28,64	12,00 0,00	12,00	343,68 0,00	20,91 0,00	343,68	20,91
09.52.029	REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT	UN	1,00 12,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	45,00 3,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	0,00 0,00	24,00 24,00	0,00	210,00 210,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	10,00 19,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	35,00 17,41	88,00 88,00	0,00	1.532,08 1.532,08	29,67 29,67	0,00	0,00
11.03.003	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMAOS	M2	48,58 10,76	52,00 0,00	52,00	559,52 0,00	34,05 0,00	559,52	34,05
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	54,95 4,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.001	CHAPISCO	M2	3,00 6,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	3,00 22,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.007	REBOCO	M2	3,00 13,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	4,34 3,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.02.007	PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA	M2	4,34 62,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/16385/10/02-001-001	Valor	180.608,61	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	15/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	23/09/2011	Início	04/04/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO OESTE
Dt. Realização	11/04/2012	Término	03/07/2011	Redução	29.5600%	Escola	ERICO DE ABREU SODRE
Nro. Medição	6	Prédio	58102	Orc. FDE	256.414,90	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL REGIAO VI
PI	2009/07432	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2467.66

Arq. Vânia Regina Pierre Oliveira
Coordenadora de Obras Metropolitanas
CAU 21413-2

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	3,00 11,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.020	OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,00 0,00	31,52 31,52	0,00	356,17 356,17	21,67 21,67	0,00	0,00
15.50.004	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO	M2	5,04 3,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00 0,00	252,00 252,00	0,00	1.489,32 1.489,32	90,65 90,65	0,00	0,00
15.80.022	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	5,04 13,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	649,00 18,75	932,81 932,81	0,00	17.490,17 17.490,17	155,63 155,63	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	649,00 3,59	932,81 932,81	0,00	3.348,77 3.348,77	29,79 29,79	0,00	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	355,00 32,49	660,44 660,44	0,00	21.457,69 21.457,69	269,69 269,69	0,00	0,00
16.02.091	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG	M2	24,00 33,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	0,00 0,00	36,00 36,00	0,00	1.876,68 1.876,68	114,23 114,23	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	7,13 105,47	7,13 7,13	0,00	752,00 752,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	28,52 7,48	42,78 0,00	42,78	319,99 0,00	19,47 0,00	319,99	19,47
16.06.096	RS-02 REGUA DE SINALIZACAO DE AMBIENTES	UN	44,00 13,94	67,00 67,00	0,00	933,98 933,98	56,85 56,85	0,00	0,00
16.43.002	FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE 15CM	UN	8,00 14,22	19,00 19,00	0,00	270,18 270,18	16,44 16,44	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	44,90 135,24	99,89 99,89	0,00	13.509,11 13.509,11	166,69 166,69	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	05/16385/10/02-001-001	Valor	180.608,61	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	15/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	23/09/2011	Início	04/04/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO OESTE
Dt. Realização	11/04/2012	Término	03/07/2011	Redução	29.5600%	Escola	ERICO DE ABREU SODRE
Nro. Medição	6	Prédio	58102	Orc. FDE	256.414,90	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
PI	2009/07432	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2467.66

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	270,00 21,37	311,39 311,39	0,00	6.654,39 6.654,39	50,84 50,84	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	45,76 22,81	99,89 99,89	0,00	2.278,48 2.278,48	28,11 28,11	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período
176.674,59	179.411,90	2.737,31

TOTAL COM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
TOTAL SEM REAJ 176.674,59	TOTAL SEM REAJ 179.411,90	VALOR MED. DATA BASE 2.737,31
REAJUSTE 6.285,25	REAJUSTE 6.451,81	VALOR REAJUSTE 166,56
TOTAL 182.959,84	TOTAL 185.863,71	VALOR A LIBERAR 2.903,87

ATESTADO DE EXECUÇÃO

CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI

Arq. Vania Regina Pierte Oliveira
Coordenadora de Obras
Metropolitanas
CAU 21413-2