FDE
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GCAP / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/2139/08/02-	CÓDIGO:	01.08.203-0
ESCOLA:	EE FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL		
LOCAL:	DIADEMA - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	AV CASA VERDE, 1800		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 288.012,51	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 288.012,45

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220081076199

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 0		TIPO DE OBRA: ADEQUAÇÃO (COBERTURA DE QUADRA) / REFORMA					
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00						Nº. DE SALAS: 0	
PRAZO CONTRATUAL: 120 dias		1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 134 dias	
DATA DE INICIO: 07/01/2009	DATA DE TÉRMINO: 03/06/2009	ATRASOS JUSTIFICADOS: 13 dias				ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias	

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 16 de janeiro de 2010

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 04 - Final em anexo, de folhas 01 até 04.

RESPONSÁVEIS

Márcia Esteves Monteiro	**Affonso Coan Filho**
Gerente de Cadastro e Processos Contratuais - GCAP	Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

9PQ7X9GZ3

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO	23,00%	ADEQUAÇÃO/REFOR	04 - FINAL	07/05/2009	07/05/2009	16/01/2010	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
01.08.203	FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL	DIADEMA	DIADEMA	2.097,00	1.460,00

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2002/04238	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	ANTONIO CORRERA NETO	304.168,83	288.012,51

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/2139/08/02	06/2008	10/12/2008	07/01/2009	07/05/2009	120 + 0	5,31%	0,00	288.012,51

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
02.01.01	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	59,20 20,34		63,07 63,07		1.282,84 1.282,84			
02.01.10	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	25,90 3,53		34,56 34,56		122,00 122,00			
02.01.12	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	25,90 3,96		34,56 34,56		136,86 136,86			
02.01.15	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	25,90 17,42		0,00 0,00		0,00 0,00			
02.01.25	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	38,50 30,96		41,79 41,79		1.293,82 1.293,82			
02.02.36	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM CAPACIDADE ATE 30 TF	M	0,00 47,46		432,00 432,00		20.502,72 20.502,72			
02.02.54	ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 415 CM2 P/ATE 30 TF	M	220,00 95,77		0,00 0,00		0,00 0,00			
02.03.01	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	99,47 36,28		107,94 107,94		3.916,06 3.916,06			
02.04.02	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	1.276,00 6,58		1.967,80 1.967,80		12.948,12 12.948,12			
02.04.03	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	36,00 6,92		101,68 101,68		703,63 703,63			
02.05.18	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	15,70 373,22		21,28 21,28		7.942,12 7.942,12			
02.05.50	CONCRETO GROUT	M3	2,50 366,21		1,40 1,40		512,69 512,69			
02.06.01	ALVENARIA DE FUNDACAO E EMBASAMENTO COM TIJ MACICOS COMUNS	M3	1,20 302,53		0,00 0,00		0,00 0,00			
02.07.01	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	3,90 26,32		0,00 0,00		0,00 0,00			
03.03.98	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	M3	11,00 2.592,13		11,00 11,00		28.513,43 28.513,43			

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060 109 357

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2002/04238	01.08.203	05/2139/08/02	04 - FINAL	07/05/2009	07/05/2009	16/01/2010	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
03.04.01	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	KG	1.631,00 10,07		1.631,00 1.631,00		16.424,17 16.424,17			
03.04.05	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	1.631,00 2,26		1.631,00 1.631,00		3.686,06 3.686,06			
03.50.01	DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	2,00 176,94		1,08 1,08		191,10 191,10			
04.01.65	ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR BLOCOS E=14CM	M2	160,00 70,83		158,32 158,32		11.213,81 11.213,81			
04.50.01	DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	5,00 40,87		2,25 2,25		91,96 91,96			
06.03.74	QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA)	PR	1,00 652,46		0,00 0,00		0,00 0,00			
07.02.03	FORNEC DE ESTR METALICA ACO ASTM A709/A588 (RESIST A CORROSAO)	KG	6.042,00 10,63		6.042,00 6.042,00		64.226,46 64.226,46			
07.02.10	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	6.042,00 2,26		6.042,00 6.042,00		13.654,92 13.654,92			
07.03.90	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM	M2	703,36 19,76		713,40 713,40		14.096,78 14.096,78			
07.04.07	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	31,40 19,69		31,40 31,40		618,27 618,27			
08.11.04	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	M	24,00 163,85		24,00 24,00		3.932,40 3.932,40			
08.11.53	TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 100MM - INCL. CONEXOES	M	40,00 32,88		40,00 40,00		1.315,20 1.315,20			
08.12.16	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	63,00 49,97		62,80 62,80		3.138,12 3.138,12			
09.05.02	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	68,00 21,97		7,50 7,50		164,78 164,78			
09.05.03	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	8,00 25,93		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.05.37	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES	M	0,00 12,75		18,50 18,50		235,88 235,88			
09.05.45	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	0,00 194,16		1,00 1,00		194,16 194,16			
09.05.70	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	2,00 41,45		3,00 3,00		124,35 124,35			
09.05.73	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	1,00 10,63		1,00 1,00		10,63 10,63			

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.102.353

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2002/04238	01.08.203	05/2139/08/02	04 - FINAL	07/05/2009	07/05/2009	16/01/2010	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
09.06.37	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM	UN	1,00 76,09		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.07.06	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	300,00 3,35		277,20 277,20		928,62 928,62			
09.07.07	FIO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	300,00 5,47		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.08.77	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL-ELETRODUTO DE PVC	UN	1,00 62,31		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.09.37	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	8,00 363,10		8,00 8,00		2.904,80 2.904,80			
09.13.20	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXACAO	M	32,00 45,21		8,00 8,00		361,68 361,68			
09.13.23	CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA	M	124,00 30,61		124,00 124,00		3.795,64 3.795,64			
09.13.27	TERRA SIMPLES - 1 HASTE	UN	8,00 104,07		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.13.32	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	4,00 19,54		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.13.33	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	8,00 19,68		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.13.34	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	24,00 21,01		0,00 0,00		0,00 0,00			
12.04.01	CHAPISCO	M2	320,00 5,51		316,64 316,64		1.744,69 1.744,69			
12.04.06	EMBOCO DESEMPENADO	M2	320,00 19,22		316,64 316,64		6.085,82 6.085,82			
15.01.04	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	703,36 7,91		713,40 713,40		5.642,99 5.642,99			
15.03.60	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	M	77,00 6,36		0,00 0,00		0,00 0,00			
15.03.61	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	M	63,00 3,46		0,00 0,00		0,00 0,00			
15.04.06	TINTA ACRILICA	M2	0,00 11,94		316,64 316,64		3.780,68 3.780,68			
15.04.80	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	1,00 607,67		0,00 0,00		0,00 0,00			
15.80.15	LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	320,00 7,09		0,00 0,00		0,00 0,00			

AFFONSO COAN FILH
Chefe DOM/GOB
CREA 060 109 153

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2002/04238	01.08.203	05/2139/08/02	04 - FINAL	07/05/2009	07/05/2009	16/01/2010	4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
16.01.16	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	6,00 391,16		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.01.64	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	0,00 353,87		1,72 0,00	1,72	608,65 0,00		608,65	
16.04.02	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 629,31		2,00 2,00		1.258,62 1.258,62			
16.04.04	QE-25 TABELA DE BASQUETE	UN	2,00 3.254,55		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.04.06	QE-11 DEGRAU ARQUIBANCADA	M	48,00 67,63		49,20 49,20		3.327,40 3.327,40			
16.04.17	QE-37 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA)	UN	0,00 4.677,08		2,00 2,00		9.354,16 9.354,16			
16.04.31	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	M	20,00 336,39		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.05.04	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	20,00 23,19		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.50.01	DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXACAO	UN	20,00 11,50		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.50.02	DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	100,00 0,97		37,80 0,00	37,80	36,66 0,00		36,66	
16.50.10	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	48,00 115,01		52,48 52,48		6.035,72 6.035,72			
16.80.08	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO NAO ARMADO	M2	480,00 44,67		582,00 582,00		25.997,94 25.997,94			
16.80.10	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	30,00 32,21		56,63 0,00	56,63	1.824,05 0,00		1.824,05	
16.80.11	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	20,00 22,61		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.80.12	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	15,00 43,65		9,50 0,00	9,50	414,67 0,00		414,67	
16.80.98	RETIRADA DE ENTULHO	M3	48,00 24,40		111,33 111,33		2.716,45 2.716,45			

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
285.128,42	288.012,45	2.884,03	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 285.128,42	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER.. 288.012,45	VALOR MED DATA BASE 2.884,03	ANTONIO CORRERA NETO
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT. 0,00	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT. 285.128,42	TOTAL 288.012,45	VALOR A LIBERAR 2.884,03	

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353