Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Centro de Planejamento e Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia

Atestado de realização de serviços

Assunto: FRANCISCO NARDY FILHO, EE

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **BRASUL CONSTRUTORA EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o nº 72.767.239/0001-00, estabelecida na R CEL JORDAO 440 CASA 450 VILA PAIVA SAO PAULO SP, prestou serviços à Secretaria de Estado da Educação, no estabelecimento público **FRANCISCO NARDY FILHO, EE**, estabelecida na BARTIRA , 64, Estado de São Paulo, detém qualificação técnica para execução de pequenos serviços de engenharia.

Registramos que a empresa prestou serviços de manutenção/reparos na cobertura, rede elétrica, rede hidráulica e pintura, no prazo de 120 *(cento e vinte)* dias, correspondendo ao período de 17/08/2020 a 15/12/2020, por intermédio de contrato, conforme ordem de serviço nº 10/000 01/18/01-030-0002, no valor de R$ 194.564,77 (cento e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos*)*.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Engenheiro: Affonso Coan Filho CREA/SP: 601093535

Responsável Técnico pela obra: Luiz Fernando Correa e Silva CREA/SP nº 5062075022-SP, ART nº28027230200629347

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, o Extrato de Medição.

São Paulo, 07 de janeiro de 2022.

Viccenzo Carone
Diretor Técnico III
Departamento de Gestão de Infraestrutura

Affonso Coan Filho
Gerente de Obras Metropolitanas

Classif. documental	007.00.03.001

SEDUCATE202200096A

Assinado com senha por VICCENZO CARONE - 07/01/2022 às 11:52:15, AFFONSO COAN FILHO - 07/01/2022 às 12:05:18 e ERICK TAKAHASHI TAGAWA - 12/01/2022 às 17:40:14.
Documento Nº: 32238510-9183 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32238510-9183

SIGA

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Centro de Planejamento e Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia

Gerencia de Obras Metropolitanas

Erick Takahashi Tagawa
Coordenador
Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares

Governo do Estado de São Paulo
23
SEDUCA
SEDUCATE202200096A
TE202200096A

Assinado com senha por VICCENZO CARONE - 07/01/2022 às 11:52:15, AFFONSO COAN FILHO - 07/01/2022 às 12:05:18 e ERICK TAKAHASHI TAGAWA - 12/01/2022 às 17:40:14.
Documento Nº: 32238510-9183 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32238510-9183

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Gerado por: **ARIANA ESTAELY LINO**
Hora da Impressão: 22/12/2021 - 11:58:33

Extrato da medição

Prédio:	406104 - FRANCISCO NARDY FILHO, EE		
PI:	2020/00418 - Manutenção: Cobertura, Hidráulica, Elétrica e Pintura		
Empresa:	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - 72.767.239/0001-00		
Diretoria:	ITU	**Município:**	ITU
Valor Acumulado:	R$ 194.462,48	**Valor do Contrato:**	R$ 194.564,77
Vistoria (%):	100.00	**Contrato:**	10/00001/18/01-030-0002

COBERTURA

Cod. Atividade	Descrição da atividade	UN	Qtde. executada	Preço unitário	Valor executado
07.03.057	TELHA DE ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING ONDULADA E=0.8MM	0	741,00	94,93	70.343,13
07.03.110	TELHA CERAMICA TIPO ROMANA	M2	390,00	46,78	18.244,20
07.04.034	CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	M	20,00	88,77	1.775,40
07.05.080	SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA	M2	390,00	14,74	5.748,60
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	1.131,00	8,33	9.421,23
07.80.001	RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6	M	1.444,44	3,88	5.604,43
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	56,55	57,00	3.223,35
				TOTAL:	114.360,34

HIDRÁULICA

Cod. Atividade	Descrição da atividade	UN	Qtde. executada	Preço unitário	Valor executado
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	11,20	49,98	559,78
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	56,00	122,51	6.860,56
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	11,00	252,84	2.781,24
08.17.086	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE	UN	11,00	350,76	3.858,36
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	11,00	70,46	775,06
08.80.018	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	4,00	227,79	911,16
08.80.020	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	11,00	89,27	981,97
				TOTAL:	16.728,13

SEDUCDCI2021335926A

Assinado com senha por AFFONSO COAN FILHO - Gerente de Obras Metropolitanas / GOM - 22/12/2021 às 14:15:46.
Autenticado com senha por ARIANA ESTAELY LINO - Assessor II / CEPLAE - 22/12/2021 às 10:59:23.
Documento Nº: 31367843-4203 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31367843-4203

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Gerado por: **ARIANA ESTAELY LINO**
Hora da Impressão: 22/12/2021 - 11:58:33

ELETRICA

Cod. Atividade	Descrição da atividade	UN	Qtde. executada	Preço unitário	Valor executado
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	273,40	25,00	6.835,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	504,00	3,74	1.884,96
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	4,00	205,28	821,12
09.09.036	IL-57 REFLETOR C/ GRADE P/ VAPOR MET 150W	UN	5,00	682,19	3.410,95
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	2,00	450,01	900,02
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	84,00	3,23	271,32
09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	28,00	17,41	487,48
09.84.045	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 1X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO	UN	42,00	49,75	2.089,50
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	84,00	11,74	986,16
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	78,00	20,00	1.560,00
				TOTAL:	19.246,51

PINTURA

Cod. Atividade	Descrição da atividade	UN	Qtde. executada	Preço unitário	Valor executado
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	1,00	1.285,78	1.285,78
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.614,75	15,82	25.545,35
15.80.060	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	1.007,36	17,17	17.296,37
				TOTAL:	44.127,50

TOTAL GERAL: 194.462,48

SEDUCDCI2021335926A

Assinado com senha por AFFONSO COAN FILHO - Gerente de Obras Metropolitanas / GOM - 22/12/2021 às 14:15:46.
Autenticado com senha por ARIANA ESTAELY LINO - Assessor II / CEPLAE - 22/12/2021 às 10:59:23.
Documento Nº: 31367843-4203 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31367843-4203