VANIA

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2EEA575A33

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 73/00560/14/02-001 **Item:** 001

PI: 2014/01366

ESCOLA: 8103 - EE FRONTINO GUIMARAES

LOCAL: RUA PAULO GONCALVES, 55 - CEP: 02403-020 - SANTANA - SÃO PAULO - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00

ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME

LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 109.527,58	R$ 109.353,25

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220141703901	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 120 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 13	TOTAL DE DIAS: 133 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
14-01-2015	14-05-2015	11-05-2015	0 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 4
REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 07 de dezembro de 2015

RESPONSÁVEIS

Arqª Vania Regina Pierre Oliveira
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A10653-4

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	73/00560/14/02-001-001	Valor	109.527,58	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	10/12/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
						Diretoria	CENTRO
Dt. Prevista	14/05/2015	Início	14/01/2015	Prazo	120 + 0	Escola	FRONTINO GUIMARAES
Dt. Realização	16/06/2015	Término	14/05/2015	Redução	33.0100%	Fiscal	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
Nro. Medição	4	Prédio	8103	Orc. FDE	163.490,14		
PI	2014/01366	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2138.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	6,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03.026	DV-05 DIVISORIA PARA SALA DE INFORMÁTICA	M2	7,62 75,00	9,97 9,97	0,00	747,75 747,75	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	1,00 60,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.057	BE-11 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (120CM)	UN	4,00 1.000,00	4,00 4,00	0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.058	BE-12 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (165CM)	UN	2,00 1.100,00	2,00 2,00	0,00	2.200,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.061	BE-15 BANCADA LABORATORIO COM PRATELEIRA	M	7,90 1.000,00	6,10 6,10	0,00	6.100,00 6.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.062	BE-16 BANCADA LABORATORIO 2 CUBAS 50X40X25CM (L=180CM)	UN	1,00 3.200,00	1,00 1,00	0,00	3.200,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.063	BE-17 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 50X40X25CM (L=120CM)	UN	1,00 1.800,00	2,00 2,00	0,00	3.600,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	3,00 9,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	3,00 35,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	0,00 0,00	136,92 136,92	0,00	123,22 123,22	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.017	RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	0,00 0,00	27,60 27,60	0,00	143,24 143,24	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.016	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	3,00 1.200,00	1,00 1,00	0,00	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00560/14/02-001-001	Valor	109.527,58	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	10/12/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	14/05/2015	Início	14/01/2015	Prazo	120 + 0	Diretoria	CENTRO
Dt. Realização	16/06/2015	Término	14/05/2015	Redução	33.0100%	Escola	FRONTINO GUIMARAES
Nro. Medição	4	Prédio	8103	Orc. FDE	163.490,14	Fiscal	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
PI	2014/01366	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2138.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.03.010	TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO-REQUADRO DE FERRO	M2	0,00 0,00	18,00 18,00	0,00	4.435,74 4.435,74	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.033	GR-01 GRADE DE PROTECAO	M2	0,00 0,00	3,70 3,70	0,00	1.123,46 1.123,46	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.039	TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS	M2	0,00 0,00	218,40 167,70	50,70	6.591,30 5.061,18	0,00 0,00	1.530,12	0,00
06.03.069	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	576,00 15,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	576,00 2,00	600,00 600,00	0,00	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.090	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM	M2	80,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	80,00 4,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.001	RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6	M	50,00 2,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.002	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6	M	50,00 9,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	80,00 15,50	100,90 100,90	0,00	1.563,95 1.563,95	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	2,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	185,61 185,61	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	50,00 35,00	56,50 56,50	0,00	1.977,50 1.977,50	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	60,00 40,20	1,00 1,00	0,00	40,20 40,20	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.060	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	20,00 32,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00560/14/02-001-001	Valor	109.527,58	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	10/12/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	14/05/2015	Início	14/01/2015	Prazo	120 + 0	Diretoria	CENTRO
Dt. Realização	16/06/2015	Término	14/05/2015	Redução	33.0100%	Escola	FRONTINO GUIMARAES
Nro. Medição	4	Prédio	8103	Orc. FDE	163.490,14	Fiscal	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
PI	2014/01366	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2138.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.10.038	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	1,00 400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.045	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	2,00 50,00	2,00 2,00	0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	120,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	50,00 70,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	0,00 0,00	2,60 2,60	0,00	10,92 10,92	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS	M	0,00 0,00	109,10 109,10	0,00	207,29 207,29	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.061	SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA	M	0,00 0,00	68,00 0,00	68,00	2.835,60 0,00	0,00 0,00	2.835,60	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	130,00 22,50	127,07 104,77	22,30	2.859,07 2.357,32	0,00 0,00	501,75	0,00
09.05.006	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	51,25 51,25	0,00	2.533,28 2.533,28	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.036	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES	M	0,00 0,00	28,60 28,60	0,00	398,68 398,68	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	551,28 551,28	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	0,00 0,00	7,00 7,00	0,00	271,67 271,67	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	69,24 69,24	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	450,00 2,50	792,81 652,11	140,70	1.982,02 1.630,27	0,00 0,00	351,75	0,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	789,60 789,60	0,00	6.127,29 6.127,29	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00560/14/02-001-001	Valor	109.527,58	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	10/12/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	14/05/2015	Início	14/01/2015	Prazo	120 + 0	Diretoria	CENTRO
Dt. Realização	16/06/2015	Término	14/05/2015	Redução	33.0100%	Escola	FRONTINO GUIMARAES
Nro. Medição	4	Prédio	8103	Orc. FDE	163.490,14	Fiscal	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
PI	2014/01366	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2138.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	. Reajuste
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	0,00 0,00	23,00 23,00	0,00	1.829,42 1.829,42	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	8,00 280,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	8,00 105,00	10,00 10,00	0,00	1.050,00 1.050,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W)	UN	30,00 150,00	14,00 14,00	0,00	2.100,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	12,00 5,00	14,00 14,00	0,00	70,00 70,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.007	REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/ PENDENTES	UN	0,00 0,00	58,00 0,00	58,00	313,78 0,00	0,00 0,00	313,78	0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	8,00 2,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	35,00 14,10	26,00 18,00	8,00	366,60 253,80	0,00 0,00	112,80	0,00
09.84.010	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	UN	6,00 15,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	0,00 0,00	48,00 28,00	20,00	120,00 70,00	0,00 0,00	50,00	0,00
09.84.024	ESPELHO CEGO DE CHAPA DE FERRO 4'X2'	UN	0,00 0,00	24,00 24,00	0,00	40,08 40,08	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.046	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO	UN	0,00 0,00	24,00 0,00	24,00	710,40 0,00	0,00 0,00	710,40	0,00
09.84.052	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR	UN	0,00 0,00	58,00 0,00	58,00	175,74 0,00	0,00 0,00	175,74	0,00
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	0,00 0,00	144,00 0,00	144,00	997,92 0,00	0,00 0,00	997,92	0,00
09.85.063	CONDULETE DE 2"	UN	0,00 0,00	28,00 28,00	0,00	1.553,72 1.553,72	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00560/14/02-001-001	Valor	109.527,58	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	10/12/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	14/05/2015	Início	14/01/2015	Prazo	120 + 0	Diretoria	CENTRO
Dt. Realização	16/06/2015	Término	14/05/2015	Redução	33.0100%	Escola	FRONTINO GUIMARAES
Nro. Medição	4	Prédio	8103	Orc. FDE	163.490,14	Fiscal	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
PI	2014/01366	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2138.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	85,00 25,00	65,00 49,00	16,00	1.625,00 1.225,00	0,00 0,00	400,00	0,00
10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	M2	200,00 52,00	105,49 105,49	0,00	5.485,48 5.485,48	0,00 0,00	0,00	0,00
10.50.003	DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO	M2	200,00 3,10	105,49 105,49	0,00	327,01 327,01	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	40,00 5,00	0,64 0,64	0,00	3,20 3,20	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	0,00 0,00	0,64 0,64	0,00	11,91 11,91	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	40,00 25,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	0,00 0,00	0,64 0,64	0,00	23,60 23,60	0,00 0,00	0,00	0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	0,00 0,00	0,64 0,64	0,00	5,66 5,66	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	82,16 26,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	82,16 19,90	0,78 0,78	0,00	15,52 15,52	0,00 0,00	0,00	0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	82,16 60,00	0,78 0,78	0,00	46,80 46,80	0,00 0,00	0,00	0,00
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	52,30 10,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.06.087	SO-27 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=19 A 22CM)	M	2,00 110,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	43,21 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	40,95 18,90	0,78 0,78	0,00	14,74 14,74	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00560/14/02-001-001	Valor	109.527,58	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	10/12/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	14/05/2015	Início	14/01/2015	Prazo	120 + 0	Diretoria	CENTRO
Dt. Realização	16/06/2015	Término	14/05/2015	Redução	33.0100%	Escola	FRONTINO GUIMARAES
Nro. Medição	4	Prédio	8103	Orc. FDE	163.490,14	Fiscal	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
PI	2014/01366	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2138.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	0,00 0,00	105,49 105,49	0,00	1.085,49 1.085,49	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	M2	0,00 0,00	1.681,83 1.681,83	0,00	25.008,79 25.008,79	0,00 0,00	0,00	0,00
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	0,00 0,00	396,32 396,32	0,00	760,93 760,93	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	722,00 7,00	87,90 0,00	87,90	615,30 0,00	0,00 0,00	615,30	0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	23,20 15,50	157,88 146,36	11,52	2.447,14 2.268,58	0,00 0,00	178,56	0,00
15.80.049	ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00 0,00	88,20 88,20	0,00	866,11 866,11	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	19,80 80,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	30,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	32,00 16,50	80,00 80,00	0,00	1.320,00 1.320,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	6,00 200,00	6,00 6,00	0,00	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	18,00 2,20	18,00 12,00	6,00	39,60 26,40	0,00 0,00	13,20	0,00
16.06.086	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	4,00 15,00	2,00 0,00	2,00	30,00 0,00	0,00 0,00	30,00	0,00
16.06.091	INSTALACÃO DE MURAL (MR-02)	UN	5,00 7,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.101	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02	UN	2,00 8,00	5,00 0,00	5,00	40,00 0,00	0,00 0,00	40,00	0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	350,00 3,00	350,00 350,00	0,00	1.050,00 1.050,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	73/00560/14/02-001-001	Valor	109.527,58	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	10/12/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
						Diretoria	CENTRO
Dt. Prevista	14/05/2015	Início	14/01/2015	Prazo	120 + 0	Escola	FRONTINO GUIMARAES
Dt. Realização	16/06/2015	Término	14/05/2015	Redução	33.0100%	Fiscal	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
Nro. Medição	4	Prédio	8103	Orc. FDE	163.490,14		
PI	2014/01366	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2138.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajustè
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	20,00 31,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	10,00 325,00	5,00 2,00	3,00	1.625,00 650,00	0,00 0,00	975,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período
99.521,33	109.353,25	9.831,92

TOTAL COM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
TOTAL SEM REAJ 99.521,33	TOTAL SEM REAJ 109.353,25	VALOR MED. DATA BASE 9.831,92
REAJUSTE 0,00	REAJUSTE 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00
TOTAL 99.521,33	TOTAL 109.353,25	VALOR A LIBERAR 9.831,92

ATESTADO DE EXECUÇÃO

CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTE

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612

Arqª Vânia Regina Pierre Oliveira
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A10653-4