FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2EEA56C58E

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 05/15842/10/03-001 **Item:** 001
PI: 2009/10347
ESCOLA: 137106 - EE JD SAO LUCAS
LOCAL: 81 RUA DR RENE CORREA, 1088 6730000 JARDIM SAO MATEUS - VARGEM GRANDE PAULISTA - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 43.562,48	R$ 43.548,49

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220110016549	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 90 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 15	TOTAL DE DIAS: 106 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
03-02-2011	04-05-2011	27-05-2011	8 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 4
REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 16 de julho de 2015

RESPONSÁVEIS

Arq. Valdir Zonta Zanetti
Coordenador de Obras do Interior - COI-14
CAU nº A2811-4
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601127860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	05/15842/10/03-001-001	Valor	43.562,48	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	07/01/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	VARGEM GRANDE PAULISTA
Dt. Prevista	27/05/2011	Início	03/02/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	SAO ROQUE
Dt. Realização	25/08/2011	Término	04/05/2011	Redução	24.2900%	Escola	LUCAS
Nro. Medição	4	Prédio	137106	Orc. FDE	57.536,95	Fiscal	CONSORCIO CONCREMAT/TEJOFRAN - REGIAO
PI	2009/10347	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1874.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.010	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>5<15CM	UN	6,00 109,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	0,00 0,00	1,12 0,00	1,12	49,52 0,00	0,00 0,00	49,52	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	3,00 47,28	0,22 0,22	0,00	10,40 10,40	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.091	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	276,00 25,37	203,32 138,90	64,42	5.158,22 3.523,89	0,00 0,00	1.634,33	0,00
07.04.007	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	23,00 22,49	49,00 49,00	0,00	1.102,01 1.102,01	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	0,00 0,00	16,00 16,00	0,00	28,00 28,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	0,00 0,00	518,10 233,10	285,00	1.694,18 762,23	0,00 0,00	931,95	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	276,00 2,86	58,56 0,00	58,56	167,48 0,00	0,00 0,00	167,48	0,00
07.60.065	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO	M	0,00 0,00	9,40 9,40	0,00	38,16 38,16	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	23,00 1,28	57,00 57,00	0,00	72,96 72,96	0,00 0,00	0,00	0,00
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE CIMENTO-AMIANTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	0,00 0,00	285,00 0,00	285,00	2.003,55 0,00	0,00 0,00	2.003,55	0,00
07.70.081	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE CIMENTO-AMIANTO	M	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	28,08 28,08	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.005	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6	M	0,00 0,00	19,50 16,00	3,50	626,14 513,76	0,00 0,00	112,38	0,00

Arq. Valdir Zonta Zanatelli
Coordenador de Obras do Interior
CAU nº A29110-4
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Critério	Unitária	Contrato	05/15842/10/03-001-001	Valor	43.562,48	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	07/01/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	VARGEM GRANDE PAULISTA
Dt. Prevista	27/05/2011	Início	03/02/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	SAO ROQUE
Dt. Realização	25/08/2011	Término	04/05/2011	Redução	24.2900%	Escola	LUCAS
Nro. Medição	4	Prédio	137106	Orc. FDE	57.536,95	Fiscal	CONSORCIO CONCREMAT/TEJOFRAN - REGIA
PI	2009/10347	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1874.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.80.014	PARAFUSO P/ FIXACAO TELHA FIBROC OND/MOD/MAXIPLAC 5/16" X 110 MM GALV	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	14,52 14,52	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.002	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00 4.840,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	0,00 0,00	68,80 68,80	0,00	445,82 445,82	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	1,00 342,37	2,00 2,00	0,00	684,74 684,74	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	68,80 68,80	0,00	4.738,94 4.738,94	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.062	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 (28) SOLDA FOSCOPER	M	2,00 69,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.016	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 3/4"	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	133,80 133,80	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	0,00 0,00	32,00 32,00	0,00	2.362,88 2.362,88	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	0,00 0,00	157,85 20,25	137,60	558,78 71,68	0,00 0,00	487,10	0,00
09.02.089	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00 58,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	1,20 699,21	1,00 0,00	1,00	699,21 0,00	0,00 0,00	699,21	0,00
09.04.007	QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X125A	UN	5,00 97,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.008	QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X250A	UN	1,00 309,58	6,00 0,00	6,00	1.857,48 0,00	0,00 0,00	1.857,48	0,00
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	2,50 11,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.043	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	M	4,00 13,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Arq. Valdir Zonta Zanetti
Coordenador de Obras do Interior - COI-14
CAU nº A2911-4
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Critério	Unitária	Contrato	05/15842/10/03-001-001	Valor	43.562,48	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	07/01/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	VARGEM GRANDE PAULISTA
Dt. Prevista	27/05/2011	Início	03/02/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	SAO ROQUE
Dt. Realização	25/08/2011	Término	04/05/2011	Redução	24.2900%	Escola	LUCAS
Nro. Medição	4	Prédio	137106	Orc. FDE	57.536,95	Fiscal	CONSORCIO CONCREMAT/TEJOFRAN - REGIA
PI	2009/10347	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1874.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	0,00 0,00	1,40 0,00	1,40	26,86 0,00	0,00 0,00	26,86	0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	0,80 153,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	36,53 0,00	0,00 0,00	36,53	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	168,00 168,00	0,00	3.467,52 3.467,52	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.006	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES	M	25,00 41,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	206,00 11,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	UN	1,00 206,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	4,00 246,95	1,00 1,00	0,00	246,95 246,95	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	1,00 477,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	1,00 48,82	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	40,00 40,11	4,00 4,00	0,00	160,44 160,44	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	43,14 43,14	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	80,00 10,21	24,00 24,00	0,00	245,04 245,04	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.074	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	3,00 51,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	464,00 1,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Arq. Valdir Zonta Zanetti
Coordenador de Obras do Interior - COI-14
CAU nº A2911-4
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Critério	Unitária	Contrato	05/15842/10/03-001-001	Valor	43.562,48	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	07/01/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	VARGEM GRANDE PAULISTA
Dt. Prevista	27/05/2011	Início	03/02/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	SAO ROQUE
Dt. Realização	25/08/2011	Término	04/05/2011	Redução	24.2900%	Escola	LUCAS
Nro. Medição	4	Prédio	137106	Orc. FDE	57.536,95	Fiscal	CONSORCIO CONCREMAT/TEJOFRAN - REGIAO
PI	2009/10347	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1874.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.200,00 1,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	600,00 2,35	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.031	CABO DE 2,5 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	0,00 0,00	1.136,00 1.136,00	0,00	3.169,44 3.169,44	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.050	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	6,00 97,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	0,00 0,00	26,00 26,00	0,00	2.555,54 2.555,54	0,00 0,00	0,00	0,00
09.10.011	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	UN	16,00 88,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.11.021	IL-37 LUMINARIA C/GRADE C/LAMP. VAPOR SÓDIO 150W C/ BRACO ACO GALV.	UN	15,00 157,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.11.072	IL-55 PROJETOR MEDIO P/ VAPOR DE SODIO 150W	UN	8,00 168,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.11.073	IL-56 PROJETOR P/ VAPOR DE SODIO 250W	UN	16,00 212,88	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.002	REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T.	UN	1,00 108,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.007	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2"	M	200,00 5,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	600,00 0,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.029	REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT	UN	6,00 10,88	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	112,00 2,72	6,00 0,00	6,00	16,32 0,00	0,00 0,00	16,32	0,00
09.52.039	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE	M	6,00 10,88	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Arq. Valdir Zonta Zanetti
Coordenador de Obras do Interior - COI-14
CAU nº A2911-4
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Critério	Unitária	Contrato	05/15842/10/03-001-001	Valor	43.562,48	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	07/01/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	VARGEM GRANDE PAULISTA
Dt. Prevista	27/05/2011	Início	03/02/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	SAO ROQUE
Dt. Realização	25/08/2011	Término	04/05/2011	Redução	24.2900%	Escola	LUCAS
Nro. Medição	4	Prédio	137106	Orc. FDE	57.536,95	Fiscal	CONSORCIO CONCREMAT/TEJOFRAN - REGIÃO
PI	2009/10347	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1874.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.54.002	REMOCAO DE CHAVE AUTOMATICA DA BOIA	UN	1,00 13,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.003	REMOCAO DE CONTACTOR MAGNETICO P/ QUADRO DE COMANDO DE BOMBA RECALQUE	UN	2,00 21,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	0,00 0,00	26,00 26,00	0,00	73,58 73,58	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.013	REMOCAO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES	UN	0,00 0,00	11,00 11,00	0,00	208,01 208,01	0,00 0,00	0,00	0,00
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	0,00 0,00	0,89 0,24	0,65	33,65 9,07	0,00 0,00	24,58	0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	6,00 1,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	6,00 2,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.74.014	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINACAO EM POSTE	UN	0,00 0,00	17,00 17,00	0,00	1.286,05 1.286,05	0,00 0,00	0,00	0,00
09.83.041	CONTAC.MAG.ABERTO C/RELE BIM.P/COR.NOM.DE 11 A 16A QD.CMD BOMBA RECAL	UN	2,00 164,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.008	TOMADA UNIVERSAL DE 10 A - 2 POLOS	UN	26,00 6,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	15,00 9,18	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.021	ESPELHO 4'X4'	UN	41,00 4,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.052	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR	UN	160,00 2,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.090	REATOR DUPLO P/ LAMP FLUOR PART RAP ALTO FATOR POTENCIA 220V/2X40W	UN	40,00 43,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.041	LUMIN.(APARELHO) FECH. P/ILUMIN. EXTERNA P/LAMP.V.MERC. OU MISTA 250W	UN	0,00 0,00	28,00 28,00	0,00	4.728,36 4.728,36	0,00 0,00	0,00	0,00

Apr. Valdir Zanta Zanetti
Coordenador de Obras do Interior - COI-14
CAU nº A2911-4
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Critério	Unitária	Contrato	05/15842/10/03-001-001	Valor	43.562,48	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	07/01/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	VARGEM GRANDE PAULISTA
Dt. Prevista	27/05/2011	Início	03/02/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	SAO ROQUE
Dt. Realização	25/08/2011	Término	04/05/2011	Redução	24.2900%	Escola	LUCAS
Nro. Medição	4	Prédio	137106	Orc. FDE	57.536,95	Fiscal	CONSORCIO CONCREMAT/TEJOFRAN - REGIAO II
PI	2009/10347	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1874.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00 0,00	61,00 61,00	0,00	1.066,28 1.066,28	0,00 0,00	0,00	0,00
11.02.027	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS	M2	0,00 0,00	137,60 0,00	137,60	2.853,82 0,00	0,00 0,00	2.853,82	0,00
11.03.003	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMAOS	M2	0,00 0,00	20,25 20,25	0,00	217,68 217,68	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.001	CHAPISCO	M2	18,00 6,03	1,12 0,00	1,12	6,75 0,00	0,00 0,00	6,75	0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	18,00 17,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00 0,00	1,12 0,00	1,12	19,74 0,00	0,00 0,00	19,74	0,00
12.02.007	REBOCO	M2	18,00 13,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF.ATRITO 0,30 A 0,60	M2	0,00 0,00	1,15 0,00	1,15	38,73 0,00	0,00 0,00	38,73	0,00
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	18,00 10,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00 0,00	20,00 20,00	0,00	247,20 247,20	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	0,00 0,00	13,89 13,89	0,00	325,99 325,99	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período
32.582,16	43.548,49	10.966,33

TOTAL COM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
TOTAL SEM REAJ 32.582,16	TOTAL SEM REAJ 43.548,49	VALOR MED. DATA BASE 10.966,33
REAJUSTE 0,00	REAJUSTE 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00
TOTAL 32.582,16	TOTAL 43.548,49	VALOR A LIBERAR 10.966,33

ATESTADO DE EXECUÇÃO

CONSORCIO CONCREMAT/TEJOFRAN - REGIAO II

Arq. Valdir Zonta Zanetti
Coordenador de Obras do Interior - COI-14
CAU nº A2911-4
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Engº Luiz Haroldo da Silva Filho
Gerência de Obras do Interior
CREA Nº 0601427760
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação