# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO Nº.: | 05/2302/05/03- | CÓDIGO: | 01.15.240-0 |
| ESCOLA: | EE JOAO DE ALMEIDA BARBOSA | | |
| LOCAL: | GUARULHOS - SP | | |
| CONTRATADA: | BRASUL CONSTRUTORA LTDA | | |
| ENDEREÇO: | RUA MARIA MARCOLINA, 1021 | | |
| LOCAL: | SÃO PAULO - SP | | |
| VALOR DA OBRA | R$ 6.463,74 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS | R$ 6.116,67 |
| RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA: | GILBERTO TERUO OKAMOTO | CREASP | 0600896680 |
| Art | 8210200600039559 | | |

CARACTERÍSTICAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº. DE PAVIMENTOS: 0 | | TIPO DE OBRA: ADEQUAÇÃO | | | |
| ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00 | | | | | Nº. DE SALAS: 0 |
| PRAZO CONTRATUAL: 30 dias | | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 4 - 12 | TOTAL DE DIAS: 43 dias |
| DATA DE INICIO: 06/01/2006 | DATA DE TÉRMINO: 15/02/2006 | ATRASOS JUSTIFICADOS: 0 dias | | | ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias |

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 24 de agosto de 2007

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 01 - Final em anexo.

RESPONSÁVEIS

*João Batista Domingues Costa*
Chefe do Depto de Acomp. de Contratos

*Affonso Coan Filho*
Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

* W X G 1 C C Y 8 C *

| MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS | CRITÉRIO | BDI | TIPO DE OBRA | NRO MEDIÇÃO | DATA PREVISÃO (MAIS TARDE) | DT REALIZAÇÃO | IMPRESSÃO | FOLHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UNITÁRIO | 23,00% | ADEQUAÇÃO | 01 - FINAL | 05/02/2006 | 24/02/2006 | 24/08/2007 | 1 |

| PRÉDIO | ESCOLA | MUNICÍPIO | DIRETORIA DE ENSINO | ÁREA CONSTR. | ÁREA PROJ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.15.240 | JOAO DE ALMEIDA BARBOSA | GUARULHOS | GUARULHOS SUL | 1.036,00 | 1.036,00 |

| PI | CONSTRUTORA | FISCAL | ORÇAMENTO FDE | ORÇAMENTO CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| 2005/01057 | BRASUL CONSTRUTORA LTDA | LUIZ CARLOS FALCETTA | 6.649,79 | 6.463,74 |

| CONTRATO | DATA BASE | ASSINATURA | INÍCIO | TÉRMINO | PRAZO | REDUÇÃO | VALOR ADITIVO | TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2302/05/03 | 06/2005 | 04/01/2006 | 06/01/2006 | 04/02/2006 | 30 + 0 | 2,79% | 0,00 | 6.463,74 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO | | QDE OU % ACUM. | QDE OU % NO PERÍODO | VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR | | VALOR DO PERÍODO (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BASE | REAJUSTE | QDE OU % ANTER | | BASE | REAJUSTE | BASE | REAJUSTE |
| 06.80.29 | TELA DE PROTEC P/CAIXILHO C/REQ DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV | M2 | 10,50<br>108,86 | | 2,70<br>0,00 | 2,70 | 293,92<br>0,00 | | 293,92 | |
| 06.80.46 | CADEADO E PORTA CADEADO | UN | 1,00<br>16,72 | | 0,00<br>0,00 | | 0,00<br>0,00 | | | |
| 08.11.33 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES | M | 0,00<br>27,19 | | 13,00<br>0,00 | 13,00 | 353,47<br>0,00 | | 353,47 | |
| 09.04.43 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A | M | 0,00<br>10,17 | | 1,50<br>0,00 | 1,50 | 15,25<br>0,00 | | 15,25 | |
| 09.04.86 | TERRA COMPLETO | UN | 1,00<br>105,04 | | 1,00<br>0,00 | 1,00 | 105,04<br>0,00 | | 105,04 | |
| 09.05.02 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 106,00<br>16,55 | | 66,00<br>0,00 | 66,00 | 1.092,30<br>0,00 | | 1.092,30 | |
| 09.05.03 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES | M | 30,00<br>19,66 | | 27,00<br>0,00 | 27,00 | 530,82<br>0,00 | | 530,82 | |
| 09.05.42 | QUADRO DISTRIBUICAO CAPACIDADE PARA 4 A 8 DISJ C/ BARRAMENTO | UN | 1,00<br>120,01 | | 1,00<br>0,00 | 1,00 | 120,01<br>0,00 | | 120,01 | |
| 09.05.70 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 0,00<br>37,00 | | 16,00<br>0,00 | 16,00 | 592,00<br>0,00 | | 592,00 | |
| 09.05.71 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 18,00<br>51,83 | | 1,00<br>0,00 | 1,00 | 51,83<br>0,00 | | 51,83 | |
| 09.05.73 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UN | 10,00<br>10,18 | | 8,00<br>0,00 | 8,00 | 81,44<br>0,00 | | 81,44 | |
| 09.06.09 | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM | UN | 1,00<br>25,13 | | 1,00<br>0,00 | 1,00 | 25,13<br>0,00 | | 25,13 | |
| 09.07.04 | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 350,00<br>1,50 | | 220,00<br>0,00 | 220,00 | 330,00<br>0,00 | | 330,00 | |
| 09.07.06 | FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 0,00<br>2,41 | | 12,00<br>0,00 | 12,00 | 28,92<br>0,00 | | 28,92 | |
| 09.07.09 | FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD TELEBRAS | M | 37,00<br>0,50 | | 0,00<br>0,00 | | 0,00<br>0,00 | | | |

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Acomp. Contratos

| MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS | PI | PRÉDIO | CONTRATO | NRO MEDIÇÃO | DATA PREVISAO | DT REALIZAÇÃO | IMPRESSAO | FOLHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2005/01057 | 01.15.240 | 05/2302/05/03 | 01 - FINAL | 05/02/2006 | 24/02/2006 | 24/08/2007 | 2 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO | | QDE OU % ACUM. | QDE OU % | VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR | | VALOR DO PERÍODO (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BASE | REAJUSTE | QDE OU % ANTER | NO PERÍODO | BASE | REAJUSTE | BASE | REAJUSTE |
| 09.07.11 | CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 90,00<br>3,68 | | 165,00<br>0,00 | 165,00 | 607,20<br>0,00 | | 607,20 | |
| 09.08.78 | TOMADA BIFASICA DE 220V APARELHOS FIXOS-ELETRODUTO DE PVC | UN | 2,00<br>59,21 | | 0,00<br>0,00 | | 0,00<br>0,00 | | | |
| 09.08.81 | PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC | UN | 1,00<br>46,61 | | 0,00<br>0,00 | | 0,00<br>0,00 | | | |
| 09.09.02 | IL-09 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X40W) | UN | 2,00<br>80,19 | | 4,00<br>0,00 | 4,00 | 320,76<br>0,00 | | 320,76 | |
| 09.62.24 | E DESMONTAGEM Q.DISTRIB. CAIXA PASSAGEM OU Q. CHAMADA | M2 | 0,00<br>34,34 | | 0,54<br>0,00 | 0,54 | 18,54<br>0,00 | | 18,54 | |
| 09.84.08 | TOMADA UNIVERSAL DE 10 A - 2 POLOS | UN | 10,00<br>7,04 | | 0,00<br>0,00 | | 0,00<br>0,00 | | | |
| 09.84.09 | TOMADA TRIPOLAR 15A - 125/250V - 2P+TERRA | UN | 0,00<br>10,73 | | 10,00<br>0,00 | 10,00 | 107,30<br>0,00 | | 107,30 | |
| 09.84.20 | ESPELHO DE 4'X2' | UN | 10,00<br>1,86 | | 0,00<br>0,00 | | 0,00<br>0,00 | | | |
| 09.85.60 | CONDULETE DE 1" | UN | 6,00<br>15,36 | | 3,00<br>0,00 | 3,00 | 46,08<br>0,00 | | 46,08 | |
| 09.85.64 | CONDULETE DE 3/4" | UN | 22,00<br>13,35 | | 18,00<br>0,00 | 18,00 | 240,30<br>0,00 | | 240,30 | |
| 13.01.15 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 0,00<br>12,89 | | 18,48<br>0,00 | 18,48 | 238,20<br>0,00 | | 238,20 | |
| 13.02.26 | CERAMICA ESMALTADA ANTIDER 30X30/40X40CM PEI-4 COEF ATRITO 0,40A0,50 | M2 | 0,00<br>37,97 | | 18,48<br>0,00 | 18,48 | 701,68<br>0,00 | | 701,68 | |
| 13.05.14 | RODAPES DE LADRILHO HIDRAULICO UMA COR COM 10 CM DE ALTURA | M | 0,00<br>18,04 | | 12,00<br>0,00 | 12,00 | 216,48<br>0,00 | | 216,48 | |

| TOTAL SEM REAJUSTE | | | TOTAL COM REAJUSTE | | | ATESTADO DE EXECUÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACUM. PER. ANTERIOR | ACUMULADO PERÍODO | VALOR PERÍODO | ACUM. PER. ANTERIOR | ACUMULADO PERÍODO | TOTAL PERÍODO | |
| 0,00 | 6.116,67 | 6.116,67 | TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 0,00 | TOTAL SEM REAJ. SINT. PER. | VALOR MED DATA BASE 6.116,67 | LUIZ CARLOS FALCETTA |
| | | | REAJUSTE SINTÉTICO ANT. | REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00 | VALOR REAJUSTE 0,00 | |
| | | | TOTAL COM REAJ. SINT. ANT. | TOTAL | VALOR A LIBERAR 6.116,67 | |

João Batista
Chefe Depto. Acomp. Contrato