Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2ª Via

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00264/22/02-001 **Item:** 001 **Data de Assinatura do Contrato:** 17-10-2022
PI: 2021/02261 **Nº SP sem Papel** FDE-PRC 2022/00425 **Nº SEI:** 229.00000305/2023-13
ESCOLA: 8115 - EE PROF JOAQUIM LEME DO PRADO
LOCAL: AVENIDA IMIRIM, 2113 - CEP: 02465-200 - IMIRIM - SÃO PAULO - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 818.799,45	R$ 818.407,58

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5060207502		28027230221630663	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Construção **ÁREA CONSTRUÍDA (m²):** 730,00

PRAZO CONTRATUAL: 150 dia(s) 1 - 0 2 - 0 3 - 1 4 - 15 **TOTAL DE DIAS:** 166 dia(s)

DATA DE INICIO:	DATA DE TERMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
04-11-2022	03-04-2023	08-08-2023	111 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
20	Tempo decorrido devido ao aguardo da mobilização do equipamento para execução das estacas Strauss.
20	Tempo decorrido devido ao aguardo da entrega da estrutura metálica da cobertura devido a dificuldade de fornecimento pelo mercado.
14	Tempo decorrido devido ao aguardo da entrega das telhas galvanizadas devido a dificuldade de formecimento pelo mercado.
2	Tempo decorriodo devido ao pedido da direção escolar não ter atividades na obra por conta da prova SARESP

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 10
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA PARA COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES. 111 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 56 DIAS DE CHUVAS ACIMA DE 7 mm. FAZ PARTE INTEGRANTE DESSE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA A PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS DE 01 PÁGINA.

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
CNPJ: 60. 509. 015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105. 896. 963. 110

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2ª Via

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 23 de outubro de 2024

RESPONSÁVEIS

VANIA REGINA PIERRI OLIVEIRA
SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ARQUITETURA - CAU BR: A10653-4 CPF: 036.581.038-09

AFFONSO COAN FILHO
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
CNPJ: 60. 509. 015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105. 896. 963. 110

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00264/22/02-001-001	Valor	818.799,45
Data base	04/2022	Assinatura	17/10/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2023	Início	03/11/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	03/10/2023	Término	03/04/2023	Redução	29.1600%
Nro. Medição	10	Prédio	8115 - EE PROF JOAQUIM LEME DO PRADO		
PI	**2021/02261**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	1.155.854,05
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4382.64
Diretoria	CENTRO			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF JOAQUIM LEME DO PRADO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	691,20 2,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	84,90 82,47	52,13 52,13	0,00	4.299,15 4.299,15	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	35,60 8,24	47,07 47,07	0,00	387,85 387,85	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	35,60 9,73	47,07 47,07	0,00	457,99 457,99	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	35,60 41,30	47,07 47,07	0,00	1.943,99 1.943,99	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	55,80 61,85	16,40 16,40	0,00	1.014,34 1.014,34	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	1.088,00 16,09	1.097,46 1.097,46	0,00	17.658,13 17.658,13	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.022	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00 0,00	139,82 139,82	0,00	1.742,15 1.742,15	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.036	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM	M	216,00 98,82	288,00 288,00	0,00	28.460,16 28.460,16	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.085	TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO	M3	29,10 76,29	75,29 75,29	0,00	5.743,87 5.743,87	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.098	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - ESTACAS STRAUSS	UN	1,00 2.456,32	1,00 1,00	0,00	2.456,32 2.456,32	0,00 0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	176,00 101,79	176,76 176,76	0,00	17.992,40 17.992,40	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	1.773,00 16,09	1.471,50 1.471,50	0,00	23.676,43 23.676,43	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	55,00 17,60	61,26 61,26	0,00	1.078,17 1.078,17	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	22,50 586,91	31,19 31,19	0,00	18.305,72 18.305,72	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	1,10 579,57	1,10 1,10	0,00	637,52 637,52	0,00 0,00	0,00	0,00
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	M2	3,30 239,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	10,80 62,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.02.000	ARMADURA	%	20.637,58 0,00	100,00 100,00	0,00	20.637,58 20.637,58	0,00 0,00	0,00	0,00
03.03.000	CONCRETO	%	61.924,68 0,00	100,00 100,00	0,00	61.924,68 61.924,68	0,00 0,00	0,00	0,00

Emissão: 22/10/2024 15:25:55

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00264/22/02-001-001	Valor	818.799,45
Data base	04/2022	Assinatura	17/10/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2023	Início	03/11/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	03/10/2023	Término	03/04/2023	Redução	29.1600%
Nro. Medição	10	Prédio	8115 - EE PROF JOAQUIM LEME DO PRADO		
PI	**2021/02261**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	1.155.854,05
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4382.64
Diretoria	CENTRO			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF JOAQUIM LEME DO PRADO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
03.04.000	ESTRUTURA METALICA	%	78.940,86 0,00	100,00 100,00	0,00	78.940,84 78.940,84	0,00 0,00	0,00	0,00
07.02.000	ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA	%	206.988,18 0,00	100,00 100,00	0,00	206.988,16 206.988,16	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.000	COBERTURA	%	147.913,13 0,00	100,00 100,00	0,00	147.913,13 147.913,13	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.000	PECAS PARA COBERTURA	%	3.483,58 0,00	100,00 100,00	0,00	3.483,58 3.483,58	0,00 0,00	0,00	0,00
07.05.000	FECHAMENTOS / VEDACOES / PECAS PARA COBERTURA	%	24.908,84 0,00	100,00 100,00	0,00	24.908,84 24.908,84	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES	%	7.226,60 0,00	100,00 100,00	0,00	7.226,60 7.226,60	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS	%	5.369,66 0,00	100,00 100,00	0,00	5.369,66 5.369,66	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE	%	1.880,45 0,00	100,00 100,00	0,00	1.880,45 1.880,45	0,00 0,00	0,00	0,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM	%	651,04 0,00	87,00 87,00	0,00	566,40 566,40	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO	%	2.538,20 0,00	100,00 100,00	0,00	2.538,20 2.538,20	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	%	1.500,06 0,00	100,00 100,00	0,00	1.500,06 1.500,06	97,11 97,11	0,00	0,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS	%	5.894,76 0,00	100,00 100,00	0,00	5.894,76 5.894,76	381,67 381,67	0,00	0,00
09.13.000	PARA RAIOS	%	7.347,22 0,00	100,00 100,00	0,00	7.347,22 7.347,22	0,00 0,00	0,00	0,00
09.82.000	CONSERVACAO - BAIXA TENSAO	%	4.344,36 0,00	100,00 100,00	0,00	4.344,36 4.344,36	281,28 281,28	0,00	0,00
09.84.000	CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	%	2.654,16 0,00	100,00 100,00	0,00	2.654,16 2.654,16	171,84 171,84	0,00	0,00
09.85.000	CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	%	289,62 0,00	100,00 100,00	0,00	289,62 289,62	18,75 18,75	0,00	0,00
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS	%	68.400,00 0,00	100,00 100,00	0,00	68.400,00 68.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.01.000	ESTRUTURA	%	21.852,17 0,00	100,00 100,00	0,00	21.852,16 21.852,16	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.000	ESQUADRIAS	%	2.730,42 0,00	40,00 40,00	0,00	1.092,16 1.092,16	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	58,50 58,50	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	13,78 13,78	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	95,74 95,74	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00264/22/02-001-001	Valor	818.799,45
Data base	04/2022	Assinatura	17/10/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2023	Início	03/11/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	03/10/2023	Término	03/04/2023	Redução	29.1600%
Nro. Medição	10	Prédio	8115 - EE PROF JOAQUIM LEME DO PRADO		
PI	**2021/02261**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	1.155.854,05
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4382.64
Diretoria	CENTRO			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF JOAQUIM LEME DO PRADO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.03.464	PODA DE CONSERVAÇAO / ADEQUAÇAO PARA ARVORES COM ALTURA ATE 10M TOPO DA COPA.	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	276,01 0,00	17,87 0,00	276,01	17,87
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	60,00 85,73	36,00 36,00	0,00	3.086,28 3.086,28	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	60,00 76,04	36,00 36,00	0,00	2.737,44 2.737,44	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.070	CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO	M3	4,06 103,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.071	CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO	M3	0,04 905,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.072	CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO	M2	5,60 249,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.074	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	1,62 232,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	60,00 39,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	80,00 29,30	136,00 82,00	54,00	3.984,80 2.402,60	0,00 0,00	1.582,20	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	36,00 3,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	7,50 170,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	600,00 5,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	0,00 0,00	620,00 0,00	620,00	4.898,00 0,00	317,13 0,00	4.898,00	317,13
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 0,00	0,20 0,20	0,00	37,97 37,97	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	1.612,26 1.612,26	69,59 69,59	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
811.651,32	818.407,53	6.756,21	811.651,32	818.407,53	6.756,21	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE
			1.020,24	1.355,24	335,00	
			812.671,56	819.762,77	VALOR A LIBERAR 7.091,21	

Emissão: 22/10/2024 15:25:55

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados

Contrato: 70/00264/22/01-001-001 - PI 2021/02261 - cod. obra: 159156 - prédio: 8115 - EE PROF JOAQUIM LEME DO PRADO

Código Atividade	Descrição Atividade	Un	Qtde Orçada
03.00.000	SUPER ESTRUTURA		
03.02.000	ARMADURA		
03.02.010	INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E PILARES	KG	523,00
03.03.000	CONCRETO		
03.03.098	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	M3	11,10
03.04.000	ESTRUTURA METALICA		
03.04.010	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	3281,00
07.00.000	COBERTURA		
07.02.000	ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA		
07.02.004	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	8603,00
07.03.000	COBERTURA		
07.03.135	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	738,20
07.04.000	PECAS PARA COBERTURA		
07.04.037	CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM	M	31,50
07.05.000	FECHAMENTOS / VEDACOES / PECAS PARA COBERTURA		
07.05.023	FECHAMENTO TELHA GALVALUME / AÇO GALV TRAP H=40MM E=0,80MM PINT PO 2 FACES USO EXCLUSIVO FUNDO Q. ESPORTES	M2	254,12
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS		
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES		
08.11.004	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	M	24,00
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	44,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS		
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	8,00
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	63,00
08.12.066	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")	UN	8,00
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS		
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE		
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	UN	1,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	4,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	6,00
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	UN	1,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM		
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	2,00
09.06.037	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM	UN	1,00
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	490,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS		
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	8,00
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	1,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS		
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	12,00
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	6,00
09.13.000	PARA RAIOS		
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	148,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00
09.13.028	TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO	UN	6,00
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	16,00
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	24,00
09.82.000	CONSERVACAO - BAIXA TENSAO		
09.82.095	PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM	M	82,00
09.84.000	CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS		
09.84.076	REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 250W 220V CAP/IGN	UN	12,00
09.85.000	CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS		
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	6,00
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS		
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS		
13.02.031	QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRETA	M2	600,00
15.00.000	PINTURA		
15.01.000	ESTRUTURA		
15.01.006	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	963,50
15.01.032	PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS	M2	963,50
15.03.000	ESQUADRIAS		
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	M	126,00
15.03.061	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	M	63,00

Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho**, **Gerente de Obras Metropolitanas**, em 23/10/2024, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Vania Regina Pierri Oliveira**, **Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 29/10/2024, às 18:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0043928767** e o código CRC **BB362041**.