Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2ª Via

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00264/22/02-001 **Item:** 002 **Data de Assinatura do Contrato:** 17-10-2022
PI: 2021/02261 **Nº SP sem Papel** FDE-PRC 2022/00425 **Nº SEI:** 229.00000305/2023-13
ESCOLA: 8115 - EE PROF JOAQUIM LEME DO PRADO
LOCAL: AVENIDA IMIRIM, 2113 - CEP: 02465-200 - IMIRIM - SÃO PAULO - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 448.943,76	R$ 407.121,33

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5060207502		28027230221630663	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 150 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 15	TOTAL DE DIAS: 166 dia(s)

DATA DE INICIO:	DATA DE TERMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
04-11-2022	03-04-2023	08-08-2023	111 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
54	Tempo decorrido devido ao aguardo do término da montagem da estrutura e cobertura da quadra, para início dos serviços complementares de reforma, visto que são serviços interdependentes.
2	Tempo decorriodo devido ao pedido da direção escolar não ter atividades na obra por conta da prova SARESP.

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 10
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA PARA COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES. 111 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 56 DIAS DE CHUVAS ACIMA DE 7 mm.

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
CNPJ: 60. 509. 015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105. 896. 963. 110

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2ª Via

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 23 de outubro de 2024

RESPONSÁVEIS

VANIA REGINA PIERRI OLIVEIRA
SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ARQUITETURA - CAU BR: A10653-4 CPF: 036.581.038-09

AFFONSO COAN FILHO
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00264/22/02-001-002	Valor	448.943,76
Data base	04/2022	Assinatura	17/10/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2023	Início	03/11/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	03/10/2023	Término	03/04/2023	Redução	0.0000%
Nro. Medição	10	Prédio	8115 - EE PROF JOAQUIM LEME DO PRADO		
PI	**2021/02261**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	448.943,76
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4382.64
Diretoria	CENTRO			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF JOAQUIM LEME DO PRADO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.03.002	CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	231,20 19,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.03.004	ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	231,20 21,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.07.002	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	136,00 9,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	5,50 82,47	3,84 3,84	0,00	316,68 316,68	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	11,00 8,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	11,00 9,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	11,00 41,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	4,62 61,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	26,40 90,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES	M	84,48 134,32	24,00 24,00	0,00	3.223,68 3.223,68	0,00 0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	8,80 101,79	3,84 3,84	0,00	390,87 390,87	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	78,07 16,09	30,40 30,40	0,00	489,13 489,13	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	0,88 586,91	0,38 0,38	0,00	223,02 223,02	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,38 579,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.07.003	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS	M2	29,92 12,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	0,67 226,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.50.003	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDACÃO (MANUAL)	M3	1,44 123,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	14,94 146,62	26,50 26,50	0,00	3.885,42 3.885,42	31,32 31,32	0,00	0,00
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	171,21 16,09	123,20 123,20	0,00	1.982,28 1.982,28	18,33 18,33	0,00	0,00
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00 0,00	4,40 4,40	0,00	77,44 77,44	5,01 5,01	0,00	0,00

Emissão: 22/10/2024 15:26:58

Critério	Unitária	Contrato	70/00264/22/02-001-002	Valor	448.943,76
Data base	04/2022	Assinatura	17/10/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2023	Início	03/11/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	03/10/2023	Término	03/04/2023	Redução	0.0000%
Nro. Medição	10	Prédio	8115 - EE PROF JOAQUIM LEME DO PRADO		
PI	**2021/02261**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	448.943,76
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4382.64
Diretoria	CENTRO			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF JOAQUIM LEME DO PRADO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	0,58 586,91	1,82 1,82	0,00	1.068,17 1.068,17	8,36 8,36	0,00	0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	0,00 0,00	5,45 5,45	0,00	2.247,51 2.247,51	2,40 2,40	0,00	0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	0,00 0,00	38,04 38,04	0,00	3.748,08 3.748,08	95,69 95,69	0,00	0,00
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	51,56 86,97	12,00 12,00	0,00	1.043,64 1.043,64	67,57 67,57	0,00	0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	48,88 43,57	25,60 25,60	0,00	1.115,39 1.115,39	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	12,00 95,58	8,78 8,78	0,00	839,18 839,18	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.069	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	936,00 33,63	1.773,50 1.773,50	0,00	59.642,80 59.642,80	3.861,71 3.861,71	0,00	0,00
06.03.074	QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA)	PR	1,00 1.783,60	2,00 2,00	0,00	3.567,20 3.567,20	230,96 230,96	0,00	0,00
06.03.077	QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 2.004,97	4,00 2,00	2,00	8.019,88 4.009,94	519,26 259,63	4.009,94	259,63
06.03.115	QE-38 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA Ø 25CM	UN	2,00 7.616,23	2,00 2,00	0,00	15.232,46 15.232,46	986,26 986,26	0,00	0,00
07.04.101	RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM	M	40,00 71,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.121	RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 400MM	M	60,00 88,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.007	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES - ESGOTO	M	0,00 0,00	18,00 0,00	18,00	8.691,30 0,00	562,73 0,00	8.691,30	562,73
08.11.005	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") - INCLUSIVE CONEXOES	M	40,00 460,79	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.051	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	6,00 56,99	6,00 6,00	0,00	341,94 341,94	22,13 22,13	0,00	0,00
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	28,00 0,00	28,00	2.705,08 0,00	175,14 0,00	2.705,08	175,14
08.82.060	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	0,00 0,00	23,40 23,40	0,00	120,51 120,51	7,80 7,80	0,00	0,00
09.03.002	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	149,90 149,90	0,00	1.506,49 1.506,49	97,54 97,54	0,00	0,00
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	27,30 27,30	0,00	885,33 885,33	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	0,00 0,00	117,00 0,00	117,00	606,06 0,00	39,24 0,00	606,06	39,24
09.07.005	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	0,00 0,00	81,90 81,90	0,00	610,15 610,15	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	8.111,76 8.111,76	525,21 525,21	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00264/22/02-001-002	Valor	448.943,76
Data base	04/2022	Assinatura	17/10/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2023	Início	03/11/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	03/10/2023	Término	03/04/2023	Redução	0.0000%
Nro. Medição	10	Prédio	8115 - EE PROF JOAQUIM LEME DO PRADO		
PI	**2021/02261**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	448.943,76
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4382.64
Diretoria	CENTRO			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF JOAQUIM LEME DO PRADO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00 0,00	498,30 381,30	117,00	607,92 465,18	9,24 0,00	142,74	9,24
09.54.014	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS	UN	0,00 0,00	16,00 16,00	0,00	1.180,00 1.180,00	38,20 38,20	0,00	0,00
09.54.021	REMOCAO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	786,74 786,74	50,93 50,93	0,00	0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	0,00 0,00	6,00 0,00	6,00	18,54 0,00	1,20 0,00	18,54	1,20
09.64.023	RETIRADA DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO	UN	4,00 245,86	4,00 4,00	0,00	983,44 983,44	0,00 0,00	0,00	0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	0,00 0,00	12,00 0,00	12,00	68,52 0,00	4,43 0,00	68,52	4,43
09.85.089	LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K	UN	0,00 0,00	12,00 0,00	12,00	562,44 0,00	36,41 0,00	562,44	36,41
12.02.002	CHAPISCO	M2	44,00 7,45	38,04 38,04	0,00	283,39 283,39	18,34 18,34	0,00	0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	44,00 46,16	38,04 38,04	0,00	1.755,92 1.755,92	113,69 113,69	0,00	0,00
12.04.001	CHAPISCO	M2	0,00 0,00	56,32 56,32	0,00	733,28 733,28	0,00 0,00	0,00	0,00
12.04.004	CHAPISCO	M2	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	89,40 89,40	5,78 5,78	0,00	0,00
12.04.005	EMBOCO	M2	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	455,28 455,28	29,47 29,47	0,00	0,00
12.04.007	REBOCO	M2	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	332,52 332,52	21,52 21,52	0,00	0,00
12.04.008	CHAPISCO FINO PENEIRADO	M2	174,24 8,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.80.013	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	0,00 0,00	600,00 600,00	0,00	2.208,00 2.208,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.04.005	TINTA LÁTEX ECONÔMICA	M2	44,00 27,06	235,88 235,88	0,00	6.382,91 6.382,91	413,27 413,27	0,00	0,00
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.454,44 1.454,44	94,17 94,17	0,00	0,00
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	600,00 29,01	1.200,09 1.200,09	0,00	34.814,61 34.814,61	2.254,14 2.254,14	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	659,31 18,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00 0,00	870,24 870,24	0,00	14.498,19 14.498,19	938,72 938,72	0,00	0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00 0,00	288,16 0,00	288,16	6.071,53 0,00	393,11 0,00	6.071,53	393,11
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	16,00 871,18	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00264/22/02-001-002	Valor	448.943,76
Data base	04/2022	Assinatura	17/10/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2023	Início	03/11/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	03/10/2023	Término	03/04/2023	Redução	0.0000%
Nro. Medição	10	Prédio	8115 - EE PROF JOAQUIM LEME DO PRADO		
PI	**2021/02261**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	448.943,76
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4382.64
Diretoria	CENTRO			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF JOAQUIM LEME DO PRADO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	6,60 939,83	7,06 7,06	0,00	6.635,19 6.635,19	429,61 429,61	0,00	0,00
16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	M	0,00 0,00	33,00 33,00	0,00	51.810,33 51.810,33	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.031	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	M	60,00 1.110,81	8,00 8,00	0,00	8.886,48 8.886,48	575,37 575,37	0,00	0,00
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	12,80 231,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	40,00 183,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM	M	40,00 111,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.064	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	8,40 90,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	33,00 497,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00 0,00	16,00 16,00	0,00	468,80 468,80	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	0,00 0,00	80,00 80,00	0,00	306,40 306,40	7,41 7,41	0,00	0,00
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	0,00 0,00	10,00 10,00	0,00	4.859,00 4.859,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.11.020	LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO	M2	0,00 0,00	600,00 0,00	600,00	5.412,00 0,00	350,41 0,00	5.412,00	350,41
16.13.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	49,82 82,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	22,99 8,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.015	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	39,79 72,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.025	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	22,99 41,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.026	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	22,99 9,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.14.006	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	66,89 146,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.14.011	ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	484,85 16,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.14.038	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	4,87 586,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.004	VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39 CM	M	40,32 36,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.006	ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM CLASSE A	M2	17,74 123,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00264/22/02-001-002	Valor	448.943,76
Data base	04/2022	Assinatura	17/10/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2023	Início	03/11/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	03/10/2023	Término	03/04/2023	Redução	0.0000%
Nro. Medição	10	Prédio	8115 - EE PROF JOAQUIM LEME DO PRADO		
PI	**2021/02261**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	448.943,76
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	4382.64
Diretoria	CENTRO			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF JOAQUIM LEME DO PRADO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.15.031	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO	M2	23,76 12,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.034	MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 10	M2	70,40 22,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.040	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	4,53 184,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.041	DRENAGEM COM AREIA GROSSA	M3	3,02 219,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.015	LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	10.116,16 10.116,16	327,48 327,48	0,00	0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	36,00 26,80	50,00 50,00	0,00	1.340,00 1.340,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	134,30 2,29	255,75 255,75	0,00	585,66 585,66	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	88,30 268,05	10,72 10,72	0,00	2.873,48 2.873,48	16,83 16,83	0,00	0,00
16.80.002	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2"	M2	72,80 123,79	9,60 9,60	0,00	1.188,38 1.188,38	76,94 76,94	0,00	0,00
16.80.007	PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA	M	16,00 101,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	0,00 0,00	327,80 327,80	0,00	32.966,84 32.966,84	780,09 780,09	0,00	0,00
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	36,60 153,34	165,50 165,50	0,00	25.377,77 25.377,77	570,88 570,88	0,00	0,00
16.80.014	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM	M2	503,86 16,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.017	TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO	M2	503,86 45,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.019	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	503,86 83,14	35,34 35,34	0,00	2.938,16 2.938,16	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.024	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	1.938,32 1.938,32	125,50 125,50	0,00	0,00
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	124,00 103,94	279,80 279,80	0,00	29.082,41 29.082,41	1.250,40 1.250,40	0,00	0,00
16.80.026	TRELIÇA METÁLICA GALV. A FOGO P/TABELA DE BASQUETE MOD.QE-37 A QE-40	M	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	1.950,86 1.950,86	126,31 126,31	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00 0,00	18,99 16,99	2,00	14.406,57 12.889,29	147,34 49,11	1.517,28	98,23
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	137,51 70,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
377.315,90	407.121,33	29.805,43	377.315,90	407.121,33	29.805,43	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE
			14.534,08	16.463,85	1.929,77	
			391.849,98	423.585,18	VALOR A LIBERAR 31.735,20	

Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho**, **Gerente de Obras Metropolitanas**, em 23/10/2024, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Vania Regina Pierri Oliveira**, **Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 29/10/2024, às 18:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0043929849** e o código CRC **51B42B7D**.