# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO Nº.: | 05/2487/06/03- | CÓDIGO: | 00.17.142-0 |
| ESCOLA: | EE JULIO DINIS | | |
| LOCAL: | SÃO PAULO - SP | | |
| CONTRATADA: | BRASUL CONSTRUTORA LTDA | | |
| ENDEREÇO: | RUA MARIA MARCOLINA, 1021 | | |
| LOCAL: | SÃO PAULO - SP | | |
| VALOR DA OBRA | R$ 33.304,37 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS | R$ 33.253,28 |

| RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA: | CREASP | Art |
|---|---|---|
| GILBERTO TERUO OKAMOTO | 0600896680 | 92221220060913674 |

CARACTERÍSTICAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nº. DE PAVIMENTOS: 0 | TIPO DE OBRA: REFORMA DE PEQUENO PORTE | | |
| ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00 | | | Nº. DE SALAS: 0 |
| PRAZO CONTRATUAL: 60 dias | 1 - 0 2 - 0 3 - 2 4 - 6 | | TOTAL DE DIAS: 68 dias |
| DATA DE INICIO: 02/01/2007 | DATA DE TÉRMINO: 07/03/2007 | ATRASOS JUSTIFICADOS: 0 dias | ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias |

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 24 de agosto de 2007

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 02 - Final em anexo.

RESPONSÁVEIS

*João Batista Domingues Costa*
Chefe do Depto de Acomp. de Contratos

*Affonso Coan Filho*
Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

* 1 U 0 G 1 5 2 4 0 *

| MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS | CRITÉRIO | BDI | TIPO DE OBRA | NRO MEDIÇÃO | DATA PREVISÃO (MAIS TARDE) | DT REALIZAÇÃO | IMPRESSÃO | FOLHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UNITÁRIO | 23,00% | REFORMA PEQUENO | 02 - FINAL | 03/03/2007 | 02/03/2007 | 24/08/2007 | 1 |

| PRÉDIO | ESCOLA | MUNICÍPIO | DIRETORIA DE ENSINO | ÁREA CONSTR. | ÁREA PROJ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.17.142 | JULIO DINIS | SÃO PAULO | LESTE 1 | 2.728,00 | 2.076,00 |

| PI | CONSTRUTORA | FISCAL | ORÇAMENTO FDE | ORÇAMENTO CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| 2006/02418 | BRASUL CONSTRUTORA LTDA | QUALIMAX - Região I | 39.204,80 | 33.304,37 |

| CONTRATO | DATA BASE | ASSINATURA | INÍCIO | TÉRMINO | PRAZO | REDUÇÃO | VALOR ADITIVO | TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2487/06/03 | 06/2006 | 26/12/2006 | 02/01/2007 | 03/03/2007 | 60 + 0 | 15,05% | 0,00 | 33.304,37 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO | | QDE OU % ACUM. | QDE OU % NO PERÍODO | VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR | | VALOR DO PERÍODO (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BASE | REAJUSTE | QDE OU % ANTER | | BASE | REAJUSTE | BASE | REAJUSTE |
| 01.05.01 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 0,00<br>15,19 | | 27,32<br>15,00 | 12,32 | 414,99<br>227,85 | | 187,14 | |
| 04.01.02 | ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1/2 TIJOLO | M2 | 0,00<br>37,95 | | 8,16<br>0,00 | 8,16 | 309,67<br>0,00 | | 309,67 | |
| 04.03.03 | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL | M | 5,00<br>568,27 | | 0,00<br>0,00 | | 0,00<br>0,00 | | | |
| 04.50.11 | DE DIVISORIAS EM PLACAS PARA SANITARIOS | M2 | 10,00<br>2,14 | | 0,00<br>0,00 | | 0,00<br>0,00 | | | |
| 05.01.05 | PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 2,00<br>329,82 | | 0,00<br>0,00 | | 0,00<br>0,00 | | | |
| 05.01.11 | PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 0,00<br>423,66 | | 2,00<br>0,00 | 2,00 | 847,32<br>0,00 | | 847,32 | |
| 05.01.29 | PM-74 PORTA DE COMPENSADO PARA BOXES L=62CM - COMPLETA | UN | 10,00<br>178,20 | | 10,00<br>0,00 | 10,00 | 1.782,00<br>0,00 | | 1.782,00 | |
| 05.60.01 | DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 8,00<br>4,21 | | 12,00<br>9,00 | 3,00 | 50,52<br>37,89 | | 12,63 | |
| 05.60.05 | DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 8,00<br>18,76 | | 2,00<br>0,00 | 2,00 | 37,52<br>0,00 | | 37,52 | |
| 06.03.01 | TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO | UN | 0,00<br>227,56 | | 2,00<br>0,00 | 2,00 | 455,12<br>0,00 | | 455,12 | |
| 08.03.07 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES | M | 0,00<br>72,75 | | 50,00<br>0,00 | 50,00 | 3.637,50<br>0,00 | | 3.637,50 | |
| 08.03.20 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL CONEXOES | M | 0,00<br>28,10 | | 24,00<br>0,00 | 24,00 | 674,40<br>0,00 | | 674,40 | |
| 08.04.02 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") | UN | 0,00<br>23,89 | | 1,00<br>1,00 | | 23,89<br>23,89 | | | |
| 08.04.05 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" | UN | 12,00<br>54,58 | | 15,00<br>0,00 | 15,00 | 818,70<br>0,00 | | 818,70 | |
| 08.04.32 | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 2,00<br>47,77 | | 2,00<br>2,00 | | 95,54<br>95,54 | | | |

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Acomp. Contratos

| MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS | PI | PRÉDIO | CONTRATO | NRO MEDIÇÃO | DATA PREVISAO | DT REALIZAÇÃO | IMPRESSAO | FOLHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2006/02418 | 00.17.142 | 05/2487/06/03 | 02 - FINAL | 03/03/2007 | 02/03/2007 | 24/08/2007 | 2 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO | | QDE OU % ACUM. | QDE OU % | VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR | | VALOR DO PERÍODO (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BASE | REAJUSTE | QDE OU % ANTER | NO PERÍODO | BASE | REAJUSTE | BASE | REAJUSTE |
| 08.04.42 | VALVULA DE DESCARGA COMUM COM CANOPLA CROMADA LISA DN 40MM (1 1/2") | UN | 12,00<br>89,86 | | 12,00<br>0,00 | 12,00 | 1.078,32<br>0,00 | | 1.078,32 | |
| 08.04.60 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 0,00<br>11,04 | | 108,00<br>0,00 | 108,00 | 1.192,32<br>0,00 | | 1.192,32 | |
| 08.09.19 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES | M | 0,00<br>49,07 | | 24,00<br>0,00 | 24,00 | 1.177,68<br>0,00 | | 1.177,68 | |
| 08.10.06 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA | UN | 0,00<br>45,53 | | 2,00<br>2,00 | | 91,06<br>91,06 | | | |
| 08.14.48 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 40MM (1 1/2") | UN | 0,00<br>69,46 | | 1,00<br>0,00 | 1,00 | 69,46<br>0,00 | | 69,46 | |
| 08.15.23 | MT-04 MICTORIO COLETIVO | M | 0,00<br>861,59 | | 5,20<br>0,00 | 5,20 | 4.480,26<br>0,00 | | 4.480,26 | |
| 08.16.01 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 15,00<br>141,33 | | 10,00<br>0,00 | 10,00 | 1.413,30<br>0,00 | | 1.413,30 | |
| 08.17.58 | FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL | UN | 5,00<br>237,63 | | 5,00<br>0,00 | 5,00 | 1.188,15<br>0,00 | | 1.188,15 | |
| 08.17.80 | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | UN | 0,00<br>41,23 | | 24,00<br>0,00 | 24,00 | 989,52<br>0,00 | | 989,52 | |
| 08.17.87 | TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO | UN | 24,00<br>282,16 | | 0,00<br>0,00 | | 0,00<br>0,00 | | | |
| 08.50.01 | DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS | M | 0,00<br>2,64 | | 24,00<br>0,00 | 24,00 | 63,36<br>0,00 | | 63,36 | |
| 08.60.05 | DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA | UN | 15,00<br>25,18 | | 34,00<br>16,00 | 18,00 | 856,12<br>402,88 | | 453,24 | |
| 08.60.07 | DE TORNEIRAS | UN | 12,00<br>2,40 | | 0,00<br>0,00 | | 0,00<br>0,00 | | | |
| 08.60.10 | DE SIFOES | UN | 5,00<br>3,69 | | 0,00<br>0,00 | | 0,00<br>0,00 | | | |
| 08.60.11 | DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS | UN | 24,00<br>18,44 | | 16,00<br>10,00 | 6,00 | 295,04<br>184,40 | | 110,64 | |
| 08.70.11 | DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS | UN | 9,00<br>67,15 | | 2,00<br>0,00 | 2,00 | 134,30<br>0,00 | | 134,30 | |
| 08.80.21 | TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM | UN | 0,00<br>12,73 | | 12,00<br>8,00 | 4,00 | 152,76<br>101,84 | | 50,92 | |
| 08.82.23 | GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM | UN | 4,00<br>27,84 | | 0,00<br>0,00 | | 0,00<br>0,00 | | | |
| 08.82.41 | SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2" | UN | 5,00<br>55,29 | | 0,00<br>0,00 | | 0,00<br>0,00 | | | |

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Acomp. Contrato

| MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS | PI | PRÉDIO | CONTRATO | NRO MEDIÇÃO | DATA PREVISAO | DT REALIZAÇÃO | IMPRESSAO | FOLHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2006/02418 | 00.17.142 | 05/2487/06/03 | 02 - FINAL | 03/03/2007 | 02/03/2007 | 24/08/2007 | 3 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO | | QDE OU % ACUM. | QDE OU % | VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR | | VALOR DO PERÍODO (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BASE | REAJUSTE | QDE OU % ANTER | NO PERÍODO | BASE | REAJUSTE | BASE | REAJUSTE |
| 08.82.50 | DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO | M | 60,00<br>3,63 | | 60,00<br>40,00 | 20,00 | 217,80<br>145,20 | | 72,60 | |
| 09.09.02 | IL-09 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X40W) | UN | 6,00<br>72,51 | | 6,00<br>0,00 | 6,00 | 435,06<br>0,00 | | 435,06 | |
| 09.54.06 | REMOCAO APARELHO ILUMINACAO.PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 12,00<br>2,44 | | 12,00<br>0,00 | 12,00 | 29,28<br>0,00 | | 29,28 | |
| 09.74.06 | DE APARELHO DE ILUMINACAO.PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES | UN | 6,00<br>1,78 | | 6,00<br>0,00 | 6,00 | 10,68<br>0,00 | | 10,68 | |
| 09.84.97 | REATOR SIMPLES P/ LAMP FLUOR CONV F POTENCIA NATURAL - 220V/40W | UN | 6,00<br>23,64 | | 0,00<br>0,00 | | 0,00<br>0,00 | | | |
| 09.85.09 | LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W/220V | UN | 12,00<br>3,69 | | 12,00<br>0,00 | 12,00 | 44,28<br>0,00 | | 44,28 | |
| 10.80.05 | FORRO EM LAMINA PVC - 100MM - SOMENTE LAMINAS | M2 | 10,00<br>26,13 | | 0,00<br>0,00 | | 0,00<br>0,00 | | | |
| 12.02.01 | CHAPISCO | M2 | 85,00<br>4,36 | | 90,74<br>83,06 | 7,68 | 395,62<br>362,14 | | 33,48 | |
| 12.02.06 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 85,00<br>15,15 | | 90,74<br>83,06 | 7,68 | 1.374,71<br>1.258,36 | | 116,35 | |
| 12.02.37 | REVESTIMENTOS COM AZULEJOS LISOS BRANCOS 15X15CM | M2 | 85,00<br>25,97 | | 83,06<br>83,06 | | 2.157,07<br>2.157,07 | | | |
| 12.02.38 | PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO | M | 20,00<br>13,34 | | 38,20<br>38,20 | | 509,59<br>509,59 | | | |
| 12.50.02 | DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | M2 | 85,00<br>5,99 | | 83,06<br>83,06 | | 497,53<br>497,53 | | | |
| 13.01.04 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 90,00<br>13,79 | | 6,40<br>0,00 | 6,40 | 88,25<br>0,00 | | 88,25 | |
| 13.01.06 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 0,00<br>2,88 | | 6,40<br>0,00 | 6,40 | 18,43<br>0,00 | | 18,43 | |
| 13.01.15 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 90,00<br>11,96 | | 44,02<br>44,02 | | 526,48<br>526,48 | | | |
| 13.02.05 | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | M2 | 0,00<br>21,18 | | 6,40<br>0,00 | 6,40 | 135,55<br>0,00 | | 135,55 | |
| 13.02.26 | CERAMICA ESMALTADA ANTIDER 30X30/45X45CM PEI-4 COEF ATRITO 0,40A0,50 | M2 | 90,00<br>33,08 | | 44,02<br>0,00 | 44,02 | 1.456,18<br>0,00 | | 1.456,18 | |
| 13.50.01 | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 0,00<br>85,93 | | 0,51<br>0,00 | 0,51 | 43,82<br>0,00 | | 43,82 | |
| 13.50.02 | DEMOLICAO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE | M2 | 90,00<br>11,19 | | 44,02<br>44,02 | | 492,58<br>492,58 | | | |

João Batista D. Costa
Chefe Deptº. Acomp. Contratos

| MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS | PI | PRÉDIO | CONTRATO | NRO MEDIÇÃO | DATA PREVISAO | DT REALIZAÇÃO | IMPRESSAO | FOLHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2006/02418 | 00.17.142 | 05/2487/06/03 | 02 - FINAL | 03/03/2007 | 02/03/2007 | 24/08/2007 | 4 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO | | QDE OU % ACUM. | QDE OU % NO PERÍODO | VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR | | VALOR DO PERÍODO (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BASE | REAJUSTE | QDE OU % ANTER | | BASE | REAJUSTE | BASE | REAJUSTE |
| 15.03.07 | ESMALTE COM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 26,00<br>17,20 | | 30,30<br>0,00 | 30,30 | 521,16<br>0,00 | | 521,16 | |
| 15.80.16 | ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA | M2 | 0,00<br>7,16 | | 230,09<br>0,00 | 230,09 | 1.647,44<br>0,00 | | 1.647,44 | |
| 15.80.18 | ACRILICA EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA | M2 | 150,00<br>6,12 | | 0,00<br>0,00 | | 0,00<br>0,00 | | | |
| 15.80.19 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA | M2 | 36,00<br>7,25 | | 26,04<br>0,00 | 26,04 | 188,79<br>0,00 | | 188,79 | |
| 16.80.98 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 15,00<br>22,52 | | 5,96<br>5,96 | | 134,22<br>134,22 | | | |

| TOTAL SEM REAJUSTE | | | TOTAL COM REAJUSTE | | | ATESTADO DE EXECUÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACUM. PER. ANTERIOR | ACUMULADO PERÍODO | VALOR PERÍODO | ACUM. PER. ANTERIOR | ACUMULADO PERÍODO | TOTAL PERÍODO | |
| 7.248,46 | 33.253,28 | 26.004,82 | TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 7.248,46 | TOTAL SEM REAJ. SINT. PER. 33.253,28 | VALOR MED DATA BASE 26.004,82 | QUALIMAX - Região I |
| | | | REAJUSTE SINTÉTICO ANT. 0,00 | REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00 | VALOR REAJUSTE 0,00 | |
| | | | TOTAL COM REAJ. SINT. ANT. 7.248,46 | TOTAL 33.253,28 | VALOR A LIBERAR 26.004,82 | |

João Batista D.
Chefe Deptº. Acomp. Contrato