Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2F1FFB903B

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00016/21/02-001 **Item:** 001 **Data de Assinatura do Contrato:** 15-07-2021
PI: 2021/00046 **Nº SP sem Papel:** **Nº SEI:**
ESCOLA: 61122 - EE MTO CALLIA
LOCAL: RUA JOSE RUFINO DA SILVA, 249 - CEP: 04812-240 - JARDIM LALLO - SÃO PAULO - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 271.289,66	R$ 271.286,76

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230210939925	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 120 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 4	TOTAL DE DIAS: 124 dia(s)

DATA DE INICIO:	DATA DE TERMINO:	DATA DE EMISSAO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NAO JUSTIFICADOS
26-07-2021	23-11-2021	21-12-2021	24 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
7	Atraso devido ao aguardo definição da pintura do Centro de Inovação.
5	Atraso devido ao aguardo do término da instalação da rede de lógica.
12	Atraso devido ao aguardo definição da localização do Rack.

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 6
ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA. FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, MEMORIAL DESCRITIVO E CÁLCULO DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS DE 01 PÁGINA.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 08 de agosto de 2024

RESPONSÁVEIS

ANTONIO CORRERA NETO
SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 600922624 CPF: 913.488.628-15

AFFONSO COAN FILHO
GERENTE DE OBRAS METROPOLITANAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

VINICIUS FARAJ
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 506252336 CPF: 327.378.228-58

JEAN PIERRE GEREMIAS DE JESUS NETO
PRESIDENTE
ADVOGADO – OAB: 50638 – CPF: 047.848.599-93

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
CNPJ: 60. 509. 015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105. 896. 963. 110

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00016/21/02-001-001	Valor	271.289,66
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	23/07/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	23/11/2021	Redução	35.9700%
Nro. Medição	6	Prédio	61122 - EE MTO CALLIA		
PI	**2021/00046**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	423.685,34
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2979.36
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE MTO CALLIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	18,00 117,99	18,00 18,00	0,00	2.123,82 2.123,82	0,00 0,00	0,00	0,00
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	120,00 15,77	120,00 120,00	0,00	1.892,40 1.892,40	0,00 0,00	0,00	0,00
03.03.020	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA	M3	1,20 484,95	1,20 1,20	0,00	581,94 581,94	0,00 0,00	0,00	0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	1,20 407,50	9,77 9,77	0,00	3.981,27 3.981,27	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.003	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO	M2	0,00 0,00	12,96 12,96	0,00	1.742,21 1.742,21	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00 0,00	23,04 23,04	0,00	1.057,76 1.057,76	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	0,00 0,00	21,60 21,60	0,00	530,06 530,06	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	0,00 0,00	16,75 16,75	0,00	1.015,88 1.015,88	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.011	PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	7,00 164,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	2,00 573,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.108	PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD.	UN	1,00 1.312,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.062	BE-16 BANCADA LABORATORIO 2 CUBAS 50X40X25CM (L=180CM)	UN	1,00 4.315,01	1,00 0,00	1,00	4.315,01 0,00	0,00 0,00	4.315,01	0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	10,00 12,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	8,00 55,35	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	42,00 1,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.050	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR	UN	4,00 12,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.070	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	7,00 306,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	1,11 1.158,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.094	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE 7,20M	M	3,85 135,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.095	ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS	M	6,00 129,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Emissão: 06/08/2024 16:08:32

Critério	Unitária	Contrato	70/00016/21/02-001-001	Valor	271.289,66
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	23/07/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	23/11/2021	Redução	35.9700%
Nro. Medição	6	Prédio	61122 - EE MTO CALLIA		
PI	**2021/00046**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	423.685,34
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2979.36
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE MTO CALLIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.02.099	SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES	MV	2,94 506,77	2,94 2,94	0,00	1.489,90 1.489,90	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.032	GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM	M2	84,00 513,02	15,30 15,30	0,00	7.849,20 7.849,20	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.090	CAIXILHARIA EM ALUMINIO	KG	3,00 97,17	3,00 3,00	0,00	291,51 291,51	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	31,60 439,36	52,00 52,00	0,00	22.846,71 22.846,71	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	15,80 453,78	52,00 52,00	0,00	23.596,56 23.596,56	0,00 0,00	0,00	0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	11,00 32,29	61,20 61,20	0,00	1.976,14 1.976,14	0,00 0,00	0,00	0,00
06.60.050	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA	UN	12,00 18,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.60.051	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	12,00 14,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00 0,00	61,20 61,20	0,00	1.807,23 1.807,23	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.043	BRACO DE ALAVANCA DE FERRO	M	7,20 47,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	12,00 42,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	84,00 10,89	61,20 61,20	0,00	666,46 666,46	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.050	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	0,00 0,00	107,10 107,10	0,00	3.471,11 3.471,11	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	32,00 26,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	UN	3,00 128,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	2,00 115,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	3,00 507,77	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	2,00 493,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.08.047	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	UN	7,00 207,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	4,00 159,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	20,00 55,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	42,00 68,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00016/21/02-001-001	Valor	271.289,66
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	23/07/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	23/11/2021	Redução	35.9700%
Nro. Medição	6	Prédio	61122 - EE MTO CALLIA		
PI	**2021/00046**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	423.685,34
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2979.36
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE MTO CALLIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	6,00 72,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.049	RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	1,00 73,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.079	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM	UN	4,00 409,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	6,00 69,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	4,00 6,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	2,00 10,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.041	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"	UN	2,00 148,18	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.096	CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X125A SECA	UN	1,00 258,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	1,40 24,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.085	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	1,00 260,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.094	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A	UN	1,00 360,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	487,80 487,80	0,00	15.438,87 15.438,87	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	376,00 9,05	187,00 187,00	0,00	1.692,35 1.692,35	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.004	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES	M	147,40 37,09	102,60 102,60	0,00	3.805,43 3.805,43	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.005	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	99,60 99,60	0,00	5.729,98 5.729,98	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.006	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES	M	133,70 16,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	2,00 1.026,51	2,00 2,00	0,00	2.053,02 2.053,02	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.063	BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	6,70 16,19	6,70 0,00	6,70	108,47 0,00	0,00 0,00	108,47	0,00
09.05.064	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	3,70 24,76	3,70 1,20	2,50	91,61 29,71	0,00 0,00	61,90	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	29,00 90,21	13,00 0,00	13,00	1.172,73 0,00	0,00 0,00	1.172,73	0,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	7,00 123,12	5,00 0,00	5,00	615,60 0,00	0,00 0,00	615,60	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	67,00 25,74	50,00 0,00	50,00	1.287,00 0,00	0,00 0,00	1.287,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00016/21/02-001-001	Valor	271.289,66
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	23/07/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	23/11/2021	Redução	35.9700%
Nro. Medição	6	Prédio	61122 - EE MTO CALLIA		
PI	**2021/00046**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	423.685,34
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2979.36
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE MTO CALLIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.06.045	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 20X20X12CM	UN	3,00 114,96	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	2.206,05 4,62	2.476,20 2.476,20	0,00	11.440,04 11.440,04	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.005	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	981,75 6,55	504,00 504,00	0,00	3.301,20 3.301,20	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	198,00 3,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.014	CABO DE 35 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	198,00 56,77	109,40 87,20	22,20	6.210,63 4.950,34	0,00 0,00	1.260,29	0,00
09.08.005	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE	UN	7,00 232,28	6,00 6,00	0,00	1.393,68 1.393,68	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	140,00 32,87	150,00 150,00	0,00	4.930,50 4.930,50	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	UN	35,00 40,52	53,00 33,00	20,00	2.147,56 1.337,16	0,00 0,00	810,40	0,00
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	105,00 115,08	72,00 72,00	0,00	8.285,76 8.285,76	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	18,00 208,03	72,00 72,00	0,00	14.978,16 14.978,16	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	7,00 68,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.10.030	SENSOR DE PRESENÇA INTERNO	UN	1,00 85,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.007	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2"	M	112,00 11,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	0,00 0,00	388,90 388,90	0,00	1.477,82 1.477,82	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	420,00 1,19	739,20 739,20	0,00	879,64 879,64	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	0,00 0,00	72,00 0,00	72,00	329,04 0,00	0,00 0,00	329,04	0,00
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	0,00 0,00	1,62 0,00	1,62	98,85 0,00	0,00 0,00	98,85	0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	105,00 3,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.72.024	RECOLOCAÇÃO E MONTAGEM DE QD.DISTRIB,CX DE PASSAG MET OU QD.CHAMADA	M2	0,00 0,00	1,62 0,00	1,62	304,56 0,00	0,00 0,00	304,56	0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	55,00 5,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.046	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO	UN	8,00 62,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.052	SOQUETE ANTIVIBRATORIO ENGATE RAPIDO P/LAMPADA LED TUBULAR	UN	12,00 6,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00016/21/02-001-001	Valor	271.289,66
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	23/07/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	23/11/2021	Redução	35.9700%
Nro. Medição	6	Prédio	61122 - EE MTO CALLIA		
PI	**2021/00046**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	423.685,34
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2979.36
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE MTO CALLIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	28,00 16,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	166,00 6,34	72,00 72,00	0,00	456,48 456,48	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.061	CONDULETE DE 1 1/4"	UN	0,00 0,00	25,00 12,00	13,00	872,50 418,80	0,00 0,00	453,70	0,00
09.85.062	CONDULETE DE 1 1/2"	UN	14,00 55,46	24,00 24,00	0,00	1.331,04 1.331,04	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.063	CONDULETE DE 2"	UN	21,00 101,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00 0,00	217,00 217,00	0,00	4.936,75 4.936,75	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	94,20 7,15	46,08 46,08	0,00	329,47 329,47	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	94,20 36,70	46,08 46,08	0,00	1.691,13 1.691,13	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.007	REBOCO	M2	94,20 27,36	46,08 46,08	0,00	1.260,74 1.260,74	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.044	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO	M	72,92 28,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.02.052	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA	M2	0,00 0,00	375,96 375,96	0,00	2.293,35 2.293,35	0,00 0,00	0,00	0,00
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	M	6,44 165,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.015	DEMOLIÇAO REVEST DE DEGRAUS DE ARG/GRANILITE/CACOS/LADRILHOS, INCL ARG ASSENT.	M2	0,00 0,00	66,24 66,24	0,00	431,22 431,22	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	6,44 3,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.80.018	REPARO COMPLETO EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	M2	0,00 0,00	367,29 367,29	0,00	9.659,72 9.659,72	0,00 0,00	0,00	0,00
13.80.057	REPARO RODAPÉ EM GRANILITE RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	M	0,00 0,00	222,80 222,80	0,00	3.667,28 3.667,28	0,00 0,00	0,00	0,00
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	14,00 119,02	7,92 7,92	0,00	942,63 942,63	0,00 0,00	0,00	0,00
14.01.060	FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 5+5MM INC ACESS ALUM (CX/ELEVADOR)	M2	12,00 809,53	19,38 19,38	0,00	15.688,69 15.688,69	0,00 0,00	0,00	0,00
14.01.062	VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM (3+3MM) COM FILME PVB INCLUSIVE GUARNIÇAO NEOPRENE USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE	M2	11,77 196,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	11,77 20,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	94,20 21,78	318,72 318,72	0,00	6.941,72 6.941,72	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	94,20 29,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00016/21/02-001-001	Valor	271.289,66
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	23/07/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	23/11/2021	Redução	35.9700%
Nro. Medição	6	Prédio	61122 - EE MTO CALLIA		
PI	**2021/00046**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	423.685,34
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2979.36
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE MTO CALLIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	84,00 32,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.026	ESMALTE A BASE DE AGUA COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	40,53 59,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.04.009	TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	0,00 0,00	140,40 140,40	0,00	3.559,14 3.559,14	0,00 0,00	0,00	0,00
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	979,00 3,88	1.028,19 1.028,19	0,00	3.989,37 3.989,37	0,00 0,00	0,00	0,00
15.50.003	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO	M2	40,57 5,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.50.004	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO	M2	84,00 6,61	178,40 122,40	56,00	1.179,22 809,06	0,00 0,00	370,16	0,00
15.80.013	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	40,57 20,73	31,00 31,00	0,00	642,63 642,63	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	500,52 16,82	1.138,38 1.138,38	0,00	19.147,54 19.147,54	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00 0,00	170,80 0,00	170,80	1.725,08 0,00	0,00 0,00	1.725,08	0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	606,48 19,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	98,00 29,99	244,80 244,80	0,00	7.341,54 7.341,54	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.045	PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M2	3,50 190,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	40,00 38,31	122,10 122,10	0,00	4.677,65 4.677,65	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	40,00 8,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	40,00 64,67	122,10 122,10	0,00	7.896,20 7.896,20	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	33,00 63,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	7,00 89,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	52,00 23,16	12,00 12,00	0,00	277,92 277,92	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	80,00 3,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	20,00 69,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.086	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	7,00 22,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.091	INSTALACÃO DE MURAL (MR-02)	UN	7,00 11,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00016/21/02-001-001	Valor	271.289,66
Data base	01/2021	Assinatura	15/07/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/12/2021	Início	23/07/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	19/01/2022	Término	23/11/2021	Redução	35.9700%
Nro. Medição	6	Prédio	61122 - EE MTO CALLIA		
PI	**2021/00046**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	423.685,34
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2979.36
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE MTO CALLIA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	10,00 69,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	7,00 77,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	2,00 26,48	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	15,00 2,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	28,50 132,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	3,00 81,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	7,00 119,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	285,00 22,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.014	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM	M2	285,00 13,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	5,00 81,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	18,00 95,72	14,00 12,00	2,00	1.340,08 1.148,64	0,00 0,00	191,44	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
258.182,53	271.286,76	13.104,23	258.182,53	271.286,76	13.104,23	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE
			0,00	0,00	0,00	
			258.182,53	271.286,76	VALOR A LIBERAR 13.104,23	

Emissão: 06/08/2024 16:08:32 Página 7

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO E CÁLCULO DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS

Contrato: 70/00016/21/02 - PI 2021/00046 - cod. obra: 153642 - Predio: 61122 - EE MTO CALLIA

MEMORIAL DESCRITIVO

Execução da rede de elétrica com alimentação vindo do quadro geral, instalação de quadros completos de distribuição de energia, caixas de passagem, eletrodutos, tomadas, interruptores, pontos secos para rede de lógica, enfiação e revisão da iluminação, nas salas destinadas para a implantação do programa Centro de Inovação Tecnológica, atendendo as especificações das diretrizes do projeto de elétrica fornecido pela FDE;

- Instalação de BE-16 do catálogo de componentes da FDE, bancada com duas cubas, conforme especificações do projeto para implantação do programa Centro de Inovação Tecnológica;

- Execução de visores em vidro laminado nas salas destinadas para o Centro de Inovação Tecnológica, conforme detalhamento e especificação do projeto arquitetônico fornecido pela FDE;

-Instalação de porta de vidro para fechamento da circulação da área destinada para a implantação do programa Centro de Inovação Tecnológica, conforme detalhamento e especificação do projeto arquitetônico fornecido pela FDE;

- Revisão dos caixilhos metálicos e portas em madeira com substituição de peças danificadas, inclusive lubrificação dos caixilhos, das salas destinadas para a implantação do programa Centro de Inovação Tecnológica;

-Pintura geral dos ambientes, salas e corredores, da área destinada para implantação do Centro de Inovação Tecnológica, conforme detalhamento e especificação do projeto arquitetônico fornecido pela FDE;

-Instalação de grades de proteção nos vãos de caixilhos de salas , em área destinada para implantação do Centro de Inovação Tecnológica;

- Adequação dos ambientes, para a implantação do programa Centro de Inovação Tecnológica, conforme croqui aprovado pela direção da unidade escolar;

-Montagem de canteiros de obras;

-Fornecimento, instalação e manutenção de placa de obra;

-Fornecimento e montagem de andaime;

-Retirada do entulho gerado pela obra.

Complementos dos serviços necessários a adequação da unidade escolar a implantação do programa Centro de Inovação Tecnológica

Reforma de trecho do passeio público na entrada exclusiva dos alunos do Centro de Inovação Tecnológica;

- Reforma do piso cimentado da circulação externa e escadaria de acesso ao bloco das Salas de Aula adaptadas do Centro de Inovação Tecnológica, e instalação de novos corrimãos;

- Tratamento selador no piso granilite nas salas de aula do programa Centro de Inovação Tecnológica;

- Reparos nos sanitários de alunos com substituição de válvulas de descarga, registros, torneiras anti vandalismo, sifões e portas de boxes;

- Substituição da porta do sanitário acessível dentro do sanitário de alunos feminino;

- Retirada de grade de setorização no acesso as salsa de aula destinadas ao Centro de Inovação para instalação de porta pivotante de vidro e esquadrias;

- Instalação e manutenção de placa de obra;

- Retirada do entulho gerado na intervenção

MÓDULO DE VERBA

06.02.099 - SERVIÇOS EM ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESQUEDRIA COM VIDRO LAMINADO INCOLOR 8MM (4+4) EMOLDURADO EM ALUMINO COR BRANCA
DATA BASE - 01/2021 = R$ 485,80
UNIDADE = M2
QUANTIDADE = 0,95862 MV
VALOR UNIT = R$ 394,96

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA PIVOTANTE DUAS FOLHAS VIDRO TEMPERADO 10MM INCLUSIVE MOLAS HIDRÁULICA FECHADURA E PUXADORES
06.02.099 - SERVIÇOS EM ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES
DATA BASE - 01/2021 = R$ 485,80
UNIDADE = M2
QUANTIDADE = 1,98411 MV
VALOR UNIT = R$ 1005,49

TOTAL : 0,95862 MV + 1,98411 MV = 2,94273 MV

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Correra Neto**, **Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 13/08/2024, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho**, **Gerente de Obras Metropolitanas**, em 19/08/2024, às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Faraj**, **Diretor de Obras e Serviços**, em 30/08/2024, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Jean Pierre Neto**, **Presidente**, em 30/08/2024, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0036153101** e o código CRC **5A793F04**.