FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2EFC381A25

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 73/00241/15/01-001 **Item:** 001
PI: 2008/01035
ESCOLA: 57102 - EE MANUEL BORBA GATO
LOCAL: ESTRADA DO ALVARENGA, 179 - CEP: 04462-000 - PEDREIRA - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 490.668,30	R$ 490.335,73

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220161189065	2603541099	Eng. Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Construção **ÁREA CONSTRUÍDA (m²):** 76,87

PRAZO CONTRATUAL: 180 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 13	TOTAL DE DIAS: 193 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
16-11-2016	15-05-2017	18-12-2017	204 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 13
Construção de Ambientes Complementares e Reforma.em Predio Escolar. Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica a Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados de páginas 01 a 03.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 03 de maio de 2018

RESPONSÁVEIS

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 0600748612

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: **73/00241/15/01** - PI: **2008/01035** - Cód. Obra: **140102** - **EE MANUEL BORBA GATO**

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.
03.01.002	M2	FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE	64,4
03.02.002	KG	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	470
03.03.026	M3	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA	4,4
06.02.019	UN	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	3
06.02.054	UN	PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM	1
06.03.001	UN	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	2
06.03.019	M	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	4,5
06.03.020	M	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	12
06.03.100	M	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	26,8
06.03.101	M	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	49,8
06.03.102	M	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	6,2
06.03.108	M	CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	47,3
07.02.001	KG	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	665
07.02.010	KG	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	665
07.03.095	M2	TELHA ACO GALV CHAPA 0,5MM COM SAND POLIURET H=50MM SUP TRAPEZ COM INF PLANO COM PINT FACES	152,32
08.01.002	UN	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	1
08.02.001	UN	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	1
08.02.003	UN	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	1
08.02.005	UN	AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG	1
08.02.016	M	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	24
08.02.021	UN	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	3
08.02.041	M	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES	24
08.03.016	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	24,1
08.03.017	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	151,4
08.03.019	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	14
08.03.021	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES	87
08.03.022	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES	25
08.04.023	UN	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	1
08.04.024	UN	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	1
08.04.032	UN	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	2
08.07.002	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	189
08.07.003	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	3
08.07.010	M	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	80
08.08.002	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	1
08.08.003	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	2
08.08.012	UN	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	1
08.08.028	UN	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	5
08.08.041	UN	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	2
08.08.045	UN	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	2
08.08.046	UN	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	5
08.08.047	UN	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	3
08.08.050	UN	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	5
08.08.061	UN	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.	1
08.08.077	UN	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA)	1
08.09.015	M	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	1
08.09.016	M	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	12
08.09.017	M	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	9
08.09.018	M	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	28,5
08.10.048	UN	RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO	4
08.12.033	M	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	100,69
08.13.012	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES	6
08.13.013	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	17
08.13.014	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	24
08.13.017	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	31
08.14.003	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	1
08.14.004	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	2
08.14.005	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	4
08.14.008	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	1
08.14.028	UN	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/2"	2
08.14.037	UN	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	1
08.14.046	UN	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	1
08.14.078	UN	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA	2
08.14.085	M	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M	13
08.14.086	UN	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO	2
08.14.087	UN	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	3
08.17.043	UN	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	1
08.17.058	UN	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	1

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 0600748612

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: **73/00241/15/01** - PI: **2008/01035** - Cód. Obra: **140102** - **EE MANUEL BORBA GATO**

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.
08.17.081	UN	TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM	4
09.02.011	UN	AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE	1
09.02.043	UN	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	1
09.02.061	UN	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO	1
09.02.072	UN	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 10MM2 C/ ELETRUDUTOS	1
09.02.078	UN	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS	2
09.02.082	UN	CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	1
09.02.088	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	1
09.02.091	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	1
09.02.097	UN	CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X250A SECA	1
09.03.007	M	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	2
09.03.047	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	7
09.03.049	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES	2
09.04.025	UN	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A	1
09.04.041	M	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A	2
09.04.042	M	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	4
09.04.044	M	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	1
09.04.091	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	2
09.04.092	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	5
09.05.003	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	325
09.05.004	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES	37
09.05.005	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	75
09.05.008	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL CONEXOES	30
09.05.013	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	118
09.05.014	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	148
09.05.018	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL CONEXOES	8
09.05.040	M	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	127
09.05.042	UN	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	4
09.05.045	UN	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	1
09.05.069	UN	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	2
09.05.070	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	10
09.05.071	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	4
09.05.073	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	7
09.05.074	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	4
09.05.076	UN	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP	1
09.05.087	UN	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP	1
09.05.092	UN	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	1
09.05.093	UN	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA	1
09.05.096	UN	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS	1
09.06.002	UN	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	2
09.06.025	UN	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	6
09.06.037	UN	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM	2
09.07.003	M	FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	273
09.07.004	M	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	525
09.07.006	M	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	740
09.07.012	M	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	75
09.07.013	M	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	225
09.07.015	M	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	38
09.07.017	M	CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	114
09.08.055	UN	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	2
09.08.067	UN	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO	1
09.08.069	UN	2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-ELETR PVC RIGIDO	1
09.08.075	UN	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO	3
09.08.079	UN	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	10
09.08.086	UN	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	5
09.08.087	UN	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	6
09.09.034	UN	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	8
09.09.044	UN	IL-05 ARANDELA BLINDADA	1
09.09.046	UN	IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES - LAMP.FLUORESC.COMPACTA (1X23W)	3
09.09.083	UN	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	19
09.10.003	UN	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	12
09.11.035	UN	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA	1
09.13.012	UN	PP-02 PARA RAIO FRANKLIN COM HASTE 3MX2"	1
09.13.025	M	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	355
09.13.027	UN	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	27
09.13.031	UN	TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA	27
09.13.032	UN	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	25

Engº Walter Haidai
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060074861?

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: **73/00241/15/01** - PI: **2008/01035** - Cód. Obra: **140102** - **EE MANUEL BORBA GATO**

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.
09.13.033	UN	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	27
09.13.040	M	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO.	880
11.03.003	M2	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMAOS	56,62
11.03.010	M2	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	5
12.04.004	M2	CHAPISCO	156,5
12.04.006	M2	EMBOCO DESEMPENADO	156,5
13.01.004	M2	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	81,87
13.01.006	M2	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	81,87
13.02.005	M2	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	76,87
13.02.059	CJ	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-FITA ADESIVA	31
13.06.075	M	SO-15 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 22CM)	1,8
13.06.085	M	SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM)	2,12
14.01.002	M2	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	1,89
15.01.004	M2	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	61
15.03.021	M2	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	11,61
15.03.060	M	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	100,69
15.04.006	M2	TINTA LATEX STANDARD	156,5

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 0600748612

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária e Global	Contrato	73/00241/15/01-001-001	Valor	490.668,30	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2016	Assinatura	01/11/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	11/12/2017	Início	16/11/2016	Prazo	180 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	02/01/2018	Término	15/05/2017	Redução	30.8800%	Nome Interv.	EE MANUEL BORBA GATO
Nro. Medição	13	Prédio	57102	Orc. FDE	709.915,92	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTATICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01035	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2309.81

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Metropolitanas
CREA 060074861?

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	236,30 2,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.02.003	ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	0,00 0,00	15,22 15,22	0,00	278,06 278,06	0,00 0,00	0,00	0,00
01.02.004	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	0,00 0,00	93,86 93,86	0,00	56,31 56,31	0,00 0,00	0,00	0,00
01.03.004	ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	46,30 11,00	28,89 28,89	0,00	317,79 317,79	0,00 0,00	0,00	0,00
01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	1.389,00 1,20	1.496,90 1.496,90	0,00	1.796,27 1.796,27	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	44,50 51,00	80,31 80,31	0,00	4.095,81 4.095,81	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	24,06 7,01	46,75 46,75	0,00	327,71 327,71	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	24,06 7,50	44,61 44,61	0,00	334,57 334,57	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	24,06 21,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	35,17 39,00	36,20 36,20	0,00	1.411,80 1.411,80	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.054	ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 415 CM2 P/ATE 30 TF	M	0,00 0,00	176,00 176,00	0,00	17.592,96 17.592,96	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.085	TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO	M3	12,81 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.095	EMENDA COM ANEIS SOLDADOS PARA ESTACA	UN	8,00 221,00	8,00 8,00	0,00	1.768,00 1.768,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária e Global	Contrato	73/00241/15/01-001-001	Valor	490.668,30	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2016	Assinatura	01/11/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	11/12/2017	Início	16/11/2016	Prazo	180 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	02/01/2018	Término	15/05/2017	Redução	30.8800%	Nome Interv.	EE MANUEL BORBA GATO
Nro. Medição	13	Prédio	57102	Orc. FDE	709.915,92	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIÃO XIX / XX / XXI
PI	2008/01035	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2309.81

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras
Metropolitana
CREA 060074861 2

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.02.097	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS	UN	1,00 10.000,00	1,00 1,00	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.101	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM	M	144,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	57,34 45,00	73,25 73,25	0,00	3.296,25 3.296,25	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	335,00 7,20	1.811,96 1.811,96	0,00	13.046,10 13.046,10	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	7,77 398,00	23,46 23,46	0,00	9.337,08 9.337,08	0,00 0,00	0,00	0,00
03.01.000	FORMA	%	5.474,00 0,00	100,00 100,00	0,00	5.474,00 5.474,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.02.000	ARMADURA	%	3.525,00 0,00	100,00 100,00	0,00	3.525,00 3.525,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.03.000	CONCRETO	%	1.760,00 0,00	100,00 100,00	0,00	1.760,00 1.760,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.000	PORTAS	%	7.270,00 0,00	100,00 100,00	0,00	7.270,00 7.270,00	396,64 396,64	0,00	0,00
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METALICOS	%	62.652,00 0,00	100,00 100,00	0,00	62.652,00 62.652,00	3.418,20 3.418,20	0,00	0,00
07.02.000	ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA	%	8.445,50 0,00	100,00 100,00	0,00	8.445,50 8.445,50	460,76 460,76	0,00	0,00
07.03.000	COBERTURA	%	18.278,40 0,00	100,00 100,00	0,00	18.278,40 18.278,40	997,24 997,24	0,00	0,00
08.01.000	CAVALETE E ABRIGO	%	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GAS	%	16.454,00 0,00	100,00 100,00	0,00	16.454,00 16.454,00	44,88 44,88	0,00	0,00
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES	%	11.638,40 0,00	100,00 100,00	0,00	11.638,40 11.638,40	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária e Global	Contrato	73/00241/15/01-001-001	Valor	490.668,30	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2016	Assinatura	01/11/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	11/12/2017	Início	16/11/2016	Prazo	180 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	02/01/2018	Término	15/05/2017	Redução	30.8800%	Nome Interv.	EE MANUEL BORBA GATO
Nro. Medição	13	Prédio	57102	Orc. FDE	709.915,92	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTAÇÃO REGIÃO XIX / XX / XXI
PI	2008/01035	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2309.81

Engº Walter Haida
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 0600748843

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.04.000	REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS	%	465,00 0,00	100,00 100,00	0,00	465,00 465,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.07.000	COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES	%	23.997,00 0,00	100,00 95,00	5,00	23.997,00 22.797,15	1.309,23 1.243,77	1.199,85	65,46
08.08.000	COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS	%	12.870,00 0,00	100,00 100,00	0,00	12.870,00 12.870,00	702,16 702,16	0,00	0,00
08.09.000	REDE DE ESGOTO: TUBULACOES	%	2.305,00 0,00	100,00 100,00	0,00	2.305,00 2.305,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.000	REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS	%	1.200,00 0,00	100,00 100,00	0,00	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS	%	4.027,60 0,00	100,00 100,00	0,00	4.027,60 4.027,60	219,73 219,73	0,00	0,00
08.13.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES	%	7.420,00 0,00	100,00 100,00	0,00	7.420,00 7.420,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS	%	80.165,00 0,00	100,00 98,00	2,00	80.165,00 78.561,70	0,00 0,00	1.603,30	0,00
08.17.000	APARELHOS E METAIS	%	1.700,00 0,00	100,00 100,00	0,00	1.700,00 1.700,00	92,74 92,74	0,00	0,00
09.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSAO	%	11.470,00 0,00	100,00 100,00	0,00	11.470,00 11.470,00	187,71 187,71	0,00	0,00
09.03.000	ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL	%	390,00 0,00	100,00 100,00	0,00	390,00 390,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.000	QUADRO GERAL	%	760,00 0,00	100,00 100,00	0,00	760,00 760,00	20,71 20,71	0,00	0,00
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE	%	26.354,57 0,00	100,00 100,00	0,00	26.354,57 26.354,57	143,78 143,78	0,00	0,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM	%	1.150,00 0,00	100,00 100,00	0,00	1.150,00 1.150,00	6,27 6,27	0,00	0,00
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO	%	18.919,00 0,00	100,00 100,00	0,00	18.919,00 18.919,00	103,21 103,21	0,00	0,00

Critério	Unitária e Global	Contrato	73/00241/15/01-001-001	Valor	490.668,30	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2016	Assinatura	01/11/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	11/12/2017	Início	16/11/2016	Prazo	180 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	02/01/2018	Término	15/05/2017	Redução	30.8800%	Nome Interv.	EE MANUEL BORBA GATO
Nro. Medição	13	Prédio	57102	Orc. FDE	709.915,92	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTITICA REGRÃO XIX / XX / XXI
PI	2008/01035	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2309.81

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060074612

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	. Reajuste
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	%	3.523,20 0,00	100,00 100,00	0,00	3.523,20 3.523,20	19,22 19,22	0,00	0,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS	%	3.340,00 0,00	100,00 100,00	0,00	3.340,00 3.340,00	18,22 18,22	0,00	0,00
09.10.000	CENTRO DE LUZ	%	1.260,00 0,00	100,00 100,00	0,00	1.260,00 1.260,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.11.000	ILUMINACAO EXTERNA	%	250,00 0,00	100,00 100,00	0,00	250,00 250,00	13,63 13,63	0,00	0,00
09.13.000	PARA RAIOS	%	33.409,00 0,00	100,00 100,00	0,00	33.409,00 33.409,00	36,45 36,45	0,00	0,00
11.03.000	IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA	%	899,30 0,00	100,00 100,00	0,00	899,30 899,30	49,06 49,06	0,00	0,00
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	%	4.695,00 0,00	100,00 100,00	0,00	4.695,00 4.695,00	51,23 51,23	0,00	0,00
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES	%	2.292,36 0,00	100,00 100,00	0,00	2.292,36 2.292,36	12,50 12,50	0,00	0,00
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS	%	3.384,80 0,00	100,00 100,00	0,00	3.384,80 3.384,80	92,33 92,33	0,00	0,00
13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS	%	475,00 0,00	100,00 100,00	0,00	475,00 475,00	25,91 25,91	0,00	0,00
14.01.000	VIDROS	%	151,20 0,00	100,00 100,00	0,00	151,20 151,20	8,24 8,24	0,00	0,00
15.01.000	ESTRUTURA	%	610,00 0,00	100,00 100,00	0,00	610,00 610,00	33,27 33,27	0,00	0,00
15.03.000	ESQUADRIAS	%	735,65 0,00	100,00 100,00	0,00	735,65 735,65	40,12 40,12	0,00	0,00
15.04.000	EXTERNA	%	2.347,50 0,00	100,00 100,00	0,00	2.347,50 2.347,50	128,07 128,07	0,00	0,00
16.02.018	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	15,59 190,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária e Global	Contrato	73/00241/15/01-001-001	Valor	490.668,30	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2016	Assinatura	01/11/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	11/12/2017	Início	16/11/2016	Prazo	180 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	02/01/2018	Término	15/05/2017	Redução	30.8800%	Nome Interv.	EE MANUEL BORBA GATO
Nro. Medição	13	Prédio	57102	Orc. FDE	709.915,92	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIÃO XIX / XX / XXI
PI	2008/01035	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2309.81

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras
Metropolitana
CREA 060074852

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.02.027	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	M	6,00 20,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.066	PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=10CM	M2	186,45 53,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.068	DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=6CM INCLUSIVE LASTRO DE BRITA	M	77,12 45,00	45,30 45,30	0,00	2.038,50 2.038,50	111,21 111,21	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	202,04 5,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.03.006	GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	M2	100,00 8,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	67,00 80,00	31,00 31,00	0,00	2.480,00 2.480,00	135,30 135,30	0,00	0,00
16.06.022	MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS	CJ	1,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.050	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M	M2	38,88 31,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	100,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00 800,00	1,00 1,00	0,00	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	1,00 500,00	1,00 1,00	0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	76,87 5,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	85,52 50,00	47,69 47,69	0,00	2.384,50 2.384,50	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	30,92 7,00	44,73 44,73	0,00	313,11 313,11	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.015	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	82,04 39,00	29,93 29,93	0,00	1.167,27 1.167,27	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária e Global	Contrato	73/00241/15/01-001-001	Valor	490.668,30	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2016	Assinatura	01/11/2016	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	11/12/2017	Início	16/11/2016	Prazo	180 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	02/01/2018	Término	15/05/2017	Redução	30.8800%	Nome Interv.	EE MANUEL BORBA GATO
Nro. Medição	13	Prédio	57102	Orc. FDE	709.915,92	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIÃO XIX / XX / XXI
PI	2008/01035	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2309.81

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Metropolitanas
CREA 0600748812

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.13.025	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	30,92 26,00	44,73 44,73	0,00	1.162,98 1.162,98	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.026	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	30,92 7,00	44,73 44,73	0,00	313,11 313,11	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.099	SERVICOS EM TERRA - MUROS DE ARRIMO	MV	11,89 351,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.14.006	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	43,36 65,00	50,58 50,58	0,00	3.287,70 3.287,70	0,00 0,00	0,00	0,00
16.14.011	ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	1.077,00 7,20	1.510,00 1.510,00	0,00	10.872,00 10.872,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.14.012	ACO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA	KG	30,00 7,50	33,00 33,00	0,00	247,50 247,50	0,00 0,00	0,00	0,00
16.14.048	CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	8,50 370,00	8,39 8,39	0,00	3.104,30 3.104,30	0,00 0,00	0,00	0,00
16.14.055	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	5,40 392,00	5,23 5,23	0,00	2.050,16 2.050,16	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.010	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM	M2	101,10 88,00	106,37 106,37	0,00	9.360,56 9.360,56	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.031	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO	M2	111,40 5,00	106,37 106,37	0,00	531,85 531,85	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	20,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	1,00 350,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
487.532,58	490.335,73	2.803,15	TOTAL SEM REAJ 487.532,58	TOTAL SEM REAJ 490.335,73	VALOR MED. DATA BASE 2.803,15	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX
			REAJUSTE 8.812,56	REAJUSTE 8.878,02	VALOR REAJUSTE 65,46	
			TOTAL 496.345,14	TOTAL 499.213,75	VALOR A LIBERAR 2.868,61	

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060074861?