FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2EF6425F22

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 72/00402/14/02-001 **Item:** 001
PI: 2009/02796
ESCOLA: 20110 - EE MARIA APARECIDA MACHADO JULIANELLI
LOCAL: RUA PEDRO MARCIANO DE ALCANTARA, 18 3726010 ENG GOULART - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 218.591,02	R$ 218.507,01

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220150956934	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Construção **ÁREA CONSTRUÍDA (m²):** 200,00

PRAZO CONTRATUAL: 150 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 5	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 169 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
28-07-2015	25-12-2015	03-03-2016	50 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 8
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES
Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica a Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados de página 01.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 26 de julho de 2017

RESPONSÁVEIS

Walter Haida

ngº Walter Haida
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 0600748612

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária e Global	Contrato	72/00402/14/02-001-001	Valor	218.591,02	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	16/07/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	24/03/2016	Início	28/07/2015	Prazo	150 + 0	Diretoria	LESTE 1
Dt. Realização	19/04/2016	Término	25/12/2015	Redução	25.9600%	Nome Interv.	EE MARIA APARECIDA MACHADO JULIANELLI
Nro. Medição	8	Prédio	20110	Orc. FDE	295.233,73	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIÃO XXII / XXIII
PI	2009/02796	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2695.05

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Metropolitanas
CREA 060074861 2

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	54,80 45,00	54,80 43,39	11,41	2.466,00 1.952,55	144,33 114,28	513,45	30,05
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	28,90 5,00	28,90 21,72	7,18	144,50 108,60	8,45 6,35	35,90	2,10
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	28,90 5,00	28,90 21,72	7,18	144,50 108,60	8,45 6,35	35,90	2,10
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	28,90 14,10	28,90 21,72	7,18	407,48 306,25	23,84 17,92	101,23	5,92
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	37,10 35,00	37,20 17,20	20,00	1.302,00 602,00	76,20 35,23	700,00	40,97
02.02.001	TUBULOES: ESCAVACAO MANUAL - DIAMETRO MINIMO DE 70CM	M3	0,00 0,00	18,46 18,46	0,00	4.713,20 4.713,20	275,86 275,86	0,00	0,00
02.02.108	ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO DE 290 A 429 CM2 CRAVADA	M	200,00 80,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	96,90 45,00	96,95 96,95	0,00	4.362,75 4.362,75	255,35 255,35	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	1.432,00 7,20	1.621,40 1.621,40	0,00	11.674,08 11.674,08	683,28 683,28	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	141,00 7,20	141,00 57,00	84,00	1.015,20 410,40	59,41 24,02	604,80	35,39
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	13,60 380,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,45 400,00	36,69 36,69	0,00	14.676,00 14.676,00	858,97 858,97	0,00	0,00
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	M2	6,00 25,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária e Global	Contrato	72/00402/14/02-001-001	Valor	218.591,02	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	16/07/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	24/03/2016	Início	28/07/2015	Prazo	150 + 0	Diretoria	LESTE 1
Dt. Realização	19/04/2016	Término	25/12/2015	Redução	25.9600%	Nome Interv.	EE MARIA APARECIDA MACHADO JULIANELLI
Nro. Medição	8	Prédio	20110	Orc. FDE	295.233,73	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIÃO XXII / XXIII
PI	2009/02796	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2695.05

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Metropolitanas
CREA 060074861 2

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	37,00 21,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.02.000	ARMADURA	%	2.895,00 0,00	100,00 100,00	0,00	2.895,00 2.895,00	169,44 169,44	0,00	0,00
03.03.000	CONCRETO	%	16.720,00 0,00	100,00 100,00	0,00	16.720,00 16.720,00	978,61 978,61	0,00	0,00
03.04.000	ESTRUTURA METALICA	%	19.443,20 0,00	100,00 100,00	0,00	19.443,20 19.443,20	1.138,00 1.138,00	0,00	0,00
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METALICOS	%	5.112,00 0,00	100,00 100,00	0,00	5.112,00 5.112,00	299,20 299,20	0,00	0,00
07.02.000	ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA	%	51.635,20 0,00	100,00 100,00	0,00	51.635,20 51.635,20	3.022,20 3.022,20	0,00	0,00
07.03.000	COBERTURA	%	34.639,05 0,00	100,00 100,00	0,00	34.639,05 34.639,05	2.027,42 2.027,42	0,00	0,00
07.04.000	PECAS PARA COBERTURA	%	1.144,00 0,00	100,00 100,00	0,00	1.144,00 1.144,00	66,95 66,95	0,00	0,00
07.05.000	FECHAMENTOS / VEDACOES / PECAS PARA COBERTURA	%	10.513,80 0,00	100,00 100,00	0,00	10.513,80 10.513,80	615,37 615,37	0,00	0,00
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES	%	5.460,00 0,00	100,00 100,00	0,00	5.460,00 5.460,00	319,56 319,56	0,00	0,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS	%	2.613,00 0,00	100,00 100,00	0,00	2.613,00 2.613,00	152,93 152,93	0,00	0,00
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE	%	2.020,00 0,00	100,00 100,00	0,00	2.020,00 2.020,00	118,23 118,23	0,00	0,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM	%	100,00 0,00	100,00 100,00	0,00	100,00 100,00	5,85 5,85	0,00	0,00
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO	%	1.560,00 0,00	100,00 100,00	0,00	1.560,00 1.560,00	91,30 91,30	0,00	0,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	%	170,00 0,00	100,00 100,00	0,00	170,00 170,00	9,95 9,95	0,00	0,00

Critério	Unitária e Global	Contrato	72/00402/14/02-001-001	Valor	218.591,02	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2014	Assinatura	16/07/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	24/03/2016	Início	28/07/2015	Prazo	150 + 0	Diretoria	LESTE 1
Dt. Realização	19/04/2016	Término	25/12/2015	Redução	25.9600%	Nome Interv.	EE MARIA APARECIDA MACHADO JULIANELLI
Nro. Medição	8	Prédio	20110	Orc. FDE	295.233,73	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2009/02796	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2695.05

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS	%	1.800,00 0,00	100,00 100,00	0,00	1.800,00 1.800,00	105,35 105,35	0,00	0,00
09.10.000	CENTRO DE LUZ	%	300,00 0,00	100,00 100,00	0,00	300,00 300,00	17,55 17,55	0,00	0,00
09.13.000	PARA RAIOS	%	5.584,00 0,00	100,00 100,00	0,00	5.584,00 5.584,00	326,83 326,83	0,00	0,00
15.01.000	ESTRUTURA	%	2.718,48 0,00	100,00 100,00	0,00	2.718,48 2.718,48	159,11 159,11	0,00	0,00
15.03.000	ESQUADRIAS	%	741,20 0,00	100,00 100,00	0,00	741,20 741,20	43,38 43,38	0,00	0,00
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	0,00 0,00	3,50 3,50	0,00	1.432,37 1.432,37	83,83 83,83	0,00	0,00
16.80.009	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	200,00 55,00	200,00 200,00	0,00	11.000,00 11.000,00	643,82 643,82	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
216.515,73	218.507,01	1.991,28	TOTAL SEM REAJ 216.515,73	TOTAL SEM REAJ 218.507,01	VALOR MED. DATA BASE 1.991,28	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
			REAJUSTE 12.672,49	REAJUSTE 12.789,02	VALOR REAJUSTE 116,53	
			TOTAL 229.188,22	TOTAL 231.296,03	VALOR A LIBERAR 2.107,81	

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 0600748612

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados

Contrato: 72/00402/14/02 - PI: 2009/02796 - CÓD. OBRA: 137583 - EE MARIA APARECIDA MACHADO JULIANELLI

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.
03.02.010	KG	INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E PILARES	144,75
03.03.098	M3	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	4,40
03.04.001	KG	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	1.519,00
03.04.005	KG	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	1.519,00
06.03.069	M2	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	360,00
07.02.001	KG	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	4.034,00
07.02.010	KG	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	4.034,00
07.03.077	M2	TELHA DE ACO GALV.ACAB.NATURAL TRAPEZ. E=0,8MM H=40,0MM	121,40
07.03.097	M2	TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO PINT 1 FACE CHAPA 0,5MM E=30MM	237,87
07.04.037	M	CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM	20,80
07.05.004	M2	FECHAMENTO TELHA PERF GALV PINT PO 2 FACES TRAP E=0,95MM H=40MM	116,82
08.11.004	M	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	22,00
08.11.053	M	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	50,00
08.12.008	UN	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	4,00
08.12.016	M	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	40,00
08.12.074	M2	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	1,13
08.12.077	UN	CAIXA INSPECAO DE ALVENARIA DE TIJ DE 0,70X0,70X1,00 M	2,00
09.05.003	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	78,00
09.05.042	UN	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	1,00
09.05.070	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	4,00
09.05.073	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	4,00
09.06.037	UN	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM	1,00
09.07.005	M	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	200,00
09.07.006	M	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	300,00
09.08.079	UN	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	1,00
09.08.085	UN	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	1,00
09.09.037	UN	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	6,00
09.10.011	UN	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	6,00
09.13.024	M	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE FIXAÇÃO	30,00
09.13.025	M	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	124,00
09.13.027	UN	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	6,00
09.13.032	UN	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	4,00
09.13.033	UN	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	8,00
09.13.034	UN	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	28,00
15.01.006	M2	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	226,54
15.03.060	M	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	95,80
15.03.061	M	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	41,60

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 0600748612