FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2ED27F87C9

DAF / GCAP / DAC

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 05/03402/09/02-001 **Item:** 001

PI: 2009/02848

ESCOLA: 29132 - EE PRQ SAVOY CITY II

LOCAL: AV DOS LATINOS, 954 - CEP: 03572-000 - JD STA TEREZINHA - SÃO PAULO - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00

ENDEREÇO: R BARRA DE SANTA ROSA, 325, VILA CISPER

LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 261.258,02	R$ 259.783,33

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREA/CAU	ART	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220101457833	260354109-9	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 2		**TIPO DE OBRA:** Reforma	
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):		**Nº DE SALAS:** 6	
PRAZO CONTRATUAL: 90 dia(s)	1 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 7		**TOTAL DE DIAS** 97 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
20-07-2010	18-10-2010	17-11-2010	23 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 3

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 10 de setembro de 2013

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.:	05/03402/09/02-001	**Item:**	001
PI:	2009/02848		
ESCOLA:	29132 - EE PRQ SAVOY CITY II		
LOCAL:	AV DOS LATINOS, 954 - CEP: 03572-000 - JD STA TEREZINHA - SÃO PAULO - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP	**CNPJ:**	72.767.239/0001-00
ENDEREÇO:	R BARRA DE SANTA ROSA, 325, VILA CISPER		
LOCAL:	SÃO PAULO, SP		

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 261.258,02	R$ 259.783,33

RESPONSÁVEIS

Eng. Antonio Correa Neto
Coordenador de Obras Metropolitanas
CREA 92.262/D

AFFONSO COAN FILHO
GERENTE DE OBRAS LESTE
Engenheiro Civil - CREA: 109353/D CPF: 022.715.768-06

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	05/03402/09/02-001-001	Valor	261.258,02	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	10/2009	Assinatura	25/05/2010	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	15/10/2010	Início	20/07/2010	Prazo	90 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	23/11/2010	Término	18/10/2010	Redução	26.6700%	Escola	SAVOY CITY II
Nro. Medição	3	Prédio	29132	Orc. FDE	356.276,20	Fiscal	CONSORCIO PHL - REGIAO VIII
PI	2009/02848	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1232.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	50,90 22,04	50,90 50,90	0,00	1.121,83 1.121,83	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	20,40 3,83	20,10 20,10	0,00	76,98 76,98	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	20,40 3,89	20,40 20,40	0,00	79,35 79,35	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	20,40 17,14	20,40 20,40	0,00	349,65 349,65	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	35,00 33,54	32,04 32,04	0,00	1.074,62 1.074,62	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	0,00 0,00	262,05 262,05	0,00	1.341,69 1.341,69	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.036	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM CAPACIDADE ATE 30 TF	M	0,00 0,00	381,10 381,10	0,00	15.708,94 15.708,94	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.054	ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 415 CM2 P/ATE 30 TF	M	240,00 58,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.098	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - ESCATAS STRAUSS	UN	1,00 738,00	2,00 2,00	0,00	1.476,00 1.476,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	83,90 32,62	83,90 83,90	0,00	2.736,81 2.736,81	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	975,00 5,56	975,00 975,00	0,00	5.421,00 5.421,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	141,00 6,27	101,68 101,68	0,00	637,53 637,53	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	13,50 377,56	13,50 13,50	0,00	5.097,06 5.097,06	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Antonio Correa Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262-D

Critério	Unitária	Contrato	05/03402/09/02-001-001	Valor	261.258,02	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	10/2009	Assinatura	25/05/2010	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	15/10/2010	Início	20/07/2010	Prazo	90 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	23/11/2010	Término	18/10/2010	Redução	26.6700%	Escola	SAVOY CITY II
Nro. Medição	3	Prédio	29132	Orc. FDE	356.276,20	Fiscal	CONSORCIO PHL - REGIAO VIII
PI	2009/02848	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1232.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	1,30 354,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.06.001	ALVENARIA DE FUNDACAO E EMBASAMENTO COM TIJ MACICOS COMUNS	M3	1,20 283,82	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	3,90 27,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	1.945,00 5,56	2.547,12 2.547,12	0,00	14.161,98 14.161,98	0,00 0,00	0,00	0,00
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00 0,00	104,71 104,71	0,00	520,40 520,40	0,00 0,00	0,00	0,00
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	7,70 377,56	7,70 7,70	0,00	2.907,21 2.907,21	0,00 0,00	0,00	0,00
03.04.001	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	KG	1.631,00 8,47	1.631,00 1.631,00	0,00	13.814,57 13.814,57	0,00 0,00	0,00	0,00
03.04.005	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	1.631,00 1,53	1.631,00 1.631,00	0,00	2.495,43 2.495,43	0,00 0,00	0,00	0,00
03.50.001	DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	8,90 191,68	5,06 5,06	0,00	969,89 969,89	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.099	ALVENARIAS	MV	16,14 227,55	16,14 16,14	0,00	3.672,65 3.672,65	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	16,60 44,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.02.003	FORNEC DE ESTR METALICA ACO ASTM A709/A588 (RESIST A CORROSAO)	KG	6.042,00 8,48	6.042,00 6.042,00	0,00	51.236,16 51.236,16	0,00 0,00	0,00	0,00
07.02.010	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	6.042,00 1,53	6.042,00 6.042,00	0,00	9.244,26 9.244,26	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.090	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM	M2	703,36 17,84	703,36 0,00	703,36	12.547,94 0,00	698,02 0,00	12.547,94	698,02
07.04.007	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	31,40 21,22	31,40 0,00	31,40	666,30 0,00	37,06 0,00	666,30	37,06

Engº Antonio Correa Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262-D

Critério	Unitária	Contrato	05/03402/09/02-001-001	Valor	261.258,02	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	10/2009	Assinatura	25/05/2010	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	15/10/2010	Início	20/07/2010	Prazo	90 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	23/11/2010	Término	18/10/2010	Redução	26.6700%	Escola	SAVOY CITY II
Nro. Medição	3	Prédio	29132	Orc. FDE	356.276,20	Fiscal	CONSORCIO PHL - REGIAO VIII
PI	2009/02848	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1232.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.11.004	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	M	24,00 117,49	24,00 0,00	24,00	2.819,76 0,00	156,85 0,00	2.819,76	156,85
08.11.053	TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 100MM - INCL. CONEXOES	M	72,00 28,68	71,60 0,00	71,60	2.053,48 0,00	114,23 0,00	2.053,48	114,23
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	63,00 42,84	62,80 0,00	62,80	2.690,35 0,00	149,65 0,00	2.690,35	149,65
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	68,00 18,29	67,50 0,00	67,50	1.234,57 0,00	68,67 0,00	1.234,57	68,67
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	8,00 21,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.037	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES	M	52,00 13,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	52,00 8,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.042	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	UN	1,00 101,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	5,00 29,12	2,00 0,00	2,00	58,24 0,00	3,23 0,00	58,24	3,23
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	1,00 33,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	1,00 8,82	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	3,00 94,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.06.037	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM	UN	1,00 58,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	250,00 1,48	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	323,00 2,27	262,60 0,00	262,60	596,10 0,00	33,16 0,00	596,10	33,16

Engº Antonio Correa Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	05/03402/09/02-001-001	Valor	261.258,02	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	10/2009	Assinatura	25/05/2010	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	15/10/2010	Início	20/07/2010	Prazo	90 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	23/11/2010	Término	18/10/2010	Redução	26.6700%	Escola	SAVOY CITY II
Nro. Medição	3	Prédio	29132	Orc. FDE	356.276,20	Fiscal	CONSORCIO PHL - REGIAO VIII
PI	2009/02848	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1232.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.007	FIO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	240,00 3,73	166,20 0,00	166,20	619,92 0,00	34,48 0,00	619,92	34,48
09.08.077	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL-ELETRODUTO DE PVC	UN	1,00 54,27	2,00 0,00	2,00	108,54 0,00	6,03 0,00	108,54	6,03
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	8,00 235,31	8,00 0,00	8,00	1.882,48 0,00	104,71 0,00	1.882,48	104,71
09.13.020	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXACAO	M	32,00 34,39	32,00 32,00	0,00	1.100,48 1.100,48	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.023	CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA	M	124,00 22,52	118,00 118,00	0,00	2.657,36 2.657,36	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	8,00 161,99	8,00 8,00	0,00	1.295,92 1.295,92	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	4,00 19,98	4,00 4,00	0,00	79,92 79,92	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	8,00 25,06	8,00 8,00	0,00	200,48 200,48	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	24,00 22,66	24,00 24,00	0,00	543,84 543,84	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.014	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS	UN	8,00 31,66	8,00 8,00	0,00	253,28 253,28	0,00 0,00	0,00	0,00
09.64.022	DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10 M ACIMA DO SOLO	UN	4,00 249,30	4,00 4,00	0,00	997,20 997,20	0,00 0,00	0,00	0,00
15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	703,36 7,63	703,36 703,36	0,00	5.366,63 5.366,63	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	M	77,00 5,69	40,00 0,00	40,00	227,60 0,00	12,66 0,00	227,60	12,66
15.03.061	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	M	63,00 3,33	62,80 0,00	62,80	209,12 0,00	11,63 0,00	209,12	11,63
15.04.079	PINTURA ACRILICA PARA PISOS	M2	600,00 10,50	600,00 0,00	600,00	6.300,00 0,00	350,45 0,00	6.300,00	350,45

Engº Antonio Carrapeto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	05/03402/09/02-001-001	Valor	261.258,02	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	10/2009	Assinatura	25/05/2010	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	15/10/2010	Início	20/07/2010	Prazo	90 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	23/11/2010	Término	18/10/2010	Redução	26.6700%	Escola	SAVOY CITY II
Nro. Medição	3	Prédio	29132	Orc. FDE	356.276,20	Fiscal	CONSORCIO PHL - REGIAO VIII
PI	2009/02848	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1232.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.80.040	PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS	UN	1,00 282,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	9,50 370,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00 400,96	1,00 0,00	1,00	400,96 0,00	22,30 0,00	400,96	22,30
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 469,61	2,00 0,00	2,00	939,22 0,00	52,24 0,00	939,22	52,24
16.04.004	QE-25 TABELA DE BASQUETE	UN	2,00 2.841,53	2,00 0,00	2,00	5.683,06 0,00	316,13 0,00	5.683,06	316,13
16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	M	44,00 425,84	44,40 44,40	0,00	18.907,29 18.907,29	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.031	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	M	62,00 287,06	62,00 62,00	0,00	17.797,72 17.797,72	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.005	CA-06 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=90CM)	M	62,00 37,54	60,40 0,00	60,40	2.267,41 0,00	126,13 0,00	2.267,41	126,13
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	0,00 0,00	6,75 6,75	0,00	978,95 978,95	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.001	DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXACAO	UN	80,00 12,45	78,00 78,00	0,00	971,10 971,10	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.002	DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	380,00 1,05	380,00 380,00	0,00	399,00 399,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	60,00 124,59	58,16 4,16	54,00	7.246,15 518,29	374,25 0,00	6.727,86	374,25
16.80.009	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	600,00 40,28	600,00 0,00	600,00	24.168,00 0,00	1.344,42 0,00	24.168,00	1.344,42
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	88,80 20,75	66,07 56,07	10,00	1.370,95 1.163,45	11,54 0,00	207,50	11,54

Engº Antonio Correra Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.261/D

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
187.374,92	259.783,33	72.408,41	TOTAL SEM REAJ 187.374,92	TOTAL SEM REAJ 259.783,33	VALOR MED. DATA BASE 72.408,41	
			REAJUSTE 0,00	REAJUSTE 4.027,84	VALOR REAJUSTE 4.027,84	
			TOTAL 187.374,92	TOTAL 263.811,17	VALOR A LIBERAR 76.436,25	CONSORCIO PHL - REGIAO VIII

Engº Antonio Correia Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D