Tadeu

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2EFC38AF7F

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

OS: Nº.: 69/00129/18/01-001 **Item:** 001 contido na ATA nº 10/00001/16/01-018 - lote 018 item 001

PI: 2018/00086

ESCOLA: 525215 - EE PROFA RAQUEL SAES MELHADO DA SILVA

LOCAL: RUA WALDOMIRO CARLOS DA SILVA, 228 - CEP: 13183-590 - NOVA HORTOLANDIA - HORTOLÂNDIA - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00

ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME

LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 64.155,77	R$ 64.117,07

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230180239168	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 60 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 15	TOTAL DE DIAS: 76 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
07-03-2018	06-05-2018	20-06-2018	29 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 4
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 20 de setembro de 2018

RESPONSÁVEIS

Arq. Antônio Tadeu Capucci
CAU 9591-5
Coord. Obras Interior-COI 02
DOIN-GOI-DOS

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00129/18/01-001-001	Valor	64.155,77
Data base s	10/2017	Assinatura	06/03/2018	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	04/07/2018	Início	06/03/2018	Prazo	60 + 0
Dt. Realização	13/07/2018	Término	05/05/2018	Redução	0.0000%
Nro. Medição	4	Prédio	525215	Orc. FDE	64.155,77
PI	**2018/00086**	**Situação**	**Aprovada**	Área Constr.	0.00
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP			Município	HORTOLÂNDIA
Diretoria	SUMARE			**Medição Final**	
Fiscal	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBRAPE - REGIAO VI / VII				
Nome Interv.	EE PROFA RAQUEL SAES MELHADO DA SILVA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.07.002	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	198,00 7,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.077	TELHA DE ACO GALV.ACAB.NATURAL TRAPEZ. E=0,8MM H=40,0MM	M2	61,00 81,09	52,00 52,00	0,00	4.216,68 4.216,68	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	61,00 4,00	52,00 52,00	0,00	208,00 208,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.13.001	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	40,00 22,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.13.005	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	20,00 58,17	53,10 53,10	0,00	3.088,82 3.088,82	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	2,00 115,92	2,00 2,00	0,00	231,84 231,84	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.045	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4")	UN	1,00 70,65	1,00 1,00	0,00	70,65 70,65	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.056	AE-22 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA L): CPFL	UN	1,00 3.371,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.077	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 70MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00 2.011,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.091	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	375,46 375,46	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.097	CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X250A SECA	UN	1,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.03.008	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	180,00 68,08	111,00 111,00	0,00	7.556,88 7.556,88	0,00 0,00	0,00	0,00
09.03.050	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES	M	15,00 55,53	20,50 20,50	0,00	1.138,36 1.138,36	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	0,00 0,00	1,20 1,20	0,00	1.491,43 1.491,43	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.020	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	3,00 117,18	14,00 14,00	0,00	1.640,52 1.640,52	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.043	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	M	0,00 0,00	43,20 43,20	0,00	1.129,24 1.129,24	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	0,00 0,00	4,80 4,80	0,00	209,61 209,61	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	0,00 0,00	0,15 0,15	0,00	42,02 42,02	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.089	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A	UN	22,00 20,68	20,00 20,00	0,00	413,60 413,60	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	30,00 46,37	28,00 28,00	0,00	1.298,36 1.298,36	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Arq. Antônio Tadeu Capucci
CAU 9591-5
Coord. Obras Interior-COI 02
DOIN-GOI-DOS

Critério	Unitária	Contrato	69/00129/18/01-001-001	Valor	64.155,77
Data base s	10/2017	Assinatura	06/03/2018	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	04/07/2018	Início	06/03/2018	Prazo	60 + 0
Dt. Realização	13/07/2018	Término	05/05/2018	Redução	0.0000%
Nro. Medição	4	Prédio	525215	Orc. FDE	64.155,77
PI	**2018/00086**	**Situação**	**Aprovada**	Área Constr.	0.00
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP			Município	HORTOLÂNDIA
Diretoria	SUMARE			**Medição Final**	
Fiscal	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBRAPE - REGIAO VI / VII				
Nome Interv.	EE PROFA RAQUEL SAES MELHADO DA SILVA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	60,00 35,00	59,00 59,00	0,00	2.065,00 2.065,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.004	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES	M	30,00 59,92	200,00 200,00	0,00	11.984,00 11.984,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.006	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES	M	21,00 80,04	11,70 11,70	0,00	936,46 936,46	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	2,00 760,00	1,00 1,00	0,00	760,00 760,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	350,00 3,35	118,00 118,00	0,00	395,30 395,30	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	200,00 4,54	422,00 422,00	0,00	1.915,88 1.915,88	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	150,00 9,10	764,50 732,00	32,50	6.956,95 6.661,20	0,00 0,00	295,75	0,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	245,50 245,50	0,00	3.343,71 3.343,71	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	0,00 0,00	10,00 4,00	6,00	1.900,00 760,00	0,00 0,00	1.140,00	0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	4.160,00 4.160,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.019	REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2	M	200,00 1,39	200,00 0,00	200,00	278,00 0,00	0,00 0,00	278,00	0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	60,00 5,20	60,00 60,00	0,00	312,00 312,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.039	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE	M	0,00 0,00	26,40 26,40	0,00	615,12 615,12	0,00 0,00	0,00	0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	20,00 2,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	20,00 3,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.046	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO	UN	20,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	60,00 10,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.061	CONDULETE DE 1 1/4"	UN	10,00 54,63	48,00 0,00	48,00	2.622,24 0,00	0,00 0,00	2.622,24	0,00
09.85.063	CONDULETE DE 2"	UN	0,00 0,00	4,00 0,00	4,00	411,64 0,00	0,00 0,00	411,64	0,00
11.03.003	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMAOS	M2	45,00 21,19	33,00 33,00	0,00	699,27 699,27	0,00 0,00	0,00	0,00
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	45,00 10,51	33,00 33,00	0,00	346,83 346,83	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	600,00 14,00	72,80 0,00	72,80	1.019,20 0,00	0,00 0,00	1.019,20	0,00

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Arq. Antônio Tadeu Capucci
CAU 9591-5
Coord. Obras Interior-COI 02
DOIN-COI-DOS

Critério	Unitária	Contrato	69/00129/18/01-001-001	Valor	64.155,77
Data base s	10/2017	Assinatura	06/03/2018	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	04/07/2018	Início	06/03/2018	Prazo	60 + 0
Dt. Realização	13/07/2018	Término	05/05/2018	Redução	0.0000%
Nro. Medição	4	Prédio	525215	Orc. FDE	64.155,77
PI	**2018/00086**	**Situação**	**Aprovada**	Área Constr.	0.00
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP			Município	HORTOLÂNDIA
Diretoria	SUMARE			**Medição Final**	
Fiscal	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBRAPE - REGIAO VI / VII				
Nome Interv.	EE PROFA RAQUEL SAES MELHADO DA SILVA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	19,80	2,84	2,84	284,00	0,00	284,00	0,00
			100,00	0,00		0,00	0,00		
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,00	0,00		0,00	0,00		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,00	0,00		0,00	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
58.066,24	64.117,07	6.050,83	58.066,24	64.117,07	6.050,83	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBR
			0,00	0,00	0,00	
			58.066,24	64.117,07	VALOR A LIBERAR 6.050,83	

Eng. Antônio Tadeu Capucci
CAU 9591-5
Coord. Obras Interior-COI 02
DOIN-GOI-DOS

Eng° Luiz Haroldo da Silveira Ferreira
Gerência de Obras Interior
CREA nº 0601
DE-Fundação para Desenvolvimento da Educação