FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2F0E198A80

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

OS: Nº.: 69/00253/19/01-001 **Item:** 001 contido na ATA nº 10/00001/18/01-030 - lote 30 item 001

PI: 2019/01613

ESCOLA: 411106 - EE PROF ACYLINO AMARAL GURGEL

LOCAL: RUA WINSTON CHURCHYLL, 490 - CEP: 13321-370 - PRQ BELA VISTA - SALTO - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 72.767.239/0001-00

ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA

LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 329.796,49	R$ 328.493,13

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230200010080	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 150 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 15	TOTAL DE DIAS: 167 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
08-01-2020	08-06-2020	07-07-2020	15 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 6

REVISÕES NA COBERTURA, NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA PASSARELA, REPAROS EM TRINCAS.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 28 de maio de 2021

Eng. Affonso Coan Filho
Gerente de Obras
CREA nº 0601093535

RESPONSÁVEIS

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00253/19/01-001-001	Valor	329.796,49
Data base	07/2019	Assinatura	07/01/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	05/07/2020	Início	08/01/2020	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	31/07/2020	Término	08/06/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	411106 - EE PROF ACYLINO AMARAL GURGEL		
PI	**2019/01613**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	329.796,49
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3086.04
Diretoria	ITU			Município	SALTO
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF ACYLINO AMARAL GURGEL				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.03.054	TELHA ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ E=0,65MM H ATE 40MM	M2	1.968,28 84,18	2.143,24 2.143,24	0,00	180.417,94 180.417,94	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.093	TELHA ACO GALV CHAPA 0,5MM COM SAND POLIURET H=50MM TRAPEZ NAS DUAS FACES COM PINT FACES APARENTES.	M2	475,20 156,20	435,60 435,60	0,00	68.040,72 68.040,72	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.041	CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	M	131,60 75,88	34,00 34,00	0,00	2.579,92 2.579,92	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	456,00 4,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.051	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV	M2	2.443,48 4,57	2.618,34 2.618,34	0,00	11.965,81 11.965,81	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.056	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV	M	131,60 1,52	131,00 131,00	0,00	199,12 199,12	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.003	TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6	M	456,00 19,22	36,00 36,00	0,00	691,92 691,92	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.039	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,25 M	M	0,00 0,00	75,00 0,00	75,00	2.754,75 0,00	0,00 0,00	2.754,75	0,00
08.12.040	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M	M	0,00 0,00	152,08 149,03	3,05	6.180,52 6.056,57	0,00 0,00	123,95	0,00
08.12.041	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M	M	57,60 53,65	57,60 57,60	0,00	3.090,24 3.090,24	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.091	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	3,00 454,10	4,00 4,00	0,00	1.816,40 1.816,40	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.025	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00 454,10	1,00 1,00	0,00	454,10 454,10	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	0,00 0,00	30,00 30,00	0,00	629,40 629,40	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	18,00 74,81	18,00 18,00	0,00	1.346,58 1.346,58	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	80,00 26,52	51,00 51,00	0,00	1.352,52 1.352,52	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	3,00 146,79	3,00 3,00	0,00	440,37 440,37	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.200,00 3,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	30,00 137,50	14,00 14,00	0,00	1.925,00 1.925,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	877,00 877,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	102,00 6,48	102,00 102,00	0,00	660,96 660,96	0,00 0,00	0,00	0,00

Eng. Afonso Coan Filho
Gerente de Obras
CREA nº 060109535

Critério	Unitária	Contrato	69/00253/19/01-001-001	Valor	329.796,49
Data base	07/2019	Assinatura	07/01/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	05/07/2020	Início	08/01/2020	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	31/07/2020	Término	08/06/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	411106 - EE PROF ACYLINO AMARAL GURGEL		
PI	**2019/01613**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	329.796,49
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3086.04
Diretoria	ITU			Município	SALTO
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF ACYLINO AMARAL GURGEL				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.64.005	RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC	UN	30,00	35,00	0,00	181,65	0,00	0,00	0,00
			5,19	35,00		181,65	0,00		
11.02.035	IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA	M2	123,48	123,48	0,00	10.298,23	0,00	0,00	0,00
			83,40	123,48		10.298,23	0,00		
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	123,48	123,48	0,00	3.735,26	0,00	0,00	0,00
			30,25	123,48		3.735,26	0,00		
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	123,48	122,55	0,00	1.496,33	0,00	0,00	0,00
			12,21	122,55		1.496,33	0,00		
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	300,00	618,82	0,00	9.164,72	0,00	0,00	0,00
			14,81	618,82		9.164,72	0,00		
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	912,00	911,96	0,00	16.050,49	0,00	0,00	0,00
			17,60	911,96		16.050,49	0,00		
16.03.002	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	0,00	1,00	1,00	11,61	0,00	11,61	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	20,00	20,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00
			22,80	20,00		456,00	0,00		
16.35.002	ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE	M2	3,75	2,16	0,00	439,64	0,00	0,00	0,00
			203,54	2,16		439,64	0,00		
16.35.008	ESCOVAMENTO MANUAL	M2	3,75	2,16	0,00	16,86	0,00	0,00	0,00
			7,81	2,16		16,86	0,00		
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,28	0,00		0,00	0,00		
16.37.003	REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT (1,0<ESP<5,0CM)	M2	3,75	2,16	0,00	494,07	0,00	0,00	0,00
			228,74	2,16		494,07	0,00		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	50,00	29,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00
			25,00	29,00		725,00	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
325.602,82	328.493,13	2.890,31	325.602,82	328.493,13	2.890,31	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO
			0,00	0,00	0,00	
			325.602,82	328.493,13	VALOR A LIBERAR 2.890,31	

Eng. Affonso Coan Filho
Gerente de Obras
CREA nº 0601093535