FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2EF04C94F0

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 69/00087/15/02-001 **Item:** 001
PI: 2015/00122
ESCOLA: 209110 - EE PROFA ALZIRA MARTINS LICHTI
LOCAL: RUA TORQUATO DIAS, 566 - CEP: 11080-300 - MORRO NOVA CINTRA - SANTOS - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 494.747,50	R$ 494.556,85

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220150800613	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 150 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 165 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
25-06-2015	22-11-2015	16-03-2016	100 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 8
MANUTENÇÃO

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 29 de julho de 2016

RESPONSÁVEIS

Arq. Wilson Aguilar Dantas
CAU 16651-0
Coord. Obras Interior-COI 15
DOIN-GOI-DOS

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00087/15/02-001-001	Valor	494.747,50	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2015	Assinatura	15/06/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SANTOS
						Diretoria	SANTOS
Dt. Prevista	20/02/2016	Início	25/06/2015	Prazo	150 + 0	Nome Interv.	EE PROFA ALZIRA MARTINS LICHTI
Dt. Realização	25/04/2016	Término	22/11/2015	Redução	33.1100%	Fiscal	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X / XI
Nro. Medição	8	Prédio	209110	Orc. FDE	739.686,72		
PI	2015/00122	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1723.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 0,00	15,00 15,00	0,00	597,15 597,15	0,00 0,00	0,00	0,00
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	0,00 0,00	4,40 4,40	0,00	272,14 272,14	0,00 0,00	0,00	0,00
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00 0,00	43,56 43,56	0,00	243,06 243,06	0,00 0,00	0,00	0,00
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	0,00 0,00	0,33 0,33	0,00	94,71 94,71	0,00 0,00	0,00	0,00
03.04.030	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00	1.045,00 1.045,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	60,00 55,00	120,40 120,40	0,00	6.622,00 6.622,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	0,00 0,00	23,60 23,60	0,00	456,18 456,18	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.005	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	909,04 909,04	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.037	PERFIL METALICO TUBULAR SECCAO QUADRADA 8X8CM E=3MM	M	0,00 0,00	14,80 14,80	0,00	871,72 871,72	0,00 0,00	0,00	0,00
07.02.003	FORNEC DE ESTR METALICA ACO ASTM A709/A588 (RESIST A CORROSAO)	KG	12.390,00 8,70	12.560,24 12.560,24	0,00	109.274,07 109.274,07	0,00 0,00	0,00	0,00
07.02.010	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	12.390,00 2,50	12.677,24 12.677,24	0,00	31.693,10 31.693,10	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.097	TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO PINT 1 FACE CHAPA 0,5MM E=30MM	M2	1.180,00 120,00	1.214,52 1.214,52	0,00	145.742,40 145.742,40	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.039	RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	41,00 20,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Emissão: 29/07/2016 15:09:45

Arq. Wilson Aguilar Dantas
CAU 16651-0
Coord. Obras Interior-COI 15
DOIN-GOI-DOS

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Critério	Unitária	Contrato	69/00087/15/02-001-001	Valor	494.747,50	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2015	Assinatura	15/06/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SANTOS
						Diretoria	SANTOS
Dt. Prevista	20/02/2016	Início	25/06/2015	Prazo	150 + 0	Nome Interv.	EE PROFA ALZIRA MARTINS LICHTI
Dt. Realização	25/04/2016	Término	22/11/2015	Redução	33.1100%	Fiscal	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X / XI
Nro. Medição	8	Prédio	209110	Orc. FDE	739.686,72		
PI	2015/00122	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1723.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.04.052	RUFO LISO DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=O,8MM CORTE 0,25M	M	41,00 30,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.054	RUFO LISO DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=0,8MM CORTE 0,50M	M	0,00 0,00	62,50 62,50	0,00	3.326,87 3.326,87	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.055	RUFO LISO DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=0,8MM CORTE 1,00M	M	66,00 90,00	59,00 59,00	0,00	5.310,00 5.310,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.05.004	FECHAMENTO TELHA PERF GALV PINT PO 2 FACES TRAP E=0,95MM H=40MM	M2	99,00 90,00	22,20 22,20	0,00	1.998,00 1.998,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.002	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE	M2	1.180,00 9,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.006	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAO LIVRE	M2	0,00 0,00	1.122,50 1.122,50	0,00	17.668,15 17.668,15	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	0,00 0,00	1.239,50 1.239,50	0,00	5.478,59 5.478,59	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	1.180,00 3,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	0,00 0,00	44,80 44,80	0,00	61,37 61,37	0,00 0,00	0,00	0,00
07.70.003	RECOLOCAÇÃO DE VIGAS	M	320,00 5,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.052	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	15,00 15,00	0,00	466,65 466,65	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	36,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	12,00 10,00	5,00 5,00	0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.096	CALHA DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=0,8MM CORTE 0,50M	M	55,00 65,00	12,00 12,00	0,00	780,00 780,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.03.002	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	218,20 218,20	0,00	726,60 726,60	0,00 0,00	0,00	0,00

Emissão: 29/07/2016 15:09:45

Arq. Wilson Aguilar Dantas
CAU 16651-0
Coord. Obras Interior-COI 15
DOIN-GOI-DOS

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Critério	Unitária	Contrato	69/00087/15/02-001-001	Valor	494.747,50	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2015	Assinatura	15/06/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SANTOS
						Diretoria	SANTOS
Dt. Prevista	20/02/2016	Início	25/06/2015	Prazo	150 + 0	Nome Interv.	EE PROFA ALZIRA MARTINS LICHTI
Dt. Realização	25/04/2016	Término	22/11/2015	Redução	33.1100%	Fiscal	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X / XI
Nro. Medição	8	Prédio	209110	Orc. FDE	739.686,72		
PI	2015/00122	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1723.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.03.015	CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	0,00 0,00	77,70 77,70	0,00	422,68 422,68	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	0,00 0,00	8,00 7,00	1,00	2.549,60 2.230,90	0,00 0,00	318,70	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	36,00 105,00	30,00 30,00	0,00	3.150,00 3.150,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.10.021	CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM	UN	72,00 105,00	30,00 30,00	0,00	3.150,00 3.150,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.005	REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE	UN	0,00 0,00	36,00 36,00	0,00	147,96 147,96	0,00 0,00	0,00	0,00
09.62.009	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	320,00 1,50	134,40 134,40	0,00	201,60 201,60	0,00 0,00	0,00	0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	72,00 2,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.66.005	RETIRADA DE CABO DE COBRE NU	M	480,00 3,50	332,50 332,50	0,00	1.163,75 1.163,75	0,00 0,00	0,00	0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	36,00 4,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.76.005	RECOLOCAÇÃO DE CABO DE COBRE NU	M	480,00 15,50	332,50 332,50	0,00	5.153,75 5.153,75	0,00 0,00	0,00	0,00
10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	M2	0,00 0,00	15,84 15,84	0,00	677,63 677,63	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	60,00 4,50	25,96 25,96	0,00	116,82 116,82	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	60,00 25,00	25,96 25,96	0,00	649,00 649,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.007	REBOCO	M2	60,00 15,50	25,96 25,96	0,00	402,38 402,38	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	565,00 17,00	109,74 109,74	0,00	1.865,58 1.865,58	0,00 0,00	0,00	0,00

Emissão: 29/07/2016 15:09:45

Arq. Wilson Aguilar Dantas
CAU 16651-0
Coord. Obras Interior-COI 15
DOIN-GOI-DOS

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Critério	Unitária	Contrato	69/00087/15/02-001-001	Valor	494.747,50	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2015	Assinatura	15/06/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SANTOS
						Diretoria	SANTOS
Dt. Prevista	20/02/2016	Início	25/06/2015	Prazo	150 + 0	Nome Interv.	EE PROFA ALZIRA MARTINS LICHTI
Dt. Realização	25/04/2016	Término	22/11/2015	Redução	33.1100%	Fiscal	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X / XI
Nro. Medição	8	Prédio	209110	Orc. FDE	739.686,72		
PI	2015/00122	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1723.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	565,00 70,00	109,74 109,74	0,00	7.681,80 7.681,80	0,00 0,00	0,00	0,00
13.05.017	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	0,00 0,00	41,70 41,70	0,00	610,90 610,90	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	0,00 0,00	109,74 109,74	0,00	1.808,51 1.808,51	0,00 0,00	0,00	0,00
13.80.013	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	0,00 0,00	395,10 395,10	0,00	553,14 553,14	0,00 0,00	0,00	0,00
13.80.014	FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO	M2	565,00 8,50	109,74 109,74	0,00	932,79 932,79	0,00 0,00	0,00	0,00
15.01.099	PINTURAS EM ESTRUTURAS	MV	190,55 290,00	190,55 190,55	0,00	55.259,50 55.259,50	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.019	ESMALTE	M2	0,00 0,00	114,80 114,80	0,00	1.767,92 1.767,92	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.015	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00 0,00	1.971,20 1.956,32	14,88	18.627,83 18.487,22	0,00 0,00	140,61	0,00
15.80.016	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00 0,00	1.419,80 1.287,14	132,66	16.199,91 14.686,26	0,00 0,00	1.513,65	0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	600,00 8,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.060	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	0,00 0,00	109,74 109,74	0,00	1.013,99 1.013,99	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.015	FD-15 FECHAMENTO DE DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAP FINO H=235CM/SAPATA	M	22,00 400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.046	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	M2	0,00 0,00	1,58 1,58	0,00	831,11 831,11	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.066	PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=10CM	M2	120,00 55,00	395,10 395,10	0,00	21.730,50 21.730,50	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	29,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Emissão: 29/07/2016 15:09:45

Arq. Wilson Aguilar Dantas
CAU 16651-0
Coord. Obras Interior-COI 15
DOIN-GOI-DOS

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0681427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Critério	Unitária	Contrato	69/00087/15/02-001-001	Valor	494.747,50	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2015	Assinatura	15/06/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SANTOS
						Diretoria	SANTOS
Dt. Prevista	20/02/2016	Início	25/06/2015	Prazo	150 + 0	Nome Interv.	EE PROFA ALZIRA MARTINS LICHTI
Dt. Realização	25/04/2016	Término	22/11/2015	Redução	33.1100%	Fiscal	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X / XI
Nro. Medição	8	Prédio	209110	Orc. FDE	739.686,72		
PI	2015/00122	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1723.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.05.045	TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM)	M	15,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	80,00 12,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	336,00 2,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	7,50 250,00	7,50 7,50	0,00	1.875,00 1.875,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	37,50 2,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.30.013	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3,30M	M2	19,80 90,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.30.017	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00 0,00	163,50 163,50	0,00	2.347,86 2.347,86	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	0,00 0,00	395,10 395,10	0,00	2.552,34 2.552,34	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00 0,00	20,00 19,00	1,00	7.426,20 7.054,89	0,00 0,00	371,31	0,00
16.80.100	REMOÇÃO DE RESÍDUOS (ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)	M3	78,00 80,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.104	TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE OBRA	KM	600,00 1,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período
492.212,58	494.556,85	2.344,27

TOTAL COM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
TOTAL SEM REAJ 492.212,58	TOTAL SEM REAJ 494.556,85	VALOR MED. DATA BASE 2.344,27
REAJUSTE 0,00	REAJUSTE 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00
TOTAL 492.212,58	TOTAL 494.556,85	VALOR A LIBERAR 2.344,27

ATESTADO DE EXECUÇÃO

CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X / XI

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Arq. Wilson Aguilar Dantas
CAU 16651-0
Coord. Obras Interior-COI 15
DOIN-GOI-DOS