FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2EEA56C4C4

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00487/12/02-001 **Item:** 001
PI: 2008/01066
ESCOLA: 57137 - EE PROFA AMELIA MONCON RAMPONI
LOCAL: 81 SAO CONSTANTINO, 180 4456000 JARDIM SANTA CRUZ - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 486.286,38	R$ 486.259,61

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220130490427	260354109-9	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Construção **ÁREA CONSTRUÍDA (m²):** 88,34

PRAZO CONTRATUAL: 210 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 10	TOTAL DE DIAS: 222 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
09-05-2013	05-12-2013	26-06-2014	191 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 12
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO A NBR 9050 (ACESSIBILIDADE), SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA).

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 16 de julho de 2015

RESPONSÁVEIS

Engº Mário Hilsenrath
Coordenador de Obras Metropolitanas
CREA 060.028.743-1

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00487/12/02-001-001	Valor	486.286,38	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	23/04/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	04/05/2014	Início	09/05/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	05/08/2014	Término	05/12/2013	Redução	21.9900%	Escola	AMELIA MONCON RAMPONI
Nro. Medição	12	Prédio	57137	Orc. FDE	623.324,89	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01066	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2205.63

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	325,98 1,20	1.360,00 1.360,00	0,00	1.632,00 1.632,00	107,39 107,39	0,00	0,00
01.01.010	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>5<15CM	UN	0,00 0,00	11,00 11,00	0,00	1.041,04 1.041,04	68,50 68,50	0,00	0,00
01.01.011	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>15<30CM	UN	0,00 0,00	10,00 10,00	0,00	1.597,20 1.597,20	105,10 105,10	0,00	0,00
01.01.014	CORTE, RECORTE E REMOÇAO DE ARVORES INCL. RAIZES DIAM>30<45CM	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	337,32 337,32	22,19 22,19	0,00	0,00
01.01.015	CORTE, RECORTE E REMOÇAO DE ARVORES INCL. RAIZES DIAM>45<60CM	UN	0,00 0,00	7,00 7,00	0,00	3.845,80 3.845,80	253,08 253,08	0,00	0,00
01.01.016	CORTE, RECORTE E REMOÇAO DE ARVORES INCL. RAIZES DIAM>60<100CM	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	1.259,38 1.259,38	82,87 82,87	0,00	0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	31,84 39,50	73,57 73,57	0,00	2.906,01 2.906,01	191,22 191,22	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	22,09 4,00	9,68 9,68	0,00	38,72 38,72	2,54 2,54	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	22,09 5,00	9,68 9,68	0,00	48,40 48,40	3,18 3,18	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	22,09 19,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	16,66 29,56	47,96 47,96	0,00	1.417,69 1.417,69	93,28 93,28	0,00	0,00
02.02.001	TUBULOES: ESCAVACAO MANUAL - DIAMETRO DE 70CM	M3	27,06 225,20	30,23 30,23	0,00	6.807,79 6.807,79	448,00 448,00	0,00	0,00
02.02.017	TUBULÕES : CONCRETO FCK 20 MPA PARA BASE E FUSTE	M3	26,97 400,00	30,23 30,23	0,00	12.092,00 12.092,00	795,74 795,74	0,00	0,00

Engº Mário Hilsenrath
Coordenador de Obras Metropolitanas
CREA 060.028.743-1

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00487/12/02-001-001	Valor	486.286,38	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	23/04/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	04/05/2014	Início	09/05/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	05/08/2014	Término	05/12/2013	Redução	21.9900%	Escola	AMELIA MONCON RAMPONI
Nro. Medição	12	Prédio	57137	Orc. FDE	623.324,89	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01066	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2205.63

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	404,00 5,50	438,48 438,48	0,00	2.411,63 2.411,63	158,70 158,70	0,00	0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	440,00 35,00	208,00 208,00	0,00	7.280,00 7.280,00	479,08 479,08	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	58,27 42,10	133,66 133,66	0,00	5.627,08 5.627,08	370,29 370,29	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	688,00 5,50	1.720,65 1.720,65	0,00	9.463,57 9.463,57	622,77 622,77	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	16,00 5,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	8,31 360,00	23,56 23,56	0,00	8.481,60 8.481,60	558,15 558,15	0,00	0,00
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	M2	3,60 80,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	9,02 29,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	0,00 0,00	3,95 3,95	0,00	385,91 385,91	25,39 25,39	0,00	0,00
03.01.000	FORMA	%	5.717,25 0,00	100,00 100,00	0,00	5.717,25 5.717,25	376,23 376,23	0,00	0,00
03.02.000	ARMADURA	%	4.042,50 0,00	100,00 100,00	0,00	4.042,50 4.042,50	266,02 266,02	0,00	0,00
03.03.000	CONCRETO	%	12.132,00 0,00	100,00 100,00	0,00	12.132,00 12.132,00	798,37 798,37	0,00	0,00
04.01.000	ALVENARIA	%	4.819,48 0,00	100,00 100,00	0,00	4.819,49 4.819,49	317,15 317,15	0,00	0,00
05.01.000	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS	%	2.820,00 0,00	100,00 100,00	0,00	2.820,00 2.820,00	185,57 185,57	0,00	0,00
06.01.000	ESQUADRIAS METALICAS	%	3.930,50 0,00	100,00 100,00	0,00	3.930,50 3.930,50	258,64 258,64	0,00	0,00

Engº Mário Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.020.743-1

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00487/12/02-001-001	Valor	486.286,38	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	23/04/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	04/05/2014	Início	09/05/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	05/08/2014	Término	05/12/2013	Redução	21.9900%	Escola	AMELIA MONCON RAMPONI
Nro. Medição	12	Prédio	57137	Orc. FDE	623.324,89	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01066	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2205.63

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.02.000	PORTAS	%	2.511,00 0,00	100,00 100,00	0,00	2.511,00 2.511,00	165,24 165,24	0,00	0,00
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METALICOS	%	50.936,33 0,00	98,00 98,00	0,00	49.917,58 49.917,58	3.284,97 3.284,97	0,00	0,00
07.01.000	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI	%	1.001,85 0,00	100,00 100,00	0,00	1.001,85 1.001,85	65,93 65,93	0,00	0,00
07.03.000	COBERTURA	%	1.998,70 0,00	100,00 100,00	0,00	1.998,71 1.998,71	131,53 131,53	0,00	0,00
07.04.000	PECAS PARA COBERTURA	%	2.485,89 0,00	100,00 100,00	0,00	2.485,91 2.485,91	163,59 163,59	0,00	0,00
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GAS	%	4.560,60 0,00	100,00 100,00	0,00	4.560,60 4.560,60	300,12 300,12	0,00	0,00
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES	%	1.834,60 0,00	100,00 100,00	0,00	1.834,60 1.834,60	120,72 120,72	0,00	0,00
08.07.000	COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES	%	9.482,50 0,00	100,00 100,00	0,00	9.482,50 9.482,50	624,02 624,02	0,00	0,00
08.08.000	COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS	%	9.534,70 0,00	100,00 90,00	10,00	9.534,70 8.581,22	627,45 564,71	953,48	62,74
08.09.000	REDE DE ESGOTO: TUBULACOES	%	386,40 0,00	100,00 100,00	0,00	386,40 386,40	25,42 25,42	0,00	0,00
08.10.000	REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS	%	1.960,00 0,00	100,00 100,00	0,00	1.960,00 1.960,00	128,98 128,98	0,00	0,00
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES	%	5.539,00 0,00	100,00 90,00	10,00	5.539,00 4.985,10	364,51 328,06	553,90	36,45
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS	%	205,50 0,00	100,00 100,00	0,00	205,50 205,50	13,52 13,52	0,00	0,00
08.13.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES	%	1.388,75 0,00	100,00 100,00	0,00	1.388,75 1.388,75	91,39 91,39	0,00	0,00
08.14.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS	%	30.577,10 0,00	100,00 100,00	0,00	30.577,10 30.577,10	2.012,22 2.012,22	0,00	0,00

Engº Mário Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.028.743-1

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00487/12/02-001-001	Valor	486.286,38	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	23/04/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	04/05/2014	Início	09/05/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	05/08/2014	Término	05/12/2013	Redução	21.9900%	Escola	AMELIA MONCON RAMPONI
Nro. Medição	12	Prédio	57137	Orc. FDE	623.324,89	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01066	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2205.63

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSAO	%	155,10 0,00	100,00 0,00	100,00	155,10 0,00	10,20 0,00	155,10	10,20
09.03.000	ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL	%	13.222,50 0,00	100,00 100,00	0,00	13.222,50 13.222,50	870,15 870,15	0,00	0,00
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE	%	17.843,35 0,00	100,00 100,00	0,00	17.843,35 17.843,35	1.174,22 1.174,22	0,00	0,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM	%	300,00 0,00	100,00 100,00	0,00	300,00 300,00	19,74 19,74	0,00	0,00
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO	%	4.600,00 0,00	100,00 100,00	0,00	4.600,00 4.600,00	302,71 302,71	0,00	0,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	%	2.075,50 0,00	100,00 100,00	0,00	2.075,50 2.075,50	136,58 136,58	0,00	0,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS	%	4.424,90 0,00	100,00 100,00	0,00	4.424,90 4.424,90	291,18 291,18	0,00	0,00
09.10.000	CENTRO DE LUZ	%	1.040,00 0,00	100,00 100,00	0,00	1.040,00 1.040,00	68,44 68,44	0,00	0,00
09.11.000	ILUMINACAO EXTERNA	%	4.850,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.000	PARA RAIOS	%	33.547,10 0,00	100,00 100,00	0,00	33.547,10 33.547,10	2.207,66 2.207,66	0,00	0,00
11.02.000	IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES	%	1.246,15 0,00	100,00 100,00	0,00	1.246,16 1.246,16	82,00 82,00	0,00	0,00
11.03.000	IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA	%	540,00 0,00	100,00 100,00	0,00	540,00 540,00	35,53 35,53	0,00	0,00
11.04.000	JUNTAS DE DILATACAO	%	2.989,77 0,00	100,00 50,00	50,00	2.989,77 1.494,88	196,74 98,37	1.494,89	98,37
12.01.000	REVESTIMENTO DE TETO	%	2.573,29 0,00	100,00 100,00	0,00	2.573,29 2.573,29	169,33 169,33	0,00	0,00
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	%	3.097,48 0,00	100,00 100,00	0,00	3.097,48 3.097,48	203,83 203,83	0,00	0,00

Engº Mário Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.028.743-1

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00487/12/02-001-001	Valor	486.286,38	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	23/04/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	04/05/2014	Início	09/05/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	05/08/2014	Término	05/12/2013	Redução	21.9900%	Escola	AMELIA MONCON RAMPONI
Nro. Medição	12	Prédio	57137	Orc. FDE	623.324,89	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01066	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2205.63

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	%	11.683,05 0,00	100,00 100,00	0,00	11.683,06 11.683,06	768,83 768,83	0,00	0,00
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES	%	680,01 0,00	100,00 100,00	0,00	680,03 680,03	44,75 44,75	0,00	0,00
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS	%	794,63 0,00	100,00 100,00	0,00	794,64 794,64	52,29 52,29	0,00	0,00
13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS	%	111,32 0,00	100,00 100,00	0,00	111,32 111,32	7,32 7,32	0,00	0,00
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORIS	%	396,90 0,00	100,00 100,00	0,00	396,90 396,90	26,11 26,11	0,00	0,00
14.01.000	VIDROS	%	393,12 0,00	100,00 0,00	100,00	393,12 0,00	25,87 0,00	393,12	25,87
15.02.000	FORROS / PAREDES INTERNAS	%	2.415,30 0,00	100,00 100,00	0,00	2.415,31 2.415,31	158,94 158,94	0,00	0,00
15.03.000	ESQUADRIAS	%	1.437,33 0,00	100,00 100,00	0,00	1.437,34 1.437,34	94,58 94,58	0,00	0,00
15.04.000	EXTERNA	%	6.320,65 0,00	100,00 100,00	0,00	6.320,66 6.320,66	415,95 415,95	0,00	0,00
16.02.007	PISO DE CONCRETO CAMURCADO - FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA	M2	111,40 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.018	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	4,40 170,00	10,40 10,40	0,00	1.768,00 1.768,00	116,34 116,34	0,00	0,00
16.02.031	DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO	M	21,18 42,50	92,80 92,80	0,00	3.944,00 3.944,00	259,54 259,54	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00 0,00	106,22 106,22	0,00	1.996,93 1.996,93	131,41 131,41	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	115,80 5,00	412,86 412,86	0,00	2.064,30 2.064,30	135,84 135,84	0,00	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	23,30 32,50	412,86 412,86	0,00	13.417,95 13.417,95	883,01 883,01	0,00	0,00

Emissão: 16/07/2015 09:27:00

Engº Mário Hitsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.028.743-1

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00487/12/02-001-001	Valor	486.286,38	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	23/04/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	04/05/2014	Início	09/05/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	05/08/2014	Término	05/12/2013	Redução	21.9900%	Escola	AMELIA MONCON RAMPONI
Nro. Medição	12	Prédio	57137	Orc. FDE	623.324,89	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01066	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2205.63

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.03.003	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	199,63 12,50	125,24 0,00	125,24	1.565,50 0,00	103,02 0,00	1.565,50	103,02
16.03.452	TRANSPLANTE DE ARVORE INTERNO DAP>5<7CM	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	141,47 141,47	9,30 9,30	0,00	0,00
16.03.460	TRANSPLANTE DE ARVORE INTERNO DAP>7<15CM	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	527,90 527,90	34,74 34,74	0,00	0,00
16.03.462	TRANSPLANTE DE ARVORE INTERNO DAP>25<40CM	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	728,28 728,28	47,92 47,92	0,00	0,00
16.05.030	CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (15CM)	M	19,50 55,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	4,50 75,50	54,30 54,30	0,00	4.099,65 4.099,65	269,78 269,78	0,00	0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	4,50 80,50	39,30 39,30	0,00	3.163,65 3.163,65	208,19 208,19	0,00	0,00
16.06.035	PI-01 BASE P/PORTICO DE IDENTIFICACAO	UN	1,00 140,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.050	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M	M2	38,88 85,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.062	TAPUME FIXO	M2	361,24 18,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.094	INSTALACAO DE PORTICO DE INDENTIFICACAO	UN	1,00 5,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	17,37 5,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	120,82 20,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	45,86 4,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.015	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	83,38 31,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Mário Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.028.743-1

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00487/12/02-001-001	Valor	486.286,38	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	23/04/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	04/05/2014	Início	09/05/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	05/08/2014	Término	05/12/2013	Redução	21.9900%	Escola	AMELIA MONCON RAMPONI
Nro. Medição	12	Prédio	57137	Orc. FDE	623.324,89	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01066	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2205.63

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.13.025	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	45,86 22,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.026	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	45,86 5,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.14.006	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	117,85 50,00	152,64 152,64	0,00	7.632,00 7.632,00	502,24 502,24	0,00	0,00
16.14.009	FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE	M2	169,12 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.14.011	ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	2.553,00 5,50	1.381,00 1.381,00	0,00	7.595,50 7.595,50	499,84 499,84	0,00	0,00
16.14.012	ACO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA	KG	524,00 5,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.14.038	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	24,94 350,00	10,71 10,71	0,00	3.748,50 3.748,50	246,68 246,68	0,00	0,00
16.14.055	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	5,84 335,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.009	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM	M2	88,80 72,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.010	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM	M2	79,20 75,50	85,36 85,36	0,00	6.444,68 6.444,68	424,11 424,11	0,00	0,00
16.15.030	IMPERM COM TINTA BETUMINOSA / COM REG. EM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3	M2	47,37 40,10	216,00 216,00	0,00	8.661,60 8.661,60	570,00 570,00	0,00	0,00
16.15.031	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO	M2	119,40 7,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	6,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.20.022	ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILARERAL (ACESSIB)	UN	1,00 69.000,00	1,00 1,00	0,00	69.000,00 69.000,00	4.540,77 4.540,77	0,00	0,00
16.20.042	MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 2 PARADAS - MENSAL	UN	12,00 600,00	12,00 12,00	0,00	7.200,00 7.200,00	473,81 473,81	0,00	0,00

Engº Mário Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.028.743-1

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00487/12/02-001-001	Valor	486.286,38	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	01/2012	Assinatura	23/04/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	04/05/2014	Início	09/05/2013	Prazo	210 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	05/08/2014	Término	05/12/2013	Redução	21.9900%	Escola	AMELIA MONCON RAMPONI
Nro. Medição	12	Prédio	57137	Orc. FDE	623.324,89	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01066	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2205.63

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.43.008	FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 15CM	UN	4,00 11,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 0,00	36,02 36,02	0,00	4.159,22 4.159,22	273,71 273,71	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00 0,00	8,50 8,50	0,00	2.993,87 2.993,87	197,01 197,01	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período
481.143,62	486.259,61	5.115,99

TOTAL COM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
TOTAL SEM REAJ 481.143,62	TOTAL SEM REAJ 486.259,61	VALOR MED. DATA BASE 5.115,99
REAJUSTE 31.662,62	REAJUSTE 31.999,27	VALOR REAJUSTE 336,65
TOTAL 512.806,24	TOTAL 518.258,88	VALOR A LIBERAR 5.452,64

ATESTADO DE EXECUÇÃO

CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX

Engº Mário Hilsenrath
Coordenador de Obras Metropolitanas
CREA 060.028.743-1

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612