FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2EEA56C53B

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 05/15699/10/03-001 **Item:** 001
PI: 2009/09330
ESCOLA: 502219 - EE PROFA ANNA MARIA LUCIA DE NARDO MORAES BARROS
LOCAL: RUA JANUARIO FERRARO, 270 - CEP: 13474-180 - JD BRASIL - AMERICANA - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 82.904,53	R$ 82.904,43

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220102106716	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 90 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 15	TOTAL DE DIAS: 105 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
10-12-2010	10-03-2011	10-05-2011	46 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 4
REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 16 de julho de 2015

RESPONSÁVEIS

Arq. Nelson Geraldo de Paula Salles
Coordenador de Obras do Interior - COI-10
CAU nº A2912-2
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	05/15699/10/03-001-001	Valor	82.904,53	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	09/11/2010	Valor Aditivo	0,00	Município	AMERICANA
						Diretoria	AMERICANA
Dt. Prevista	01/04/2011	Início	10/12/2010	Prazo	90 + 0	Escola	ANNA MARIA LUCIA DE NARDO MORAES BARROS
Dt. Realização	10/06/2011	Término	10/03/2011	Redução	20.4500%	Fiscal	CONSORCIO ENGEVIX/COBRAPE/NUCLEO - REGIAO IV
Nro. Medição	4	Prédio	502219	Orc. FDE	104.212,70		
PI	2009/09330	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1849.05

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	0,00 0,00	0,53 0,53	0,00	10,08 10,08	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.025	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	290,52 290,52	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00 0,00	26,53 26,53	0,00	149,62 149,62	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	0,00 0,00	0,53 0,53	0,00	204,02 204,02	0,00 0,00	0,00	0,00
02.50.003	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDACÃO (MANUAL)	M3	13,10 62,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	0,00 0,00	7,68 7,68	0,00	341,60 341,60	0,00 0,00	0,00	0,00
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00 0,00	32,25 32,25	0,00	181,89 181,89	0,00 0,00	0,00	0,00
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	0,00 0,00	0,58 0,58	0,00	223,27 223,27	0,00 0,00	0,00	0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	3,63 208,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	0,00 0,00	28,51 28,51	0,00	1.324,57 1.324,57	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	0,00 0,00	2,41 2,41	0,00	92,30 92,30	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.010	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO	M2	0,00 0,00	18,00 18,00	0,00	44,64 44,64	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	395,26 395,26	0,00 0,00	0,00	0,00

Emissão: 16/07/2015 09:33:04

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Arq. Nelson Geraldo de Paula Sattes
Coordenador de Obras do Interior - COI-10
CAU nº A2912-2
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Critério	Unitária	Contrato	05/15699/10/03-001-001	Valor	82.904,53	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	09/11/2010	Valor Aditivo	0,00	Município	AMERICANA
Dt. Prevista	01/04/2011	Início	10/12/2010	Prazo	90 + 0	Diretoria	AMERICANA
Dt. Realização	10/06/2011	Término	10/03/2011	Redução	20.4500%	Escola	ANNA MARIA LUCIA DE NARDO MORAES BARROS
Nro. Medição	4	Prédio	502219	Orc. FDE	104.212,70	Fiscal	CONSORCIO ENGEVIX/COBRAPE/NUCLEO - REGIAO IV
PI	2009/09330	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1849.05

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.01.062	PM-76 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD.	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	621,22 621,22	0,00 0,00	0,00	0,00
06.01.019	EF-18 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO PERMANENTE L=90X60CM	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	320,22 320,22	0,00 0,00	0,00	0,00
06.01.040	EF-24 ESQ FERRO VENEZIANA DA CAIXA DO ELEVADOR (0.80X0.40M)	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	270,40 270,40	0,00 0,00	0,00	0,00
06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	112,00 4,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	5,70 5,70	0,00	58,76 58,76	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	3,70 3,70	0,00	75,33 75,33	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	4,50 4,50	0,00	86,94 86,94	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	58,54 58,54	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.045	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	34,13 34,13	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.075	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3 HP(25000 L/H-20 MCA)	UN	1,00 1.290,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.604,94 1.604,94	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	206,54 206,54	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.001	CHAPISCO	M2	0,00 0,00	80,64 80,64	0,00	425,77 425,77	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	0,00 0,00	61,44 61,44	0,00	939,41 939,41	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00 0,00	19,20 19,20	0,00	355,58 355,58	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Arq. Nelson Geraldo de Paula Salles
Coordenador de Obras do Interior - COI-10
CAU nº A2912-2
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Critério	Unitária	Contrato	05/15699/10/03-001-001	Valor	82.904,53	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	09/11/2010	Valor Aditivo	0,00	Município	AMERICANA
Dt. Prevista	01/04/2011	Início	10/12/2010	Prazo	90 + 0	Diretoria	AMERICANA
Dt. Realização	10/06/2011	Término	10/03/2011	Redução	20.4500%	Escola	ANNA MARIA LUCIA DE NARDO MORAES BARROS
Nro. Medição	4	Prédio	502219	Orc. FDE	104.212,70	Fiscal	CONSORCIO ENGEVIX/COBRAPE/NUCLEO - REGIAO IV
PI	2009/09330	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1849.05

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.02.037	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	0,00 0,00	31,20 31,20	0,00	1.177,17 1.177,17	0,00 0,00	0,00	0,00
12.04.001	CHAPISCO	M2	0,00 0,00	99,40 99,40	0,00	524,83 524,83	0,00 0,00	0,00	0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	0,00 0,00	31,20 31,20	0,00	216,84 216,84	0,00 0,00	0,00	0,00
13.06.074	SO-14 SOLEIRA EM CIMENTADO L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM	M	0,00 0,00	1,70 1,70	0,00	77,96 77,96	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 0,00	0,18 0,18	0,00	19,36 19,36	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	0,00 0,00	49,44 49,44	0,00	388,10 388,10	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	0,00 0,00	60,24 60,24	0,00	657,82 657,82	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.019	ESMALTE	M2	0,00 0,00	10,95 10,95	0,00	138,62 138,62	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	M2	0,00 0,00	91,00 91,00	0,00	1.042,86 1.042,86	0,00 0,00	0,00	0,00
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	0,00 0,00	99,40 99,40	0,00	1.139,12 1.139,12	0,00 0,00	0,00	0,00
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	574,56 574,56	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.060	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	0,00 0,00	43,20 43,20	0,00	314,49 314,49	0,00 0,00	0,00	0,00
16.03.005	GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	M2	600,00 8,24	104,30 0,00	104,30	859,43 0,00	0,00 0,00	859,43	0,00
16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	M	40,00 493,89	47,80 47,80	0,00	23.607,94 23.607,94	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.031	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	M	60,00 346,71	23,20 23,20	0,00	8.043,67 8.043,67	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
Fundação para Desenvolvimento da Educação

Arq. Nelson Geraldo de Paula Salles
Coordenador de Obras do Interior - COI-10
CAU nº A2912-2
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Critério	Unitária	Contrato	05/15699/10/03-001-001	Valor	82.904,53	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	09/11/2010	Valor Aditivo	0,00	Município	AMERICANA
Dt. Prevista	01/04/2011	Início	10/12/2010	Prazo	90 + 0	Diretoria	AMERICANA
Dt. Realização	10/06/2011	Término	10/03/2011	Redução	20.4500%	Escola	ANNA MARIA LUCIA DE NARDO MORAES BARROS
Nro. Medição	4	Prédio	502219	Orc. FDE	104.212,70	Fiscal	CONSORCIO ENGEVIX/COBRAPE/NUCLEO - REGIAO IV
PI	2009/09330	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1849.05

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	69,60 85,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	69,60 71,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	0,00 0,00	30,00 0,00	30,00	1.923,00 0,00	0,00 0,00	1.923,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	9,00 123,68	7,12 7,12	0,00	880,60 880,60	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	9,00 7,48	7,12 7,12	0,00	53,25 53,25	0,00 0,00	0,00	0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	60,00 7,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.015	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	27,00 36,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.35.001	DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE	M	0,00 0,00	17,82 17,82	0,00	41,34 41,34	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	20,00 13,52	30,00 30,00	0,00	405,60 405,60	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	184,80 1,15	184,00 184,00	0,00	211,60 211,60	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.008	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO NAO ARMADO	M2	470,96 41,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.009	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	0,00 0,00	568,40 568,40	0,00	27.664,02 27.664,02	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	0,00 0,00	85,20 85,20	0,00	2.680,39 2.680,39	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.011	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	0,00 0,00	85,00 85,00	0,00	1.808,80 1.808,80	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	16,63 29,70	4,63 4,63	0,00	137,51 137,51	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Arq. Nelson Geraldo de Paula Salles
Coordenador de Obras do Interior - COBRAPE
CAU nº A2912-2
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
80.122,00	82.904,43	2.782,43	TOTAL SEM REAJ 80.122,00	TOTAL SEM REAJ 82.904,43	VALOR MED. DATA BASE 2.782,43	CONSORCIO ENGEVIX/COBRAPE/NUCLEO - REGIAO
			REAJUSTE 0,00	REAJUSTE 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL 80.122,00	TOTAL 82.904,43	VALOR A LIBERAR 2.782,43	

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA Nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Arq. Nelson Geraldo de Paula Salles
Coordenador de Obras do Interior - COI-10
CAU nº A2912-2
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação