**Governo do Estado de São Paulo**
Secretaria da Educação
Centro de Planejamento e Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia

**Atestado de realização de serviços**

**Assunto:** ANTHENOR FRUET (CAIC), EE PROFESSOR

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **BRASUL CONSTRUTORA EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o nº 72.767.239/0001-00, estabelecida na R CEL JORDAO 440 CASA 450 VILA PAIVA SAO PAULO SP, prestou serviços à Secretaria de Estado da Educação, no estabelecimento público **ANTHENOR FRUET (CAIC), EE PROFESSOR**, estabelecida na ESTADOS UNIDOS , SN, Estado de São Paulo, detém qualificação técnica para execução de pequenos serviços de engenharia.

Registramos que a empresa prestou serviços de manutenção/reparos na cobertura, rede elétrica, rede hidráulica e pintura, no prazo de 120 *(cento e vinte)* dias, correspondendo ao período de 17/08/2020 a 15/12/2020, por intermédio de contrato, conforme ordem de serviço nº 10/000 01/18/01-030-0001, no valor de R$ 304.569,36 (trezentos e quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos*)*.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Engenheiro: Affonso Coan Filho CREA/SP: 601093535

Responsável Técnico pela obra: Luiz Fernando Correa e Silva CREA/SP nº 5062075022-SP, ART nº28027230200628339

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, o Extrato de Medição.

São Paulo, 07 de janeiro de 2022.

Viccenzo Carone
Diretor Técnico III
Departamento de Gestão de Infraestrutura

Affonso Coan Filho
Gerente de Obras Metropolitanas

| *Classif. documental* | 007.00.03.001 |
|---|---|

Assinado com senha por VICCENZO CARONE - 07/01/2022 às 11:52:28, AFFONSO COAN FILHO - 07/01/2022 às 12:05:16 e ERICK TAKAHASHI TAGAWA - 12/01/2022 às 17:40:11.
Documento Nº: 32239806-6574 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32239806-6574

SIGA

SEDUCATE202200102A

**Governo do Estado de São Paulo**
Secretaria da Educação
Centro de Planejamento e Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia

Gerencia de Obras Metropolitanas

Erick Takahashi Tagawa
Coordenador
Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares

Governo do Estado de São Paulo 31
SEDUCATE202200102A

Assinado com senha por VICCENZO CARONE - 07/01/2022 às 11:52:28, AFFONSO COAN FILHO - 07/01/2022 às 12:05:16 e ERICK TAKAHASHI TAGAWA - 12/01/2022 às 17:40:11.
Documento Nº: 32239806-6574 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32239806-6574

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Gerado por: **ARIANA ESTAELY LINO**
Hora da Impressão: 22/12/2021 - 11:56:50

# Extrato da medição

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prédio:** | 406001 - ANTHENOR FRUET (CAIC), EE PROFESSOR | | |
| **PI:** | 2020/00417 - Manutenção: Cobertura, Hidráulica, Elétrica e Pintura | | |
| **Empresa:** | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - 72.767.239/0001-00 | | |
| **Diretoria:** | ITU | **Município:** | ITU |
| **Valor Acumulado:** | R$ 304.566,51 | **Valor do Contrato:** | R$ 304.569,36 |
| **Vistoria (%):** | 100.00 | **Contrato:** | 10/00001/18/01-030-0001 |

**HIDRÁULICA**

| Cod. Atividade | Descrição da atividade | UN | Qtde. executada | Preço unitário | Valor executado |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.043 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 4,00 | 407,72 | 1.630,88 |
| 08.04.048 | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | UN | 3,00 | 329,82 | 989,46 |
| 08.13.008 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES | M | 6,00 | 122,58 | 735,48 |
| 08.14.032 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 4" | UN | 1,00 | 672,19 | 672,19 |
| 08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 28,00 | 252,84 | 7.079,52 |
| 08.16.004 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA | UN | 2,00 | 629,89 | 1.259,78 |
| 08.16.025 | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO | UN | 2,00 | 526,84 | 1.053,68 |
| 08.17.055 | FILTRO PRESSAO CUNO(AQUALAR)C/ELEM FILTR CARVAO ATIVADO E CEL 180/L/H | UN | 2,00 | 397,88 | 795,76 |
| 08.17.085 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA | UN | 6,00 | 381,08 | 2.286,48 |
| 08.17.086 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE | UN | 18,00 | 350,76 | 6.313,68 |
| 08.60.005 | RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA | UN | 16,00 | 70,46 | 1.127,36 |
| 08.60.010 | RETIRADA DE SIFÕES | UN | 17,00 | 10,57 | 179,69 |
| 08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 30,00 | 35,00 | 1.050,00 |
| 08.80.018 | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 16,00 | 227,79 | 3.644,64 |
| 08.80.019 | REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA | CJ | 8,00 | 176,43 | 1.411,44 |
| 08.80.020 | REPARO DE VALVULA DE DESCARGA | UN | 16,00 | 89,27 | 1.428,32 |
| 08.82.041 | SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2" | UN | 17,00 | 129,72 | 2.205,24 |
| 11.02.035 | IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA | M2 | 20,00 | 83,40 | 1.668,00 |
| | | | | **TOTAL:** | 35.531,60 |

SEDUCDCI2021335920A

Assinado com senha por AFFONSO COAN FILHO - Gerente de Obras Metropolitanas / GOM - 22/12/2021 às 14:15:46.
Autenticado com senha por ARIANA ESTAELY LINO - Assessor II / CEPLAE - 22/12/2021 às 10:57:41.
Documento Nº: 31367445-7378 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31367445-7378

SIGA

Governo do Estado de São Paulo 4

**ELETRICA**

| Cod. Atividade | Descrição da atividade | UN | Qtde. executada | Preço unitário | Valor executado |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.089 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A | UN | 36,00 | 24,31 | 875,16 |
| 09.04.091 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 30,00 | 56,64 | 1.699,20 |
| 09.05.002 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 267,80 | 25,00 | 6.695,00 |
| 09.05.075 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 6,00 | 146,34 | 878,04 |
| 09.07.004 | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 2.076,80 | 3,74 | 7.767,23 |
| 09.07.005 | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 452,00 | 4,76 | 2.151,52 |
| 09.09.034 | IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W) | UN | 36,00 | 232,14 | 8.357,04 |
| 09.09.036 | IL-57 REFLETOR C/ GRADE P/ VAPOR MET 150W | UN | 5,00 | 682,19 | 3.410,95 |
| 09.09.037 | IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W) | UN | 8,00 | 450,01 | 3.600,08 |
| 09.09.052 | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 36,00 | 137,50 | 4.950,00 |
| 09.52.017 | REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 2.076,80 | 1,29 | 2.679,07 |
| 09.54.001 | REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS | UN | 44,00 | 20,76 | 913,44 |
| 09.62.009 | RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" | M | 260,00 | 12,97 | 3.372,20 |
| 09.64.005 | RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC | UN | 124,00 | 5,19 | 643,56 |
| 09.64.014 | RETIRADA DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FACHADA | UN | 10,00 | 77,85 | 778,50 |
| 09.84.001 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 44,00 | 17,41 | 766,04 |
| 09.84.010 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V | UN | 44,00 | 25,02 | 1.100,88 |
| 09.84.037 | CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/DIFUSOR E SOQUETE (IL-42) | UN | 25,00 | 178,94 | 4.473,50 |
| 09.84.046 | REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO | UN | 186,00 | 48,16 | 8.957,76 |
| 09.85.005 | LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W | UN | 0,00 | 11,74 | 0,00 |
| 09.85.006 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W | UN | 272,00 | 17,92 | 4.874,24 |
| 09.85.010 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W | UN | 8,00 | 41,61 | 332,88 |
| 09.85.064 | CONDULETE DE 3/4" | UN | 96,00 | 20,00 | 1.920,00 |
| | | | | **TOTAL:** | 71.196,29 |

**PINTURA**

| Cod. Atividade | Descrição da atividade | UN | Qtde. executada | Preço unitário | Valor executado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.080 | PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) | UN | 1,00 | 1.285,78 | 1.285,78 |
| 15.80.018 | TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | M2 | 4.184,30 | 15,82 | 66.195,63 |
| 15.80.019 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA | M2 | 184,72 | 18,05 | 3.334,20 |
| 15.80.043 | TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | M2 | 1.648,60 | 14,81 | 24.415,77 |
| 15.80.044 | ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA | M2 | 1.701,06 | 17,60 | 29.938,66 |
| 15.80.045 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO | M2 | 1.684,09 | 28,28 | 47.626,07 |
| 15.80.060 | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO | M2 | 1.088,00 | 17,17 | 18.680,96 |
| 15.80.075 | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO | M2 | 396,00 | 12,61 | 4.993,56 |
| 16.06.066 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 60,00 | 22,80 | 1.368,00 |
| | | | | **TOTAL:** | 197.838,63 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GERAL:** | 304.566,52 |

SEDUCDCI202133592 0A

Assinado com senha por AFFONSO COAN FILHO - Gerente de Obras Metropolitanas / GOM - 22/12/2021 às 14:15:46.
Autenticado com senha por ARIANA ESTAELY LINO - Assessor II / CEPLAE - 22/12/2021 às 10:57:41.
Documento Nº: 31367445-7378 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31367445-7378