FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/2425/08/04-	CÓDIGO:	00.17.101-0
ESCOLA:	EE PROFA APPARECIDA RAHAL		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1027 - 1º AND		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 12.882,64	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 12.821,13

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220080845386
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220080848712

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 0		TIPO DE OBRA: REFORMA			
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00					Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 15 dias		1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 29 dias
DATA DE INICIO: 24/09/2008	DATA DE TÉRMINO: 31/10/2008	ATRASOS JUSTIFICADOS: 7 dias				ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 14 de janeiro de 2009

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 01 - Final em anexo, de folhas 01 a 03.

RESPONSÁVEIS

Tissa Tanigaki
Respondendo pelo Expediente do
Departamento de Acompanhamento de Contratos
Conforme Portaria FDE nº 124/2007

Afonso Coan Filho
Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

* G X 1 S U U S 8 H *

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO	23,00%	REFORMA	01 - FINAL	24/10/2008	24/10/2008	13/01/2009	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
00.17.101	APPARECIDA RAHAL	SÃO PAULO	LESTE 1	3.069,00	1.621,00

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2008/01507	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	LAURO MITSUO SUZUKI	13.504,27	12.882,64

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/2425/08/04	06/2008	24/09/2008	24/09/2008	09/10/2008	15 + 0	4,60%	0,00	12.882,64

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
04.03.23	DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL CEGO 1,20X2,11M E=35MM	M2	17,72 52,97		12,87 0,00	12,87	681,72 0,00		681,72	
05.50.15	DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO	M2	5,69 2,55		5,69 0,00	5,69	14,50 0,00		14,50	
05.60.01	DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	0,00 5,03		1,00 0,00	1,00	5,03 0,00		5,03	
05.60.05	DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	0,00 22,31		1,00 0,00	1,00	22,31 0,00		22,31	
05.60.17	DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	4,95 4,03		5,69 0,00	5,69	22,93 0,00		22,93	
06.02.15	PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM)	UN	1,00 999,10		1,00 0,00	1,00	999,10 0,00		999,10	
09.04.86	TERRA COMPLETO	UN	1,00 116,69		1,00 0,00	1,00	116,69 0,00		116,69	
09.04.92	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	0,00 45,02		2,00 0,00	2,00	90,04 0,00		90,04	
09.05.02	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	30,00 22,21		32,70 0,00	32,70	726,26 0,00		726,26	
09.05.06	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES	M	32,00 48,01		35,30 0,00	35,30	1.694,75 0,00		1.694,75	
09.05.45	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	1,00 195,62		1,00 0,00	1,00	195,62 0,00		195,62	
09.05.70	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	2,00 43,32		1,00 0,00	1,00	43,32 0,00		43,32	
09.05.71	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	2,00 51,97		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.05.73	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	8,00 10,71		8,00 0,00	8,00	85,68 0,00		85,68	
09.07.04	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	108,00 1,95		94,20 0,00	94,20	183,69 0,00		183,69	

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2008/01507	00.17.101	05/2425/08/04	01 - FINAL	24/10/2008	24/10/2008	13/01/2009	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
09.07.05	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 2,63		120,00 0,00	120,00	315,60 0,00		315,60	
09.07.12	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 11,45		141,20 0,00	141,20	1.616,74 0,00		1.616,74	
09.07.13	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	128,00 14,57		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.08.79	TOMADA 2P+T UNIVER, CORR 10A/15A-250V-ELETR PVC RÍGIDO	UN	2,00 72,15		2,00 0,00	2,00	144,30 0,00		144,30	
09.09.52	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	9,00 128,24		9,00 0,00	9,00	1.154,16 0,00		1.154,16	
09.52.16	REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS	UN	2,00 19,84		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.52.30	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL,DIAZED EM B.T	UN	8,00 2,48		12,00 0,00	12,00	29,76 0,00		29,76	
09.54.01	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	21,00 7,94		20,00 0,00	20,00	158,80 0,00		158,80	
09.62.09	DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	44,00 4,96		44,00 0,00	44,00	218,24 0,00		218,24	
09.62.17	DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	385,00 0,99		385,00 0,00	385,00	381,15 0,00		381,15	
09.64.06	DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	9,00 1,26		9,00 0,00	9,00	11,34 0,00		11,34	
09.85.63	CONDULETE DE 2"	UN	15,00 45,55		8,00 0,00	8,00	364,40 0,00		364,40	
09.85.64	CONDULETE DE 3/4"	UN	6,00 18,71		11,00 0,00	11,00	205,81 0,00		205,81	
12.02.01	CHAPISCO	M2	25,58 5,36		38,88 0,00	38,88	208,39 0,00		208,39	
12.02.05	EMBOCO	M2	25,58 15,51		38,88 0,00	38,88	603,02 0,00		603,02	
12.02.07	REBOCO	M2	25,58 11,22		38,88 0,00	38,88	436,23 0,00		436,23	
12.50.02	DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	25,58 7,14		38,88 0,00	38,88	277,60 0,00		277,60	
15.02.06	LATEX COM MASSA CORRIDA	M2	25,58 17,94		0,00 0,00		0,00 0,00			
15.80.15	LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	49,40 6,98		51,84 0,00	51,84	361,84 0,00		361,84	

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2008/01507	00.17.101	05/2425/08/04	01 - FINAL	24/10/2008	24/10/2008	13/01/2009	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
15.80.16	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	96,52 8,90		104,20 0,00	104,20	927,38 0,00		927,38	
15.80.22	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE	M2	30,53 12,69		35,40 0,00	35,40	449,22 0,00		449,22	
16.80.98	RETIRADA DE ENTULHO	M3	2,35 25,17		3,00 0,00	3,00	75,51 0,00		75,51	

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
0,00	12.821,13	12.821,13	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 0,00	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER..	VALOR MED DATA BASE 12.821,13	LAURO MITSUO SUZUKI
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT.	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT.	TOTAL	VALOR A LIBERAR 12.821,13	

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353