FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2F140F5396

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 69/00006/21/02-001 **Item:** 001
PI: 2021/00052
ESCOLA: 544107 - EE PROF ARLINDO FAVARO
LOCAL: RUA JOSE LOPES SILVA, 1100 - CEP: 13610-530 - JARDIM CLAUDIA - LEME - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 288.932,67	R$ 288.928,00

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230210824915	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 150 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 15	TOTAL DE DIAS: 167 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
02-07-2021	29-11-2021	18-11-2021	0 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 5
REVISÃO NA COBERTURA, NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO DE TELAS CONTRA NIDIFICAÇÃO, DE TAPUMES E PINTURA

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 07 de março de 2022

RESPONSÁVEIS

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00006/21/02-001-001	Valor	288.932,67
Data base	01/2021	Assinatura	17/06/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2021	Início	01/07/2021	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	08/12/2021	Término	29/11/2021	Redução	24.8300%
Nro. Medição	5	Prédio	544107 - EE PROF ARLINDO FAVARO		
PI	**2021/00052**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	384.377,57
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2219.50
Diretoria	PIRASSUNUNGA			Município	LEME
Fiscal	CONSÓRCIO CAA / EGIS / ASTEC			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF ARLINDO FAVARO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	42,00 71,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.039	TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS	M2	300,00 39,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.02.004	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	3.900,00 15,25	3.157,00 3.157,00	0,00	48.144,25 48.144,25	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.135	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES.	M2	541,90 214,99	838,02 838,02	0,00	180.165,91 180.165,91	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.034	CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	M	22,00 92,31	46,00 46,00	0,00	4.246,26 4.246,26	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.100	RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM	M	0,00 0,00	33,32 22,60	10,72	1.377,44 934,28	0,00 0,00	443,16	0,00
07.04.120	RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 300MM	M	0,00 0,00	72,00 72,00	0,00	3.319,92 3.319,92	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.005	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA FIBRO-CIM SOBRE LAJE	M2	541,90 14,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	541,90 8,61	613,14 613,14	0,00	5.279,12 5.279,12	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	22,00 2,67	24,00 24,00	0,00	64,08 64,08	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	0,00 0,00	10,83 3,60	7,23	865,41 287,67	0,00 0,00	577,74	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	79,60 79,60	0,00	2.957,14 2.957,14	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	130,40 130,40	0,00	452,48 452,48	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	0,00 0,00	16,00 16,00	0,00	2.501,92 2.501,92	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.069	IL-69 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. (2X32W)	UN	24,00 266,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.074	IL-74 LUMINARIA ABERTA C/REFLETOR P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W)	UN	30,00 229,88	14,00 14,00	0,00	3.218,32 3.218,32	0,00 0,00	0,00	0,00
09.10.021	CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM	UN	54,00 212,09	26,00 26,00	0,00	5.514,34 5.514,34	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	21,44 21,44	0,00 0,00	0,00	0,00
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00 0,00	580,00 580,00	0,00	1.032,40 1.032,40	0,00 0,00	0,00	0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	54,00 3,04	12,00 12,00	0,00	36,48 36,48	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00006/21/02-001-001	Valor	288.932,67
Data base	01/2021	Assinatura	17/06/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/11/2021	Início	01/07/2021	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	08/12/2021	Término	29/11/2021	Redução	24.8300%
Nro. Medição	5	Prédio	544107 - EE PROF ARLINDO FAVARO		
PI	**2021/00052**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	384.377,57
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2219.50
Diretoria	PIRASSUNUNGA			Município	LEME
Fiscal	CONSÓRCIO CAA / EGIS / ASTEC			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF ARLINDO FAVARO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	213,68 213,68	0,00 0,00	0,00	0,00
10.01.082	FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	M2	259,20 34,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10.01.083	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC	M2	259,20 35,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10.60.005	RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS	M2	541,90 13,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	42,00 7,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.04.004	CHAPISCO	M2	0,00 0,00	20,00 20,00	0,00	107,40 107,40	0,00 0,00	0,00	0,00
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	42,00 44,79	20,00 20,00	0,00	895,80 895,80	0,00 0,00	0,00	0,00
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	42,00 11,47	20,00 20,00	0,00	229,40 229,40	0,00 0,00	0,00	0,00
15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	541,90 14,21	324,96 324,96	0,00	4.617,67 4.617,67	0,00 0,00	0,00	0,00
15.01.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS	M2	541,90 15,59	509,96 509,96	0,00	7.950,27 7.950,27	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	240,00 16,82	269,04 269,04	0,00	4.525,25 4.525,25	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	190,00 19,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.060	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	0,00 0,00	328,44 328,44	0,00	4.542,32 4.542,32	0,00 0,00	0,00	0,00
16.30.010	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	30,00 89,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.30.017	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	80,00 23,16	80,00 80,00	0,00	1.852,80 1.852,80	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00 0,00	10,00 10,00	0,00	4.796,50 4.796,50	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	72,00 36,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
287.907,10	288.928,00	1.020,90	287.907,10	288.928,00	1.020,90	CONSÓRCIO CAA / EGIS / ASTEC
			0,00	0,00	0,00	
			287.907,10	288.928,00	VALOR A LIBERAR 1.020,90	

Eng. Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
Fundação para Desenvolvimento da Educação