ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/1790/07/03-	CÓDIGO:	00.59.139-0
ESCOLA:	EE PROF ARNALDO LAURINDO		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1021		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 24.780,17	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 24.778,94

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220070902115

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 0		TIPO DE OBRA: REFORMA			
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00					Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 60 dias		1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 75 dias
DATA DE INICIO: 12/12/2007	DATA DE TÉRMINO: 26/02/2008	ATRASOS JUSTIFICADOS: 1 dias				ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 17 de junho de 2008

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 03 - Final em anexo, de folhas 01 a 03.

RESPONSÁVEIS

Flávio Nunes Ferraz Freitas Chefe do Depto de Acomp. de Contratos	Affonso Coan Filho Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

B144R4Y63

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO	23,00%	REFORMA	03 - FINAL	11/03/2008	04/04/2008	18/06/2008	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
00.59.139	ARNALDO LAURINDO	SÃO PAULO	SUL 2	2.202,06	2.202,06

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2007/02222	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	QUALIMAX - Região I	26.177,05	24.780,17

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/1790/07/03	06/2007	26/11/2007	12/12/2007	10/02/2008	60 + 0	5,33%	0,00	24.780,17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
01.02.03	ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	26,00 10,98		0,00 0,00		0,00 0,00			
01.02.04	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	2.080,00 0,33		0,00 0,00		0,00 0,00			
01.05.01	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	1,90 18,96		0,00 0,00		0,00 0,00			
01.05.02	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M	M3	0,00 23,41		18,00 0,00	18,00	421,38 0,00		421,38	
01.06.05	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	1,90 28,86		0,00 0,00		0,00 0,00			
02.50.01	DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	1,00 90,71		0,00 0,00		0,00 0,00			
03.50.01	DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	7,40 164,92		0,00 0,00		0,00 0,00			
06.60.01	DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	0,00 11,91		2,20 2,20		26,20 26,20			
06.60.02	RETIRADA DE TELA	M2	0,00 4,26		51,20 51,20		218,11 218,11			
06.70.01	DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	0,00 17,03		2,20 2,20		37,47 37,47			
06.70.20	RECOLOCACAO DE TELA	M2	0,00 5,59		51,20 51,20		286,21 286,21			
08.09.19	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES	M	24,00 51,52		23,40 23,40		1.205,57 1.205,57			
08.10.39	CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	4,00 634,28		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.10.44	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	5,00 84,84		5,12 5,12		434,38 434,38			
09.02.61	AE-21 ABRIGO ENTRADA DE ENERGIA 38 A 76 KVA AES/BANDEIRANTE/ELEKTRO	UN	1,00 2.462,25		1,00 1,00		2.462,25 2.462,25			

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG. 8.076.183-5

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2007/02222	00.59.139	05/1790/07/03	03 - FINAL	11/03/2008	04/04/2008	18/06/2008	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
09.02.68	CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00 1.472,78		1,00 1,00		1.472,78 1.472,78			
09.02.83	CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X125A TAM 00 C/ FUSIVEIS	UN	0,00 113,82		4,00 4,00		455,28 455,28			
09.03.90	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	60,00 7,54		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.04.08	QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X250A	UN	0,00 314,97		1,00 1,00		314,97 314,97			
09.04.09	QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X400A	UN	1,00 413,25		1,00 1,00		413,25 413,25			
09.04.15	QUADRO GERAL-CHAVE GERAL SECA TIPO FACA - 400 A	UN	1,00 245,27		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.04.42	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	5,00 6,57		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.05.02	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	30,00 18,71		46,90 46,90		877,50 877,50			
09.05.13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	60,00 12,70		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.05.70	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	0,00 42,02		2,00 2,00		84,04 84,04			
09.06.26	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M	UN	3,00 179,74		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.06.38	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 30X30X12CM	UN	3,00 142,52		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.07.05	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	250,00 2,49		238,50 238,50		593,87 593,87			
09.07.06	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	150,00 3,23		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.07.13	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 14,67		33,00 33,00		484,11 484,11			
09.11.21	IL-37 LUMIN. ABERTA TIPO ECON. C/ LAMP. MISTA 160W C/ BRACO ACO GALV.	UN	2,00 170,85		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.11.72	IL-55 PROJETOR MEDIO P/ VAPOR DE SODIO 150W	UN	2,00 238,49		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.11.73	IL-56 PROJETOR P/ VAPOR DE SODIO 250W	UN	0,00 291,84		4,00 4,00		1.167,36 1.167,36			
09.52.39	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE	M	5,00 9,55		0,00 0,00		0,00 0,00			

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG. 8.076.183-5

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2007/02222	00.59.139	05/1790/07/03	03 - FINAL	11/03/2008	04/04/2008	18/06/2008	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
09.74.14	DE APARELHOS DE ILUMINACAO EM POSTE	UN	7,00 76,45		7,00 7,00		535,15 535,15			
09.85.64	CONDULETE DE 3/4"	UN	10,00 15,97		12,00 12,00		191,64 191,64			
12.04.02	CHAPISCO FINO PENEIRADO	M2	111,00 3,77		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.01.14	FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. H=185CM/BROCA	M	30,00 245,74		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.01.16	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO	M	0,00 339,72		26,50 26,50		9.002,58 9.002,58			
16.01.89	PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM)	UN	0,00 2.336,48		1,00 1,00		2.336,48 2.336,48			
16.02.71	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 3,48		64,48 64,48		224,39 224,39			
16.50.01	DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXACAO	UN	0,00 10,14		18,00 18,00		182,52 182,52			
16.80.13	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	0,00 20,96		64,48 64,48		1.351,50 1.351,50			
16.80.98	RETIRADA DE ENTULHO	M3	18,00 21,15		0,00 0,00		0,00 0,00			

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/SOB
CREA 060.109.353

Flavio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG. 8.076.183-5

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
24.357,56	24.778,94	421,38	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 24.357,56	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER. 24.778,94	VALOR MED DATA BASE 421,38	QUALIMAX - Região I
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT. 0,00	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT. 24.357,56	TOTAL 24.778,94	VALOR A LIBERAR 421,38	