FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2F0E19E0C3

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

OS: Nº.: 69/00191/19/01-001 **Item:** 001 contido na ATA nº 10/00001/18/01-030 - lote 30 item 001

PI: 2019/01576

ESCOLA: 406122 - EE PROFA BENE TEIXEIRA DA FONSECA DO AMARAL GURGEL

LOCAL: AVENIDA DA FELICIDADE, S/N - CEP: 13308-050 - CIDADE NOVA I - ITU - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 72.767.239/0001-00

ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA

LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 228.875,10	R$ 228.870,54

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230191668027	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 120 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 135 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
19-12-2019	17-04-2020	03-07-2020	62 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 6
REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NA COBERTURA, NOS PISOS, NOS SANITÁRIOS

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 04 de outubro de 2021

RESPONSÁVEIS

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00191/19/01-001-001	Valor	228.875,10
Data base	07/2019	Assinatura	18/12/2019	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	15/06/2020	Início	19/12/2019	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	01/09/2020	Término	17/04/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	406122 - EE PROFA BENE TEIXEIRA DA FONSECA DO AMARAL GURGEL		
PI	**2019/01576**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	228.875,10
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2437.08
Diretoria	ITU			Município	ITU
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA BENE TEIXEIRA DA FONSECA DO AMARAL GURGEL				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	25,00 50,88	24,46 24,46	0,00	1.244,52 1.244,52	0,00 0,00	0,00	0,00
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	0,50 223,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.01.002	FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE	M2	10,00 131,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.03.056	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL C/AGREGADO LEVE P/ENCHIMENTO	M3	1,00 705,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	10,00 67,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.06.061	RP-02 REFORCO DE FECHADURAS PARA PORTAS (RP-02)	UN	10,00 64,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	6,00 12,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.050	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR	UN	10,00 12,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.070	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	10,00 113,35	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.015	PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM)	UN	1,00 1.617,94	1,00 1,00	0,00	1.617,94 1.617,94	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.032	PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA CHAPA PERFURADA L=180CM	UN	2,00 4.733,37	1,00 1,00	0,00	4.733,37 4.733,37	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	3.796,62 3.796,62	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	18,00 1.300,99	18,00 18,00	0,00	23.417,82 23.417,82	0,00 0,00	0,00	0,00
06.60.050	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA	UN	30,00 18,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.60.051	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	30,00 15,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.043	BRACO DE ALAVANCA DE FERRO	M	30,00 49,30	48,00 48,00	0,00	2.366,40 2.366,40	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	210,00 10,92	210,00 207,36	2,64	2.293,19 2.264,37	0,00 0,00	28,82	0,00
07.02.004	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	0,00 0,00	608,60 608,60	0,00	12.348,49 12.348,49	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.086	TELHA ACO GALV AUTO PORTANTE ACAB NATURAL E=0,8MM H=260MM	M2	130,54 93,82	130,49 130,49	0,00	12.242,57 12.242,57	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.041	CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	M	7,20 75,88	7,20 7,20	0,00	546,33 546,33	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00191/19/01-001-001	Valor	228.875,10
Data base	07/2019	Assinatura	18/12/2019	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	15/06/2020	Início	19/12/2019	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	01/09/2020	Término	17/04/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	406122 - EE PROFA BENE TEIXEIRA DA FONSECA DO AMARAL GURGEL		
PI	**2019/01576**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	228.875,10
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2437.08
Diretoria	ITU			Município	ITU
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA BENE TEIXEIRA DA FONSECA DO AMARAL GURGEL				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.04.102	RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM	M	48,00 54,71	48,00 48,00	0,00	2.626,08 2.626,08	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	130,54 5,78	130,49 130,49	0,00	754,23 754,23	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	7,20 2,57	7,20 7,20	0,00	18,50 18,50	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.053	VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 32MM 1 1/4"	UN	10,00 338,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.08.074	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H - 20 MCA)	UN	3,00 1.935,15	1,00 1,00	0,00	1.935,15 1.935,15	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.005	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") - INCLUSIVE CONEXOES	M	100,00 345,31	70,00 70,00	0,00	24.171,70 24.171,70	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.032	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M	M	0,00 0,00	120,00 120,00	0,00	5.456,40 5.456,40	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	5,00 252,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	1,00 2.687,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.056	FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)C/ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H	UN	4,00 250,01	4,00 4,00	0,00	1.000,04 1.000,04	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.087	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm	UN	12,00 371,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	36,26 4,68	35,00 35,00	0,00	163,80 163,80	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.021	DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES	M	100,00 3,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	10,00 70,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	12,00 6,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	6,00 10,57	6,00 6,00	0,00	63,42 63,42	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	5,00 35,00	8,00 8,00	0,00	280,00 280,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.014	RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA	UN	3,00 211,54	1,00 1,00	0,00	211,54 211,54	0,00 0,00	0,00	0,00
08.70.016	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	800,08 800,08	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.041	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"	UN	6,00 129,72	6,00 6,00	0,00	778,32 778,32	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	202,54 9,15	202,54 202,19	0,35	1.853,23 1.850,03	0,00 0,00	3,20	0,00
08.84.005	TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA	UN	10,00 36,01	8,00 8,00	0,00	288,08 288,08	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00191/19/01-001-001	Valor	228.875,10
Data base	07/2019	Assinatura	18/12/2019	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	15/06/2020	Início	19/12/2019	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	01/09/2020	Término	17/04/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	406122 - EE PROFA BENE TEIXEIRA DA FONSECA DO AMARAL GURGEL		
PI	**2019/01576**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	228.875,10
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2437.08
Diretoria	ITU			Município	ITU
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA BENE TEIXEIRA DA FONSECA DO AMARAL GURGEL				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1,00 119,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.089	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A	UN	10,00 24,31	10,00 10,00	0,00	243,10 243,10	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	60,00 25,00	416,30 416,30	0,00	10.407,50 10.407,50	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	139,70 139,70	0,00	7.694,67 7.694,67	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	820,00 3,74	820,00 820,00	0,00	3.066,80 3.066,80	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	370,00 4,76	370,00 370,00	0,00	1.761,19 1.761,19	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.055	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	1,00 395,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	15,00 137,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	10,00 69,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	300,00 1,29	300,00 300,00	0,00	386,99 386,99	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.019	REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2	M	250,00 1,55	250,00 250,00	0,00	387,50 387,50	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	11,00 6,48	10,00 10,00	0,00	64,80 64,80	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	0,00 0,00	37,00 37,00	0,00	768,12 768,12	0,00 0,00	0,00	0,00
09.62.009	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	0,00 0,00	75,00 75,00	0,00	972,74 972,74	0,00 0,00	0,00	0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	15,00 3,26	15,00 15,00	0,00	48,90 48,90	0,00 0,00	0,00	0,00
09.83.050	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DA BOMBA DE RECALQUE	UN	1,00 106,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	0,00 0,00	26,00 26,00	0,00	452,66 452,66	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	0,00 0,00	36,00 36,00	0,00	757,44 757,44	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	0,00 0,00	40,00 40,00	0,00	212,40 212,40	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	0,00 0,00	48,00 48,00	0,00	2.107,68 2.107,68	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00 0,00	121,00 121,00	0,00	2.420,00 2.420,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.02.027	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS	M2	0,00 0,00	149,97 149,97	0,00	6.885,12 6.885,12	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00191/19/01-001-001	Valor	228.875,10
Data base	07/2019	Assinatura	18/12/2019	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	15/06/2020	Início	19/12/2019	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	01/09/2020	Término	17/04/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	406122 - EE PROFA BENE TEIXEIRA DA FONSECA DO AMARAL GURGEL		
PI	**2019/01576**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	228.875,10
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2437.08
Diretoria	ITU			Município	ITU
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA BENE TEIXEIRA DA FONSECA DO AMARAL GURGEL				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
11.02.040	IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICAÇAO 4 DEMÃOS INCLUS. TELA ESTRUTURANTE	M2	170,00 65,39	169,99 169,99	0,00	11.115,64 11.115,64	0,00 0,00	0,00	0,00
11.50.001	DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZACOES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SINT	M2	85,00 10,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	100,00 57,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.072	GUARNIÇÃO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 P/ACABAM JUNTAS DILATACAO	M	28,80 11,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.04.004	CHAPISCO	M2	20,00 6,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.04.022	REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 2,5X 2,5 CM	M2	30,00 196,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.50.003	DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO	M2	114,40 5,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	130,54 3,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.250,54 14,81	1.693,51 1.693,51	0,00	25.080,87 25.080,87	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	560,00 17,60	299,99 297,87	2,12	5.279,82 5.242,51	0,00 0,00	37,31	0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	350,00 28,28	16,73 16,73	0,00	473,12 473,12	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.046	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	M2	4,80 827,69	4,61 4,20	0,41	3.815,64 3.476,29	0,00 0,00	339,35	0,00
16.03.002	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	500,00 11,61	499,97 499,97	0,00	5.804,65 5.804,65	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	0,00 0,00	60,00 60,00	0,00	8.215,20 8.215,20	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.039	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 60CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	60,00 125,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	0,00 0,00	90,00 90,00	0,00	8.837,10 8.837,10	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.074	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	3,00 180,89	3,00 3,00	0,00	542,67 542,67	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	14,00 22,80	14,00 14,00	0,00	319,20 319,20	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	25,00 264,61	25,00 25,00	0,00	6.615,23 6.615,23	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	0,00 0,00	150,00 150,00	0,00	6.570,00 6.570,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.014	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM	M2	250,00 13,21	149,91 149,91	0,00	1.980,31 1.980,31	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.018	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM	M2	250,00 24,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00191/19/01-001-001	Valor	228.875,10
Data base	07/2019	Assinatura	18/12/2019	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	15/06/2020	Início	19/12/2019	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	01/09/2020	Término	17/04/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	406122 - EE PROFA BENE TEIXEIRA DA FONSECA DO AMARAL GURGEL		
PI	**2019/01576**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	228.875,10
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2437.08
Diretoria	ITU			Município	ITU
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA BENE TEIXEIRA DA FONSECA DO AMARAL GURGEL				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.80.090	LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ATE 10.000 LITROS	UN	2,00	2,00	0,00	325,66	0,00	0,00	0,00
			162,83	2,00		325,66	0,00		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	10,00	10,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			25,00	10,00		250,00	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
228.461,86	228.870,54	408,68	228.461,86	228.870,54	408,68	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO
			0,00	0,00	0,00	
			228.461,86	228.870,54	VALOR A LIBERAR 408,68	

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação