FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2EEA563756

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 72/01803/13/02-001 **Item:** 001
PI: 2012/01266
ESCOLA: 15201 - EE PROFA BENEDITA DE REZENDE
LOCAL: 8 DR ASSIS RIBEIRO, 8402 3827000 JARDIM PIRATININGA - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: R BARRA DE SANTA ROSA, 325, VILA CISPER
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 409.384,66	R$ 409.380,31

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220131734925	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 180 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 3	TOTAL DE DIAS: 185 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
08-01-2014	07-07-2014	28-08-2014	70 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 8
Reforma de Prédio Escolar.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2015

RESPONSÁVEIS

Engº Antonio Correia Neto
Coordenador de Obras Metropolitanas
CREA 92.262/D

ENG. WALTER HAIDAR
GERENTE DE OBRAS LESTE
RESP. PELA GERÊNCIA DA GOO
CREA 0600748612

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	72/01803/13/02-001-001	Valor	409.384,66	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	17/12/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	05/09/2014	Início	08/01/2014	Prazo	180 + 0	Diretoria	LESTE 1
Dt. Realização	30/09/2014	Término	07/07/2014	Redução	30.5200%	Escola	BENEDITA DE REZENDE
Nro. Medição	8	Prédio	15201	Orc. FDE	589.172,17	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2012/01266	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3080.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	0,00 0,00	49,42 49,42	0,00	1.833,48 1.833,48	0,00 0,00	0,00	0,00
03.03.099	CONCRETOS	MV	16,00 270,00	30,07 30,07	0,00	8.118,90 8.118,90	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.024	PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO (TIPO PF-24)	M2	0,00 0,00	1,20 1,20	0,00	1.087,72 1.087,72	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	14,52 280,00	52,01 52,01	0,00	14.562,80 14.562,80	913,74 913,74	0,00	0,00
07.02.001	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	KG	0,00 0,00	15.225,33 15.225,33	0,00	152.101,03 152.101,03	94,71 94,71	0,00	0,00
07.02.003	FORNEC DE ESTR METALICA ACO ASTM A709/A588 (RESIST A CORROSAO)	KG	15.226,80 9,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.02.010	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	15.226,80 2,20	15.225,33 15.225,33	0,00	33.495,72 33.495,72	571,45 571,45	0,00	0,00
07.03.035	TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ALUMINIO) - E=1,2MM	M2	14,52 55,20	15,97 15,97	0,00	881,54 881,54	55,31 55,31	0,00	0,00
07.03.054	TELHA ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ E=0,65MM H ATE 40MM	M2	115,85 49,90	116,44 116,44	0,00	5.810,35 5.810,35	364,57 364,57	0,00	0,00
07.03.075	TELHA DE ACO GALV. ACAB.NATURAL TRAPEZ.E=0,65MM H= ATÉ40,0MM	M2	1.686,22 45,00	1.761,53 1.761,53	0,00	79.268,85 79.268,85	4.973,72 4.973,72	0,00	0,00
07.04.042	CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM	M	82,50 45,00	79,55 79,55	0,00	3.579,75 3.579,75	224,60 224,60	0,00	0,00
07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	0,00 0,00	322,00 322,00	0,00	676,20 676,20	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	1.686,22 3,50	342,93 342,93	0,00	1.200,25 1.200,25	0,00 0,00	0,00	0,00

Eng. Antonio Carrera Neto
Coordenador de Obras Metropolitanas
CREA 92.261/D

Critério	Unitária	Contrato	72/01803/13/02-001-001	Valor	409.384,66	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	17/12/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	05/09/2014	Início	08/01/2014	Prazo	180 + 0	Diretoria	LESTE 1
Dt. Realização	30/09/2014	Término	07/07/2014	Redução	30.5200%	Escola	BENEDITA DE REZENDE
Nro. Medição	8	Prédio	15201	Orc. FDE	589.172,17	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2012/01266	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3080.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	82,50 1,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.010	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN 150MM (6") - INCL CONEXOES	M	52,00 235,00	60,00 60,00	0,00	14.100,00 14.100,00	884,70 884,70	0,00	0,00
08.11.034	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00	4.777,00 4.777,00	299,73 299,73	0,00	0,00
08.12.017	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M	M	214,70 70,00	161,00 161,00	0,00	11.270,00 11.270,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	0,00 0,00	279,64 161,00	118,64	13.900,90 8.003,31	370,04 0,00	5.897,59	370,04
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	126,50 70,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	341,20 3,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.086	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	356,32 356,32	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	1,50 211,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	43,00 25,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	36,00 20,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	UN	1,00 250,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	1,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	4,00 50,00	3,00 0,00	3,00	150,00 0,00	9,41 0,00	150,00	9,41
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	2,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Antonio Correia Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/01803/13/02-001-001	Valor	409.384,66	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	17/12/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	05/09/2014	Início	08/01/2014	Prazo	180 + 0	Diretoria	LESTE 1
Dt. Realização	30/09/2014	Término	07/07/2014	Redução	30.5200%	Escola	BENEDITA DE REZENDE
Nro. Medição	8	Prédio	15201	Orc. FDE	589.172,17	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2012/01266	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3080.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	8,00 15,00	2,00 0,00	2,00	30,00 0,00	1,88 0,00	30,00	1,88
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	716,80 2,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	260,00 3,00	400,00 400,00	0,00	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	180,00 4,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	4,00 150,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	24,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.024	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE FIXAÇÃO	M	515,50 28,50	500,00 500,00	0,00	14.250,00 14.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	316,00 22,50	250,00 250,00	0,00	5.625,00 5.625,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	19,00 120,00	18,00 18,00	0,00	2.160,00 2.160,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.031	TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA	UN	19,00 45,00	18,00 18,00	0,00	810,00 810,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	38,00 6,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	19,00 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	1.156,80 0,35	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.029	REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT	UN	14,00 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	22,00 9,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Eng° Antonio Correia Filho
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/01803/13/02-001-001	Valor	409.384,66	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	17/12/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	05/09/2014	Início	08/01/2014	Prazo	180 + 0	Diretoria	LESTE 1
Dt. Realização	30/09/2014	Término	07/07/2014	Redução	30.5200%	Escola	BENEDITA DE REZENDE
Nro. Medição	8	Prédio	15201	Orc. FDE	589.172,17	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2012/01266	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3080.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	1,50 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	54,00 2,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.72.024	RECOLOCAÇÃO E MONTAGEM DE QD.DISTRIB,CX DE PASSAG MET OU QD.CHAMADA	M2	1,50 150,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	30,00 3,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.80.014	TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10 MM2)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	9,82 9,82	0,00 0,00	0,00	0,00
09.82.042	BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D.	M2	1,50 100,00	0,72 0,72	0,00	72,00 72,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	22,00 11,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	22,00 3,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.052	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR	UN	120,00 3,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.067	CALHA TIPO PLAFON PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40 W	UN	30,00 11,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.082	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2x32W	UN	30,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	60,00 7,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	M2	198,40 50,00	93,60 93,60	0,00	4.680,00 4.680,00	293,64 293,64	0,00	0,00
11.02.026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST	M2	252,90 30,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.01.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS	M2	0,00 0,00	1.761,76 1.761,76	0,00	12.490,87 12.490,87	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Antonio Correa Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária	Contrato	72/01803/13/02-001-001	Valor	409.384,66	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	17/12/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	05/09/2014	Início	08/01/2014	Prazo	180 + 0	Diretoria	LESTE 1
Dt. Realização	30/09/2014	Término	07/07/2014	Redução	30.5200%	Escola	BENEDITA DE REZENDE
Nro. Medição	8	Prédio	15201	Orc. FDE	589.172,17	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2012/01266	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3080.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	M2	0,00 0,00	93,60 0,00	93,60	1.235,52 0,00	77,52 0,00	1.235,52	77,52
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	629,00 8,50	1.292,85 1.292,85	0,00	10.989,22 10.989,22	689,51 689,51	0,00	0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.666,22 2,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.049	ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	198,40 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	355,20 5,00	133,98 133,98	0,00	669,90 669,90	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.050	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M	M2	0,00 0,00	7,26 7,26	0,00	1.289,15 1.289,15	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	47,00 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	65,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.065	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	M2	48,90 10,00	22,00 22,00	0,00	220,00 220,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	6,82 220,00	7,14 7,14	0,00	1.570,80 1.570,80	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	40,92 2,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	28,41 125,00	13,40 13,40	0,00	1.675,00 1.675,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.018	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM	M2	355,20 18,90	133,98 133,98	0,00	2.532,22 2.532,22	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	112,60 35,00	20,00 20,00	0,00	700,00 700,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Antonio Correa Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
402.067,20	409.380,31	7.313,11	TOTAL SEM REAJ 402.067,20	TOTAL SEM REAJ 409.380,31	VALOR MED. DATA BASE 7.313,11	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
			REAJUSTE 9.365,68	REAJUSTE 9.824,53	VALOR REAJUSTE 458,85	
			TOTAL 411.432,88	TOTAL 419.204,84	VALOR A LIBERAR 7.771,96	

ENG. WALTER HAIDAR
GERENTE DE OBRAS LESTE
RESP. PELA GERÊNCIA DA GOO
CREA 0600748612

Engº Antonio Correia Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D