FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GCAP / DAC

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.:	05/15956/10/03-001	**CÓDIGO:**	111117
ESCOLA:	EE PROFA ELIANE APARECIDA DANTAS DA SILVA		
LOCAL:	RUA WALTER DE SOUZA COSTA, 147 - CEP: 08535-310 - JD PRIMAVERA - FERRAZ DE VASCONCELOS - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	**CNPJ:**	72.767.239/0001-00
ENDEREÇO:	R RODRIGUES DOS SANTOS, 329, casa 22, BRAS		
LOCAL:	SÃO PAULO, SP		
VALOR DA OBRA: R$ 91.625,12		**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:** R$ 91.387,64	

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	ART	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220110063180	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 2	**TIPO DE OBRA** Reforma			
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):				**Nº DE SALAS:**
PRAZO CONTRATUAL: 90 dia(s)	1 - 0 2 - 0 3 - 1 4 - 14			**TOTAL DE DIAS** 105 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 16-02-2011	**DATA DE TÉRMINO:** 17-05-2011	**DATA DE EMISSÃO TRP:** 03-06-2011	**ATRASOS JUSTIFICADOS:** 14 dia(s)	**ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS** 0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 12 de abril de 2012

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 3

Atestado de Capacidade Técnica reemitido em 12/04/2012

RESPONSÁVEIS

AFFONSO COAN FILHO
CHEFE DO DEPTO DE OBRAS METROPOLITANAS
Engenheiro Civil - CREA: 109353/D CPF: 022.715.768-06

DECIO JORGE TABACH
GERENTE DE OBRAS METROPOLITANA
Engenheiro Civil - CREA: 48.638/D CPF: 903.324.828-04

2ED27FC07B

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	05/15956/10/03-001-001	Valor	91.625,12	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	21/01/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Dt. Prevista	13/05/2011	Início	16/02/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	SUZANO
Dt. Realização	29/06/2011	Término	17/05/2011	Redução	31.7900%	Escola	ELIANE APARECIDA DANTAS DA SILVA
Nro. Medição	3	Prédio	111117	Orc. FDE	134.329,98	Fiscal	CONSORCIO PHL - REGIAO VIII
PI	2009/09444	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	585.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 0,00	15,00 0,00	15,00	464,85 0,00	0,00 0,00	464,85	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	0,00 0,00	3,60 0,00	3,60	104,25 0,00	0,00 0,00	104,25	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00 0,00	42,78 0,00	42,78	206,62 0,00	0,00 0,00	206,62	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	0,00 0,00	0,27 0,00	0,27	89,11 0,00	0,00 0,00	89,11	0,00
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	0,00 0,00	2,40 0,00	2,40	91,53 0,00	0,00 0,00	91,53	0,00
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00 0,00	25,77 0,00	25,77	124,46 0,00	0,00 0,00	124,46	0,00
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	0,00 0,00	0,18 0,00	0,18	59,41 0,00	0,00 0,00	59,41	0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	0,00 0,00	14,40 0,00	14,40	573,69 0,00	0,00 0,00	573,69	0,00
04.50.001	DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	0,00 0,00	3,60 3,60	0,00	118,22 118,22	0,00 0,00	0,00	0,00
06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	75,04 3,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.70.020	RECOLOCACAO DE TELA	M2	75,04 4,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.01.026	EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST	M2	933,50 9,87	690,80 690,80	0,00	6.818,19 6.818,19	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.091	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	933,50 16,95	1.325,83 1.296,13	29,70	22.472,81 21.969,40	0,00 0,00	503,41	0,00
07.04.007	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	90,00 14,56	64,50 55,50	9,00	939,12 808,08	0,00 0,00	91,04	0,00

Engº Décio Jorge Tabach
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060.0[illegible]38-0

Engº Affonso Coan Filho
Chefe DOME / GOM
CREA 060.109.353

Critério	Unitária	Contrato	05/15956/10/03-001-001	Valor	91.625,12	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	21/01/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Dt. Prevista	13/05/2011	Início	16/02/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	SUZANO
Dt. Realização	29/06/2011	Término	17/05/2011	Redução	31.7900%	Escola	ELIANE APARECIDA DANTAS DA SILVA
Nro. Medição	3	Prédio	111117	Orc. FDE	134.329,98	Fiscal	CONSORCIO PHL - REGIAO VIII
PI	2009/09444	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	585.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.60.060	TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	933,50 3,92	1.325,83 1.296,13	29,70	5.197,24 5.080,82	0,00 0,00	116,42	0,00
07.60.065	CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO	M	90,00 4,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.70.055	DE TELHA DE CIMENTO-AMIANTO, PLASTICO OU ALUMINIO	M2	0,00 0,00	24,30 0,00	24,30	153,81 0,00	0,00 0,00	153,81	0,00
07.80.005	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6	M	334,00 24,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	100,50 41,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	0,00 0,00	56,00 0,00	56,00	3.725,68 0,00	0,00 0,00	3.725,68	0,00
08.50.020	DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	100,50 2,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	615,00 4,38	1.144,22 1.132,40	11,82	5.011,67 4.959,90	0,00 0,00	51,77	0,00
11.02.026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST	M2	78,00 20,48	78,90 78,90	0,00	1.615,87 1.615,87	0,00 0,00	0,00	0,00
11.02.064	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	78,00 14,66	78,90 78,90	0,00	1.156,67 1.156,67	0,00 0,00	0,00	0,00
11.02.065	ARGAMASSA P/ PROT MECANICA EM SUPERFICIE IMPERM TRACO 1:7 E=3CM	M2	78,00 10,85	78,90 78,90	0,00	856,06 856,06	0,00 0,00	0,00	0,00
11.50.001	IMPERMEABILIZACOES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SINT	M2	78,00 4,87	78,90 78,90	0,00	384,24 384,24	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.001	CHAPISCO	M2	0,00 0,00	28,80 0,00	28,80	130,17 0,00	0,00 0,00	130,17	0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	0,00 0,00	28,80 0,00	28,80	377,56 0,00	0,00 0,00	377,56	0,00
15.03.062	FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA	M	0,00 0,00	80,00 0,00	80,00	224,80 0,00	0,00 0,00	224,80	0,00
15.80.016	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	921,55 7,58	1.579,58 1.579,58	0,00	11.973,21 11.973,21	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Décio Jorge Tabach
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060.049.038-0

Engº Affonso Coan Filho
Chefe DOME / GOM
CREA 060.109.353

Critério	Unitária	Contrato	05/15956/10/03-001-001	Valor	91.625,12	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	21/01/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	FERRAZ DE VASCONCELOS
Dt. Prevista	13/05/2011	Início	16/02/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	SUZANO
Dt. Realização	29/06/2011	Término	17/05/2011	Redução	31.7900%	Escola	ELIANE APARECIDA DANTAS DA SILVA
Nro. Medição	3	Prédio	111117	Orc. FDE	134.329,98	Fiscal	CONSORCIO PHL - REGIAO VIII
PI	2009/09444	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	585.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.80.018	ACRILICA EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	3.502,48 6,83	3.946,94 3.158,84	788,10	26.957,58 21.574,86	0,00 0,00	5.382,72	0,00
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	194,18 7,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.022	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	541,30 12,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00 0,00	13,50 0,00	13,50	204,39 0,00	0,00 0,00	204,39	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	7,13 105,68	7,13 7,13	0,00	753,49 753,49	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	28,52 6,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	0,00 0,00	13,50 0,00	13,50	314,82 0,00	0,00 0,00	314,82	0,00 0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	59,90 20,58	14,00 4,00	10,00	288,12 82,32	0,00 0,00	205,80	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período
78.151,33	91.387,64	13.236,31

TOTAL COM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
TOTAL SEM REAJ 78.151,33	TOTAL SEM REAJ 91.387,64	VALOR MED. DATA BASE 13.236,31
REAJUSTE 0,00	REAJUSTE 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00
TOTAL 78.151,33	TOTAL 91.387,64	VALOR A LIBERAR 13.236,31

ATESTADO DE EXECUÇÃO

CONSORCIO PHL - REGIAO VIII

Engº Décio Jorge Tabach
Gerente de Obras Metropolitanas
CREA 060.040.531-5

Engº Affonso Coan Filho
Chefe DOME / GOM
CREA 060.109.353