FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2F0E19E0C8

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

OS: Nº.: 69/00168/19/01-001 **Item:** 001 contido na ATA nº 10/00001/18/01-030 - lote 30 item 001
PI: 2018/00351
ESCOLA: 410107 - EE PROFA ESTHER MAURINO RODRIGUES
LOCAL: RUA FELIX ROCCO, 203 - CEP: 18540-000 - JD VANTE ANGELIERI - PORTO FELIZ - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 149.858,39	R$ 149.846,98

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
Luiz Fernando Correa e Silva	5062075022		28027230191669348	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 90 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 105 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
19-12-2019	18-03-2020	03-07-2020	92 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 6
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, NOS SANITÁRIOS, NA COBERTURA

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 04 de outubro de 2021

RESPONSÁVEIS

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00168/19/01-001-001	Valor	149.858,39
Data base	07/2019	Assinatura	18/12/2019	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	15/06/2020	Início	19/12/2019	Prazo (dias)	90 + 0
Dt. Realização	25/08/2020	Término	18/03/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	410107 - EE PROFA ESTHER MAURINO RODRIGUES		
PI	**2018/00351**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	149.858,39
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1724.42
Diretoria	ITU			Município	PORTO FELIZ
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA ESTHER MAURINO RODRIGUES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	15,75 50,88	15,72 15,72	0,00	799,83 799,83	0,00 0,00	0,00	0,00
01.07.002	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	214,80 8,17	184,40 184,40	0,00	1.506,54 1.506,54	0,00 0,00	0,00	0,00
01.07.010	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	40,00 35,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	10,00 67,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	1,50 94,35	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.050	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR	UN	4,00 12,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.070	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	4,00 113,35	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.080	DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO	UN	12,00 23,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	67,10 8,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	134,20 5,78	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.065	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO	M	30,00 10,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	67,10 18,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.020	PARAFUSO OU GANCHO P/ FIXACAO TELHA CRFS MODULADA	UN	80,00 5,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	134,20 49,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.042	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	30,00 43,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	12,00 44,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	9,00 161,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.043	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	14,00 407,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.063	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	45,00 76,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	12,00 8,14	12,00 12,00	0,00	97,68 97,68	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00168/19/01-001-001	Valor	149.858,39
Data base	07/2019	Assinatura	18/12/2019	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	15/06/2020	Início	19/12/2019	Prazo (dias)	90 + 0
Dt. Realização	25/08/2020	Término	18/03/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	410107 - EE PROFA ESTHER MAURINO RODRIGUES		
PI	**2018/00351**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	149.858,39
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1724.42
Diretoria	ITU			Município	PORTO FELIZ
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA ESTHER MAURINO RODRIGUES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	23,00 70,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	8,00 10,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	14,00 35,00	14,00 14,00	0,00	490,00 490,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.70.016	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	14,00 100,01	14,00 14,00	0,00	1.400,14 1.400,14	0,00 0,00	0,00	0,00
08.80.022	TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO)	UN	14,00 45,43	14,00 14,00	0,00	636,02 636,02	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.041	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"	UN	8,00 129,72	8,00 8,00	0,00	1.037,76 1.037,76	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	18,00 11,31	18,00 18,00	0,00	203,58 203,58	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	197,98 9,15	292,32 292,32	0,00	2.674,72 2.674,72	0,00 0,00	0,00	0,00
08.84.005	TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA	UN	14,00 36,01	14,00 14,00	0,00	504,14 504,14	0,00 0,00	0,00	0,00
08.84.012	BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA	UN	16,00 12,72	16,00 16,00	0,00	203,52 203,52	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	50,00 25,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	480,00 3,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	4,00 137,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.10.011	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	UN	4,00 227,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	90,00 1,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.64.005	RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC	UN	2,00 5,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	20,00 20,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	101,20 6,75	181,20 181,20	0,00	1.223,10 1.223,10	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	101,20 35,11	181,20 181,20	0,00	6.361,92 6.361,92	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	101,20 57,67	178,20 178,20	0,00	10.276,79 10.276,79	0,00 0,00	0,00	0,00
12.04.004	CHAPISCO	M2	20,00 6,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	20,00 43,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00168/19/01-001-001	Valor	149.858,39
Data base	07/2019	Assinatura	18/12/2019	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	15/06/2020	Início	19/12/2019	Prazo (dias)	90 + 0
Dt. Realização	25/08/2020	Término	18/03/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	410107 - EE PROFA ESTHER MAURINO RODRIGUES		
PI	**2018/00351**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	149.858,39
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1724.42
Diretoria	ITU			Município	PORTO FELIZ
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA ESTHER MAURINO RODRIGUES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	101,20 11,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	101,20 17,14	172,08 172,08	0,00	2.949,44 2.949,44	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	40,00 28,38	50,00 50,00	0,00	1.419,00 1.419,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	40,00 118,01	50,00 50,00	0,00	5.900,50 5.900,50	0,00 0,00	0,00	0,00
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	28,00 18,27	28,00 28,00	0,00	511,56 511,56	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	0,00 0,00	49,60 49,60	0,00	1.587,20 1.587,20	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	28,00 2,44	28,00 28,00	0,00	68,32 68,32	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	120,00 15,82	119,94 119,94	0,00	1.897,44 1.897,44	0,00 0,00	0,00	0,00
16.03.002	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	320,00 11,61	170,00 170,00	0,00	1.973,70 1.973,70	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	50,00 120,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.004	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	32,00 44,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	175,40 136,92	175,40 175,40	0,00	24.015,76 24.015,76	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.037	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 40CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	40,00 72,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.041	TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM)	M	0,00 0,00	55,00 55,00	0,00	6.046,70 6.046,70	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	32,00 129,10	82,00 82,00	0,00	10.586,20 10.586,20	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.045	TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM)	M	47,80 461,08	38,15 38,15	0,00	17.590,20 17.590,20	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	16,00 22,80	16,00 16,00	0,00	364,80 364,80	0,00 0,00	0,00	0,00
16.08.026	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	4,00 1.124,07	4,00 4,00	0,00	4.496,28 4.496,28	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	30,00 26,46	5,00 5,00	0,00	132,30 132,30	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	50,00 2,27	317,00 317,00	0,00	719,59 719,59	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	25,32 264,61	25,32 25,32	0,00	6.699,91 6.699,91	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	0,00 0,00	330,64 330,64	0,00	21.392,40 21.392,40	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00168/19/01-001-001	Valor	149.858,39
Data base	07/2019	Assinatura	18/12/2019	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	15/06/2020	Início	19/12/2019	Prazo (dias)	90 + 0
Dt. Realização	25/08/2020	Término	18/03/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	6	Prédio	410107 - EE PROFA ESTHER MAURINO RODRIGUES		
PI	**2018/00351**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	149.858,39
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1724.42
Diretoria	ITU			Município	PORTO FELIZ
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA ESTHER MAURINO RODRIGUES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	174,80	220,20	0,00	9.644,76	0,00	0,00	0,00
			43,80	220,20		9.644,76	0,00		
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	0,00	41,00	0,00	2.303,38	0,00	0,00	0,00
			0,00	41,00		2.303,38	0,00		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	37,42	37,40	0,00	2.131,80	0,00	0,00	0,00
			57,00	37,40		2.131,80	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
149.846,98	149.846,98	0,00	149.846,98	149.846,98	0,00	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO
			0,00	0,00	0,00	
			149.846,98	149.846,98	VALOR A LIBERAR 0,00	

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação