ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/1006/04/03-	CÓDIGO:	00.03.102-0
ESCOLA:	EE PROF FRANCISCO FARIA NETO		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1021		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 31.619,90	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 31.602,68
RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	GILBERTO TERUO OKAMOTO	CREASP	0600896680
Art	8210200403855736		

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 0		TIPO DE OBRA: REFORMA DE PEQUENO PORTE					
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00						Nº. DE SALAS: 0	
PRAZO CONTRATUAL: 60 dias		1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 1	TOTAL DE DIAS: 61 dias	
DATA DE INICIO: 23/07/2004	DATA DE TÉRMINO: 29/09/2004	ATRASOS JUSTIFICADOS: 7 dias				ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias	

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 29 de agosto de 2007

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 02 - Final em anexo.

RESPONSÁVEIS

João Batista Domingues Costa
Chefe do Depto de Acomp. de Contratos

Affonso Coan Filho
Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

* R O A Z M 7 4 S 2 *

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
UNITÁRIO	23,00%	REFORMA PEQUENO	02 - FINAL	29/09/2004	29/09/2004	29/08/2007	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
00.03.102	FRANCISCO FARIA NETO	SÃO PAULO	NORTE 1	1.861,00	1.861,00

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2003/03991	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	ANTONIO CARLOS MONTEIRO	33.712,30	31.619,89

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/1006/04/03	01/2004	23/07/2004	30/07/2004	27/09/2004	60 + 0	6,20%	0,00	31.619,89

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
03.01.01	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	9,00 35,39		10,80 7,20	3,60	382,21 254,81		127,40	
03.02.02	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	2,50 4,02		2,50 0,00	2,50	10,05 0,00		10,05	
03.02.05	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	50,00 2,14		51,00 34,00	17,00	109,14 72,76		36,38	
03.03.14	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA	M3	0,35 261,53		3,57 2,38	1,19	933,66 622,44		311,22	
03.03.40	LAJE MISTA B-11 SOBRECARGA 100 KG	M2	50,00 43,35		51,00 34,00	17,00	2.210,85 1.473,90		736,95	
03.04.01	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA - ACO COMUM	KG	580,00 4,44		580,00 580,00		2.575,20 2.575,20			
03.04.05	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	580,00 1,62		580,00 580,00		939,60 939,60			
06.80.33	CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM	M2	2,00 72,94		2,00 2,00		145,88 145,88			
07.03.72	TELHA DE ACO GALV.ACAB. NATURAL OND.E=0,8MM	M2	315,00 44,35		302,40 302,40		13.411,44 13.411,44			
07.60.10	VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	54,00 1,30		54,00 54,00		70,20 70,20			
07.60.15	DE CAIBROS	M	215,00 0,78		180,00 180,00		140,40 140,40			
07.60.60	TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	210,00 2,41		145,00 0,00	145,00	349,45 0,00		349,45	
07.60.61	TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	315,00 1,67		302,40 302,40		505,01 505,01			
07.70.02	DE CAIBROS	M	100,00 1,86		72,00 72,00		133,92 133,92			
07.70.55	DE TELHA DE CIMENTO-AMIANTO, PLASTICO OU ALUMINIO	M2	210,00 5,21		145,00 0,00	145,00	755,45 0,00		755,45	

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Admin. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2003/03991	00.03.102	05/1006/04/03	02 - FINAL	29/09/2004	29/09/2004	29/08/2007	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
07.80.02	CAIBRO DE PEROBA DE 5 X 6 CM	M	115,00 5,62		151,00 108,00	43,00	848,62 606,96		241,66	
07.80.14	PARAFUSO P/ FIXACAO TELHA FIBROC OND/MOD/MAXIPLAC 5/16" X 110 MM GALV	UN	300,00 2,77		300,00 185,00	115,00	831,00 512,45		318,55	
08.12.42	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M	M	54,00 58,57		50,00 36,00	14,00	2.928,50 2.108,52		819,98	
08.50.20	DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	54,00 1,37		50,00 36,00	14,00	68,50 49,32		19,18	
12.01.01	CHAPISCO	M2	50,00 3,91		53,00 36,00	17,00	207,23 140,76		66,47	
12.01.06	EMBOCO DESEMPENADO	M2	50,00 13,27		53,00 36,00	17,00	703,31 477,72		225,59	
15.04.06	TINTA ACRILICA	M2	50,00 9,16		54,00 0,00	54,00	494,64 0,00		494,64	
15.80.15	LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	173,00 3,95		235,20 0,00	235,20	929,04 0,00		929,04	
15.80.16	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	105,00 4,65		148,26 0,00	148,26	689,40 0,00		689,40	
16.43.08	FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 15CM	UN	128,00 6,48		120,00 120,00		777,60 777,60			
16.45.02	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=1/2"	UN	128,00 3,77		120,00 120,00		452,40 452,40			
16.80.98	RETIRADA DE ENTULHO	M3	12,00 19,13		0,00 0,00		0,00 0,00			

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
25.471,27	31.602,68	6.131,41	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 25.471,27	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER. 31.602,68	VALOR MED DATA BASE 6.131,41	ANTONIO CARLOS MONTEIRO
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT. 0,00	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT. 25.471,27	TOTAL 31.602,68	VALOR A LIBERAR 6.131,41	

João Batista D. Costa
Chefe Div. Acomp. Contratos