Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2025FCC001

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00224/22/02-001 **Item:** 004 **Data de Assinatura do Contrato:** 30-09-2022
PI: 2009/02789 **Nº SP sem Papel:** **Nº SEI:** 229.00000255/2023-66
ESCOLA: 19101 - EE PROF GABRIEL PELICIOTTI
LOCAL: RUA TITO CAPINAM, 25 8062270 JARDIM SAO CARLOS - SÃO PAULO - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 193.886,78	R$ 193.884,37

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230221551866	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 150 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 15	TOTAL DE DIAS: 167 dia(s)

DATA DE INICIO:	DATA DE TERMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
13-10-2022	13-03-2023	30-06-2023	93 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
44	Necessidade de reprogramação devido aos serviços não previstos, especialmente no que diz respeito à execução do fechamento das laterais da quadra, incluindo o fornecimento e montagem de estrutura metálica e a instalação de telhas metálicas perfuradas

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 9

EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES E MANUTENÇÃO (SERVIÇOS COMPLEMENTARES). HOUVE 93 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 50 DIAS DE CHUVAS ACIMA DE 7 mm. N4 - 01 DIA NÃO ÚTIL CONSECUTIVO ENTRE A DATA PREVISTA E A REAL DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD).

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 07 de janeiro de 2025

RESPONSÁVEIS

EMERSON DE PAULA
SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ARQUITETURA E URBANISMO - CAU: A121209-5 CPF: 017.927.828-29

AFFONSO COAN FILHO
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00224/22/02-001-004	Valor	193.886,78
Data base	04/2022	Assinatura	30/09/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/06/2023	Início	11/10/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	18/07/2023	Término	13/03/2023	Redução	29.2800%
Nro. Medição	9	Prédio	19101 - EE PROF GABRIEL PELICIOTTI		
PI	**2009/02789**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	274.142,90
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2670.30
Diretoria	LESTE 1			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF GABRIEL PELICIOTTI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.03.002	CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	0,00 0,00	80,64 80,64	0,00	1.121,70 1.121,70	0,00 0,00	0,00	0,00
01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	0,00 0,00	2.419,20 2.419,20	0,00	3.435,26 3.435,26	0,00 0,00	0,00	0,00
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	0,00 0,00	0,72 0,72	0,00	115,48 115,48	0,00 0,00	0,00	0,00
03.04.010	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	0,00 0,00	1.406,00 1.406,00	0,00	29.891,55 29.891,55	0,00 0,00	0,00	0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	0,00 0,00	0,87 0,87	0,00	253,72 253,72	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00 0,00	14,40 0,00	14,40	1.064,59 0,00	0,00 0,00	1.064,59	0,00
04.01.059	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	0,00 0,00	14,00 0,00	14,00	493,08 0,00	0,00 0,00	493,08	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	36,00 95,58	3,84 3,84	0,00	367,02 367,02	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.069	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	720,00 21,86	330,00 0,00	330,00	7.213,80 0,00	0,00 0,00	7.213,80	0,00
06.03.074	QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA)	PR	1,00 1.783,60	1,00 0,00	1,00	1.783,60 0,00	0,00 0,00	1.783,60	0,00
06.03.077	QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 701,74	2,00 0,00	2,00	1.403,48 0,00	0,00 0,00	1.403,48	0,00
06.03.115	QE-38 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA Ø 25CM	UN	2,00 2.665,68	2,00 2,00	0,00	5.331,36 5.331,36	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.054	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	885,84 885,84	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00 0,00	264,00 264,00	0,00	227,04 227,04	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.014	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	208,60 208,60	0,00 0,00	0,00	0,00
12.04.004	CHAPISCO	M2	0,00 0,00	28,80 0,00	28,80	151,48 0,00	0,00 0,00	151,48	0,00
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00 0,00	1,80 0,00	1,80	58,59 0,00	0,00 0,00	58,59	0,00
13.02.031	QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRETA	M2	0,00 0,00	400,00 400,00	0,00	45.908,00 45.908,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.80.003	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM	M2	0,00 0,00	67,20 67,20	0,00	781,53 781,53	0,00 0,00	0,00	0,00
13.80.013	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	0,00 0,00	600,00 600,00	0,00	1.560,00 1.560,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Emissão: 31/12/2024 11:54:22

Critério	Unitária	Contrato	70/00224/22/02-001-004	Valor	193.886,78
Data base	04/2022	Assinatura	30/09/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/06/2023	Início	11/10/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	18/07/2023	Término	13/03/2023	Redução	29.2800%
Nro. Medição	9	Prédio	19101 - EE PROF GABRIEL PELICIOTTI		
PI	**2009/02789**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	274.142,90
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2670.30
Diretoria	LESTE 1			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF GABRIEL PELICIOTTI				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.80.034	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	80,00 83,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	1,00 1.454,44	1,00 0,00	1,00	1.454,44 0,00	0,00 0,00	1.454,44	0,00
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	600,00 15,96	600,00 0,00	600,00	9.576,00 0,00	0,00 0,00	9.576,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	200,00 9,95	202,30 202,30	0,00	2.012,88 2.012,88	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	13,00 696,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	2,00 939,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00 0,00	26,00 0,00	26,00	1.242,54 0,00	0,00 0,00	1.242,54	0,00
16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	M	40,00 1.177,51	7,00 7,00	0,00	8.242,57 8.242,57	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.031	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	M	60,00 833,11	5,00 5,00	0,00	4.165,55 4.165,55	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	60,00 185,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.004	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	120,00 39,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	0,00 0,00	6,50 6,50	0,00	556,72 556,72	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	40,00 26,80	294,00 294,00	0,00	7.879,20 7.879,20	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	100,00 2,29	288,20 288,20	0,00	659,97 659,97	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	58,00 268,05	27,62 27,62	0,00	7.403,54 7.403,54	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.002	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2"	M2	0,00 0,00	228,20 228,20	0,00	19.976,62 19.976,62	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	0,00 0,00	159,20 159,20	0,00	17.263,64 17.263,64	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	0,00 0,00	119,80 119,80	0,00	8.805,30 8.805,30	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	22,00 265,52	9,00 9,00	0,00	2.389,68 2.389,68	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
169.442,77	193.884,37	24.441,60	169.442,77	193.884,37	24.441,60	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS /
			0,00	0,00	0,00	
			169.442,77	193.884,37	VALOR A LIBERAR 24.441,60	

Documento assinado eletronicamente por **Emerson De Paula**, **Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 09/01/2025, às 22:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho**, **Diretor de Obras e Serviços**, em 13/01/2025, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0051856660** e o código CRC **886768F0**.