FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GCAP / DAC

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.: 05/03095/08/02-000	CÓDIGO: 310138
ESCOLA: EE PROFA HENRIQUETA COSTA PORTO	
ENDEREÇO: RUA SANTAREM, 970 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP	
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 72.767.239/0001-00	
ENDEREÇO: R RODRIGUES DOS SANTOS, 329 - casa 22, BRAS	
LOCAL: SÃO PAULO - SP	
VALOR DA OBRA: R$ 332.157,25	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: R$ 332.005,02

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP - RNP	ART
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA - Engenheiro Civil	5062075022 - RNP: 260354109-9	92221220090323928

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS:	TIPO DE OBRA: Reforma		
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):			Nº DE SALAS:
PRAZO CONTRATUAL: 120 dia(s)	1 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 7		TOTAL DE DIAS 127 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 14-05-2009	DATA DE TÉRMINO: 11-09-2009	ATRASOS JUSTIFICADOS: 19 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS 0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 21 de junho de 2011

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 4.

RESPONSÁVEIS

DÉCIO JORGE TABACH GERENTE DE OBRAS METROPOLITANAS Engenheiro Civil - CREA 48.638/D - CPF 903.324.828-04	JOSÉ ARLINDO CESAR MARCONDES DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS CPF 975.916.538-49

2ED27F87D0

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	05/03095/08/02-000-001	Valor	332.157,25	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	09/2008	Assinatura	16/04/2009	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Dt. Prevista	11/09/2009	Início	14/05/2009	Prazo	120 + 0	Diretoria	SAO JOSE DOS CAMPOS
Dt. Realização	21/09/2009	Término	11/09/2009	Redução	5.7200%	Escola	HENRIQUETA COSTA PORTO
Nro. Medição	4	Prédio	310138	Orc. FDE	352.333,43	Fiscal	CONSORCIO GERIBELLO/DUCTOR/ASTEC - REGIAO V
PI	2008/05672	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1306.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	49,81 20,34	51,47 51,47	0,00	1.046,89 1.046,89	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	25,70 3,53	27,56 27,56	0,00	97,28 97,28	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	25,70 17,86	27,56 27,56	0,00	492,22 492,22	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	34,26 30,96	32,77 32,77	0,00	1.014,55 1.014,55	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.036	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM CAPACIDADE ATE 30 TF	M	0,00 0,00	255,00 255,00	0,00	13.025,40 13.025,40	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.054	ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 415 CM2 P/ATE 30 TF	M	244,00 105,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.097	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESCATAS PRE-MOLDADAS	UN	1,00 7.252,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.098	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - ESCATAS STRAUSS	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	800,88 800,88	0,00 0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	106,93 36,51	106,93 106,93	0,00	3.904,01 3.904,01	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	1.218,23 7,78	1.568,94 1.568,94	0,00	12.206,35 12.206,35	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	35,52 7,63	96,19 96,19	0,00	733,92 733,92	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	15,60 383,50	16,49 16,49	0,00	6.323,91 6.323,91	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.050	CONCRETO GROUT	M3	1,10 376,04	1,30 1,30	0,00	488,85 488,85	0,00 0,00	0,00	0,00
03.03.098	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	M3	11,10 2.870,69	11,10 11,10	0,00	31.864,65 31.864,65	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Décio Jorge Tabach
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060.048.638-0

Critério	Unitária	Contrato	05/03095/08/02-000-001	Valor	332.157,25	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	09/2008	Assinatura	16/04/2009	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Dt. Prevista	11/09/2009	Início	14/05/2009	Prazo	120 + 0	Diretoria	SAO JOSE DOS CAMPOS
Dt. Realização	21/09/2009	Término	11/09/2009	Redução	5.7200%	Escola	HENRIQUETA COSTA PORTO
Nro. Medição	4	Prédio	310138	Orc. FDE	352.333,43	Fiscal	CONSORCIO GERIBELLO/DUCTOR/ASTEC - REGIAO V
PI	2008/05672	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1306.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
03.04.001	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	KG	1.691,00 11,10	1.691,00 1.691,00	0,00	18.770,10 18.770,10	0,00 0,00	0,00	0,00
03.04.005	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	1.691,00 2,25	1.691,00 1.691,00	0,00	3.804,75 3.804,75	0,00 0,00	0,00	0,00
03.50.001	DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	2,90 176,94	2,43 2,43	0,00	429,96 429,96	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	0,00 0,00	18,00 0,00	18,00	995,94 0,00	33,26 0,00	995,94	33,26
04.50.001	DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	1,06 40,91	4,50 4,50	0,00	184,09 184,09	0,00 0,00	0,00	0,00
07.02.001	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	KG	6.393,00 11,10	6.393,00 6.393,00	0,00	70.962,30 70.962,30	0,00 0,00	0,00	0,00
07.02.010	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	6.393,00 2,25	6.393,00 6.393,00	0,00	14.384,25 14.384,25	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.090	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM	M2	738,53 20,44	738,52 738,52	0,00	15.095,34 15.095,34	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.007	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	31,40 20,51	31,40 31,40	0,00	644,01 644,01	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.004	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	M	24,00 181,19	24,00 24,00	0,00	4.348,56 4.348,56	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.053	TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 100MM - INCL. CONEXOES	M	40,00 32,29	40,00 40,00	0,00	1.291,60 1.291,60	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	63,00 52,30	62,80 62,80	0,00	3.284,44 3.284,44	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	86,50 21,65	75,36 0,00	75,36	1.631,54 0,00	54,49 0,00	1.631,54	54,49
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	8,00 25,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	3,00 40,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.06.037	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM	UN	1,00 74,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Décio Jorge Tabach
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060.048.638-0

Critério	Unitária	Contrato	05/03095/08/02-000-001	Valor	332.157,25	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	09/2008	Assinatura	16/04/2009	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Dt. Prevista	11/09/2009	Início	14/05/2009	Prazo	120 + 0	Diretoria	SAO JOSE DOS CAMPOS
Dt. Realização	21/09/2009	Término	11/09/2009	Redução	5.7200%	Escola	HENRIQUETA COSTA PORTO
Nro. Medição	4	Prédio	310138	Orc. FDE	352.333,43	Fiscal	CONSORCIO GERIBELLO/DUCTOR/ASTEC - REGIAO V
PI	2008/05672	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1306.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	244,00 1,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.077	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL-ELETRODUTO DE PVC	UN	1,00 61,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	1,00 55,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	8,00 349,38	8,00 0,00	8,00	2.795,04 0,00	93,35 0,00	2.795,04	93,35
09.13.020	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXACAO	M	30,00 43,11	24,00 24,00	0,00	1.034,64 1.034,64	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.023	CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA	M	124,00 28,31	124,00 124,00	0,00	3.510,44 3.510,44	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE	UN	8,00 162,88	8,00 8,00	0,00	1.303,04 1.303,04	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	4,00 24,42	4,00 4,00	0,00	97,68 97,68	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	8,00 30,82	8,00 8,00	0,00	246,56 246,56	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	28,00 28,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.64.014	DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FECHADA	UN	8,00 31,21	8,00 8,00	0,00	249,68 249,68	0,00 0,00	0,00	0,00
09.64.022	DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10 M ACIMA DO SOLO	UN	4,00 237,97	4,00 4,00	0,00	951,88 951,88	0,00 0,00	0,00	0,00
15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	703,36 7,92	738,52 738,52	0,00	5.849,07 5.849,07	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.079	PINTURA ACRILICA PARA PISOS	M2	0,00 0,00	600,00 600,00	0,00	6.114,00 6.114,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	M	77,00 6,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.061	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	M	63,00 3,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Décio Jorge Tabach
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060.646.638-0

Critério	Unitária	Contrato	05/03095/08/02-000-001	Valor	332.157,25	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	09/2008	Assinatura	16/04/2009	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Dt. Prevista	11/09/2009	Início	14/05/2009	Prazo	120 + 0	Diretoria	SAO JOSE DOS CAMPOS
Dt. Realização	21/09/2009	Término	11/09/2009	Redução	5.7200%	Escola	HENRIQUETA COSTA PORTO
Nro. Medição	4	Prédio	310138	Orc. FDE	352.333,43	Fiscal	CONSORCIO GERIBELLO/DUCTOR/ASTEC - REGIAO V
PI	2008/05672	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1306.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	5,00 412,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	2,64 324,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00 637,97	1,00 1,00	0,00	637,97 637,97	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 610,66	2,00 2,00	0,00	1.221,32 1.221,32	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.017	QE-37 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 4.868,24	2,00 2,00	0,00	9.736,48 9.736,48	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	M	20,00 521,05	40,00 40,00	0,00	20.842,00 20.842,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.031	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	M	60,00 354,57	60,00 60,00	0,00	21.274,20 21.274,20	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.005	CA-06 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=90CM)	M	70,00 34,52	40,00 40,00	0,00	1.380,80 1.380,80	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	30,00 77,20	60,00 60,00	0,00	4.632,00 4.632,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	30,00 71,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	12,50 115,01	48,00 48,00	0,00	5.520,48 5.520,48	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.009	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	600,00 59,28	600,00 600,00	0,00	35.568,00 35.568,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	38,00 25,03	48,50 48,50	0,00	1.213,95 1.213,95	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Décio Jorge Tabach
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060.048.638-0

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
326.582,50	332.005,02	5.422,52	TOTAL SEM REAJ 326.582,50	TOTAL SEM REAJ 332.005,02	VALOR MED. DATA BASE 5.422,52	CONSORCIO GERIBELLO/DUCTOR/ASTEC - REGIAO V
			REAJUSTE 0,00	REAJUSTE 181,10	VALOR REAJUSTE 181,10	
			TOTAL 326.582,50	TOTAL 332.186,12	VALOR A LIBERAR 5.603,62	

Engº Décio Jorge Tabach
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060.048.638-0