FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2EE460628F

DAF / GCAP / DAC

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 05/16530/10/03-001 **Item:** 001

PI: 2009/08548

ESCOLA: 133246 - EE PROF ISMAEL DA SILVA JUNIOR

LOCAL: RUA JOAO BATISTA DE ALMEIDA, 230 - CEP: 09661-040 - VILA FLORIDA - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00

ENDEREÇO: R BARRA DE SANTA ROSA, 325, VILA CISPER

LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 68.869,73	R$ 68.862,44

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREA/CAU	ART	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220110191470	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 2		**TIPO DE OBRA:** Reforma		
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):		**Nº DE SALAS:** 10		
PRAZO CONTRATUAL: 60 dia(s)	1 - 0 2 - 0 3 - 2 4 - 0			**TOTAL DE DIAS** 62 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 11-03-2011	**DATA DE TÉRMINO:** 10-05-2011	**DATA DE EMISSÃO TRP:** 14-07-2011	**ATRASOS JUSTIFICADOS:** 63 dia(s)	**ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS** 0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 3

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2014

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 05/16530/10/03-001 **Item:** 001

PI: 2009/08548

ESCOLA: 133246 - EE PROF ISMAEL DA SILVA JUNIOR

LOCAL: RUA JOAO BATISTA DE ALMEIDA, 230 - CEP: 09661-040 - VILA FLORIDA - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00

ENDEREÇO: R BARRA DE SANTA ROSA, 325, VILA CISPER

LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 68.869,73	R$ 68.862,44

RESPONSÁVEIS

Arq. Emerson de Paula
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CAU 9929-5

AFFONSO COAN FILHO
GERENTE DE OBRAS LESTE
Engenheiro Civil - CREA: 109353/D CPF: 022.715.768-06

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	05/16530/10/03-001-001	Valor	68.869,73	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	24/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
						Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Prevista	03/06/2011	Início	11/03/2011	Prazo	60 + 0	Escola	ISMAEL DA SILVA JUNIOR
Dt. Realização	15/07/2011	Término	10/05/2011	Redução	30.0700%	Fiscal	CONSORCIO JMG - REGIAO VII
Nro. Medição	3	Prédio	133246	Orc. FDE	98.478,72		
PI	2009/08548	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2250.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	2,40 22,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	21,00 34,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	6,00 31,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	60,00 4,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	20,00 4,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA	M3	0,60 366,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	8,40 40,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	47,00 4,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	9,40 4,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.03.014	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA	M3	0,47 366,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	37,00 40,76	11,98 7,80	4,18	488,29 317,92	0,00 0,00	170,37	0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	15,00 16,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	4,30 45,02	0,33 0,33	0,00	14,85 14,85	0,00 0,00	0,00	0,00

Emissão: 14/02/2014 10:29:43

Emerson de Paula
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CAU 9929-5

Critério	Unitária	Contrato	05/16530/10/03-001-001	Valor	68.869,73	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	24/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Prevista	03/06/2011	Início	11/03/2011	Prazo	60 + 0	Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Realização	15/07/2011	Término	10/05/2011	Redução	30.0700%	Escola	ISMAEL DA SILVA JUNIOR
Nro. Medição	3	Prédio	133246	Orc. FDE	98.478,72	Fiscal	CONSORCIO JMG - REGIAO VII
PI	2009/08548	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2250.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.01.005	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	4,00 324,55	5,00 0,00	5,00	1.622,75 0,00	0,00 0,00	1.622,75	0,00
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	8,40 210,79	6,40 0,00	6,40	1.349,05 0,00	0,00 0,00	1.349,05	0,00
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	35,00 343,49	16,00 0,00	16,00	5.495,84 0,00	0,00 0,00	5.495,84	0,00
05.05.091	CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	1,00 1.554,19	1,00 0,00	1,00	1.554,19 0,00	0,00 0,00	1.554,19	0,00
05.05.094	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	1,00 2.099,24	1,00 0,00	1,00	2.099,24 0,00	0,00 0,00	2.099,24	0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	4,00 5,80	7,00 2,00	5,00	40,60 11,60	0,00 0,00	29,00	0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	4,00 25,62	5,00 0,00	5,00	128,10 0,00	0,00 0,00	128,10	0,00
05.80.041	PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	5,00 57,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.047	QUADRO NEGRO EM MASSA - COMPLETO	M2	6,00 104,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.016	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	0,00 0,00	4,00 0,00	4,00	3.291,24 0,00	0,00 0,00	3.291,24	0,00
06.03.009	CO-06 CORRIMAO TUBULAR	M	6,50 66,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.001	CAIXILHO BASCULANTE EM PERFIL DE FERRO	M2	9,50 214,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.031	TELA MOSQUITEIRO COM REQUADRO DE PERFIL DE FERRO	M2	0,00 0,00	2,52 0,00	2,52	140,03 0,00	0,00 0,00	140,03	0,00
07.03.091	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	375,76 22,47	263,65 112,99	150,66	5.924,21 2.538,88	0,00 0,00	3.385,33	0,00
07.04.007	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	150,00 16,32	57,60 57,60	0,00	940,03 940,03	0,00 0,00	0,00	0,00

Arq. Emerson de Paula
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CAU 9929-5

Critério	Unitária	Contrato	05/16530/10/03-001-001	Valor	68.869,73	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	24/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Prevista	03/06/2011	Início	11/03/2011	Prazo	60 + 0	Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Realização	15/07/2011	Término	10/05/2011	Redução	30.0700%	Escola	ISMAEL DA SILVA JUNIOR
Nro. Medição	3	Prédio	133246	Orc. FDE	98.478,72	Fiscal	CONSORCIO JMG - REGIAO VII
PI	2009/08548	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2250.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.04.039	RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	450,00 11,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.056	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV	M	300,00 0,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	375,76 3,92	223,56 72,90	150,66	876,34 285,76	0,00 0,00	590,58	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	375,76 2,72	263,65 112,99	150,66	717,12 307,33	0,00 0,00	409,79	0,00
07.60.065	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO	M	0,00 0,00	24,20 24,20	0,00	90,75 90,75	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	0,00 0,00	57,60 57,60	0,00	53,56 53,56	0,00 0,00	0,00	0,00
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE CIMENTO-AMIANTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	375,76 8,54	301,31 0,00	301,31	2.573,18 0,00	0,00 0,00	2.573,18	0,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	0,00 0,00	25,70 13,60	12,10	153,67 81,32	0,00 0,00	72,35	0,00
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA	M	0,00 0,00	25,70 13,60	12,10	108,70 57,52	0,00 0,00	51,18	0,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	0,00 0,00	2,00 0,00	2,00	529,08 0,00	0,00 0,00	529,08	0,00
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER	M	12,00 48,17	25,70 13,60	12,10	1.237,96 655,11	0,00 0,00	582,85	0,00
08.03.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES	M	6,00 10,35	2,50 2,50	0,00	25,87 25,87	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES	M	8,00 13,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	1,50 1,50	0,00	26,85 26,85	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES	M	5,50 21,75	9,20 9,20	0,00	200,10 200,10	0,00 0,00	0,00	0,00

Arq. Emerson de Paula
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CAU 9929-5

Critério	Unitária	Contrato	05/16530/10/03-001-001	Valor	68.869,73	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	24/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Prevista	03/06/2011	Início	11/03/2011	Prazo	60 + 0	Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Realização	15/07/2011	Término	10/05/2011	Redução	30.0700%	Escola	ISMAEL DA SILVA JUNIOR
Nro. Medição	3	Prédio	133246	Orc. FDE	98.478,72	Fiscal	CONSORCIO JMG - REGIAO VII
PI	2009/08548	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2250.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.09.018	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	7,50 28,29	11,90 11,90	0,00	336,65 336,65	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	2,00 46,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.036	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00 647,58	1,00 1,00	0,00	647,58 647,58	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	0,00 0,00	84,00 0,00	84,00	5.728,80 0,00	0,00 0,00	5.728,80	0,00
08.12.041	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M	M	25,00 40,18	53,00 53,00	0,00	2.129,54 2.129,54	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	244,72 244,72	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.087	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm	UN	0,00 0,00	5,00 0,00	5,00	1.465,25 0,00	0,00 0,00	1.465,25	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	23,00 3,89	61,10 61,10	0,00	237,67 237,67	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	25,00 2,24	84,00 0,00	84,00	188,16 0,00	0,00 0,00	188,16	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	50,74 50,74	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	3,00 3,01	8,00 3,00	5,00	24,08 9,03	0,00 0,00	15,05	0,00
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	3,00 4,64	1,00 0,00	1,00	4,64 0,00	0,00 0,00	4,64	0,00
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	0,00 0,00	233,58 233,58	0,00	763,80 763,80	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	83,00 0,00	83,00	1.581,98 0,00	0,00 0,00	1.581,98	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	249,00 0,00	249,00	361,05 0,00	0,00 0,00	361,05	0,00

Arq. Emerson de Paula
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CAU 9929-5

Critério	Unitária	Contrato	05/16530/10/03-001-001	Valor	68.869,73	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	24/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Prevista	03/06/2011	Início	11/03/2011	Prazo	60 + 0	Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Realização	15/07/2011	Término	10/05/2011	Redução	30.0700%	Escola	ISMAEL DA SILVA JUNIOR
Nro. Medição	3	Prédio	133246	Orc. FDE	98.478,72	Fiscal	CONSORCIO JMG - REGIAO VII
PI	2009/08548	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2250.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	0,00 0,00	5,00 0,00	5,00	540,20 0,00	0,00 0,00	540,20	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00 0,00	135,00 0,00	135,00	58,05 0,00	0,00 0,00	58,05	0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	0,00 0,00	15,00 0,00	15,00	104,70 0,00	0,00 0,00	104,70	0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	0,00 0,00	5,00 0,00	5,00	13,05 0,00	0,00 0,00	13,05	0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	0,00 0,00	10,00 0,00	10,00	86,90 0,00	0,00 0,00	86,90	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00 0,00	10,00 0,00	10,00	161,40 0,00	0,00 0,00	161,40	0,00
11.02.028	IMPERMEABILIZACAO EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA 4 DEMAOS	M2	0,00 0,00	248,50 128,64	119,86	3.779,68 1.956,61	0,00 0,00	1.823,07	0,00
12.02.001	CHAPISCO	M2	175,60 5,82	117,58 113,40	4,18	684,30 659,98	0,00 0,00	24,32	0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	101,60 16,38	117,58 113,40	4,18	1.925,95 1.857,49	0,00 0,00	68,46	0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	74,00 20,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.037	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	101,60 31,31	53,20 21,60	31,60	1.665,68 676,29	0,00 0,00	989,39	0,00
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	101,60 5,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	0,00 0,00	117,40 113,40	4,00	717,31 692,87	0,00 0,00	24,44	0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	0,00 0,00	52,52 36,60	15,92	848,71 591,45	0,00 0,00	257,26	0,00
13.01.015	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	0,00 0,00	52,52 36,60	15,92	715,83 498,85	0,00 0,00	216,98	0,00

Arq. Emerson de Paula
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CAU 9929-5

Critério	Unitária	Contrato	05/16530/10/03-001-001	Valor	68.869,73	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	24/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Prevista	03/06/2011	Início	11/03/2011	Prazo	60 + 0	Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Realização	15/07/2011	Término	10/05/2011	Redução	30.0700%	Escola	ISMAEL DA SILVA JUNIOR
Nro. Medição	3	Prédio	133246	Orc. FDE	98.478,72	Fiscal	CONSORCIO JMG - REGIAO VII
PI	2009/08548	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2250.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF.ATRITO 0,30 A 0,60	M2	35,00 30,11	42,00 0,00	42,00	1.264,62 0,00	0,00 0,00	1.264,62	0,00
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE	M2	35,00 15,27	52,52 36,60	15,92	801,97 558,88	0,00 0,00	243,09	0,00
13.80.021	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM	M2	35,00 15,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	9,50 33,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.062	FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA	M	0,00 0,00	137,00 0,00	137,00	394,56 0,00	0,00 0,00	394,56	0,00
15.04.079	PINTURA ACRILICA PARA PISOS	M2	0,00 0,00	472,50 0,00	472,50	4.054,05 0,00	0,00 0,00	4.054,05	0,00
15.04.081	PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES	M	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	0,83 0,00	0,00 0,00	0,83	0,00
15.80.015	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	188,50 6,69	801,00 0,00	801,00	5.358,69 0,00	0,00 0,00	5.358,69	0,00
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	23,18 7,78	251,64 0,00	251,64	1.957,75 0,00	0,00 0,00	1.957,75	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	95,00 4,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	7,13 108,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	21,39 6,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	95,00 26,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	55,00 30,22	9,33 9,33	0,00	281,95 281,95	0,00 0,00	0,00	0,00

Arq. Emerson de Paula
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CAU 9929-5

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
17.801,55	68.862,44	51.060,89	TOTAL SEM REAJ 17.801,55	TOTAL SEM REAJ 68.862,44	VALOR MED. DATA BASE 51.060,89	
			REAJUSTE 0,00	REAJUSTE 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL 17.801,55	TOTAL 68.862,44	VALOR A LIBERAR 51.060,89	CONSORCIO JMG - REGIAO VII

Arq. Emerson de Paula
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CAU 9929-5