FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2EE4606294

DAF / GCAP / DAC

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 05/16529/10/03-001 **Item:** 001

PI: 2010/00771

ESCOLA: 133225 - EE PROF JOAO BATISTA BERNARDES

LOCAL: 81 JOAO XXIII, 340 9851630 JARDIM NAZARETH - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00

ENDEREÇO: R BARRA DE SANTA ROSA, 325, VILA CISPER

LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 72.985,41	R$ 72.933,94

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREA/CAU	ART	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220110091089	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 2		**TIPO DE OBRA:** Reforma		
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):		**Nº DE SALAS:** 14		
PRAZO CONTRATUAL: 60 dia(s)	1 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 9			**TOTAL DE DIAS** 69 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 10-03-2011	**DATA DE TÉRMINO:** 09-05-2011	**DATA DE EMISSÃO TRP:** 22-06-2011	**ATRASOS JUSTIFICADOS:** 35 dia(s)	**ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS** 0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 3

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2014

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.:	05/16529/10/03-001	**Item:**	001
PI:	2010/00771		
ESCOLA:	133225 - EE PROF JOAO BATISTA BERNARDES		
LOCAL:	81 JOAO XXIII, 340 9851630 JARDIM NAZARETH - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP	**CNPJ:**	72.767.239/0001-00
ENDEREÇO:	R BARRA DE SANTA ROSA, 325, VILA CISPER		
LOCAL:	SÃO PAULO, SP		

VALOR DA OBRA:	**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:**
R$ 72.985,41	R$ 72.933,94

RESPONSÁVEIS

Arq. Emerson de Paula
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CAU 9929-5

AFFONSO COAN FILHO
GERENTE DE OBRAS LESTE
Engenheiro Civil - CREA: 109353/D CPF: 022.715.768-06

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

G.O.L
PFF

Critério	Unitária	Contrato	05/16529/10/03-001-001	Valor	72.985,41	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	24/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Prevista	03/06/2011	Início	10/03/2011	Prazo	60 + 0	Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Realização	05/07/2011	Término	09/05/2011	Redução	27.7100%	Escola	JOAO BATISTA BERNARDES
Nro. Medição	3	Prédio	133225	Orc. FDE	100.961,56	Fiscal	CONSORCIO JMG - REGIAO VII
PI	2010/00771	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2026.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	25,00 42,41	12,06 12,06	0,00	511,46 511,46	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	0,90 48,15	1,62 1,62	0,00	78,00 78,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.005	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	365,55 0,00	0,00 0,00	365,55	0,00
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	16,00 217,83	10,70 7,80	2,90	2.330,77 1.699,07	0,00 0,00	631,70	0,00
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	14,00 356,32	12,00 0,00	12,00	4.275,84 0,00	0,00 0,00	4.275,84	0,00
05.05.088	BA-09 BALCAO DE ADENDIMENTO 2,10X0,50M (GRANITO)	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	1.342,90 0,00	0,00 0,00	1.342,90	0,00
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	537,66 0,00	0,00 0,00	537,66	0,00
05.05.091	CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	2,00 1.571,01	1,00 1,00	0,00	1.571,01 1.571,01	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.094	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	1,00 2.122,41	1,00 1,00	0,00	2.122,41 2.122,41	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	3,00 6,23	15,00 15,00	0,00	93,45 93,45	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	3,00 27,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.81.032	PORTA DE ARMARIO SOB PIA TIPO VENEZIANA - DE ABRIR	M2	7,30 251,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.016	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	3,00 698,96	3,00 0,00	3,00	2.096,88 0,00	0,00 0,00	2.096,88	0,00

Arq. Emerson de Paula.
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CAU 9929-5

Critério	Unitária	Contrato	05/16529/10/03-001-001	Valor	72.985,41	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	24/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
						Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Prevista	03/06/2011	Início	10/03/2011	Prazo	60 + 0	Escola	JOAO BATISTA BERNARDES
Dt. Realização	05/07/2011	Término	09/05/2011	Redução	27.7100%	Fiscal	CONSORCIO JMG - REGIAO VII
Nro. Medição	3	Prédio	133225	Orc. FDE	100.961,56		
PI	2010/00771	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2026.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00 0,00	4,20 4,20	0,00	48,88 48,88	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.031	TELA MOSQUITEIRO COM REQUADRO DE PERFIL DE FERRO	M2	15,00 54,06	29,16 0,00	29,16	1.576,38 0,00	0,00 0,00	1.576,38	0,00
06.80.050	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	100,00 12,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	0,00 0,00	12,60 12,60	0,00	77,86 77,86	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA	M	22,00 5,51	12,60 12,60	0,00	69,42 69,42	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	1,00 229,84	2,00 1,00	1,00	459,68 229,84	0,00 0,00	229,84	0,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	12,60 12,60	0,00	828,57 828,57	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER	M	22,00 51,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES	M	12,00 11,48	38,20 38,20	0,00	438,53 438,53	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES	M	9,00 14,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	2,10 2,10	0,00	38,85 38,85	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	2,00 49,09	5,00 4,00	1,00	245,45 196,36	0,00 0,00	49,09	0,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	2,00 55,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.052	VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	148,00 0,00	0,00 0,00	148,00	0,00
08.09.015	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXOES	M	7,00 22,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Arq. Emerson de Paula
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CAU 9929-5

Critério	Unitária	Contrato	05/16529/10/03-001-001	Valor	72.985,41	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	24/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Prevista	03/06/2011	Início	10/03/2011	Prazo	60 + 0	Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Realização	05/07/2011	Término	09/05/2011	Redução	27.7100%	Escola	JOAO BATISTA BERNARDES
Nro. Medição	3	Prédio	133225	Orc. FDE	100.961,56	Fiscal	CONSORCIO JMG - REGIAO VII
PI	2010/00771	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2026.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.09.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES	M	8,00 24,02	20,30 20,30	0,00	487,60 487,60	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.018	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	12,00 31,13	38,90 38,90	0,00	1.210,95 1.210,95	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.036	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00 675,96	1,00 1,00	0,00	675,96 675,96	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.045	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	62,02 62,02	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	145,36 0,00	0,00 0,00	145,36	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	40,00 4,16	109,70 109,70	0,00	456,35 456,35	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	0,00 0,00	7,00 5,00	2,00	183,54 131,10	0,00 0,00	52,44	0,00
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	0,00 0,00	7,00 5,00	2,00	17,78 12,70	0,00 0,00	5,08	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	75,00 21,74	8,00 0,00	8,00	173,92 0,00	0,00 0,00	173,92	0,00
09.05.045	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	126,28 0,00	0,00 0,00	126,28	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	40,00 33,09	2,00 0,00	2,00	66,18 0,00	0,00 0,00	66,18	0,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	0,00 0,00	2,00 0,00	2,00	82,38 0,00	0,00 0,00	82,38	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	20,00 10,23	4,00 0,00	4,00	40,92 0,00	0,00 0,00	40,92	0,00
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	5,00 49,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	880,00 1,70	600,00 0,00	600,00	1.020,00 0,00	0,00 0,00	1.020,00	0,00

Arq. Emerson de Paula
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CAU 9929-5

Critério	Unitária	Contrato	05/16529/10/03-001-001	Valor	72.985,41	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	24/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
						Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Prevista	03/06/2011	Início	10/03/2011	Prazo	60 + 0	Escola	JOAO BATISTA BERNARDES
Dt. Realização	05/07/2011	Término	09/05/2011	Redução	27.7100%	Fiscal	CONSORCIO JMG - REGIAO VII
Nro. Medição	3	Prédio	133225	Orc. FDE	100.961,56		
PI	2010/00771	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2026.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	350,00 2,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	4,00 70,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	0,00 0,00	20,00 0,00	20,00	2.233,80 0,00	0,00 0,00	2.233,80	0,00
09.09.050	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	10,00 101,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	116,00 83,79	109,00 0,00	109,00	9.133,11 0,00	0,00 0,00	9.133,11	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	880,00 0,62	150,00 150,00	0,00	93,00 93,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	40,00 3,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	40,00 9,99	52,00 18,00	34,00	519,48 179,82	0,00 0,00	339,66	0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	16,00 3,74	7,00 7,00	0,00	26,18 26,18	0,00 0,00	0,00	0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	129,00 1,56	121,00 0,00	121,00	188,76 0,00	0,00 0,00	188,76	0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	129,00 2,90	39,00 0,00	39,00	113,10 0,00	0,00 0,00	113,10	0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	30,00 9,74	34,00 0,00	34,00	331,16 0,00	0,00 0,00	331,16	0,00
09.84.052	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR	UN	320,00 2,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.090	REATOR DUPLO P/ LAMP FLUOR PART RAP ALTO FATOR POTENCIA 220V/2X40W	UN	129,00 54,89	39,00 0,00	39,00	2.140,71 0,00	0,00 0,00	2.140,71	0,00
12.02.001	CHAPISCO	M2	99,50 6,24	206,30 156,80	49,50	1.287,31 978,43	0,00 0,00	308,88	0,00

Arq. Emerson de Paula
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CAU 9929-5

Critério	Unitária	Contrato	05/16529/10/03-001-001	Valor	72.985,41	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	24/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Prevista	03/06/2011	Início	10/03/2011	Prazo	60 + 0	Diretoria	SAO BERNARDO DO CAMPO
Dt. Realização	05/07/2011	Término	09/05/2011	Redução	27.7100%	Escola	JOAO BATISTA BERNARDES
Nro. Medição	3	Prédio	133225	Orc. FDE	100.961,56	Fiscal	CONSORCIO JMG - REGIAO VII
PI	2010/00771	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2026.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.02.005	EMBOCO	M2	99,50 17,48	206,30 156,80	49,50	3.606,12 2.740,86	0,00 0,00	865,26	0,00
12.02.037	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	99,50 33,24	193,10 156,80	36,30	6.418,64 5.212,03	0,00 0,00	1.206,61	0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	99,50 8,74	193,10 156,80	36,30	1.687,69 1.370,43	0,00 0,00	317,26	0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	0,00 0,00	181,40 68,90	112,50	3.031,18 1.151,31	0,00 0,00	1.879,87	0,00
13.01.015	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	0,00 0,00	181,40 68,90	112,50	2.555,92 970,80	0,00 0,00	1.585,12	0,00
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	0,00 0,00	60,59 0,00	60,59	1.554,73 0,00	0,00 0,00	1.554,73	0,00
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF.ATRITO 0,30 A 0,60	M2	185,00 32,04	160,90 0,00	160,90	5.155,23 0,00	0,00 0,00	5.155,23	0,00
13.06.076	SO-16 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM	M	0,00 0,00	2,70 0,00	2,70	119,79 0,00	0,00 0,00	119,79	0,00
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE	M2	185,00 16,33	233,48 68,90	164,58	3.812,72 1.125,13	0,00 0,00	2.687,59	0,00
13.80.021	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM	M2	185,00 16,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.015	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	220,00 7,19	403,37 0,00	403,37	2.900,23 0,00	0,00 0,00	2.900,23	0,00
15.80.016	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00 0,00	139,18 0,00	139,18	999,31 0,00	0,00 0,00	999,31	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	7,13 109,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	21,39 7,48	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	30,00 31,01	32,86 16,35	16,51	1.018,98 507,01	0,00 0,00	511,97	0,00

Arq. Emerson de Paula
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CAU 9929-5

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
25.395,39	72.933,94	47.538,55	TOTAL SEM REAJ 25.395,39	TOTAL SEM REAJ 72.933,94	VALOR MED. DATA BASE 47.538,55	
			REAJUSTE 0,00	REAJUSTE 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL 25.395,39	TOTAL 72.933,94	VALOR A LIBERAR 47.538,55	CONSORCIO JMG - REGIAO VII

Arq. Emerson de Paula
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CAU 9929-5