FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GCAP / DAC

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.: 05/00626/05/03-000	CÓDIGO: 17154
ESCOLA: EE PROF JOAO CASTELLANO	
LOCAL: SÃO PAULO, SP	
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA LTDA	
ENDEREÇO: AV CASA VERDE, 1800, CASA VERDE	
LOCAL: SÃO PAULO, SP	
VALOR DA OBRA: R$ 63.151,61	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: R$ 63.138,74

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	ART
GILBERTO TERUO OKAMOTO	0600896680	8210200503466065

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 1		TIPO DE OBRA: Construção	
ÁREA CONSTRUÍDA (m²): 480,77			Nº DE SALAS:
PRAZO CONTRATUAL: 60 dia(s)		1 - 0 2 - 0 3 - 3 4 - 14	TOTAL DE DIAS: 77 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 21-06-2005	DATA DE TÉRMINO: 02-09-2005	ATRASOS JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2010

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 3

Documento gerado pelo sistema. [Módulo: FDE]

RESPONSÁVEIS

MARCIA ESTEVES MONTEIRO
GERENTE DE CADASTRO E PROCESSOS CONTRATUAIS

AFFONSO COAN FILHO
CHEFE DO DEPTO DE OBRAS METROPOLITANAS

2EC695F2E0

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO E GLOBAL	23,00%	OBRA NOVA	03 - FINAL	19/09/2005	14/09/2005	29/01/2010	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
00.17.154	JOAO CASTELLANO	SÃO PAULO	LESTE 3	480,77	480,77

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2004/02734	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	LUCIA TOSHIKO FUTIGAMI CABRAL	66.033,86	63.151,61

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/0626/05/03	01/2005	14/06/2005	21/06/2005	19/08/2005	60 + 0	4,36%	0,00	63.151,61

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
01.01.01	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM	M2	100,00 1,61		110,12 110,12		177,29 177,29			
01.02.01	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	0,00 16,18		71,58 71,58		1.158,16 1.158,16			
01.03.01	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	2,60 4,07		0,00 0,00		0,00 0,00			
01.03.02	CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	34,60 4,62		0,00 0,00		0,00 0,00			
01.03.05	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	138,40 0,37		0,00 0,00		0,00 0,00			
02.01.01	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	24,40 14,81		22,99 22,99		340,48 340,48			
02.01.10	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	10,30 2,58		10,93 10,93		28,20 28,20			
02.01.12	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	10,30 2,65		10,93 10,93		28,96 28,96			
02.01.15	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	10,30 13,96		10,93 10,93		152,58 152,58			
02.01.25	ATERRO INTERNO APILOADO	M3	17,20 22,53		14,47 14,47		326,01 326,01			
02.02.25	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 20,85		12,00 0,00	12,00	250,20 0,00		250,20	
02.02.35	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM CAPACIDADE ATE 20 TF	M	36,00 28,02		42,00 42,00		1.176,84 1.176,84			
02.03.01	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	48,70 31,16		51,20 51,20		1.595,39 1.595,39			
02.04.02	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	435,00 5,52		435,00 435,00		2.401,20 2.401,20			
02.04.03	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	50,00 6,32		50,00 50,00		316,00 316,00			

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2004/02734	00.17.154	05/0626/05/03	03 - FINAL	19/09/2005	14/09/2005	29/01/2010	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
02.05.18	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	5,10 289,84		5,33 5,33		1.544,85 1.544,85			
02.06.01	ALVENARIA DE FUNDACAO E EMBASAMENTO COM TIJ MACICOS COMUNS	M3	1,60 241,06		1,80 0,00	1,80	433,90 0,00		433,90	
02.07.01	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	32,30 20,79		33,75 0,00	33,75	701,66 0,00		701,66	
03.01.00	FORMA		5.644,83		100,00 100,00		5.644,83 5.644,83			
03.02.00	ARMADURA		4.274,24		100,00 100,00		4.274,24 4.274,24			
03.03.00	CONCRETO		4.802,86		100,00 100,00		4.802,86 4.802,86			
04.01.00	ALVENARIA		5.161,28		100,00 80,00	20,00	5.161,27 4.129,02		1.032,25	
04.02.00	ELEMENTOS VAZADOS		119,69		100,00 50,00	50,00	119,69 59,85		59,84	
05.05.00	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS		536,90		0,00 0,00		0,00 0,00			
06.01.00	ESQUADRIAS METALICAS		2.446,16		100,00 0,00	100,00	2.446,16 0,00		2.446,16	
06.02.00	PORTAS		837,47		100,00 100,00		837,47 837,47			
06.03.00	OUTROS ELEMENTOS METALICOS		1.995,40		0,00 0,00		0,00 0,00			
07.01.00	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI		788,83		100,00 100,00		788,83 788,83			
07.03.00	COBERTURA		4.586,20		100,00 100,00		4.586,20 4.586,20			
07.05.00	FECHAMENTOS / VEDACOES / PECAS PARA COBERTURA		289,43		100,00 0,00	100,00	289,43 0,00		289,43	
09.04.00	QUADRO GERAL		30,32		100,00 0,00	100,00	30,32 0,00		30,32	
09.05.00	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE		1.395,73		100,00 0,00	100,00	1.395,73 0,00		1.395,73	
09.06.00	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM		68,59		100,00 100,00		68,59 68,59			
09.07.00	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO		390,88		50,00 50,00		195,44 195,44			

AFFONSO GOAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CPF 109.353

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
2004/02734	00.17.154	05/0626/05/03	03 - FINAL	19/09/2005	14/09/2005	29/01/2010	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
09.08.00	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS		1.590,36		100,00 0,00	100,00	1.590,36 0,00		1.590,36	
09.09.00	LUMINARIAS INTERNAS		1.815,14		100,00 0,00	100,00	1.815,14 0,00		1.815,14	
09.10.00	CENTRO DE LUZ		1.159,06		100,00 0,00	100,00	1.159,06 0,00		1.159,06	
09.13.00	PARA RAIOS		1.878,57		0,00 0,00		0,00 0,00			
11.04.00	JUNTAS DE DILATACAO		811,18		100,00 0,00	100,00	811,18 0,00		811,18	
12.01.00	REVESTIMENTO DE TETO		919,63		100,00 0,00	100,00	919,63 0,00		919,63	
12.02.00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		1.495,46		100,00 0,00	100,00	1.495,46 0,00		1.495,46	
13.01.00	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES		1.742,53		100,00 0,00	100,00	1.742,53 0,00		1.742,53	
13.02.00	REVESTIMENTO DE PISOS		1.886,87		100,00 0,00	100,00	1.886,87 0,00		1.886,87	
13.05.00	REVESTIMENTO DE RODAPES		448,07		100,00 0,00	100,00	448,07 0,00		448,07	
13.06.00	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS		51,01		100,00 0,00	100,00	51,01 0,00		51,01	
13.07.00	REVESTIMENTO DE PEITORIS		201,34		100,00 0,00	100,00	201,34 0,00		201,34	
14.01.00	VIDROS		598,73		100,00 0,00	100,00	598,73 0,00		598,73	
15.02.00	FORROS / PAREDES INTERNAS		1.232,08		100,00 0,00	100,00	1.232,08 0,00		1.232,08	
15.03.00	ESQUADRIAS		263,17		100,00 0,00	100,00	263,17 0,00		263,17	
15.04.00	EXTERNA		1.786,22		100,00 0,00	100,00	1.786,22 0,00		1.786,22	
16.02.07	CONCRETO DESEMPENADO COM REQUADRO DE 1.80 M ESPESSURA DE 6 CM	M2	39,60 23,48		44,01 0,00	44,01	1.033,35 0,00		1.033,35	
16.02.71	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	39,60 2,65		164,01 0,00	164,01	434,62 0,00		434,62	
16.05.04	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	9,00 17,75		7,20 0,00	7,20	127,80 0,00		127,80	

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2004/02734	00.17.154	05/0626/05/03	03 - FINAL	19/09/2005	14/09/2005	29/01/2010	4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
16.06.62	TAPUME FIXO	M2	56,00 21,49		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.06.91	INSTALACAO DE MURAL	UN	1,00 5,12		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.06.96	RS-02 REGUA DE SINALIZACAO DE AMBIENTES	UN	1,00 18,24		1,00 0,00	1,00	18,24 0,00		18,24	
16.11.05	LIMPEZA DA OBRA	M2	64,80 4,51		64,80 0,00	64,80	292,24 0,00		292,24	
16.18.01	SERVICOS - CIVIL	MV	0,00 199,74		19,00 0,00	19,00	3.795,06 0,00		3.795,06	
16.43.09	FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 30CM	UN	8,00 10,24		16,00 16,00		163,84 163,84			

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
34.797,09	63.138,74	28.341,65	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 34.797,09	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER.. 63.138,74	VALOR MED DATA BASE 28.341,65	LUCIA TOSHIKO FUTIGAMI CABRAL
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT. 0,00	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT. 34.797,09	TOTAL 63.138,74	VALOR A LIBERAR 28.341,65	

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353