FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GCAP / DAC

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/15092/10/03-001	CÓDIGO: 328129	
ESCOLA:	EE PROF JOSE PEREIRA EBOLI		
ENDEREÇO:	AV PREF JOAO RODRIGUES ALKIMIM, 1249 - GUARATINGUETÁ - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 72.767.239/0001-00		
ENDEREÇO:	R RODRIGUES DOS SANTOS, 329 - casa 22, BRAS		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA: R$ 47.140,35		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: R$ 47.137,98	
RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA: LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA - Engenheiro Civil		CREASP - RNP 5062075022 - RNP: 260354109-9	ART 92221220102059693

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS:	TIPO DE OBRA: Reforma		
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):			Nº DE SALAS:
PRAZO CONTRATUAL: 45 dia(s)		1 - 0 2 - 0 3 - 2 4 - 14	TOTAL DE DIAS 61 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 05-11-2010	DATA DE TÉRMINO: 20-12-2010	ATRASOS JUSTIFICADOS: 36 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS 0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 21 de junho de 2011

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 3.

RESPONSÁVEIS

27 JUN. 2011

LUIZ HAROLDO DA SILVA FREIRE	DIRCEU PINHEIRO
CHEFE DO DEPTO DE OBRAS DO INTERIOR	GERENTE DE OBRAS DO INTERIOR
Engenheiro Civil - CREA 0601427860 CPF: 055.698.798-54	Engenheiro Civil - CREA 66248/D - CPF 369.924.108-41

2ED27F880F

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	05/15092/10/03-001-001	Valor	47.140,35	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	04/2010	Assinatura	26/10/2010	Valor Aditivo	0,00	Município	GUARATINGUETÁ
Dt. Prevista	28/01/2011	Início	05/11/2010	Prazo	45 + 0	Diretoria	GUARATINGUETA
Dt. Realização	01/03/2011	Término	20/12/2010	Redução	25.3800%	Escola	JOSE PEREIRA EBOLI
Nro. Medição	3	Prédio	328129	Orc. FDE	63.172,25	Fiscal	CONSORCIO GERIBELLO/DUCTOR/ASTEC - REGIAO V
PI	2010/01174	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3115.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.01.072	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 11,5 CM	M2	0,00 0,00	13,30 13,30	0,00	592,78 592,78	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03.023	DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL CEGO 1,20X2,11M E=35MM	M2	21,60 73,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	0,00 0,00	3,88 3,88	0,00	128,38 128,38	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.010	DIVISORIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO	M2	21,60 2,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.70.010	DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	21,60 18,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.50.015	DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO	M2	6,00 2,00	7,20 7,20	0,00	14,40 14,40	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.004	DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	3,00 4,02	4,00 4,00	0,00	16,08 16,08	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.005	DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	3,00 17,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.016	PP-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	3,00 1.007,07	4,00 4,00	0,00	4.028,28 4.028,28	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.033	GR-01 GRADE DE PROTECAO	M2	59,22 295,78	55,98 55,98	0,00	16.557,76 16.557,76	0,00 0,00	0,00	0,00
06.60.001	DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	0,00 0,00	15,00 15,00	0,00	165,90 165,90	0,00 0,00	0,00	0,00
06.70.001	DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	0,00 0,00	15,00 15,00	0,00	237,00 237,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.033	CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM	M2	0,00 0,00	1,75 1,75	0,00	181,45 181,45	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.043	BRACO DE ALAVANCA DE FERRO	M	2,00 18,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Luiz Hamilton da Silva Freire
Chefe DOL - GOB
CREA 060142780

Eng. Dirceu Pinheiro
Gerente - GOI
CREA 066.248/D

Critério	Unitária	Contrato	05/15092/10/03-001-001	Valor	47.140,35	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	04/2010	Assinatura	26/10/2010	Valor Aditivo	0,00	Município	GUARATINGUETÁ
Dt. Prevista	28/01/2011	Início	05/11/2010	Prazo	45 + 0	Diretoria	GUARATINGUETA
Dt. Realização	01/03/2011	Término	20/12/2010	Redução	25.3800%	Escola	JOSE PEREIRA EBOLI
Nro. Medição	3	Prédio	328129	Orc. FDE	63.172,25	Fiscal	CONSORCIO GERIBELLO/DUCTOR/ASTEC - REGIAO V
PI	2010/01174	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3115.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	6,00 17,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	52,92 3,71	47,76 47,76	0,00	177,18 177,18	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.060	TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	0,00 0,00	37,50 37,50	0,00	109,87 109,87	0,00 0,00	0,00	0,00
07.70.055	DE TELHA DE CIMENTO-AMIANTO, PLASTICO OU ALUMINIO	M2	0,00 0,00	37,50 37,50	0,00	238,12 238,12	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.085	CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X400A TAM 02 C/ FUSIVEIS	UN	2,00 473,77	1,00 1,00	0,00	473,77 473,77	0,00 0,00	0,00	0,00
09.03.001	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	200,00 1,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.03.002	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	150,00 1,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.03.003	FIO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	100,00 1,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.03.006	CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	183,00 7,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.03.051	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL CONEXOES	M	48,00 20,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.008	QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X250A	UN	2,00 354,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.087	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A	UN	4,00 157,77	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.089	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A	UN	35,00 5,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	18,00 34,77	17,00 10,00	7,00	591,09 347,70	0,00 0,00	243,39	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	88,00 19,99	102,20 50,80	51,40	2.042,97 1.015,49	0,00 0,00	1.027,48	0,00
09.05.004	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	60,40 0,00	60,40	1.723,21 0,00	0,00 0,00	1.723,21	0,00

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Chefe GOI / GSB
CREA 060147287-8

Eng. Dirceu Rinnerio
Gerente - GOI
CREA 66.248/D

Critério	Unitária	Contrato	05/15092/10/03-001-001	Valor	47.140,35	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	04/2010	Assinatura	26/10/2010	Valor Aditivo	0,00	Município	GUARATINGUETÁ
Dt. Prevista	28/01/2011	Início	05/11/2010	Prazo	45 + 0	Diretoria	GUARATINGUETA
Dt. Realização	01/03/2011	Término	20/12/2010	Redução	25.3800%	Escola	JOSE PEREIRA EBOLI
Nro. Medição	3	Prédio	328129	Orc. FDE	63.172,25	Fiscal	CONSORCIO GERIBELLO/DUCTOR/ASTEC - REGIAO V
PI	2010/01174	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3115.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.005	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	61,00 37,74	63,70 63,70	0,00	2.404,03 2.404,03	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.042	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	UN	1,00 142,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	UN	4,00 208,23	1,00 0,00	1,00	208,23 0,00	0,00 0,00	208,23	0,00
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	1,00 298,14	1,00 1,00	0,00	298,14 298,14	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	8,00 40,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	20,00 9,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	980,00 1,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	152,40 152,40	0,00	397,76 397,76	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.013	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	260,00 4,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.034	CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	0,00 0,00	221,00 0,00	221,00	1.664,13 0,00	0,00 0,00	1.664,13	0,00
09.07.035	CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	0,00 0,00	254,80 254,80	0,00	3.144,23 3.144,23	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.032	INTERRUPTOR DE 3 TECLAS-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	4,00 65,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.047	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL-ELETR POLIETILENO	UN	8,00 37,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.048	TOMADA BIFASICA DE 220V APARELHOS FIXOS-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	6,00 104,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	10,00 50,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	27,00 116,12	27,00 27,00	0,00	3.135,24 3.135,24	0,00 0,00	0,00	0,00

Eng. Luiz Haroldo da Cruz Freire
Chefe DOI
CREA 60.248/D

Eng. Dirceu Pinner
Gerente - GOI
CREA 60.248/D

Critério	Unitária	Contrato	05/15092/10/03-001-001	Valor	47.140,35	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	04/2010	Assinatura	26/10/2010	Valor Aditivo	0,00	Município	GUARATINGUETÁ
Dt. Prevista	28/01/2011	Início	05/11/2010	Prazo	45 + 0	Diretoria	GUARATINGUETA
Dt. Realização	01/03/2011	Término	20/12/2010	Redução	25.3800%	Escola	JOSE PEREIRA EBOLI
Nro. Medição	3	Prédio	328129	Orc. FDE	63.172,25	Fiscal	CONSORCIO GERIBELLO/DUCTOR/ASTEC - REGIAO V
PI	2010/01174	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3115.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.10.002	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	27,00 62,37	27,00 27,00	0,00	1.683,99 1.683,99	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.029	REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT	UN	4,00 8,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	57,00 2,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	27,00 2,41	27,00 27,00	0,00	65,07 65,07	0,00 0,00	0,00	0,00
09.62.009	DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	0,00 0,00	104,25 104,25	0,00	448,27 448,27	0,00 0,00	0,00	0,00
09.62.017	DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00 0,00	300,00 300,00	0,00	255,00 255,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.001	CHAPISCO	M2	0,00 0,00	26,60 26,60	0,00	121,29 121,29	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	0,00 0,00	26,60 26,60	0,00	354,04 354,04	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.007	REBOCO	M2	0,00 0,00	26,60 26,60	0,00	254,82 254,82	0,00 0,00	0,00	0,00
13.05.078	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM	M	0,00 0,00	7,60 7,60	0,00	102,82 102,82	0,00 0,00	0,00	0,00
13.06.076	SO-16 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM	M	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	267,90 267,90	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.003	MASSA CORRIDA PVA	M2	0,00 0,00	26,60 26,60	0,00	185,66 185,66	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	18,90 10,55	23,20 23,20	0,00	244,76 244,76	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS	M2	18,90 13,80	23,20 23,20	0,00	320,16 320,16	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.015	LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	457,44 5,49	693,28 693,28	0,00	3.806,09 3.806,09	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.022	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	0,00 0,00	34,54 34,54	0,00	362,32 362,32	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Luiz Harold da Silva Freire
Consórcio GERI / GOI
CREA-SP 0682760

Eng. Dirceu Pinheiro
Gerente - GOI
CREA 66.248/D

Critério	Unitária	Contrato	05/15092/10/03-001-001	Valor	47.140,35	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	04/2010	Assinatura	26/10/2010	Valor Aditivo	0,00	Município	GUARATINGUETÁ
Dt. Prevista	28/01/2011	Início	05/11/2010	Prazo	45 + 0	Diretoria	GUARATINGUETA
Dt. Realização	01/03/2011	Término	20/12/2010	Redução	25.3800%	Escola	JOSE PEREIRA EBOLI
Nro. Medição	3	Prédio	328129	Orc. FDE	63.172,25	Fiscal	CONSORCIO GERIBELLO/DUCTOR/ASTEC - REGIAO V
PI	2010/01174	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3115.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	8,00 25,24	5,38 5,38	0,00	135,79 135,79	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período
42.271,54	47.137,98	4.866,44

TOTAL COM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
TOTAL SEM REAJ 42.271,54	TOTAL SEM REAJ 47.137,98	VALOR MED. DATA BASE 4.866,44
REAJUSTE 0,00	REAJUSTE 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00
TOTAL 42.271,54	TOTAL 47.137,98	VALOR A LIBERAR 4.866,44

ATESTADO DE EXECUÇÃO

CONSORCIO GERIBELLO/DUCTOR/ASTEC - REGIAO V

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Chefe SOI / GOB
CREA 060148860

Eng. Dirceu Pinheiro
Gerente - GOI
CREA SP 248/D