FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/2236/08/04-	CÓDIGO:	00.17.151-0
ESCOLA:	EE PROF JOSE RIGHETTO SOBRINHO		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1027 - 1º AND		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 12.981,67	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 12.968,32

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220080782315

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 0		TIPO DE OBRA: REFORMA			
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00					Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 15 dias		1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 29 dias
DATA DE INICIO: 08/09/2008	DATA DE TÉRMINO: 07/11/2008	ATRASOS JUSTIFICADOS: 30 dias			ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 15 de junho de 2009

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 01 - Final em anexo, de páginas 01 até 04.

RESPONSÁVEIS

Márcia Esteves Monteiro	Affonso Coan Filho
Gerente de Cadastro e Processos Contratuais - GCAP	Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

* I Q 9 Q 0 F 0 Q 6 *

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO	23,00%	REFORMA	01 - FINAL	08/10/2008	15/10/2008	15/06/2009	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
00.17.151	JOSE RIGHETTO SOBRINHO	SÃO PAULO	LESTE 2	3.544,00	2.985,00

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2008/01517	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	DOUGLAS NAKANDAKARE	13.607,19	12.976,61

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/2236/08/04	03/2008	08/09/2008	08/09/2008	23/09/2008	15 + 0	4,63%	0,00	12.976,61

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
02.01.01	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	0,63 18,09		0,63 0,00	0,63	11,39 0,00		11,39	
02.01.12	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	2,10 3,79		2,10 0,00	2,10	7,95 0,00		7,95	
02.01.15	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	2,10 16,32		2,10 0,00	2,10	34,27 0,00		34,27	
02.02.26	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	8,00 34,85		3,00 0,00	3,00	104,55 0,00		104,55	
02.03.01	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	4,20 34,79		0,00 0,00		0,00 0,00			
02.04.02	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	90,00 5,79		91,80 0,00	91,80	531,52 0,00		531,52	
02.05.18	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	0,90 332,58		1,15 0,00	1,15	382,46 0,00		382,46	
04.01.31	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	18,90 41,87		18,90 0,00	18,90	791,34 0,00		791,34	
04.01.58	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	14,00 16,74		14,00 0,00	14,00	234,36 0,00		234,36	
04.03.23	DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL CEGO 1,20X2,11M E=35MM	M2	15,19 53,53		12,87 0,00	12,87	688,93 0,00		688,93	
04.50.01	DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	0,00 36,30		2,12 0,00	2,12	76,95 0,00		76,95	
04.60.10	DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	18,90 5,56		18,90 0,00	18,90	105,08 0,00		105,08	
05.01.10	PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	0,00 502,23		1,00 0,00	1,00	502,23 0,00		502,23	
05.50.15	DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO	M2	6,84 2,36		6,84 0,00	6,84	16,14 0,00		16,14	
05.60.17	DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	4,95 3,70		4,95 0,00	4,95	18,31 0,00		18,31	

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2008/01517	00.17.151	05/2236/08/04	01 - FINAL	08/10/2008	15/10/2008	15/06/2009	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
05.80.38	GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM	M	0,00 5,55		10,52 0,00	10,52	58,38 0,00		58,38	
09.04.86	TERRA COMPLETO	UN	1,00 112,75		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.04.92	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	0,00 44,63		2,00 0,00	2,00	89,26 0,00		89,26	
09.05.02	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	36,00 18,91		43,90 0,00	43,90	830,14 0,00		830,14	
09.05.06	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES	M	32,00 41,24		13,00 0,00	13,00	536,12 0,00		536,12	
09.05.45	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	1,00 191,49		1,00 0,00	1,00	191,49 0,00		191,49	
09.05.70	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	2,00 42,40		2,00 0,00	2,00	84,80 0,00		84,80	
09.05.71	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	2,00 51,06		2,00 0,00	2,00	102,12 0,00		102,12	
09.05.73	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	8,00 10,26		8,00 0,00	8,00	82,08 0,00		82,08	
09.07.04	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	108,00 1,85		99,60 0,00	99,60	184,26 0,00		184,26	
09.07.05	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 2,50		86,70 0,00	86,70	216,75 0,00		216,75	
09.07.12	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	128,00 11,01		52,00 0,00	52,00	572,52 0,00		572,52	
09.08.79	TOMADA 2P+T UNIVER, CORR 10A/15A-250V-ELETR PVC RÍGIDO	UN	2,00 68,18		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.09.52	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	9,00 124,51		9,00 0,00	9,00	1.120,59 0,00		1.120,59	
09.52.16	REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS	UN	2,00 18,31		3,00 0,00	3,00	54,93 0,00		54,93	
09.52.30	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	4,00 2,28		8,00 0,00	8,00	18,24 0,00		18,24	
09.54.01	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	22,00 7,32		22,00 0,00	22,00	161,04 0,00		161,04	
09.62.09	DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	54,00 4,57		54,00 0,00	54,00	246,78 0,00		246,78	
09.62.17	DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	412,00 0,91		412,00 0,00	412,00	374,92 0,00		374,92	

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2008/01517	00.17.151	05/2236/08/04	01 - FINAL	08/10/2008	15/10/2008	15/06/2009	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
09.64.06	DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	12,00 1,20		12,00 0,00	12,00	14,40 0,00		14,40	
09.82.26	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM	UN	0,00 7,82		8,00 0,00	8,00	62,56 0,00		62,56	
09.84.02	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS	UN	0,00 14,65		5,00 0,00	5,00	73,25 0,00		73,25	
09.84.09	TOMADA TRIPOLAR 15A - 125/250V - 2P+TERRA	UN	0,00 10,47		4,00 0,00	4,00	41,88 0,00		41,88	
09.85.63	CONDULETE DE 2"	UN	7,00 44,79		7,00 0,00	7,00	313,53 0,00		313,53	
09.85.64	CONDULETE DE 3/4"	UN	6,00 17,70		13,00 0,00	13,00	230,10 0,00		230,10	
12.02.01	CHAPISCO	M2	37,80 4,96		38,88 0,00	38,88	192,84 0,00		192,84	
12.02.05	EMBOCO	M2	37,80 14,37		38,88 0,00	38,88	558,70 0,00		558,70	
12.02.07	REBOCO	M2	37,80 10,38		38,88 0,00	38,88	403,57 0,00		403,57	
13.50.01	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,21 102,27		0,22 0,00	0,22	22,49 0,00		22,49	
13.50.02	DEMOLICAO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE	M2	2,10 12,32		0,00 0,00		0,00 0,00			
15.02.19	ESMALTE	M2	37,80 12,95		38,88 0,00	38,88	503,49 0,00		503,49	
15.50.02	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	0,00 1,55		86,67 0,00	86,67	134,33 0,00		134,33	
15.80.15	LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	56,25 6,56		78,75 0,00	78,75	516,60 0,00		516,60	
15.80.16	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	84,00 8,36		113,13 0,00	113,13	945,76 0,00		945,76	
15.80.22	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	18,23 11,99		37,80 0,00	37,80	453,22 0,00		453,22	
16.80.98	RETIRADA DE ENTULHO	M3	1,98 23,90		3,00 0,00	3,00	71,70 0,00		71,70	

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2008/01517	00.17.151	05/2236/08/04	01 - FINAL	08/10/2008	15/10/2008	15/06/2009	4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
0,00	12.968,32	12.968,32	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 0,00	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER..	VALOR MED DATA BASE 12.968,32	DOUGLAS NAKANDAKARE
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT.	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT.	TOTAL	VALOR A LIBERAR 12.968,32	

AFFONSO COAN FIL
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.35